ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства:"Реконструкция напорной канализации от КНС №12 "Червякова" по ул. Кыдырова, ул. Сахи Романова до КП на пересечении ул.Шымбай - Сахи Романова две нитки в г. Кызылорда»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименова	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		дог № 57	13.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудовани	стоимость проч затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материа	другие дополнител	НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	241 555 530,75									
Всего за отчетный период		98748875,56							11 849 865,06	110 598 740,62

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Нурадин К

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства:"Реконструкция напорной канализации от КНС №12 "Червякова" по ул. Кыдырова, ул. Сахи Романова до КП на пересечении ул.Шымбай - Сахи Романова две нитки в г. Кызылорда»

АКТ № 2
выполненных работ за август месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2237,47	149,62	141,95	334770,01	317608,63	--	67145,53	434068,79
		НР - 72%; СП - 8%			7,67	34,01	17161,38	76096,30		32153,24	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	69,20	1842,46	--	127498,33	--	--	91798,80	236840,89
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	127498,33	--		17543,77	
5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка (ВЫВОЗ) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3774,08	123,00	--	464211,89	--		--	501348,84
		СП - 8%			--	--	--	--		37136,95	
11	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м	788,85	805,25	506,91	635221,46	399875,95	14528,91	230642,07	935132,61
		НР - 72%; СП - 8%			262,31	143,77	206923,24	113412,96		69269,08	
12	2302-1104-1601 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	78,75	4985,00	--	392568,75	--	200646,25	--	423974,25
		СП - 8%			--	--	--	--		31405,50	
13	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м	788,85	466,03	299,02	367627,77	235881,93	--	146690,13	555463,33
		НР - 72%; СП - 8%			167,01	91,26	131745,84	71990,45		41145,43	

14	1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	316,35	3391,45	302,66	1072885,21	95746,49	76138,89	611317,27	1818938,68
					2617,90	66,00	828172,67	20879,10		134736,20	
15	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	316,35	1291,89	620,44	408689,40	196276,19	--	214745,72	673309,93
					671,45	271,36	212413,21	85844,74		49874,81	
17	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,35	1572878,88	710876,88	550507,61	248806,91	362366,14	355205,13	978169,75
					758646,00	266477,02	265526,10	93266,96		72457,02	
18	2301-0501-1528 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 630x57,2 ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	800	77791,00	--	62232800,00	--	62232800,00	--	67211424,00
					--	--	--	--		4978624,00	
21	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	37717,80	17033,76	75435,60	34067,52	5161,08	107534,79	197608,02
					18103,50	4541,22	36207,00	72414,00		14637,63	
22	5101-0102-1006 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 600, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	5	3548237,00	--	17741185,00	--	17741185	--	17741185,00
					--	--	--	--		--	
23	2304-0105-0909 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 450 до DN 600 *СП - 8%*	шт.	5	43214,00	--	216070,00	--	216070,00	--	233355,60
					--	--	--	--		17285,60	
	Итого прямые затраты:		Тенге				84619471,03				91940819,69
	в том числе:										
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1825647,76				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1528263,63				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				533904,51				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				80848896,27				
	Накладные расходы		Тенге				1825079,43				
	ИТОГО:		Тенге				86444550,46				
	Сметная прибыль		Тенге				5496269,24				
	ИТОГО по смете:		Тенге				91940819,69				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				956184,52				
	ИТОГО		Тенге				92897004,22				
	Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска		Тенге				1015699,16				
	ИТОГО		Тенге				93912703,38				

	в том числе текущих ценах на 2020 год -65% к= 1,049901	Тенге				64089376,77				
	в том числе текущих ценах на 2021 год -35% к= 1,1025743	Тенге				36241006,62				
	ИТОГО	Тенге				100330383,39				
	понижающий коэфф	Тенге				98748875,56				
	НДС 12%	Тенге				11849865,07				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				110598740,62				

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Нурадин К

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

Наименование строительства"Реконструкция напорной канализации от КНС №12 "Червякова" по ул. Кыдырова, ул. Сахи Романова до КП на пересечении ул.Шымбай Сахи Романова две нитки в г. Кызылорда»
в г.Кызылорда

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №2 за август месяц 2022 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		2359552,270
	Всего Сз	Сз х0,3	707865,681
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1986	111205,485
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	196629,356
5	ИТОГО		1015699,160