Заказчик : **КГКП "Ясли-сад № 15 "Гулдер" ГУ "Отдел образования города Жезказгана" БИН 150440026890** форма КС-3

Подрядчик **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №184 от 06.04.2020
Наименование : **Капитальный ремонт замена окон я/сад №15 Гулдер,**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 22.09.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	184	06.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт замена окон я/сад №15 Гулдер.	8 035 269,98	7 174 348							860 922	8 035 269,98
Всего по стройке	8 035 269,980	7 174 348							860 922	8 035 269,98

Заказчик:
М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»
Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

Технический надзор:
М.П. ТОО «Құрылысмаркетинг» Рахметуллин М. С.

М.П. КГКП "Ясли-сад № 15 "Гулдер"
Директор Муратова Н. Б.

Авторский надзор:
М.П. ТОО Компания "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС" Демянчик В. П.

Подрядчик:
М.П. ТОО «Марал Құрылыс»
Директор Байғара Б. С.

Форма по
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного р
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1

Заказчик : **КГКП "Ясли-сад № 15 "Гулдер" ГУ "Отдел образования города Жезказгана" БИН 150440026890**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс" БИН: 111140011648**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт замена окон я/сад №15 Гулдер, расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Жезказган, ул.А. Маргулана, 43.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт замена окон я/сад №15 Гулдер,**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№184** от **06.04.2020**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Капитальный ремонт оконных заполнений.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоимо и С тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1.
1	1	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка		145,968	1760,75	163,08	257013	23805	0	176630	
				м2		1597,67	82,97	233208	12111		34691	
2	2	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка		6,716	1043,59	163,08	7009	1095	0	4659	
				м2		880,51	82,97	5913	557		933	
3	3	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы, откосы наружные и тому подобное. Разборка(планки откосные оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием демонтировать с дальнейшим использованием)		97,03	81,66	0,03	7924	3	0	5703	
				м		81,63	0	7920	0		1090	
4	4	Е11-460201-0802	Стены, откосы и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		193	204,7	0	39506	0	0	28444	
				м2		204,7	0	39506	0		5436	
5	5	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		1,104	2851,35	168,6	3148	186	1359	1216	
				м2		1451,54	78,11	1603	86		349	
6	6	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99		1,104	27435		30288		30288		3
				м2							2423	
7	7	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		50,336	2401,76	169,28	120895	8521	50014	47769	18
				м2		1238,88	79,18	62360	3986		13493	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	8	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		50,336	22438		1129439		1129439		
				м2							90355	
9	9	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		86,4	2075,24	168,37	179301	14547	66252	75907	
				м2		1140,07	80,14	98502	6924		20417	
10	10	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99		86,4	23304		2013466		2013466		
				м2							161077	
11	11	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		8,128	1916,08	162,8	15574	1323	5794	6546	
				м2		1040,48	78,11	8457	635		1770	
12	12	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		8,128	15279		124188		124188		
				м2							9935	
13	13	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		6,716	2943,09	174,9	19766	1175	8958	7331	
				м2		1434,39	81,75	9633	549		2168	
14	14	С121-090203-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством		6,716	25447		170902		170902		1
				м2							13672	
15	15	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м		97,03	1258,21	9,45	122084	917	98928	16333	14
				м		229,19	4,59	22239	446		11073	
16	16	С121-090205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99		97,03	3535		343001		343001		37
				м							27440	
17	17	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99		58	111		6438		6438		
				шт.							515	
18	18	Е12-080101-1804 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов		97,03	935,55	2,06	90777	200	63408	19633	11
				м		280,01	1,03	27169	100		8833	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	стоим
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	19	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		49	3062,99	43,4	150086	2127	41041	77760	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2182,01	22,08	106918	1082		18228	
20	20	Е12-120102-0804	Фасады простые. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов		49	364,3	23,43	17851	1148	9847	4981	
				м2		139,9	1,28	6855	63		1827	
21	21	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		144	3062,99	43,4	441070	6250	120610	228520	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2182,01	22,08	314209	3180		53567	
22	22	Е12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями		144	2485,38	39,07	357894	5626	88166	193499	
				м2		1834,05	32,27	264103	4646		44111	
23	23	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		144	262,03	0,74	37732	107	4038	24220	
			м2 окрашиваемой поверхности			233,24	0,36	33587	52		4956	
24	24	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		144	122,87	0,31	17694	44	8	12718	
			м2 окрашиваемой поверхности			122,51	0,15	17642	22		2433	
25	25	С122-040802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		57,6	344		19814		19814		
				кг							1585	
26	26	С121-050308-0109	Сетки москитные		75	1135		85125		85125		
				м2							6810	
27	27	С121-080102-1004	Сетки загродительные с квадратными ячейками размерами 40 мм х 40 мм, толщиной 2,6		109	643		70087		70087		
				м2							5607	
28	28	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		0,19406	93		18				
				т							1	
29	29	С341-020101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		0,19406	464		90				
				т							7	
			ИТОГО:					5878180	67074	4551171	931869	73
								1259824	34439		544802	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		88258,224				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	стои
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Итого с временными									74
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		148862,2045				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									75
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									79
			Итого с учетом скидки			0,900076617						71
			НДС			12%		860921,7836				
			Итого с НДС									8

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмагамбетов Ж. Е.

Директор
КГКП "Ясли-сад № 15 "Гулдер"

Муратова Н. Б.

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байгара Б. С.

Технический надзор
ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М. С.

Авторский надзор
ТОО Компания "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС"

Демянчик В. П.