Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 110940011129** форма К

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №168 от 03.04.2020 г.
Наименование : Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.06.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	168	03.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к опла
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»	16 851 077	15 045 604							1 805 473	16 851 077
Всего по стройке	16 851 077	15 045 604							1 805 473	16 851 077

Заказчик:
М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»
Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

М.П. КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»
Директор Кадырбаева А. К.

Подрядчик:
М.П. ТОО «Марал Құрылыс»
Директор Байгара Б.

Технический надзор:
М.П. ТОО «Құрылысмаркетинг»
Рахметуллин М.

Авторский надзор:
М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»
Демянчик В.

Форма по приложе
Приказа Министра инд
инфраструктурного
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 год

Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 110940011129**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек», Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Шевченко 35**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №168 от 03.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный пери	
	с	
20.06.2020	01.06.2020	20.0

Акт выполненных работ №1

Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» за июнь 2020 г.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим НР
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	те
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
		Демонтажные работы									
1	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции из кирпича. Разборка каменной кладки	м3 кладки	74	23 183	4 682	1 703 927	344 110	--	1 087 767	3
		НР - 72%; СП - 8%			18 501	2 054	1 359 817	150 970		223 335	
		Металлические конструкции, перемычки, опорные подушки									
24	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	2,00	42 430	19 553	84 792	39 074	11 483	31 773	
		НР - 72%; СП - 8%			17 131	4 951	34 235	9 894		9 325	
25	С121-050203-0901 2105-0203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш1-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,46	312 508	--	456 449	--	456 449	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		36 516	

26	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,406	276 265	--	112 108	--	112 108	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		8 969	
27	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,132	277 197	--	36 590	--	36 590	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2 927	
35	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,203	71 821	26 032	14 565	5 279	2 018	6 410	
		НР - 72%; СП - 8%			35 836	8 063	7 268	1 635		1 678	
36	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,203	544 430	--	110 410	--	110 410	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		8 833	
38	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,032	448 685	1 289	14 448	42	13 648	558	
		НР - 72%; СП - 8%			23 540	543	758	17		1 200	
39	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	18,00	451	252	8 121	4 538	615	2 851	
		НР - 72%; СП - 8%			165	55	2 968	991		878	
40	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,306	78 710	--	24 085	--	24 085	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1 927	
		Деревяные конструкции и покрытие кровли									
41	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	65,45	95 244	1 388	6 233 747	90 826	4 670 440	1 086 395	7
		НР - 72%; СП - 8%			22 498	556	1 472 481	36 401		585 611	

42	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	65,45	8 801	56	576 004	3 684	516 521	41 330	
		НР - 72%; СП - 8%			853	25	55 799	1 605		49 387	
43	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1 630	510	12	831 172	19 228	514 341	221 157	1
		НР - 72%; СП - 8%			183	6	297 603	9 559		84 186	
44	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1 630	306	3	499 354	4 255	442 440	39 250	
		НР - 72%; СП - 8%			32	1	52 659	1 855		43 088	
45	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,00	17 632	831	35 264	1 661	20 567	9 878	
		НР - 72%; СП - 8%			6 518	342	13 036	684		3 611	
46	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1 615	204	13	330 018	20 404	184 756	93 345	
		НР - 72%; СП - 8%			77	3	124 858	4 787		33 869	
47	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	366,597	3 080	21	1 128 984	7 666	881 329	174 806	1
		НР - 72%; СП - 8%			655	8	239 989	2 797		104 303	
		ИТОГО:									16
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				16195204				
в том числе оборудование			Тенге				0,0				
в том числе СМР			Тенге				16 195 204,1				
Временные здания и сооружения1,2%			Тенге		1,2%		194 342,4				
Итого с временными			Тенге				16 389 546,5				
Затраты на производства СМР в зимнее время 0%			Тенге		0,00%		0,0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге				16 389 546,5				
Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге				0,0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге				16 389 546,5				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%		327 790,9				
Итого с непредвиденными работами и затратами							16 717 337,5				

Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901	**Тенге**		**1,00**		**16 717 337,5**				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**Тенге**				**16 717 337,5**				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	**Тенге**		**0,9**		**15 045 604,4**				
НДС	**Тенге**		**12%**		**1 805 472,5**				
Стоимость строительства с НДС	**Тенге**				**16 851 077**				

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альматинбетов Ж. Е.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байгара Б. С.

Директор
КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»

Кадырбаева А. К.

Технический надзор
ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М. С.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.