Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 110940011129** форма К

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №168 от 03.04.2020 г.
Наименование : Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.08.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	168	03.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к опла
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»	36 845 391	17 852 066							2 142 248	19 994 314
Всего по стройке	36 845 391	17 852 066							2 142 248	19 994 314

Заказчик:
М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»
Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

М.П. КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»
Директор Кадырбаева А. К.

Подрядчик:
М.П. ТОО «Марал Құрылыс»
Директор Байгара Б.

Технический надзор:
М.П. ТОО «Құрылысмаркетинг»
Рахметуллин М.

Авторский надзор:
М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»
Демянчик В.

Форма по приложе
Приказа Министра инду
инфраструктурного р
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 год

Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 110940011129**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Канитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек», Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Шевченко 35**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №168 от 03.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный перио	
	с	п
20.08.2020	21.06.2020	20.08

Акт выполненных работ №2

Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» за июль август 2020 г.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим НР и те
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
		Фронтоны									
12	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,6672	320115,29	2205,29	533696	3677	423295	77672	
		НР - 72%; СП - 8%			64014,00	691,74	106724	1153		48909	
		Металлические конструкции, перемычки, опорные подушки									
28	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,28	19551,69	1676,20	5474	469	4468	462	
		НР - 72%; СП - 8%			1918,88	374,04	537	105		475	
29	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10308	276265,00	--	28477	--	28477	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2278	

30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	220428,00	--	1411	--	1411	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
31	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	99,2	97,47	23,52	9669	2333	693	5219	
		НР - 72%; СП - 8%			66,97	6,11	6643	606		1191	
32	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,6233	540091,00	--	336639	--	336639	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		26931	
33	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,38292	56445,76	2623,09	21614	1004	1481	13900	
		НР - 72%; СП - 8%			49955,20	462,87	19129	177		2841	
34	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,38292	709804,00	--	271798	--	271798	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		21744	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	26,3574	150,12	3,31	3957	87	2548	961	
		НР - 72%; СП - 8%			50,14	0,51	1322	14		393	
		Деревяные конструкции и покрытие кровли									
47	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1263,403	3079,63	20,91	3890813	26418	3037321	602434	
		НР - 72%; СП - 8%			654,64	7,63	827074	9640		359460	
48	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	80,42	1840,81	11,34	148038	912	121569	18565	
		НР - 72%; СП - 8%			317,79	2,84	25557	228		13328	
49	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	119	2842,52	13,87	338260	1650	212614	89574	
		НР - 72%; СП - 8%			1041,98	3,46	123996	412		34227	

50	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	126	43,72	4,96	5508	625	332	3456	
		НР - 72%; СП - 8%			36,12	1,98	4551	249		717	
51	С121-070204-0404 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,08	15120,00	--	16330	--	16330	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
52	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	25446,00	--	5089	--	5089	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
53	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0047	308798,00	--	1451	--	1451	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
54	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Продухи из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,068	6202,88	38,71	99668	622	76116	16682	
		НР - 72%; СП - 8%			1427,03	14,96	22930	240		9308	
55	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	30	1477,62	56,09	44329	1683	3683	28344	
		НР - 72%; СП - 8%			1298,77	13,45	38963	404		5814	
56	С123-050301-1201 2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки	м2	3,6	3518,00	--	12665	--	12665	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
		Устройство карниза									
58	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	190	868,73	13,13	165059	2495	3184	115612	
		НР - 72%; СП - 8%			838,84	6,28	159380	1193		22454	
		Лотки									

68	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки. Устройство	м3	1,8	41676,14	4564,36	75017	8216	45931	17123	
		НР - 72%; СП - 8%			11594,68	1617,61	20870	2912		7371	
		Уборка мусора									
69	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	179,1275	93,00	--	16659	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
70	С341-020101-1025 4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	179,1275	710,00	--	127181	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		10174	
		ВКЛЮЧИТЬ									
		Фронтоны									
21	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Фронтоны. Кладка	м3 кладки	82	10574,33	1634,88	867095	134060	255217	373525	
		НР - 72%; СП - 8%			5827,05	499,59	477818	40966		99250	
22	С121-030102-0502 2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	41,684	41174,00	--	1716297	--	1716297	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		137304	
23	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка профилированным листом обшивки стен (за вычетом проемов)	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	132	868,73	13,13	114673	1733	2213	80320	
		НР - 72%; СП - 8%			838,84	6,28	110727	829		15599	
24	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг с комплектующими, толщиной стали 0,45 мм	м2	139,92	2220,00	--	310622	--	310622	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		24850	
		Цоколь									
25	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	56	19655,38	988,87	1100701	55377	813211	181172	
		НР - 72%; СП - 8%			4144,88	348,46	232113	19514		102550	

26	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,32	71821,46	26032,00	22983	8330	3185	10114	
		НР - 72%; СП - 8%			35836,00	8063,12	11468	2580		2648	
27	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,32	253792,00	--	81213	--	81213	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		6497	
28	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции из кирпича. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10	23182,68	4681,77	231827	46818	--	147995	
		НР - 72%; СП - 8%			18500,91	2054,02	185009	20540		30386	
29	Е12-090101-0402 1209-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ступени каменные и железобетонные на косоурах. Разборка с заделкой одного конца	м ступеней	6	1608,90	134,59	9653	808	--	6559	
		НР - 72%; СП - 8%			1474,30	43,89	8846	263		1297	
30	Е12-090101-0702 1209-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ступени бетонные. Ремонт	ступень	6	1286,70	10,10	7720	61	911	4880	
		НР - 72%; СП - 8%			1124,59	5,03	6748	30		1008	
31	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	22,81335	93,00	--	2122	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
32	С341-020101-1025 4102-0101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	22,81335	710,00	--	16197	--		--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
33	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10	10345,86	2401,20	103459	24012	33230	36966	
		НР - 72%; СП - 8%			4621,72	512,40	46217	5124		11234	

34	С121-030102-0502 2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	5,12	41174,00	--	210811	--	210811	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		16865	
35	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40	660,32	27,51	26413	1100	12181	9847	
		НР - 72%; СП - 8%			328,30	13,61	13132	545		2901	
36	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	40	846,15	47,96	33846	1918	30349	1785	
		НР - 72%; СП - 8%			39,47	22,51	1579	900		2850	
37	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15	10345,86	2401,20	155188	36018	49844	55448	
		НР - 72%; СП - 8%			4621,72	512,40	69326	7686		16851	
38	С121-030102-0502 2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	7,68	41174,00	--	316216	--	316216	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		25297	
		Утепление кровли									
57	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	995	857,32	52,87	853034	52603	294789	372464	1
		НР - 72%; СП - 8%			508,18	11,73	505642	11670		98040	
58	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	99,58965	21328,00	--	2124048	--	2124048	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		169924	
		Балконы									
42	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	80	660,32	27,51	52825	2201	24360	19694	
		НР - 72%; СП - 8%			328,30	13,61	26264	1089		5802	
43	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	80	846,15	47,96	67692	3837	60698	3570	

		НР - 72%; СП - 8%			39,47	22,51	3157	1801		5701	
44	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	80	688,84	27,10	55107	2168	37563	11299	
		НР - 72%; СП - 8%			192,20	3,97	15376	318		5313	
45	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	80	562,23	23,59	44978	1887	33072	7407	
		НР - 72%; СП - 8%			125,24	3,35	10019	268		4191	
46	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	21	1406,33	89,01	29533	1869	1039	19533	
		НР - 72%; СП - 8%			1267,88	23,97	26625	503		3925	
47	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	21	1611,00	--	33831	--	33831	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2706	
48	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	25	786,00	--	19650	--	19650	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
		Водосток									
12	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	173,3	1406,33	89,01	243717	15425	8568	161192	
		НР - 72%; СП - 8%			1267,88	23,97	219724	4154		32393	
13	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	101,8	1611,00	--	164000	--	164000	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		13120	
14	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	108	786,00	--	84888	--	84888	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		6791	
15	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	851,00	--	6808	--	6808	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		545	

16	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	15,6507	2106,00	--	32960	--	32960	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
		ИТОГО:									1
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				19216101				
в том числе оборудование			Тенге				0,0				
в том числе СМР			Тенге				19 216 101,1				
Временные здания и сооружения1,2%			Тенге		1,2%		230 593,2				
Итого с временными			Тенге				19 446 694,3				
Затраты на производства СМР в зимнее время 0%			Тенге		0,00%		0,0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге				19 446 694,3				
Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге				0,0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге				19 446 694,3				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%		388 933,9				
Итого с непредвиденными работами и затратами							19 835 628,1				
Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901			Тенге		1,00		19 835 628,1				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				19 835 628,1				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9		17 852 065,9				
НДС			Тенге		12%		2 142 247,9				
Стоимость строительства с НДС			Тенге				19 994 314				

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жаназгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байгара Б. С.

Директор
КГКП «Ясли-сад №3 «Балбобек»

Кадырбаева А. К.

Технический надзор
ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М. С.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.