Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 110940011129**

форма КС-3

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №168 от 03.04.2020 г.
Наименование : Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.09.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	168	03.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»	40 086 857,66	2 894 166,66							347 300,00	3 241 466,66
Всего по стройке	40 086 857,66	2 894 166,66							347 300,00	3 241 466,66

Заказчик:

М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Руководитель Альмаганбетов Ж. Ь.

Подрядчик:

М.П. ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байгара Б. С.

М.П. КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»

Директор Кадырбаева А. К.

Технический надзор:

М.П. ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М. С.

Авторский надзор:

М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.

Форма по приложению
Приказа Министра индустри
инфраструктурного разви
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 110940011129**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек», Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Шевченко 35**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №168 от 03.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2020	21.08.2020	20.09.202

Акт выполненных работ №3

Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» за сентябрь 2020 г.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ											
		Спортзал									
1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	81,25	104,91	2,74	8524	223	--	6058	15
					102,17	1,39	8301	113		1167	
2	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	38	33,82	--	1285	--	--	925	2
					33,82	--	1285	--		177	
3	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	81,25	319,51	18,12	25960	1472	--	18171	47
					301,39	9,22	24488	749		3530	

4	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	81,25	68,80	--	5590	--	--	4025	10
					68,80	--	5590	--		769	
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,5	6191,57	1691,22	40245	10993	23821	7241	51
					835,55	711,74	5431	4626		3799	
6	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,25	660,32	27,51	53651	2235	24741	20002	79
					328,30	13,61	26675	1106		5892	
7	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	81,25	1015,38	57,55	82500	4676	73976	4351	93
					47,36	27,01	3848	2195		6948	
8	С121-050308-0375 2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	81,25	869,00	--	70606	--	70606	--	76
					--	--	--	--		5649	
9	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	86,125	2090,85	34,35	180074	2959	136543	30257	227
					471,08	16,85	40572	1451		16826	
10	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	86,125	3753,16	20,67	323241	1781	287968	24744	375
					388,88	10,16	33492	875		27839	
11	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	38	278,20	2,20	10572	84	7350	2282	13
					82,58	0,83	3138	32		1028	
		Устройство карниза									

19	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	190	3557,91	24,13	676002	4584	380156	211286	958
					1532,96	11,53	291262	2191		70983	
20	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг с комплектующими, толщиной стали 0,45 мм	м2	194,75	2220,00	--	432345	--	432345	--	466
					--	--	--	--		34588	
		Отмостка									
39	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	14,7392	6191,57	1691,22	91259	24927	54017	16420	116
					835,55	711,74	12315	10490		8614	
40	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	147,392	660,32	27,51	97326	4055	44882	36285	144
					328,30	13,61	48389	2007		10689	
41	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	147,392	846,15	47,96	124716	7069	111830	6577	141
					39,47	22,51	5817	3318		10504	
		Балконы кровля									
49	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	0,144	95244,42	1387,72	13715	200	10275	2390	173
					22497,80	556,17	3240	80		1288	
50	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,144	8800,67	56,28	1267	8	1136	91	14
					852,54	24,52	123	4		109	

51	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	0,09	509,92	11,80	46	1	29	12	
					182,58	5,86	16	1		5	
52	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,09	306,35	2,61	28	--	25	2	
					32,31	1,14	3	--		2	
53	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10	3079,63	20,91	30796	209	24041	4768	38
					654,64	7,63	6546	76		2845	
		Устройство карниза балкона									
54	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,8	3557,91	24,13	6404	43	3602	2002	9
					1532,96	11,53	2759	21		672	
55	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,8	868,73	13,13	1564	24	30	1095	2
					838,84	6,28	1510	11		213	
56	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг с комилектующими, толщиной стали 0,45 мм	м2	1,854	2220,00	--	4116	--	4116	--	4
					--	--	--	--		329	
16	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	55,8493	2106,00	--	117619	--	117619	--	127
					--	--	--	--		9409	
17	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	2016,00	--	40320	--	40320	--	43
					--	--	--	--		3226	

18	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	2289,00	--	45780	--	45780	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		3662	
		ИТОГО:									3115
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				3115300				
в том числе оборудование			Тенге				0,0				
в том числе СМР			Тенге				3 115 300,1				
Временные здания и сооружения1,2%			Тенге		1,2%		37 383,6				
Итого с временными			Тенге				3 152 683,7				
Затраты на производства СМР в зимнее время 0%			Тенге		0,00%		0,0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге				3 152 683,7				
Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге				0,0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге				3 152 683,7				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%		63 053,7				
Итого с непредвиденными работами и затратами							3 215 737,4				
Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901			Тенге		1,00		3 215 737,4				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				3 215 737,4				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9		2 894 166,9				
НДС			Тенге		12%		347 300,031				
Стоимость строительства с НДС			Тенге				3 241 466,66				

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмагамбетов Ж. Е.

Директор
КГКП «Ясли-сад №3 «Балбобек»

Кадырбаева А. К.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байгара Б. С.

Технический надзор
ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М. С.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.