Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №11 «Арман» Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150140002712** форма К

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №157 от 03.04.2020 г.
Наименование : Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №11 «Арман»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 19.08.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правова форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	157	03.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к опла
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №11 «Арман»	16 946 672,67	12 598 747,66							1 511 849,72	14 110 597,38
Всего по стройке	16 946 672,67	12 598 747,66							1 511 849,72	14 110 597,38

Заказчик:

М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

М.П. КГКП «Ясли-сад №11 «Арман»

Директор Исина А. Т.

Подрядчик:

М.П. ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байғара Б. С

Технический надзор:

М.П. ТОО «Строй инжиниринг Караганда»

Амерханов Б. М.

Авторский надзор:

М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. Г

Форма по приложен
Приказа Министра индус
инфраструктурного ра
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **КГКП Ясли-сада№11 «Арман» Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150140002712**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Капитальный ремоит кровли здания КГКП «Ясли-сад №11 «Арман», Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Момышулы, 24А**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №11 «Арман»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №157 от 03.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный перио	
	с	по
19.08.2020	01.07.2020	19.08.2

Акт выполненных работ №2

Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №11 «Арман» за июль-август 2020 г.

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимос НР и С тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перекрытие									
9	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**302,3796**	**537,50**	**100,93**	**162529**	**30519**	**66100**	**67550**	**248**
					217,97	**24,85**	**65910**	**7514**		**18406**	
10	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цемеитно-песчаные. Устройство. Добавлять иа каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм**	**м2 стяжки**	**625,4**	**373,09**	**22,37**	**233330**	**13988**	**105743**	**107828**	**368**
					181,64	**5,76**	**113599**	**3605**		**27293**	

17	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2487	56445,76	2623,09	14038	652	962	8652	
					49955,20	462,87	12424	115		1815	
18	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2487	356193,05	105537,98	88585	26247	2511	42207	1
					240560,00	5398,00	59827	1342		10463	
19	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,102	289457,00	--	29525	--	29525	--	
					--	--	--	--		2362	
20	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0299	277197,00	--	8288	--	8288	--	
					--	--	--	--		663	
21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	253896,00	--	7109	--	7109	--	
					--	--	--	--		569	
22	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0888	253792,00	--	22537	--	22537	--	24
					--	--	--	--		1803	
		Металлические конструкции, перемычки									

23	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	117	97,47	23,52	11404	2752	817	7866	
					66,97	6,11	7835	715		1542	
24	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,9802	540091,00	--	529397	--	529397	--	5
					--	--	--	--		42352	
25	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,12604	56445,76	2623,09	7114	331	487	4385	
					49955,20	462,87	6296	58		920	
26	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодиогнутых профилей и труб	т	0,12604	709804,00	--	89464	--	89464	--	9
					--	--	--	--		7157	
27	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,036	71821,46	26032,00	2586	937	359	1090	
					35836,00	8063,12	1290	290		294	
28	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,036	544430,00	--	19599	--	19599	--	21
					--	--	--	--		1568	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,048612	78,86	2,34	4	--	2	1	
					42,89	0,26	2	--		--	

30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,048612	150,12	3,31	7	--	5	2	
					50,14	0,51	2	--		1	
31	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0322	448685,40	1289,40	14448	42	13648	706	
					23540,00	543,36	758	17		1212	
32	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	451,18	252,11	2707	1513	205	1557	
					164,87	55,08	989	330		341	
33	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,102	78710,00	--	8028	--	8028	--	
					--	--	--	--		642	
		Деревяные конструкции и покрытие кровли									
34	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	31,18	95244,42	1387,72	2969721	43269	2224971	646941	390
					22497,80	556,17	701481	17341		289333	
35	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	31,18	8800,67	56,28	274405	1755	246068	24612	322
					852,54	24,52	26582	764		23921	

36	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	764	509,92	11,80	389580	9012	241078	103659	5
					182,58	5,86	139490	4480		39459	
37	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	764	306,35	2,61	234053	1994	207377	22996	2
					32,31	1,14	24682	869		20564	
38	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17632,02	830,60	35264	1661	20567	12348	5
					6517,76	342,10	13036	684		3809	
39	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	693	204,35	12,63	141612	8755	79280	51181	20
					77,31	2,96	53577	2054		15423	
41	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	61,5	1840,81	11,34	113210	697	92969	18141	14
					317,79	2,84	19544	174		10508	
42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	39	2842,52	13,87	110858	541	69680	37510	16
					1041,98	3,46	40637	135		11870	
43	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2кровли	6	1324,88	77,54	7949	465	4703	2690	1
					463,43	23,84	2781	143		851	

44	С121-130407-0303 2113-0407-0303 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-95	м2	6	2346,00	--	14076	--	14076	--	
					--	--	--	--		1126	
		Водосток									
48	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	139	1406,33	89,01	195480	12372	6873	165202	3
					1267,88	23,97	176235	3332		28855	
49	С121-100302-0201 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	115,8	1636,00	--	189449	--	189449	--	2(
					--	--	--	--		15156	
50	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	118	911,00	--	107498	--	107498	--	11
					--	--	--	--		8600	
51	С121-100302-0209 2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	4	571,00	--	2284	--	2284	--	
					--	--	--	--		183	
52	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	23,2	2120,00	--	49184	--	49184	--	5:
					--	--	--	--		3935	
53	С121-100302-0203 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	1474,00	--	11792	--	11792	--	12
					--	--	--	--		943	

54	С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическаяоцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	4208,00	--	33664	--	33664	--	
					--	--	--	--		2693	
55	С121-100302-0208 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточнойкруглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром до 150 мм	шт.	32	895,00	--	28640	--	28640	--	
					--	--	--	--		2291	
		Лотки									
56	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки. Устройство	м3	0,72	41676,14	4564,36	30007	3286	18373	8657	
					11594,68	1617,61	8348	1165		3093	
					РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ						
		Демонтажные работы									
1	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/кровельный ковер/. Разборка покрытий	м2 кровли	202	156,40	0,24	31593	48	--	22713	5
					156,17	--	31546	--		4345	
		Перекрытие									
2	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	128,6	537,50	100,93	69123	12979	28113	28729	10
					217,97	24,85	28031	3196		7828	
3	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	128,6	373,09	22,37	47979	2876	21744	22172	75
					181,64	5,76	23359	741		5612	

4	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,6	688,84	27,10	88585	3485	60383	23209	1
					192,20	3,97	24717	511		8944	
5	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	700	857,32	52,87	600124	37007	207389	334823	10
					508,18	11,73	355728	8210		74796	
6	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	70	18308,00	--	1281560	--	1281560	--	13
					--	--	--	--		102525	
		Устройство карниза									
7	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	120,7	3557,91	24,13	429439	2912	241499	167778	64
					1532,96	11,53	185028	1392		47777	
8	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	120,7	868,73	13,13	104856	1585	2023	91805	212
					838,84	6,28	101248	758		15733	
9	С121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	120,7	1673,00	--	201931	--	201931	--	218
					--	--	--	--		16154	
				Навесы							

16	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	65	156,40	0,24	10166	15	--	7309	
					156,17	--	10151	--		1398	
17	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/кровельный ковер/. Разборка покрытий	м2 кровли	65	156,40	0,24	10166	15	--	7309	
					156,17	--	10151	--		1398	
18	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18	2842,52	13,87	51165	250	32159	17313	
					1041,98	3,46	18756	62		5478	
19	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	65	688,84	27,10	44775	1761	30521	11731	6
					192,20	3,97	12493	258		4520	
20	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	65	562,23	23,59	36545	1533	26871	7690	4
					125,24	3,35	8141	218		3539	
				Холодный склад							
21	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	1,6	95244,42	1387,72	152391	2220	114175	33198	200
					22497,80	556,17	35996	890		14847	

22	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,6	8800,67	56,28	14081	90	12627	1263	
					852,54	24,52	1364	39		1228	
23	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	17,4	509,92	11,80	8873	205	5491	2361	
					182,58	5,86	3177	102		899	
24	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,4	306,35	2,61	5331	45	4724	524	
					32,31	1,14	562	20		468	
25	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	67,2	857,32	52,87	57612	3553	19909	32143	9
					508,18	11,73	34150	788		7180	
26	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	6,72	18308,00	--	123030	--	123030	--	13
					--	--	--	--		9842	
27	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	85	204,35	12,63	17369	1074	9724	6278	25
					77,31	2,96	6571	252		1892	

28	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	85	3079,63	20,91	261769	1778	204346	51790	3
					654,64	7,63	55645	648		25085	
29	С121-100104-0111 2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный пастил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	87,55	2627,00	--	229994	--	229994	--	2
					--	--	--	--		18400	
30	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18,223	3557,91	24,13	64836	440	36461	25331	9
					1532,96	11,53	27935	210		7213	
31	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	18	868,73	13,13	15637	236	302	13691	31
					838,84	6,28	15099	113		2346	
32	С121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,54	1673,00	--	31017	--	31017	--	33
					--	--	--	--		2481	
				Холодный склад фасад							

33	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетоиных стенах	м2	5,04	2594,65	50,50	13077	254	1646	7784	
					2217,75	20,51	11177	103		1669	
35	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,44	3036,99	168,60	4373	243	2040	1982	
					1451,54	78,11	2090	112		508	
36	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлемеитные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,44	25784,00	--	37129	--	37129	--	4
					--	--	--	--		2970	
44	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с одиослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18	1467,64	27,31	26418	492	4643	19326	4
					1182,41	10,57	21283	190		3660	
45	С121-060902-0301 2106-0902-0301 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	60	134,00	--	8040	--	8040	--	8
					--	--	--	--		643	
46	С121-110203-0101 2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,5	4864,00	--	7296	--	7296	--	7
					--	--	--	--		584	

47	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	15,304	464,00	--	7101	--	7101	--	
				24,00	--	--	--	--		568	
				8,70							
				8,70							13
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			13 561 385					
в том числе оборудование			Тенге			0					
в том числе СМР			Тенге			13 561 385					
Временные здания и сооружения1,2%			Тенге		1,2%	162 737					
Итого с временными			Тенге			13 724 122					
Затраты на производства СМР в зимнее время 2,64%			Тенге		0,00%	0					
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге			13 724 122					
Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге			0					
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге			13 724 122					
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	274 482					
Итого с непредвиденными работами и затратами						13 998 604					
Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901			Тенге		1,00	13 998 604					
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			13 998 604					
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	12 598 748					
НДС			Тенге		12%	1 511 850					
Стоимость строительства с НДС			Тенге			14 110 597,38					

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Директор
КГКП «Ясли-сад №11 «Арман»

Исина А. Т.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байғара Б. С.

Технический надзор
ТОО «Строй инжиниринг Караганда»

Амерханов Б. М.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.