Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №11 «Арман» Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150140002712** форма КС-3

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №157 от 03.04.2020 г.
Наименование : Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №11 «Арман»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.09.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	157	03.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплат
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №11 «Арман»	23 869 822,03	6 181 383,36							741 766,00	6 923 149,36
Всего по стройке	23 869 822,03	6 181 383,36							741 766,00	6 923 149,36

Заказчик:
М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»
Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

М.П. КГКП «Ясли-сад №11 «Арман»
Директор Исина А. Т.

Подрядчик:
М.П. ТОО «Марал Құрылыс»
Директор Байғара Б. (

Технический надзор:
М.П. ТОО «Строй инжиниринг Караганда»
Амерханов Б. М

Авторский надзор:
М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»
Демянчик В.

Форма по приложению
Приказа Министра индустри
инфраструктурного разви
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

Заказчик : **КГКП Ясли-сада№11 «Арман» Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150140002712**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №11 «Арман», Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Момышулы, 24А**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №11 «Арман»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №157 от 03.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2020	20.08.2020	20.09.20

Акт выполненных работ №3

Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №11 «Арман» за сентябрь 2020 г.

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимос НР и С тенг
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ											
		Водосток									
10	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	26,50	1 406	89	37 268	2 359	1 310	31 495	
					1 268	24	33 599	635		5 501	

11	С121-100302-0201 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	26,50	1 636	--	43 354	--	43 354	--	46
					--	--	--	--		3 468	
12	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	26,00	911	--	23 686	--	23 686	--	25
					--	--	--	--		1 895	
13	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вын. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	893,00	746	21	666 430	18 675	63 159	544 095	1 307
					655	8	584 596	6 812		96 842	
14	С121-100104-0111 2110-0104-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	918,76	2 627	--	2 413 583	--	2 413 583	--	2 606
					--	--	--	--		193 087	
15	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	24,50	856	11	20 967	278	12 903	7 227	30
					318	3	7 786	69		2 256	
34	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухнольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	60 177	--	303 292	--	303 292	--	327
					--	--	--	--		24 263	
37	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 100 мм. Устройство	м	3,60	2 022	6	7 280	20	5 686	1 262	9

					437	1	1 574	4		683	
38	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 100 мм. Устройство	м	1,20	1 420	6	1 705	7	1 173	421	2
					437	1	525	1		170	
39	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	80,50	2 479	17	199 597	1 397	86 382	89 646	312
					1 389	3	111 818	239		23 139	
40	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	80,50	8 527	46	686 401	3 703	23 449	528 020	1 311
					8 189	10	659 249	776		97 154	
41	С121-110203-0101 2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,03	4 864	--	19 578	--	19 578	--	2
					--	--	--	--		1 566	
42	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	80,50	2 479	17	199 597	1 397	86 382	89 646	31
					1 389	3	111 818	239		23 139	
43	Прайс-лист фирмы "Азиат Строй" п.4	Сайдинг металлический	м2.	80,50	3 250	--	261 625	--		--	2
					--	--	--	--	261 625	--	

47	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	9	464	--	4 035	--	4 035	--	4
					--	--	--	--		323	
											6653
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			6 653 694					
в том числе оборудование			Тенге			0					
в том числе СМР			Тенге			6 653 694					
Временные здания и сооружения1,2%			Тенге		1,2%	79 844					
Итого с временными			Тенге			6 733 538					
Затраты на производства СМР в зимнее время 2,64%			Тенге		0,00%	0					
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге			6 733 538					
Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге			0					
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге			6 733 538					
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	134 671					
Итого с непредвиденными работами и затратами						6 868 209					
Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901			Тенге		1,00	6 868 209					
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			6 868 209					
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	6 181 383					
НДС			Тенге		12%	741 766					
Стоимость строительства с НДС			Тенге			6 923 149,36					

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Директор
КГКП «Ясли-сад №11 «Арман»

Исина А. Т.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Курылыс»

Байгара Б. С.

Технический надзор
ТОО «Строй инжиниринг Караганда»

Амерханов Б. М.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.