Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №9 «Родничок» Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150140002663** форма КС-

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №147 от 03.04.2020 г.
Наименование : Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №9 «Родничок»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.09.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	147	03.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплат
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №9 «Родничок»	18 287 541,22	4 686 990,61							562 438,87	5 249 429,48
Всего по стройке	18 287 541.22	4 686 990.61							562 438.87	5 249 429.48

Заказчик:
М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»
Руководитель Аймаганбетов Ж. Е.

Подрядчик:
М.П. ТОО «Марал Құрылыс»
Директор Байғара Б. С

М.П. КГКП «Ясли-сад №9 «Родничок»
Директор Акатова К. У.

Технический надзор:
М.П. ТОО «Строй инжиниринг Караганда»
Амерханов Б. М

Авторский надзор:
М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»
Демянчик В. Г

Форма по приложен
Приказа Министра индус
инфраструктурного ра
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик: КГКП «Ясли-сад №9 «Родничок» Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150140002663

Подрядчик: ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648

Стройка: Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №9 «Родничок», Карагандинская область, г. Жезказган, пр. Мира, 22А

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №9 «Родничок»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №147 от 03.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный пери	
	с	п
20.09.2020	11.08.2020	20.09

Акт выполненных работ №3

Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №9 «Родничок» за сентябрь 2020 г.

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2019 года.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо НР и тен
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из базальтовой энергетической ваты тощиной 180 мм	м2 утепляемого покрытия	27	857,32	52,87	23148	1427	8000	12915	
					508,18	11,73	13721	317		2885	
10	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тенлоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированнымн добавкамн ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	1,3905	33813,00	--	47017	--	47017	--	
					--	--	--	--		3761	
11	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная по стеклосетке цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	38	1182,76	30,68	44945	1166	14037	24576	
					782,69	25,73	29742	978		5562	

12	С121-080102-1501 2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	38	444,00	--	16872	--	16872	--	
					--	--	--	--		1350	
13	Е12-120102-0101 1212-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	38	211,98	0,83	8055	31	1128	4975	
					181,46	0,38	6896	15		1042	
20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,1915	78,86	2,34	883	26	377	333	
					42,89	0,26	480	3		97	
21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	11,1915	150,12	3,31	1680	37	1082	391	
					50,14	0,51	561	6		166	
22	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2кровли	6	1324,88	77,54	7949	465	4703	2690	
					463,43	23,84	2781	143		851	
23	С121-130407-0303 2113-0407-0303 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-95	м2	6	2346,00	--	14076	--	14076	--	
					--	--	--	--		1126	
24	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	141,5	97,47	23,52	13791	3328	987	9513	
					66,97	6,11	9476	865		1864	
26	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,15244	56445,76	2623,09	8605	400	590	5303	
					49955,20	462,87	7615	71		1113	
27	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,15244	709804,00	--	108203	--	108203	--	1
					--	--	--	--		8656	
28	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2975	71821,46	26032,00	21367	7745	2961	9011	
					35836,00	8063,12	10661	2399		2430	

29	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2975	544430,00	--	161968	--	161968	--	
					--	--	--	--		12957	
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	76,4721	150,12	3,31	11480	253	7393	2673	
					50,14	0,51	3834	39		1132	
41	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	638,2	204,35	12,63	130413	8063	73010	47133	1
					77,31	2,96	49340	1892		14204	
46	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	67,6	2842,52	13,87	192154	937	120779	65018	2
		Ходовые доски									
					1041,98	3,46	70438	234		20574	
50	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	21,6	43,72	4,96	944	107	57	741	
					36,12	1,98	780	43		135	
51	С121-070204-0404 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,39	15120,00	--	5897	--	5897	--	
					--	--	--	--		472	
52	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	25446,00	--	1781	--	1781	--	
					--	--	--	--		142	
53	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00064	308798,00	--	198	--	198	--	
		Водосток									
					--	--	--	--		16	
54	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	150,5	1406,33	89,01	211653	13395	7442	178870	4
					1267,88	23,97	190816	3608		31242	
55	С121-100302-0201 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	89	1636,00	--	145604	--	145604	--	1
					--	--	--	--		11648	

56	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	90	911,00	--	81990	--	81990	--	
					--	--	--	--		6559	
57	С121-100302-0209 2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	8	571,00	--	4568	--	4568	--	
					--	--	--	--		365	
58	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	61,5	2120,00	--	130380	--	130380	--	1
					--	--	--	--		10430	
59	С121-100302-0203 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	1474,00	--	29480	--	29480	--	
					--	--	--	--		2358	
60	С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическаяоцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	4208,00	--	84160	--	84160	--	
					--	--	--	--		6733	
61	С121-100302-0208 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточнойкруглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром до 150 мм	шт.	80	895,00	--	71600	--	71600	--	
					--	--	--	--		5728	
		Лотки									
62	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	Лотки. Устройство	м3	1,8	41676,14	4564,36	75017	8216	45931	21642	1
					11594,68	1617,61	20870	2912		7733	
64	С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	25,1631	1089,00	--	27403	--		--	
					--	--	--	--		2192	
РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ											
1	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	30	509,92	11,80	15298	354	9467	4070	
					182,58	5,86	5477	176		1549	

2	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	30	306,35	2,61	9191	78	8144	903	
					32,31	1,14	969	34		807	
3	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	280	204,35	12,63	57217	3538	32032	20679	
					77,31	2,96	21647	830		6232	
4	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	110	2828,60	98,74	311146	10861	94692	191835	5
					1869,03	26,57	205593	2923		40238	
5	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	110	2585,00	--	284350	--	284350	--	3
					--	--	--	--		22748	
6	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84	1534,00	--	128856	--	128856	--	1.
					--	--	--	--		10308	
7	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	26,004	1406,33	89,01	36570	2315	1285	30906	
					1267,88	23,97	32970	623		5398	
8	С121-100302-0201 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	53	1636,00	--	86708	--	86708	--	9
					--	--	--	--		6937	
9	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	60	911,00	--	54660	--	54660	--	5
					--	--	--	--		4373	
		Кровля запасных выходов 6,2.3(2шт)									
10	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	1,6	95244,42	1387,72	152391	2220	114175	33198	20
					22497,80	556,17	35996	890		14847	

11	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,6	8800,67	56,28	14081	90	12627	1263	
					852,54	24,52	1364	39		1228	
12	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	14,4	509,92	11,80	7343	170	4544	1954	
					182,58	5,86	2629	84		744	
13	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14,4	306,35	2,61	4411	38	3908	433	
					32,31	1,14	465	16		388	
14	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50	204,35	12,63	10217	632	5719	3693	
					77,31	2,96	3866	148		1113	
15	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	71,4	2828,60	98,74	201962	7050	61463	124518	3
					1869,03	26,57	133449	1897		26118	
16	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	71,4	2585,00	--	184569	--	184569	--	1
					--	--	--	--		14766	
17	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,4	1534,00	--	28226	--	28226	--	
					--	--	--	--		2258	
18	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	18,4	1406,33	89,01	25876	1638	909	21868	
					1267,88	23,97	23329	441		3820	
19	С121-100302-0201 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	18,4	1636,00	--	30102	--	30102	--	
					--	--	--	--		2408	
20	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	20	911,00	--	18220	--	18220	--	
					--	--	--	--		1458	

21	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	8	2120,00	--	16960	--	16960	--	
					--	--	--	--		1357	
22	С121-100302-0208 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточнойкруглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром до 150 мм	шт.	6	895,00	--	5370	--	5370	--	
					--	--	--	--		430	
		навесы 4.1,5(3шт)									
23	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9	95244,42	1387,72	85720	1249	64223	18674	1
					22497,80	556,17	20248	501		8351	
24	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9	8800,67	56,28	7921	51	7103	710	
					852,54	24,52	767	22		690	
25	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	8,1	509,92	11,80	4130	96	2555	1099	
					182,58	5,86	1479	48		418	
26	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и пастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,1	306,35	2,61	2481	21	2198	244	
					32,31	1,14	262	9		218	
27	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,5	204,35	12,63	5211	322	2918	1883	
					77,31	2,96	1971	76		568	
28	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	25,5	2828,60	98,74	72129	2518	21951	44471	12
					1869,03	26,57	47660	678		9328	
29	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	25,5	2585,00	--	65918	--	65918	--	7
					--	--	--	--		5273	
30	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12	855,81	11,34	10270	136	6321	3540	1

					317,79	2,84	3813	34		1105	
31	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	28,2425	2368,52	0,20	66893	6	12143	39416	1
					1938,36	--	54744	--		8505	
32	Е12-120102-0101 1212-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами но штукатурке с земли и лесов	м2	153,3433	211,98	0,83	32506	127	4553	20077	
					181,46	0,38	27826	59		4207	
		ИТОГО:									50
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			5 045 113					
в том числе оборудование			Тенге			0					
в том числе СМР			Тенге			5 045 113					
Временные здания и сооружения1,2%			Тенге		1,2%	60 541					
Итого с временными			Тенге			5 105 654					
Затраты на производства СМР в зимнее время 2,64%			Тенге		0,00%	0					
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге			5 105 654					
Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге			0					
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге			5 105 654					
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	102 113					
Итого с непредвиденными работами и затратами						5 207 767					
Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901			Тенге		1,00	5 207 767					
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			5 207 767					
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	4 686 990					
НДС			Тенге		12%	562 439					
Стоимость строительства с НДС			Тенге			5 249 429,48					

Приял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Директор
КГКП Ясли-сад №9 «Родничок»

Акатова К. У.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байғара Б. С.

Технический надзор
ТОО «Строй инжиниринг Караганда»

Амерханов Б. М.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.