Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 150140001883** форма I

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

**Договор подряда (контракт) №159 от 03.04.2020 г.**

**Наименование : Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»**

# СПРАВКА №1

## о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.06.2020 г.

| | | | Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая фо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | 12 | 17 | 159 | 03.04.2020 г. | бюджетное | 11 | ТОО | 17 |
| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | НДС в отчетном месяце | Всего к опл |
| | | | СМР в базовом уровне цен | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер» | 17 040 295 | 15 214 549 | | | | | | | 1 825 746 | 17 040 295 |
| **Всего по стройке** | 17 040 295 | 15 214 549 | | | | | | | 1 825 746 | 17 040 295 |

**Заказчик:**

**М.П.** ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

**М.П.** КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»

Директор Муратова Н. Б.

**Подрядчик:**

**М.П.** ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байғара Б

**Технический надзор:**

**М.П.** ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М

**Авторский надзор:**

**М.П.** ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В.

Форма по приложе
Приказа Министра инду
инфраструктурного р
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ «Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150440026890**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер», Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Маргулана, 43**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»**

(наименование)

**Договор подряда (контракт) №159 от 03.04.2020 г.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 20.06.2020 | 01.06.2020 | 20.06. |

# Акт выполненных работ №1

## Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер» за июнь 2020 г.

Составлен(а) в ценах III квартала 2019 года.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всег стоимост и СП тенг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РАЗДЕЛ 1.П2Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-030101-020 | Конструкции из кирпича. Разборка каменной кладки | м3 кладки | 48,00 | 23 183 | 4 682 | 1 112 769 | 224 725 | -- | 710 378 | 1 96 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 18 501 | 2 054 | 888 044 | 98 593 | | 145 852 | |
| **РАЗДЕЛ 2.П2Перекрытие** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1 074,10 | 689 | 27 | 739 887 | 29 107 | 504 338 | 151 709 | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 192 | 4 | 206 442 | 4 265 | | 71 328 | |
| | | Деревяные конструкции и покрытие кровли | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка | м3 древесины в конструкции | 48,79 | 94 517 | 1 388 | 4 611 571 | 67 708 | 3 446 177 | 809 872 | 5 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 22 498 | 556 | 1 097 686 | 27 136 | | 433 715 | |
| 36 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 48,79 | 8 801 | 56 | 429 392 | 2 746 | 385 050 | 30 810 | 4 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 853 | 25 | 41 596 | 1 196 | | 36 816 | |
| 37 | Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 1 150,00 | 306 | 3 | 352 305 | 3 002 | 312 151 | 27 692 | 4 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 32 | 1 | 37 152 | 1 309 | | 30 400 | |
| 38 | Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 6,00 | 17 491 | 831 | 104 944 | 4 984 | 60 853 | 29 635 | 1 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6 518 | 342 | 39 107 | 2 053 | | 10 766 | |
| 39 | Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 48,00 | 2 008 | 99 | 96 397 | 4 739 | 14 011 | 56 824 | 16 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1 618 | 27 | 77 647 | 1 275 | | 12 258 | |
| 40 | С121-100101-0701<br>2110-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 53,09 | 2 898 | -- | 153 849 | -- | 153 849 | -- | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12 308 | |
| 41 | С121-090201-0203<br>2109-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные со всей необходимой фурнитурой | м2 | 3,60 | 27 435 | -- | 98 766 | -- | 98 766 | -- | |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 901 | |
| 42 | Е11-120101-1503<br>1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1 000,00 | 204 | 13 | 204 346 | 12 634 | 114 400 | 57 799 | 2 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 77 | 3 | 77 312 | 2 964 | | 20 972 | |
| 43 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство но деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 1 078,23 | 2 829 | 99 | 3 049 884 | 106 465 | 928 174 | 1 471 604 | 4 8 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1 869 | 27 | 2 015 246 | 28 649 | | 361 719 | |
| | | Уборка мусора | | | | | | | | | |
| 59 | С341-310104-0501<br>4131-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 120,80 | 93 | -- | 11 234 | -- | | -- | 1 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 899 | |
| 60 | С341-010101-1015<br>4101-0101-1015<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 120,80 | 1 089 | -- | 131 551 | -- | | -- | 14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 524 | |
| | | | | | | | | | | | 15 59 |
| ИТОГО ПО СТРОЙКЕ | | | Тенге | | | | 15 598 675 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | 0 | | | | |
| в том числе СМР | | | Тенге | | | | 15 598 675 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Временные здания и сооружения1,2%** | Тенге | | 1,2% | | 187 184 | | | | |
| **Итого с временными** | Тенге | | | | 15 785 859 | | | | |
| **Затраты на производства СМР в зимнее время 2,64%** | Тенге | | | | 0 | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2019 г. СМР** | Тенге | | | | 15 785 859 | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование** | Тенге | | | | 0 | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование** | Тенге | | | | 15 785 859 | | | | |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | Тенге | | 2% | | 315 717 | | | | |
| **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | 16 101 576 | | | | |
| **Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901** | Тенге | | 1,049901 | | 16 905 061 | | | | |
| **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | Тенге | | | | 16 905 061 | | | | |
| **Сметная стоимость с понижающим коэффициентом** | Тенге | | 0,9000 | | 15 214 549 | | | | |
| **НДС** | Тенге | | 12% | | 1 825 746 | | | | |
| **Стоимость строительства с НДС** | Тенге | | | | 17 040 295 | | | | |

**Принял (Заказчик)**
**Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»**

**Альмаганбетов Ж. Е.**

**Директор**
**КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»**

**Муратова Н. Б.**

**Сдал (Подрядчик)**
**Директор ТОО «Марал Құрылыс»**

**Байғара Б. С.**

**Технический надзор**
**ТОО «Құрылысмаркетинг»**

**Рахметуллин М. С.**

**Авторский надзор**
**ТОО Компания «Стройгарантсервис»**

**Демянчик В. П.**