Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 150140001883** форма К

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №159 от 03.04.2020 г.

Наименование : Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.07.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	159	03.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к опл
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»	26 272 474	8 243 017							989 162	9 232 179
Всего по стройке	26 272 474	8 243 017							989 162	9 232 179

Заказчик:

М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

Подрядчик:

М.П. ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байгара

М.П. КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»

Директор Муратова Н. Б.

Технический надзор:

М.П. ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М

Авторский надзор:

М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик

Форма по приложени
Приказа Министра индуст
инфраструктурного раз
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ «Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150440026890**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер», Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Маргулана, 43**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №159 от 03.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.07.2020	21.06.2020	20.07.2

Акт выполненных работ №2

Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер» за июль 2020 г.

Составлен(а) в ценах III квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стонмост и С тен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металлические конструкции, перемычки									
25	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**120,00**	**97**	**24**	**11 696**	**2 822**	**838**	**6 314**	
		НР - 72%; СП - 8%			**67**	**6**	**8 036**	**733**		**1 441**	
26	**С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**1,25**	**540 091**	**--**	**675 594**	**--**	**675 594**	**--**	

		СП - 8%			--	--	--	--		54 048	
27	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,82	56 445	2 623	46 063	2 141	3 155	29 624	
		НР - 72%; СП - 8%			49 955	463	40 767	378		6 055	
28	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,82	709 804	--	579 250	--	579 250	--	6
		СП - 8%			--	--	--	--		46 340	
29	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,06	71 820	26 032	4 559	1 653	631	2 006	
		НР - 72%; СП - 8%			35 836	8 063	2 275	512		525	
30	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,06	544 430	--	34 560	--	34 560	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2 765	
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	2,13	150	3	320	7	206	78	
		НР - 72%; СП - 8%			50	1	107	1		32	
32	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,29	678 679	1 289	195 460	371	175 428	14 268	
		НР - 72%; СП - 8%			68 266	543	19 661	156		16 778	

33	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	78,00	451	252	35 192	19 665	2 667	12 353
		НР - 72%; СП - 8%			165	55	12 860	4 296		3 804
34	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,33	78 710	--	104 369	--	104 369	--
		СП - 8%			--	--	--	--		8 350
		Деревянные конструкции и покрытие кровли								
43	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	71,77	2 829	99	203 006	7 086	61 781	97 952
		НР - 72%; СП - 8%			1 869	27	134 138	1 907		24 077
44	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1 271,90	2 898	--	3 685 966	--	3 685 966	--
		СП - 8%			--	--	--	--		294 877
45	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	65,00	1 082	14	70 354	901	1 724	48 927
		НР - 72%; СП - 8%			1 042	3	67 729	225		9 542
46	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	65,00	2 200	--	143 000	--	143 000	--
		СП - 8%			--	--	--	--		11 440
		Устройство карниза								

53	С121-100302-0209 2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	14,00	571	--	7 994	--	7 994	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
54	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	18,15	2 120	--	38 481	--	38 481	--	4
		СП - 8%			--	--	--	--		3 078	
55	С121-100302-0203 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	26,00	1 474	--	38 324	--	38 324	--	4
		СП - 8%			--	--	--	--		3 066	
56	С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическаяоцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	28,00	4 208	--	117 824	--	117 824	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		9 426	
		Лотки									
58	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки. Устройство	м3	2,52	41 461	4 561	104 481	11 493	63 769	23 972	
		НР - 72%; СП - 8%			11 595	1 618	29 219	4 076		10 276	
											8
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				8 451 127				
в том числе оборудование			Тенге				0				
в том числе СМР			Тенге				8 451 127				
Временные здания и сооружения1,2%			Тенге		1,2%		101 414				
Итого с временными			Тенге				8 552 541				
Затраты на производства СМР в зимнее время 2,64%			Тенге				0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге				8 552 541				
Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге				0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге				8 552 541				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%		171 051				
Итого с непредвиденными работами и затратами							8 723 592				
Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901			Тенге		1,049901		9 158 908				

Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				**9 158 908**				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,9000**		**8 243 017**				
НДС	Тенге		**12%**		**989 162**				
Стоимость строительства с НДС	Тенге				**9 232 179**				

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байғара Б. С.

Директор
КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»

Муратова Н. Б.

Технический надзор
ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М. С.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.