Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 150140001883** форма К

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №159 от 03.04.2020 г.

Наименование : Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.08.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	159	03.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к опл
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»	37 283 188	9 830 995							1 179 719	11 010 71
Всего по стройке	37 283 188	9 830 995							1 179 719	11 010 71

Заказчик:

М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

Подрядчик:

М.П. ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байғара Е

М.П. КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»

Директор Муратова Н. Б.

Технический надзор:

М.П. ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М

Авторский надзор:

М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В

Форма по приложени
Приказа Министра индуст
инфраструктурного раз
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года .

Заказчик : **ГУ «Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150440026890**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер», Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Маргулана, 43**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №159 от 03.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.08.2020	21.07.2020	20.08.2

Акт выполненных работ №3

Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер» за август 2020 г.

Составлен(а) в ценах III квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимост и С тен
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	**С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**50,2485**	**2120,00**	**--**	**106527**	**--**	**106527**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8522**	
57	**С121-100302-0208 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015**	**Держатель трубы водосточной крглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром до 150 мм**	**шт.**	**100**	**895,00**	**--**	**89500**	**--**	**89500**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7160**	

РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ											
		Перекрытие									
1	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**43**	**537,50**	**100,93**	**23113**	**4340**	**9400**	**7518**	
		НР - 72%; СП - 8%			**217,97**	**24,85**	**9373**	**1069**		**2450**	
2	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм**	**м2 стяжки**	**43**	**373,09**	**22,37**	**16043**	**962**	**7270**	**5802**	
		НР - 72%; СП - 8%			**181,64**	**5,76**	**7811**	**248**		**1748**	
3	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,18**	**94517,22**	**1387,72**	**206048**	**3025**	**153978**	**36186**	**2**
		НР - 72%; СП - 8%			**22497,80**	**556,17**	**49045**	**1212**		**19379**	
4	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,18**	**8800,67**	**56,28**	**19185**	**123**	**17203**	**1377**	
		НР - 72%; СП - 8%			**852,54**	**24,52**	**1859**	**53**		**1645**	
5	**Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**656**	**503,86**	**11,80**	**330533**	**7738**	**203023**	**89005**	**4**
		НР - 72%; СП - 8%			**182,58**	**5,86**	**119772**	**3847**		**33563**	

6	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	696	306,35	2,61	213221	1817	188919	16759	
		НР - 72%; СП - 8%			32,31	1,14	22485	792		18398	
7	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	81	328,15	12,63	26580	1023	19295	4682	
		НР - 72%; СП - 8%			77,31	2,96	6262	240		2501	
8	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окоп. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	748	2828,60	98,74	2115790	73854	643902	1020894	33
		НР - 72%; СП - 8%			1869,03	26,57	1398034	19873		250935	
9	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	876,33	2898,00	--	2539604	--	2539604	--	27
		СП - 8%			--	--	--	--		203168	
10	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,5	2842,52	13,87	18476	90	11613	4893	
		НР - 72%; СП - 8%			1041,98	3,46	6773	22		1870	
11	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	6,955	2200,00	--	15301	--	15301	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
12	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 8 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	10	744,95	1,86	7449	19	2675	3430	
		НР - 72%; СП - 8%			475,46	0,90	4755	9		870	
		Фронтоны									

13	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Фронтоны. Кладка**	м3 кладки	52,7	10863,29	1634,88	572495	86158	179251	240058	8
		НР - 72%; СП - 8%			5827,05	499,59	307086	26328		65004	
14	С121-030102-0606 2103-0102-0606 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	1000 шт.	20,658	75559,00	--	1560898	--	1560898	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		124872	
		Деревяные конструкции и покрытие кровли									
15	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.**	м2 стяжки	46,2	255,12	80,74	11787	3730	--	6462	
		НР - 72%; СП - 8%			174,38	19,88	8056	919		1460	
16	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции из кирпича. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	0,60493	23182,68	4681,77	14024	2832	--	8953	
		НР - 72%; СП - 8%			18500,91	2054,02	11192	1243		1838	
											10
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				10 079 199				
в том числе оборудование			Тенге				0				
в том числе СМР			Тенге				10 079 199				
Временные здания и сооружения1,2%			Тенге		1,2%		120 950				
Итого с временными			Тенге				10 200 149				
Затраты на производства СМР в зимнее время 2,64%			Тенге		0		0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге				10 200 149				
Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге				0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге				10 200 149				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%		204 003				
Итого с непредвиденными работами и затратами							10 404 152				
Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901			Тенге		1,049901		10 923 330				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				10 923 330				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9000000		9 830 994				

НДС	Тенге		**12%**		**1 179 719**				
Стоимость строительства с НДС	Тенге				**11 010 714**				

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Директор
КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»

Муратова Н. Б.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байғара Б. С.

Технический надзор
ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М. С.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.