Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 150140001883** форма К

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №159 от 03.04.2020 г.

Наименование : Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 15.09.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	159	03.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к опл
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»	42 215 103,50	4 403 495,98							528 419,52	4 931 915,5
Всего по стройке	42 215 103,50	4 403 495,98							528 419,52	4 931 915,5

Заказчик:

М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

М.П. КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»

Директор Муратова Н. Б.

Подрядчик:

М.П. ТОО «Марал Құрылыс»

Директор Байғара Б

Технический надзор:

М.П. ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М

Авторский надзор:

М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В

Форма по приложени
Приказа Министра индус
инфраструктурного ра
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ «Отдел образования города Жезказгана» БИН: 150440026890**

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер», Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Маргулана, 43**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №159 от 03.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.09.2020	21.08.2020	15.09.2

Акт выполненных работ №4

Капитальный ремонт кровли здания КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер» за сентябрь 2020 г.

Составлен(а) в ценах III квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимост и С тен
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции из кирпича. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**4,14507**	**23182,68**	**4681,77**	**96094**	**19406**	**--**	**61345**	
		НР - 72%; СП - 8%			**18500,91**	**2054,02**	**76688**	**8514**		**12595**	
17	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**46,2**	**537,50**	**100,93**	**24833**	**4663**	**10100**	**8077**	
		НР - 72%; СП - 8%			**217,97**	**24,85**	**10070**	**1148**		**2633**	

18	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=55	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм**	м2 стяжки	46,2	3144,05	82,01	145255	3789	28642	81937	
		НР - 72%; СП - 8%			2442,08	21,14	112824	977		18175	
19	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	46,2	510,64	27,10	23592	1252	13460	6525	
		НР - 72%; СП - 8%			192,20	3,97	8880	183		2409	
20	С121-100401-0302 2110-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93**	м2	46,2	439,00	--	20282	--	20282	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
21	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	м2 изолируемой поверхности	46,2	384,03	23,59	17742	1090	10866	4277	
		НР - 72%; СП - 8%			125,24	3,35	5786	155		1762	
22	С121-100401-0302 2110-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93**	м2	46,2	439,00	--	20282	--	20282	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
23	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение нериламн**	м ограждения	19	97,47	23,52	1852	447	133	1000	
		НР - 72%; СП - 8%			66,97	6,11	1272	116		228	
24	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,198057	540091,00	--	106969	--	106969	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		8558	
		Устройство карниза									

25	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**16,5**	**3554,27**	**24,13**	**58645**	**398**	**32953**	**18349**	
		НР - 72%; СП - 8%			**1532,96**	**11,53**	**25294**	**190**		**6160**	
26	**Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены каркасные. Обшивка плитами**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**16,5**	**864,49**	**13,13**	**14264**	**217**	**206**	**10040**	
		НР - 72%; СП - 8%			**838,84**	**6,28**	**13841**	**104**		**1944**	
27	**С121-070509-0409 2107-0509-0409 РСНБ РК 2015**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**16,995**	**954,00**	**--**	**16213**	**--**	**16213**	**--**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1297**	
28	**Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камию и бетону. Ремонт с земли цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**70**	**2368,52**	**0,20**	**165796**	**14**	**30097**	**97693**	**2**
		НР - 72%; СП - 8%			**1938,36**	**--**	**135685**	**--**		**21079**	
29	**Е12-120102-0101 1212-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли**	**м2**	**70**	**211,98**	**0,83**	**14839**	**58**	**2079**	**9165**	
		НР - 72%; СП - 8%			**181,46**	**0,38**	**12702**	**27**		**1920**	
		Утепление									
30	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1030,247**	**857,32**	**52,87**	**883252**	**54466**	**305232**	**385659**	**13**

		НР - 72%; СП - 8%			508,18	11,73	523554	12083		101513	
31	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	103,03	18308,00	--	1886273	--	1886273	--	2(
		СП - 8%			--	--	--	--		150902	
											4:
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				4 514 668				
в том числе оборудование			Тенге				0				
в том числе СМР			Тенге				4 514 668				
Временные здания и сооружения1,2%			Тенге		1,2%		54 176				
Итого с временными			Тенге				4 568 844				
Затраты на производства СМР в зимнее время 2,64%			Тенге		0		0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР			Тенге				4 568 844				
Итого в базовых ценах 2019 г. оборудование			Тенге				0				
Итого в базовых ценах 2019 г. СМР+оборудование			Тенге				4 568 844				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%		91 377				
Итого с непредвиденными работами и затратами							4 660 221				
Итого в текущих ценах 2020 г. К=1,049901			Тенге		1,049901		4 892 771				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				4 892 771				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9000000		4 403 496				
НДС			Тенге		12%		528 420				
Стоимость строительства с НДС			Тенге				4 931 915,5				

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байғара Б. С.

Директор
КГКП «Ясли-сад №15 «Гүлдер»

Муратова Н. Б.

Технический надзор
ТОО «Құрылысмаркетинг»

Рахметуллин М. С.

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик В. П.