Заказчик: КГКП "Ясли -сад № 2 "Айналайын" отдела образования города Жезказгана» БИН 990140000790 форма КС

Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс" БИН 111140011648

Договор №166 от 03.04.2020

Наименование: Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад № 2 "Айналайын"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 07.08.2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
12	17	№166	04.05.2020	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад № 2 "Айналайын"	9 767 976,62	8 721 407,70		9 767 976,62					1 046 568,92	9 767 976,6
Всего по стройке	9 767 976,62	8 721 407,70		9 767 976,62					1 046 568,92	9 767 976,6

ЗАКАЗЧИК :
ГУ " Отдел образования города Жезказган"

Руководитель **Альмаганбетов Ж. Е.**

КГКП Ясли-сада № 2 "Айналайын"

Директор **Кошакова О.К.**

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "Марал Құрылыс"

Байгара Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Строй инжиниринг Караганда»

Амерханов Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС"

Демянчик В.

Форма по прило
Приказа Министра индустрии и инфраст
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г

Заказчик : **КГКП "Ясли -сад № 2 "Айналайын" отдела образования города Жезказгана" БИН 990140000790**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад № 2 "Айналайын", Карагандинская область, г.Жезказган, ул. Сейфуллина, 9.**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад № 2 "Айналайын"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№166** от **04.05.2020**

Акт выполненных работ №1

Капитальный ремонт кровли здания КГКП "Ясли-сад № 2 "Айналайын"

Составлен(а) в ценах I квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с с НР те
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Демонтажные работы									
1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	670	259,48	1,59	173853	1068	–	124405	
					257,89	–	172785	–		23861	
2	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	670	160,57	19,28	107585	12920	–	71001	
					141,29	5,89	94665	3948		14287	
		Металлические конструкции, перемычки									
3	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	105,3	97,47	23,52	10263	2476	736	7079	
					66,97	6,11	7051	643		1387	
4	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,97482	540091,00	–	526492	–	526492	–	
					–	–	–	–		42119	

5	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,07004	56444,75	2623,09	3953	184	270	2437	
					49955,20	462,87	3499	32		511	
6	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0376	71820,45	26032,00	2700	979	374	1139	
					35836,00	8063,12	1347	303		307	
7	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0376	544430,00	–	20471	–	20471	–	
					–	–	–	–		1638	
8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8438	78,86	2,34	382	11	163	144	
					42,89	0,26	208	1		42	
9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4,8438	150,12	3,31	727	16	468	169	
					50,14	0,51	243	2		72	
		Деревянные конструкции и покрытие кровли									
10	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка	м3 древесины в конструкции	0,33	94517,22	1387,72	31191	458	23309	6847	
					22497,80	556,17	7424	184		3043	
11	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,33	8800,67	56,28	2904	19	2604	260	
					852,54	24,52	281	8		253	
12	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	670	306,35	2,61	205256	1749	181862	20167	
					32,31	1,14	21645	762		18034	
13	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17490,62	830,60	34981	1661	20284	12348	
					6517,76	342,10	13036	684		3786	

14	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	607	204,35	12,63	124038	7669	69441	44829	
					77,31	2,96	46928	1799		13509	
15	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	670	2828,60	98,74	1895159	66153	576756	1168447	
					1869,03	26,57	1252250	17801		245088	
16	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	741,02	2898,00	–	2147476	–	2147476	–	
					–	–	–	–		171798	
17	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	91,351	2842,52	13,87	259667	1267	163214	87862	
					1041,98	3,46	95186	316		27802	
18	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25,3	1534,00	–	38810	–	38810	–	
					–	–	–	–		3105	
19	С121-100102-0301 2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	746,00	–	1492	–	1492	–	
					–	–	–	–		119	
		Устройство карниза									
20	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25	3554,27	24,13	88857	603	49930	34751	
					1532,96	11,53	38324	288		9889	
21	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	25	864,49	13,13	21612	328	313	19015	
					838,84	6,28	20971	157		3250	
22	С121-070509-0409 2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	м2	25,625	954,00	–	24446	–	24446	–	
					–	–	–	–		1956	

23	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	21,6	43,05	4,96	930	107	43	741	
					36,12	1,98	780	43		134	
24	С121-070204-0404 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,39	15120,00	--	5897	--	5897	--	
					--	--	--	--		472	
25	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	25446,00	--	1781	--	1781	--	
					--	--	--	--		142	
26	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00064	308798,00	--	198	--	198	--	
					--	--	--	--		16	
		Водосток									
27	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	213,2	1406,33	89,01	299830	18976	10542	253389	
					1267,88	23,97	270312	5110		44257	
					РАЗДЕЛ 1.Склад						
28	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	100,0377	2828,60	98,74	282966	9877	86116	174461	
					1869,03	26,57	186973	2658		36594	
29	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	110,6416962	2898,00	--	320640	--	320640	--	
					--	--	--	--		25651	
		Уборка мусора									
30	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,986	93,00	--	2231	--		--	
					--	--	--	--		178	
31	С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	23,986	1089,00	--	26121	--		--	
					--	--	--	--		2090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				631957	9877	4274128	2029491	
							186973	2658	--	695390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				631957				

	Материалы		Тенге				86116				
	Всего заработная плата		Тенге					189631			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				320640				
	Транспортные расходы		Тенге				28351				
		Накладные расходы	Тенге				174461				
		Сметная прибыль	Тенге				64513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				870932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					189631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				870932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					189631			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2233910				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126521			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34742			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4274128		
		- Перевозка грузов	Тенге				28352				
		- Накладные расходы	Тенге							2029491	
		- Сметная прибыль	Тенге							695390	
		ИТОГО									9 3
		Временные здания и сооружения 1,2%									1
		Итого с временными зданиями и сооружениями									9 5
		Непредвиденные работы и затраты 2%									1
		Итого с непредвиденными работами и затратами									9 6
		НДС									1 046
		Итого с НДС									10 7
		Ценовая скидка к = 10,00000534									9
		Итого с учетом скидки									9 767

ЗАКАЗЧИК :

ГУ " Отдел образования города Жезказган"

Руководитель **Альмаганбетов Ж. Е.**

КГКП Ясли-сада № 2 "Айналайын"

Директор **Кошакова О.К.**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Марал Құрылыс"

Бай

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»

Амерх

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СТРОЙГАРАНТСЕРВИС"

Демя