Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «"Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**
Наименование обьекта : **"Реконструкция улиц в н.п. Наги Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области"**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источн.фин.: наименов.	Источн.фин.: код	организационно-правовая форма: наименов.	организационно-правовая форма: код
		№577	05.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	503 969 490,55									
в.т.ч. с начало строительства	21 430 000,00									
в.т.ч. за отчетный месяц	21 430 000,00	19 133 928,57							2 296 071,43	21 430 000,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Руководитель _____ Ж. И. Файзуллаев

Зав сектором _____ С. А. Жансейтов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ А. Р. Жаксылык

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Шынар Проект и Компания" _____ А. Б. Турсынбай

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ А. А. Жансакалов

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «"Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Наименование строй "Реконструкция улиц в н.п. Наги Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за 26 июля 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация	Общая стоимость, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №7-1-10									
		РАЗДЕЛ1 ул. Нурашева									
17	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	457,331	1,15 --	1,15 0,49	525,93 --	525,93 224,09		161,35 54,98	742,26
22	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м	455,57	2322,89 857,84	33,13 13,63	1058239,00 390806	15093,03 6209,42	652339,79	428776,83 118961,27	1605977,10
23	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	7,28912	60687,00 --		442354,83 --	--	442354,83 --	 35388,39	477743,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1501119,75** **390806,17**	**15618,96** **6433,51**	**1094694,62**	**428938,18** **154404,63**	**2084462,57**
		Локальная смета №7-1-4									
		РАЗДЕЛ 1.Ул Жабаева									
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1150,85	1,15 --	1,15 0,49	1323,48 --	1323,48 563,92		406,02 138,36	1867,86
6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м	658,52	2322,89 857,84	33,13 13,63	1529663,29 564902	21816,68 8975,59	1637042,53	619788,33 171956,13	2321407,75
7	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	10,54	60687,00 --		639415,05 --	--	1110086,60 --	 51153,20	690568,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2170401,81** **564902,49**	**23140,16** **9539,51**	**2747129,13**	**620194,35** **223247,69**	**3013843,86**
		Локальная смета №7-1-5									
		РАЗДЕЛ 1.Ул Сатбаева									
1	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1377,2	1,15 --	1,15 0,49	1583,78 --	1583,78 674,83		485,88 165,57	2235,23
6	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м	1365,27	2322,89 857,84	33,13 13,63	3171372,03 1171183	45231,40 18608,63	1954957,42	1284975,19 356507,78	4812855,00
7	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	21,84432	60687,00 --	-- --	1325666,25 --	--	1325666,25 --	 106053,30	1431719,55
10	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1247,19	1,15 --	1,15 0,49	1434,27 --	1434,27 611,12		440,01 149,94	2024,22
15	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м	1242	2322,89 857,84	33,13 13,63	2885029,38 1065437	41147,46 16928,46	1778444,64	1168955,00 324318,75	4378303,13
16	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	19,872	60687,00 --	-- --	1205972,06 --	--	1205972,06 --	 96477,77	1302449,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8591057,77** **2236620,50**	**89396,90** **36823,04**	**6265040,37**	**2454856,08** **883673,11**	**11929586,96**

		ИТОГО по Акту выполненных работ	Тенге				12262579,34	128156,02	10106864,12	3503988,61	17027893,38
							3192329,16	52796,06		1261325,44	
		Временные здания и сооружения 1,04%	тенге								177090,09
		ИТОГО	тенге								17204983,47
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	тенге								232267,28
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	тенге								1396907,13
		ИТОГО	тенге								18834157,88
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге								346786,46
		ИТОГО	тенге								19180944,33
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	тенге								20140977,45
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге								2416917,29
		ВСЕГО	тенге								22557894,74
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	тенге								21430000,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Зав сектором _____ **С. А. Жансейтов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **А. Р. Жаксылык**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Шынар Проект и Компания" _____ **А. Б. Турсынбай**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**