Общий свод за 2020г.

Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики"

Подрядчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Объект: "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1

Договор № 03-01-463/074 от 20.03.2020г.+ДС №1 от 07.10.20г. +Доп. Соглашение №2 от 01.11.2020г.

Сметная стоимость строительства - 148 997 226

Договорная стоимость строительства - 148 997 226+ 9 973 805+3 735 175=162 706 206тг

(версия АВС 2019.3) **162 706 206** 0,627124601

№ п/п	Номера смет	ОФ	Наименование работ и затрат	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ с НДС	освоение					Итого выполнено	Остаток освоения
					1 этап	2 этап	3 этап		4 этап		
					июн.20	июл.20	окт.20	окт20. ДС1	дек.20		
ВСЕГО по объекту (основной договор):				**148 997 226**	**20 820 481**	**14 017 307**	**17 643 756**	**-**	**40 958 282**	**93 439 826**	**55 557 400**
1.	02-01-01	Э14500	Общестроительные работы - КЖ	78 207 065	20 645 025	14 017 307	17 643 756		2 925 859	55 231 947	22 975 118
2.	02-01-02	Э14670	Металлические конструкции КМ1	25 706 279					25 465 563	25 465 563	240 716
3.	02-01-03	Э14520	Архитектурно-строительные работы	22 067 799					12 566 860	12 566 860	9 500 939
4.	02-01-04	Э14530	Отопление и вентиляция	26 206						-	26 206
5.	02-01-05	Э14540	Системы безопасности.Приобретение и монтаж оборудования системы контроля доступа	464 420						-	464 420
6.	02-01-06	Э14550	Автоматическая пожарная сигнализация.Приобретение и монтаж оборудования	767 169						-	767 169
7.	02-01-07	Э14660	Электрооборудование и Электроосвещение	4 665 709						-	4 665 709
ИТОГО основной объект строительства 02-01:				**131 904 648**	**20 645 025**	**14 017 307**	**17 643 756**	**-**	**40 958 282**	**93 264 370**	**38 640 278**
13	04-01-01	Э14570	Внутриплощадочные сети электроснабжения.	1 945 935						-	1 945 935
	04-01-02	Э14610	Вынос электрических сетей	175 455	175 456					175 456	- 1
ИТОГО объекты энергетического хозяйства 04-01:				**2 121 391**	**175 456**	**-**	**-**	**-**	**-**	**175 456**	**1 945 935**
17	07-01-01	Э14590	Вертиальная планировка	4 249 605						-	4 249 605
18	07-01-02	Э14560	Озеленение,покрытие, отмостка	5 871 297						-	5 871 297
19	07-01-03	Э14650	Благоустройство.Водоотводные работы	4 850 285						-	4 850 285
ИТОГО благоустройство и озеленение территории:				**14 971 188**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 971 188**
ВСЕГО ДС1 от 07.10.20г. На основании протокола 10.07.2020г.:				**9 973 805**	**-**	**-**	**-**	**9 973 805**	**-**	**9 973 805**	**- 0**
1	02-01-01		Доп объемы земляных работ	9 518 805				9 518 805		9 518 805	- 0
2	02-01-01		Доп. объемы устройство ригеля	455 000				455 000		455 000	0
ВСЕГО ДС2 от 01.11.20г. на основании Протокола от 30.10.2020г.:				**3 735 175**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 475 641**	**2 475 641**	**1 259 534**
			Трубы и рельсы	3 735 175					2 475 641	2 475 641	1 259 533,63
			Итого договор+ДС1+ДС2	**162 706 206**	**20 820 481**	**14 017 307**	**17 643 756**	**9 973 805**	**43 433 923**	**105 889 272**	**56 816 934**

Утверждена приказом Министра индустрии и
Инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 года №177

Заказчик: **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики"**

Плательщик: **ОЮЛ в Форме Ассоциацый "НТЦ БЯТ"**

Подрядчик: **ТОО "Промкомплект-Б"**

Наименование строительства и его адресса: **"Строительство хранилища" (для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Дата	ник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код		Наименование	Код
		№03-01-463/074	**20.03.2020г.**					
		Доп.согл.№ 2						

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Всего
			В отчетном месяце	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СМР	105 889 272	43 433 923								43 433 923
	Всего выполнено	**105 889 272**									**43 433 923**

ЗАКАЗЧИК: РГП "ИЯФ"
Генеральный директор _____ **Кенжин Е.А**
м.п.

ПЛАТЕЛЬЩИК: НТЦ БЯТ
исп.директора _____ **Романенко О.Г.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Промкомплект-Б"
Генеральный директор _____ **Слямгалиев Б.Р.**
м.п.

Эксперт(ы) технического надзора:
Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.5.2018г
м.п. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Давлетов М.Е. приказ №8 от 10.04.2020г
м.п. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Реестр за декабрь 2020 года

Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики"

Подрядчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Договор №03-01-463/074 от 20.03.2020г.

Объект: "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1

Сметная стоимость строительства - 148 997 226

Договорная стоимость строительства - 148 997 226+9 973 805+3 735 175=162 706 206тг.

№ пп	№: ОФ	№локальной сметы	наименование раздела	Сумма	в т.ч. Оборудование
1	Э147000	02-01-02	КМ	25 465 563	
2	Э15000	02-01-02 и 02-01-08	Монтаж обсадных труб d=1020мм и рельсов	2 475 641	
3	Э15010	02-01-01	КЖ	2 925 859	
4	Э15020	02-01-03	АР	12 566 860	
		Всего:		**43 433 923**	**-**

Инженер сметчик _____ Асылханова А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **02-01-02 Металлические конструкции**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5,92	61336,98 / 31303	25806,91 / 8117,81	363115 / 185314	152777 / 48057	25024	161026 / 41931	566072	
2	2	С121-060408-0601	Ферма	т	6,158576	398571		2454630		2454630	196370	2651000	
3	3	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фахверк. Монтаж	т конструкций	3,41	71847,46 / 44388,85	21184,86 / 5059,85	245000 / 151366	72240 / 17254	21393	116348 / 28908	390256	
4	4	С121-060408-0501	Стойки фахверка	т	3,547423	407605		1445947		1445947	115676	1561623	
5	5	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	13,08	32910,65 / 18485,1	10570,98 / 3354,71	430471 / 241785	138268 / 43880	50418	197109 / 50206	677786	
6	6	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	13,607124	456716		6214591		6214591	497167	6711759	
7	7	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,37	106123,72 / 81478,65	22275,24 / 6552,32	251513 / 193104	52792 / 15529	5616	143957 / 31638	427108	
8	8	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	260	165,68 / 164,82	0,87 / 0,45	43077 / 42852	225 / 118	0	29649 / 5818	78544	
9	9	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами М16,ГОСТ 1759.0-87	т	0,04	499611		19984		19984	1599	21583	
10	10	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	2,465511	447272		1102754		1102754	88220	1190974	
11	11	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,33	59243,3 / 26454,96	28173,53 / 6700,77	256523 / 114550	121991 / 29014	19982	99059 / 28447	384029	
12	12	С121-060408-0901	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т	т	4,504499	429327		1933903		1933903	154712	2088615	
13	13	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	3,64	83930,11 / 50619	24727,97 / 9404,64	305506 / 184253	90010 / 34233	31243	150755 / 36501	492762	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С121-060510-0101	**Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**		3,786692	651809		2468200		2468200		2665656	
				т							197456		
15	15	С т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019т.6	**Доплата за изменения марки стали С235 на С245**		34,08	5772		196710		196710		212447	
				т							15737		
16	16	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		852	95,5	2,36	81363	2013	36346	29850	120110	
				м2		50,47	0,3	43004	257		8897		
			Итого по разделу: 1. СТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									20240324	
			ИТОГО:					17813287	630318	16026741	927753	20240324	
								1156228	188342		1499283		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		506008					
			Итого с временными									20746333	
			Зимние удорожания			2,34 %		485464					
			Итого с зимними удорожаниями									21231797	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		424636					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21656433	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									22737110	
			НДС			12 %		2728453					
			Итого с НДС									25465563	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.
Генеральный директор
(должность и подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
(должность и подпись)

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Бырыс-эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг" Приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **02-01-02 и 02-01-08 Металлические конструкции и Подъемно-транспортное оборудование**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ КОЛОДЦЫ №1 И №2(см.черт.03-01-463/072-3-КМл.3) ЛС 02-01-02										
1	18	Е11-090301-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж**		17,04	18056,01	7293,49	307674	124281	44040	123337	465492	
				т конструкций		8178	2311,99	139353	39396		34481		
			Итого по разделу: 1. ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ КОЛОДЦЫ №1 И №2(см.черт.03-01-463/072-3-КМл.3)									465492	
			Раздел: 2. Подъемно-транспортное оборудование(см. прайс лист ТОО"КАЗПРОМКРАН" л.4) ЛС 02-01-08										
2	4	Е11-090301-0503 Изм. и доп. вып. 16	**Пути подкрановые по железобетонным подкрановым балкам. Монтаж**		48	10609,36	3363,92	509249	161468	6739	281526	854037	
				м рельса в одну нитку		7105,05	1395,13	341042	66966		63262		
3	5	С124-010101-0207	**Рельсы типа Р24**		1,2	477730		573276		573276		619138	
				т							45862		
4	6	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов**		96	165,68	0,87	15906	83	0	10947	29001	
				болт		164,82	0,45	15822	43		2148		
			Итого по разделу: 2. Подъемно-транспортное оборудование(см. прайс лист ТОО"КАЗПРОМКРАН" л.4) ЛС 02-01-08									1502176	
			ИТОГО:					1406105	285832	624055	415810	1967668	
								496217	106405		145753		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		49192					
			Итого с временными									2016861	
			Зимние удорожания			2,34 %		47195					
			Итого с зимними удорожаниями									2064056	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		41281					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2105337	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
												2210395	
			НДС			**12 %**		**265247**					
			Итого с НДС									**2475641**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.

Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.

Главный инженер

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г

ТОО "Ырыс-эксперт-карыс"

Давлетов М.Е.

ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от 10.04.2020

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** **(месяц, год) на** **02-01-01 Общестроительные работы - КЖ**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ колодца КлМ1										
			Бетонирование колодцев КлМ1 до отм. -3,95м, армирование (Черт.03-01-463/072-3-КЖ лист 16)										
1	42	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	24,72	38398,89	3623,65	949221	89577	482749	374701	1429836	
						15246,55	1410,4	376895	34865		105914		
2	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/шпилька д=6мм/	т	0,0640037	216789		13875		13875	1110	14985	
3	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,1659498	215009		35681		35681	2854	38535	
4	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5710512	207694		118604		118604	9488	128092	
			Итого Раздел: 1. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ КлМ1									1 611 448	
			Раздел: 2.МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ Стена СТм3,4,5,6										
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА СТм3 (Черт.03-01-463/072-3-КЖ лист 31)										
5	126	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,12	36517,86	5292,46	113936	16512	57338	39930	166175	
						12847,8	1215,94	40085	3794		12309		
6	127	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/шпилька	т	0,0133	216789		2883		2883	231	3114	
7	128	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0869	215009		18684		18684		20179	
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА СТм4 (Черт.03-01-463/072-3-КЖ лист 31)										
8	131	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,36	36517,86	5292,46	122700	17783	61749	43001	178957	
						12847,8	1215,94	43169	4086		13256		
9	132	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/шпилька	т	0,0143	216789		3100		3100	248	3348	
10	133	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0869	215009		18684		18684		20179	
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА СТм5 (Черт.03-01-463/072-3-КЖ лист 31)										
11	136	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3	36517,86	5292,46	109554	15877	55133	38394	159783	
						12847,8	1215,94	38543	3648		11836		
12	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/шпилька	т	0,0128	216789		2775		2775	222	2997	
13	138	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0869	215009		18684		18684		20179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА СТм6 (Черт.03-01-463/072-3-КЖ лист 31)										
14	141	**Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**		2,28	36517,86	5292,46	83261	12067	41901	29179	121435	
				м3		12847,8	1215,94	29293	2772		8995		
15	142	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/шпилька**		0,0097	216789		2103		2103		2271	
				т							168		
16	143	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0665	215009		14298		14298		15442	
			Итого по разделу: 2. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ СТм3,4,5,6									714 059	
				т							1144		
			ИТОГО:					1628043	151817	948241	525205	2325507	
			В том числе :					527985	49165		172260		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		58138					
			Итого с временными									2383646	
			Зимние удорожания			2,34 %		55777					
			Итого с зимними удорожаниями									2439423	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		48788					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2488211	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2612375	
			НДС			12 %		313485					
			Итого с НДС									2925859	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплекс Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сеитгалиев Б.Р.
Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
Главный инженер

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от 17.04.2020г

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **02-01-03 Архитектурно-строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. СТЕНЫ(СМ черт.03-01-463/072-3-АР лист 7)										
1	1	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	555,03	2420,64 1301,9	965,28 299,47	1343529 722594	535757 166216	85178	613279 156545	2113353	
2	2	С121-100104-0522	**Металлический профилированный лист НС 35А,1000х0,7,серый**	м2	438,725	2689		1179732		1179732	94379	1274110	
3	3	С121-100104-0522	**Металлический профилированный лист НС 35А,1000х0,7графит**	м2	199,5595	2689		536615		536615	42929	579545	
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ(СМ черт.03-01-463/072-3-АР лист 7)									3967008	
			Раздел: 3. КРОВЛЯ(см.черт.03-01-463/072-3-АР л.6)										
4	6	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	513,5	863,19 770,73	22,28 8,98	443249 395772	11439 4610	36037	368352 64928	876528	
5	7	С121-100104-0719	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	590,525	2885		1703665		1703665	136293	1839958	
6	8	Е11-120101-2002	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	171,6484608	1656,48 315,5	1105,4 270,72	284332 54156	189741 46468	40436	92574 30153	407059	
7	9	Е11-120101-0410	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	130,8056193	712,19 557,46	14,83 2,97	93159 72919	1939 389	18301	67443 12848	173451	
8	10	Е11-120101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	25,2293578	891,09 373,95	11,81 3,34	22482 9435	298 84	12749	8757 2499	33738	
9	11	С121-100102-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	25,2293578	1171		29544		29544	2363	31907	
10	12	С121-100102-0110	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	83,3333333	1224		102000		102000	8160	110160	
11	13	С121-100102-0106	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	39,0625	926		36172		36172	2894	39066	
12	14	С121-100102-0109	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	91,7431193	1224		112294		112294	8983	121277	
13	15	С121-100102-0109	**Доборный элемент кровельный 2, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		63,1578947	1224		77305		77305		83490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16	С121-100102-0109	Доборный элемент кровельный из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25,1572327	1224		30792		30792	6184	33256	
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ(см.черт.03-01-463/072-3-АР л.6)	м							2463	3749890	
			Раздел: 4. ПРОЕМЫ(см.черт.03-01-463/072-3-АР л.2)										
15	21	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	48	2339,17 1224,47	176,18 91,91	112280 58775	8457 4412	45049	56868 13532	182680	
16	22	С121-090301-0201	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	48	38296		1838208		1838208		1985265	
			Итого по разделу: 4. ПРОЕМЫ(см.черт.03-01-463/072-3-АР л.2)								147057	2167945	
			Раздел: 5. Узел1										
17	48	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,96	249,26 82,95	32,74 13,26	3230 1075	424 172	1731	1172 352	4755	
18	49	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,2	16898,3 2258,98	1727,01 440,05	70973 9488	7253 1848	54232	10316 6503	87792	
19	50	С121-050309-0302	Сетка 5Вр1 150х150, ГОСТ 23279-2012	т	0,03888	259563		10092		10092	807	10899	
			Итого по разделу: 5. Узел1									103446	
			ИТОГО:					8029653	755308	5950132	1218761	9988289	
			В том числе :					1324214	224199		739872		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		249707				10237993	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,34 %		239569				10477562	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		209551				10687113	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									11220411	
			НДС			12 %		1346449					
			Итого с НДС									12 566 860	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б Р

Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М Ш

Главный инженер

Место печати (при наличии)

Асилова К Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г

ТОО "Ырыс-эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е

ТОО "Энергоаудит", приказ №№ от 10.04.2020г