Утверждена приказом Министра индустрии и

Инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №177

Заказчик: **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики"**

Плательщик: **ОЮЛ в Форме Ассоциаций "НТЦ БЯТ"**

Генподрядчик: **ТОО "Промкомплект-Б"**

Наименование строительства и его адресса: **"Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	точник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код		Наименование	Код
		№03-01-463/074	**20.03.2020г.**					

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)								Всего
			В отчетном месяце	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СМР	34 837 788	14 017 307								14 017 307
	Всего выполнено:	**34 837 788**									**14 017 307**

ЗАКАЗЧИК: РГП "ИЯФ"

Генеральный директор _____ **Кенжин Е.А**

м.п.

ПЛАТЕЛЬЩИК: НТЦ БЯТ

Заместитель исп.директора _____ **Романенко О.Т**

м.п

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Промкомплект-Б"

Генеральный директор _____ **Слямгалиев Б. Р.**

м.п.

Эксперт(ы) технического надзора:

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

м.п

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Давлетов М.Е приказ №8 от10.04.2020г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

м.п

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ОЮЛ в Форме Ассоциаций "НТЦ БЯТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020**

Акт выполненных работ за июль месяц

за **июль 2020** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы - КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ(см черт.03-07-463/072-3 КЖ л.2)										
1	7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3181,718433	39,45 0	39,45 13,13	125515 0	125515 41786	0	30086 12448	168049	
2	8	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3181,718433	19,01 0	19,01 6,33	60494 0	60494 20140	0	14501 6000	80994	
3	9	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3181,718433	65,44 0	65,44 27,77	208223 0	208223 88367	0	63625 21748	293595	
4	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	292,4	22,22 3,51	18,61 7,89	6497 1025	5442 2308	31	2400 712	9609	
			Итого по разделу: 3. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ(см черт.03-07-463/072-3 КЖ л.2)									552247	
			Раздел: 4. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ										
5	32	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	32,5	33398,94 12152,97	2852,64 709,18	1085465 394972	92711 23048	597783	380398 117269	1583133	
6	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/шпилька д=6мм/	т	0,6465	216789		140154		140154	11212	151366	
7	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9001	215009		193530		193530	15482	209012	
8	37	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	37,6	33398,94 12152,97	2852,64 709,18	1255800 456952	107259 26665	691589	440091 135671	1831563	
9	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/шпилька д=6мм/	т	0,5487	216789		118952		118952	9516	128468	
10	39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	1,029	215009		221244		221244	17700	238944	
11	54	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	20	62053,41 17215,55	28630,85 7028,7	1241068 344311	572617 140574	324140	441245 134585	1816898	
12	55	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7456	207694		154857		154857	12389	167245	
13	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2264	207694		47022		47022	3762	50784	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/хомуты д=6мм,д=8мм//	т	0,3232	216789		70066		70066	5605	75672	
15	63	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	15,36	62053,41 17215,55	28630,85 7028,7	953140 264431	439770 107961	248940	338876 103361	1395378	
16	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2502	216789		54241		54241	4339	58580	
17	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6428	207694		341200		341200	27296	368496	
18	68	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	7,6	62053,41 17215,55	28630,85 7028,7	471606 130838	217594 53418	123173	167673 51142	690421	
19	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292	207694		60647		60647	4852	65498	
20	70	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	207694		18277		18277	1462	19739	
21	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/хомут/	т	0,1432	216789		31044		31044	2484	33528	
22	75	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	3,66	62053,41 17215,55	28630,85 7028,7	227115 63009	104789 25725	59318	80748 24629	332492	
23	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/хомут/	т	0,0682	216789		14785		14785	1183	15968	
24	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1482	207694		30780		30780	2462	33243	
25	176	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1019,743371	905,39 314,61	19,88 3,01	923264 320819	20273 3074	582172	301220 97959	1322443	
			Итого по разделу: 4. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ									10588871	
			ИТОГО:					8054986 1976357	1954686 533066	4123945	2260863 825268	11141118	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		278528					
			Итого с временными									11419646	
			Зимние удорожания			2,34 %		267220					
			Итого с зимними удорожаниями									11686866	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		233737					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11920603	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**12515453**	
			НДС			**12 %**		**1501854**					
			Итого с НДС									**14017307**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект-Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

РГП "ИЯФ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Накипов Д.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Давлетов М.Е приказ №8 от10.04.2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)