ПКБ

Утверждена приказом Министра индустрии и

Инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №177

Заказчик: **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики"**

Плательщик: **ОЮЛ в Форме Ассоциацый "НТЦ БЯТ"**

Подрядчик: **ТОО "Промкомплект-Б"**

Наименование строительства и его адресса: **"Строительство хранилища" (для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Дата	ник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код		Наименование	Код
		№03-01-463/074	20.03.2020г.					
		Доп.согл. №2						

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала стройки по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		Всего
	А	1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СМР	163 078 823	42 602 287	42 602 287								42 602 287
	Всего выполнено	**163 078 823**										**42 602 287**

ЗАКАЗЧИК: РГП "ИЯФ"
Генеральный директор _____ **Каракозов Б.К.**
м.п.

ПЛАТЕЛЬЩИК: НТЦ БЯТ
исп.директора _____ **Романенко О.Г.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Промкомплект-Б"
Генеральный директор _____ **Слямгалиев Б.Р.**
м.п.

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
м.п.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : _____ Давлетов М.Е приказ №8 от10.04.2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
м.п.

ПКБ

Реестр за май 2021 года

Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики"
Подрядчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Договор №03-01-463/074 от 20.03.2020г.

Объект: "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1

Сметная стоимость строительства - 148 997 226

Договорная стоимость строительства - 148 997 226+9 973 805(ДС1)+3 735 175(ДС2)=162 706 206тг.+ 372 617 (включить)= 163 078 823 тг.

№ пп	№ авр	№локальной сметы	№: ОФ сметы	№: ОФ авр	наименование раздела	в ценах 2019г.		в ценах 2020г. С НДС	
						Сумма	в т.ч. Оборудование	Сумма	в т.ч. Оборудование
1	1	02-01-01	Э 14500	Э 15100	Общестроительные работы- КЖ	6 365 013		8 008 206	
2	2	02-01-02	Э 14670	Э 15110	Металлические конструкции КМ1	738 930		929 692	
3	3	02-01-03	Э 14520	Э 15030	Архитектурно-строительные работы	2 066 323		2 599 767	
4	4	02-01-04	Э 14530	Э 15050	Отопление и вентилиция	20 829		26 206	
5	5	02-01-05	Э 15070	Э 15070	Системы безопасности и контроля доступа	243 379		306 209	
6	6	02-01-06	Э 14550	Э 15120	Автоматическая пожарная сигнализация.Приобретение и монтаж оборудования	546 204		687 210	
7	7	02-01-07	Э 14660	Э 14660	Электрооборудование и Электроосвещение	2 830 322	1 086 475	3 471 609	1 277 574
8	8	04-01-01	Э 14570	Э 15040	Внутриплощадочные сети элекроснабжения	1 546 651		1 945 934	
9	9	07-01-01	Э 14590	Э 15130	Вертикальная планировка	3 377 633		4 249 606	
10	10	07-01-02	Э 14560	Э 15140	Озеленение,покрытие, отмостка	4 666 575		5 871 296	
11	11	07-01-03	Э 14650	Э 15150	Благоустройство.Водоотводные работы	680 449		856 110	
12	12		Э 16510	Э 15160	Включить	10 849 532		13 650 442	
		Всего:				**33 931 840**	**1 086 475**	**42 602 287**	**1 277 574**

Инженер сметчик _____ Асылханова А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ №1

за **май 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы - КЖ**

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ(см черт.03-07-463/072-3 КЖ л.2)										
1	6	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	707,0485406	978,8	0	692062	0	0	498285	1285574	
						978,8	0	692062	0		95228		
2	7	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	360,13	39,45	39,45	14207	14207	0	3405	19021	
						0	13,13	0	4730		1409		
3	8	Е11-010104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	360,13	19,01	19,01	6847	6847	0	1641	9168	
						0	6,33	0	2280		679		
4	9	Е11-010201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	360,13	65,44	65,44	23568	23568	0	7201	33231	
						0	27,77	0	10002		2462		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ(см черт.03-07-463/072-3 КЖ л.2)									1346994	
			Раздел: 2. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ										
5	85	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	41,4	34053,49	1535,76	1409815	63580	813830	499114	2061643	
						12860	388,25	532404	16073		152714		
6	86	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9568882	215009		420749		420749		454408	
											33660		
7	87	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14мм до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7655987	207694		159010		159010		171731	
											12721		
8	88	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0306131	81718,16	1388,16	2502	42	0	2256	5138	
						80330	639,42	2459	20		381		
9	89	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14мм до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0024105	207694		501		501		541	
											40		
10	90	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 19903-94**	т	0,0282026	239598		6757		6757		7298	
											541		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	91	С т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019т.6	Доплата за изменения марки стали С235 на С245	т	0,0282026	5772		163		163		176	
											13		
12	94	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	21,2	19182,05	1727,01	406659	36613	322156	52070	495427	
						2258,98	440,05	47890	9329		36698		
13	95	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0693	215009		14900		14900		16092	
											1192		
14	96	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5096	249258		127022		127022		137184	
											10162		
15	97	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1339	275618,16	1388,16	36905	186	0	33493	76030	
						274230	639,42	36719	86		5632		
16	98	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1662	81718,16	1388,16	13582	231	0	12246	27894	
						80330	639,42	13351	106		2066		
17	99	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0077	215009		1656		1656		1788	
											132		
18	100	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм/ полоса 100х100х10,110х100х10,50х50х10/ ГОСТ 19903-94	т	0,1262	239598		30237		30237		32656	
											2419		
19	101	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1464	249648		36548		36548		39472	
											2924		
20	102	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198	215009		4257		4257		4598	
											341		
21	103	С т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019т.6	Доплата за изменения марки стали С235 на С245	т	0,2726	5772		1573		1573		1699	
											126		
22	106	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,6	34843,14	1873,43	195122	10491	126586	55246	270397	
						10365,16	475,8	58045	2665		20029		
23	107	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	216789		5897		5897		6368	
											472		
24	108	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0824	215009		17717		17717		19134	
											1417		
25	109	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0872	249258		21735		21735		23474	
											1739		
26	110	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4616	81718,16	1388,16	37721	641	0	34012	77471	
						80330	639,42	37080	295		5739		
27	111	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4064	249648		101457		101457		109574	
											8117		
28	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0552	216789		11967		11967		12924	
											957		
29	113	С т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019т.6	Доплата за изменения марки стали С235 на С245	т	0,4064	5772		2346		2346		2533	
											188		
30	116	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,56	34843,14	1873,43	54355	2923	35263	15390	75325	
						10365,16	475,8	16170	742		5580		
31	117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014т	т	0,0136	216789		2948		2948		3184	
											236		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	118	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	215009		5418		5418	433	5852	
33	119	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0272	249258		6780		6780	542	7322	
34	120	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,176	81718,16 80330	1388,16 639,42	14382 14138	244 113	0	12968 2188	29538	
35	121	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1552	249648		38745		38745	3100	41845	
36	122	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014т	т	0,0208	216789		4509		4509	361	4870	
37	123	С т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019т.6	Доплата за изменения марки стали С235 на С245	т	0,1552	5772		896		896	72	967	
38	176	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	611,8460226	905,39 314,61	19,88 3,01	553959 192492	12164 1844	349303	180732 58775	793466	
			Итого по разделу: 2. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ									5018019	
			ИТОГО:					4485474 1642810	171739 48285	2670926	1408059 471485	6365013	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		159125				6524140	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,34 %		152665				6676805	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		133536				6810341	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									7150184	
			НДС			12 %		858022					
			Итого с НДС									8008206	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.
Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
Главный инженер

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг " приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Металлические конструкции КМ1**

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	16	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		852	95,5	2,36	-81363	-2013	-36346	-29850	-120110	
				м2		50,47	0,3	-43004	-257		-8897		
2	28	E11-130401-0101	**Оборудование и трубы диаметром свыше 500 мм. Обкладка пенополистиролем**		75	5231,84	91,11	392388	6833	14898	257312	701676	
				м2		4942,08	30,14	370656	2261		51976		
3	29	C121-110401-0306	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**		3,8	38344		145707		145707		157364	
				м3							11657		
			Итого по разделу: 1. СТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									738930	
			ИТОГО:					456732	4820	124259	227462	738930	
								327652	2003		54736		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		18473					
			Итого с временными									757403	
			Зимние удорожания			2,34 %		17723					
			Итого с зимними удорожаниями									775126	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15503					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									790629	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									830082	
			НДС			12 %		99610					
			Итого с НДС									929692	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.
Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
Главный инженер

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ № 3

за **май 2021 (месяц, год) на 02-01-03 Архитектурно-строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	237,87	2420,64	965,28	575798	229610	36505	262834	905723	
						1301,9	299,47	309683	71236		67091		
2	2	С121-100104-0522	Металлический профилированный лист НС 35А,1000х0,7,серый	м2	188,025	2689		505599		505599		546047	
											40448		
3	3	С121-100104-0522	Металлический профилированный лист НС 35А,1000х0,7графит	м2	85,5255	2689		229978		229978		248376	
											18398		
4	8	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	171,6484608	1656,48	1105,4	-284332	-189741	-40436	-92574	-407059	
						315,5	270,72	-54156	-46468		-30153		
5	9	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	130,8056193	712,19	14,83	-93159	-1939	-18301	-67443	-173451	
						557,46	2,97	-72919	-389		-12848		
6	10	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	25,2293578	891,09	11,81	-22482	-298	-12749	-8757	-33738	
						373,95	3,34	-9435	-84		-2499		
7	11	С121-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25,2293578	1171		-29544		-29544		-31907	
											-2363		
8	12	С121-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	83,3333333	1224		-102000		-102000		-110160	
											-8160		
9	13	С121-100102-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	39,0625	926		-36172		-36172		-39066	
											-2894		
10	14	С121-100102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	91,7431193	1224		-112294		-112294		-121277	
											-8983		
11	15	С121-100102-0109	Доборный элемент кровельный 2, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	63,1578947	1224		-77305		-77305		-83490	
											-6184		
12	16	С121-100102-0109	Доборный элемент кровельный из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25,1572327	1224		-30792		-30792		-33256	
											-2463		
13	17	Е11-090403-0305 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 25 м2. Монтаж	м2	23,04	962,57	3,65	22178	84	0	15244	40416	
						958,91	0	22093	0		2994		
14	19	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,1	3341,46	51,15	7017	107	1013	4102	12008	
						2808,03	22,67	5897	48		889		
15	25	Е11-150203-0302 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,3	2351,87	91,44	202967	7892	98375	82536	308342	
						1120,51	74,96	96700	6469		22840		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	26	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		86,3	417,81	1,67	36057	144	14190	17439	57776	
				м2 окрашиваемой поверхности		251,71	0,88	21723	76		4280		
17	27	Е11-150201-0103 Изм. и доп. вып. 3	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		180	2041,79	1,93	367523	347	45624	257242	674746	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1786,4	0	321552	0		49981		
18	28	Е11-150206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		180	456,66	5,01	82199	902	14512	53828	146908	
				м2 отделываемой поверхности		371,03	2,78	66785	500		10882		
19	29	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		180	417,81	1,67	75206	301	29597	36373	120506	
				м2 окрашиваемой поверхности		251,71	0,88	45308	158		8926		
			Итого по разделу: 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									2027444	
			Раздел: 2. Узлы1 и 2(см.черт.03-01-463/072-3-АР л.4)										
20	51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		12,96	1216,31	3,03	15763	39	13046	2909	20166	
				м2 покрытия		206,64	1,18	2678	15		1494		
21	52	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		1,92	249,26	32,74	479	63	256	174	704	
				м2 площади уплотнения		82,95	13,26	159	25		52		
22	53	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,6	16898,3	1727,01	10139	1036	7747	1474	12542	
				м3		2258,98	440,05	1355	264		929		
23	54	С121-050309-0302	Сетка 5Вр1 150х150, ГОСТ 23279-2012		0,008208	259563		2130		2130		2301	
				т							170		
24	55	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		2,08	997,88	99,92	2076	208	1045	853	3163	
				м2 покрытия		395,66	40,77	823	85		234		
			Итого по разделу: 2. Узлы1 и 2(см.черт.03-01-463/072-3-АР л.4)									38876	
			ИТОГО:					1347029	48755	540024	566234	2066323	
								758246	31935		153061		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		51 658					
			Итого с временными									2 117 981	
			Зимние удорожания			2,34 %		49 561					
			Итого с зимними удорожаниями									2 167 542	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		43 351					
			Итого с непредвидениями работами и затратами									2 210 893	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 321 220	
			НДС			12 %		278 546					
			Итого с НДС									2 599 767	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.
Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
Главный инженер

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ № 4

за **май 2021 (месяц, год) на 02-01-04 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Хранилище. Вентиляция										
1	1	Е11-200301-0203	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х 200 мм. Установка**		4	1840,12	54,67	7360	219	1025	6056	14490	
				решетка		1529,08	15,82	6116	63		1073		
2	2	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		0,8	5144,26	43,99	4115	35	2527	1537	6104	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	18,92	1553	15		452		
3	3	С121-050308-0375	**Металлическая тканая сетка ГОСТ 3826-82**		0,25	869		217		217		235	
				м2							17		
			Итого по разделу: 1. Хранилище. Вентиляция									20829	
			ИТОГО:					11692	253	3769	7593	20829	
								7669	78		1542		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		521					
			Итого с временными									21350	
			Зимние удорожания			2,34 %		500					
			Итого с зимними удорожаниями									21850	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		437					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22287	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									23399	
			НДС			12 %		2808					
			Итого с НДС									26206	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Слямгалиев Б.Р.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Тулегенов М.Ш.

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ № 5

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-05 Системы безопасности.Приобретение и монтаж оборудования системы контроля доступа**

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система контроля доступа										
1	1	СПРАЙС лист ТОО "ТД Интант"	Контроллер доступа С2000-2	шт.	2	16511,61		33023		33023	2642	35665	
2	2	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	2744,76 2660,5	0,19 0	5490 5321	0 0	168	3246 699	9434	
3	3	СПРАЙС лист ТОО "ТД Интант"	Считыватель бесконтактный для proxy карт MATRCX II EH	шт.	2	8010,71		16021		16021	1282	17303	
4	4	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный.Монтаж оборудования/Считыватель/	шт.	2	2744,76 2660,5	0,19 0	5490 5321	0 0	168	3246 699	9434	
5	5	С123-080301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20А2М	шт.	2	277		554		554	44	598	
6	6	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Извещатели охранные, магнитоконтактные Монтаж оборудования	шт.	2	630,59 602,8	10,67 4,03	1261 1206	21 8	34	874 171	2306	
7	7	СПРАЙС лист ТОО "ТД Интант"	Замок электромагнитный AX180KGD	шт.	2	10294,64		20589		20589	1647	22236	
8	8	С123-080306-0305	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	1	17348		17348		17348	1388	18736	
9	9	СПРАЙС лист ТОО "ТД Интант"	Аккумулятор SF7-12,12В, 7 А/ч	шт.	1	3598,21		3598		3598	288	3886	
10	10	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8300,74 8120	1,56 0	16601 16240	3 0	358	9906 2121	28629	
11	11	С123-080504-0909	Карта доступа толстая	шт.	15	144		2160		2160	173	2333	
12	12	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	112	349,45 150,7	154,31 52,13	39138 16878	17283 5839	4976	16357 4440	59934	
13	13	СПРАЙС лист ТОО "ТД Интант"	U/UTP 4x2x0,52,CAT5E LSZH ITK	м	10,2	151,79		1548		1548	124	1672	
14	14	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,047787	61021		2916		2916	233	3149	
15	15	СПРАЙС лист ТОО "ТД Интант"	Кабели RED CAB 4x0,5	м	40,953	140,18		5741		5741	459	6200	
16	16	С123-060146-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,015	330474		4957		4957		5354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	км	20	45		900		900	397	972	
				м							72		
18	18	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	20	419,82	15,71	8396	314	1663	4680	14123	
						320,98	4,03	6420	81		1046		
19	19	С123-050301-1801	**Крепежные материалы**	кг	2	655		1310		1310	105	1415	
			Итого по разделу: 1. Система контроля доступа									243379	
			ИТОГО:					187041	17622	118032	38309	243379	
			В том числе :					51386	5928		18030		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		6084				249463	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,34 %		5837				255300	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5106				260406	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									273401	
			НДС			12 %		32808					
			Итого с НДС									306209	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Слямгалиев Б.Р

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Тулегенов М.Ш

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ №6

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-06 Автоматическая пожарная сигнализация.Приобретение и монтаж оборудования**

Составлен (а) в текущих ценах 3зго квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Монтажные работы										
1	1	С123-080303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12918		12918		12918	1033	13951	
2	2	Ц13-100701-0110	Приборы приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.	1	5320,81 5164,5	1,56 0	5321 5165	2 0	155	3150 678	9149	
3	3	СПРАЙС лист ТОО "ТД Интант"	Пульт контроля и управления пожарный С2000-М	шт.	1	36561,61		36562		36562	2925	39487	
4	4	Ц13-100701-0110	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч (С2000М)	шт	1	5320,81 5164,5	1,56 0	5321 5165	2 0	155	3150 678	9149	
5	5	СПРАЙС лист ТОО "ТД Интант"	Радиоповторитель интерфейсов С2000 РПИ	шт.	2	17917,86		35836		35836	2867	38703	
6	6	Ц13-100701-0110	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	2	5320,81 5164,5	1,56 0	10642 10329	3 0	310	6301 1355	18298	
7	7	С123-080302-0501	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	5	22009		110045		110045	8804	118849	
8	8	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования/ИПДЛ-Д/	шт.	5	1559,22 1507	0,72 0	7796 7535	4 0	258	4596 991	13384	
9	9	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2	1008		2016		2016	161	2177	
10	10	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования/ИПР/	шт.	2	1559,22 1507	0,72 0	3118 3014	1 0	103	1839 397	5354	
11	11	СПРАЙС лист ТОО "ТД Интант"	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01	шт.	2	23161,61		46323		46323	3706	50029	
12	12	СПРАЙС лист ТОО "ТД Интант"	Аккумулятор DTM17-12.12В, 17 А/ч	шт.	2	11250		22500		22500	1800	24300	
13	13	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	8300,74 8120	1,56 0	33203 32480	6 0	717	19813 4241	57257	
14	14	С123-080304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	шт.	2	1326		2652		2652	212	2864	
15	15	С123-080304-0601	Световой указатель модели СУВ-Н-УЗ"Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	602		1204		1204	96	1300	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	17	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		120	322,05	127,57	38647	15308	5254	16683	59756	
				м кабеля		150,7	42,39	18084	5087		4426		
17	18	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		85	349,45	154,31	29703	13117	3777	12413	45486	
				м кабеля		150,7	52,13	12810	4431		3369		
18	19	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2		0,0867	61021		5291		5291		5714	
				км							423		
19	20	СПРАЙС лист ТОО "ТД Интант"	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСРЭВ нг(А)-FRLS 2х0,50		122,4	98,21		12021		12021		12983	
				м							962		
20	21	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		20	264,4	2,24	5288	45	408	3483	9473	
				м		241,74	0,13	4835	3		702		
21	22	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм		20	46		920		920		994	
				м							74		
22	23	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		10	45		450		450		486	
				м							36		
23	24	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		10	419,82	15,71	4198	157	831	2340	7061	
				м		320,98	4,03	3210	40		523		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									546204	
			ИТОГО:					431975	28644	300706	73768	546204	
								102624	9561		40459		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		13655					
			Итого с временными									559857	
			Зимние удорожания			2,34 %		13101					
			Итого с зимними удорожаниями									572958	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11459					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									584417	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									613580	
			НДС			12 %		73630					
			Итого с НДС									687210	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор — Слямгалиев Б.Р.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер — Тулегенов М.Ш.

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ № 7

за **май 2021** (месяц, год) на **02-01-07 Электрооборудование и Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование и монтажные работы#										
1	1	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене/ГРЩ/**	шт.	1	12695,38	1069,22	12695	1069	8496	2517	16430	
						3130	366	3130	366		1217		
2	2	прайс лист ТОО "Шнейдер Электрик"	**Щит распределительный навесного исполнения,380 В,50Гц,размером 1000х650х300мм с автоматическими выключателями ввода и рспределения с монтажной панелью/ГРЩ/**	шт.	1	1086474,87		1086475				1086475	
			Отпускная цена			1086475		1086475		1086475			
			Сметная стоимость оборудования					*1086475*					
			Итого по разделу: 1. Оборудование и монтажные работы#									1102905	
			Раздел: 2. Светотехническое оборудование										
3	3	С123-070106-0424	**Светильник промышленный светодиодный модель ДСП SPACE, мощность 150 Вт, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014**	шт.	20	24438		488760		488760		527861	
											39101		
4	4	С123-070106-0363	**Светильник светодиодный уличный модели Jazzway PSL-02-30W, световой поток 5000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	2	18073		36146		36146		39038	
											2892		
5	5	Ц13-080305-0401	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике**	шт	22	2062,78	670,39	45381	14749	4466	26036	77130	
						1189,4	454,26	26167	9994		5713		
6	6	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 16	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	шт.	12	1090,72	11,3	13089	136	746	8827	23669	
						1017,25	4,39	12207	53		1753		
7	7	С123-070220-0805	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002,РШ-ВШ-25**	шт.	2	1483		2966		2966		3203	
											237		
8	8	С123-070220-0804	**Розетки одноместные количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002,РС620-3**	шт.	1	1421		1421		1421		1535	
											114		
9	9	С123-070220-0806	**Розетки двухместные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток 16 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002,РС622-3**	шт.	9	7639		68751		68751		74251	
											5500		
10	10	Ц13-080305-0101	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	шт	2	526,56	3,59	1053	7	13	745	1942	
						516,45	1,1	1033	2		144		
11	11	Ц13-080305-0106	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	2	532,09	4,53	1064	9	22	746	1955	
						516,45	1,46	1033	3		145		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012,А16-222	шт.	2	445		890		890	71	961	
13	13	С123-070218-1803	Переключатель одноклавишный,на два направления,открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	960		1920		1920	154	2074	
14	14	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	8	4177,58 3014	1080,86 512,38	33421 24112	8647 4099	662	20312 4299	58031	
15	15	С123-070202-1201	Коробка ответвительная для прокладки кабеля открыто У409У1	шт.	8	6510		52080		52080	4166	56246	
16	18	Ц13-080206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка	м линии	100	602,08 350,16	38,19 13,18	60208 35016	3819 1318	21373	26160 6909	93278	
17	19	С124-040207-2202	Подвесы скользящего и концевого крепления ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,25	28430		7108		7108	569	7676	
18	20	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	335	322,05 150,7	127,57 42,39	107888 50485	42736 14201	14668	46574 12357	166819	
19	21	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	692170		7060		7060	565	7625	
20	22	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	446094		29576		29576	2366	31942	
21	23	С123-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	232037		9467		9467	757	10224	
22	24	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1785	269015		48019		48019	3842	51861	
23	25	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	171889		15779		15779	1262	17042	
24	26	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	117988		2407		2407	193	2600	
25	27	С123-060112-0404	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х4-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,0357	487291		17396		17396	1392	18788	
26	28	Ц13-080206-0501	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,189875	102079,91 83163	16860,44 5709,6	19382 15791	3201 1084	390	12150 2523	34055	
27	29	Ц13-080201-1203	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков	т	0,012	654713,68 57266	21744,36 7466,4	7857 687	261 90	6908	559 673	9089	
28	30	С123-061710-1403	Кабельный лоток перфорированный, высотой 50 мм, шириной 100 мм,ДЛ=2,5М,RNK-100	м	87,5	1116		97650		97650	7812	105462	
29	31	С123-061710-2404	Крышка для кабельного лотка шириной 100 мм.RNK-100	м	87,5	699		61163		61163	4893	66056	
30	34	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	19	227,44 11,51	215,93 89,69	4321 219	4103 1704	0	1384 456	6162	
31	35	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19	36,69 0	36,69 14,52	697 0	697 276	0	199 72	967	
32	36	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	100	645,71 262,62	29,11 9,15	64571 26262	2911 915	35398	19567 6731	90870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	37	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	3191,8 / 1021,3	173,96 / 51,24	25534 / 8170	1392 / 410	15972	6178 / 2537	34249	
34	38	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	90	488,3 / 233,44	23,46 / 6,95	43947 / 21010	2112 / 626	20826	15578 / 4762	64286	
35	39	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,00896	230992		2070		2070	166	2235	
36	40	Ц13-080206-0701	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	16	274,51 / 131,31	36,46 / 12,08	4392 / 2101	583 / 193	1708	1652 / 484	6528	
37	41	С121-130815-0308	**Швеллер дл=2м,К235**	шт.	3	536		1608		1608	129	1737	
38	42	С124-040207-1304	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98**	м	10	671		6710		6710	537	7247	
39	43	С123-061710-2507	**Профиль К239**	м	10	2104		21040		21040	1683	22723	
			Итого по разделу: 2. Светотехническое оборудование									1727416	
			ИТОГО:					2511961	86432	1111635	189184	2830322	
			В том числе :					227422	35334	1086475	129176		
			Стоимость оборудования, всего							1086475			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		43596				2873916	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,34 %		41826				2915742	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36585				2952327	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3099651	
			НДС			12 %		371958					
			Итого с НДС									3471609	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.
Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
Главный инженер

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ № 8

за **май 2021** (месяц, год) на **04-01-01 Внутриплощадочные сети электроснабжения.**

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		43,2	3020,64	0	130492	0	0	93954	242401	
				м3 грунта		3020,64	0	130492	0		17956		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		28,8	978,8	0	28190	0	0	20296	52365	
				м3 грунта		978,8	0	28190	0		3879		
3	3	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		135	560,18	469,76	75624	63417	0	26541	110338	
				м кабеля		90,42	182,63	12207	24656		8173		
4	4	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		135	164,76	134,62	22243	18174	0	8017	32680	
				м кабеля		30,14	52,34	4069	7066		2421		
5	5	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		135	489,57	399,15	66092	53886	0	23873	97162	
				м кабеля		90,42	155,18	12207	20950		7197		
6	6	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		135	284,33	239,12	38384	32281	0	13431	55960	
				м кабеля		45,21	92,96	6103	12550		4145		
7	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		14,4	1655		23832		23832		25739	
				м3							1907		
8	8	С121-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		1,335	29581		39491		39491		42650	
				1000 шт.							3159		
9	9	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,05	1250463,74	0	62523	0	51682	8239	76424	
				канало-километр трубопровода		216825	0	10841	0		5661		
10	10	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		270	404,24	178,94	109145	48314	12004	47039	168679	
				м кабеля		180,84	61,13	48827	16506		12495		
11	11	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		50	490,19	219,71	24510	10986	2222	10811	38146	
				м кабеля		226,05	74,26	11303	3713		2826		
12	12	Ц13-080201-0806	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		30	1208,03	664,25	36241	19927	1394	15816	56222	
				м кабеля		497,31	234,93	14919	7048		4165		
13	13	Ц13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жильыдо 35 мм2. Монтаж оборудования		4	23170,75	17066	92683	68264	307	36604	139630	
				шт.		6028	6681,71	24112	26727		10343		
14	14	С123-060137-0655	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,357	951570		339710		339710		366887	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							27177		
15	15	С123-061703-1601	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб/ПКВтпБ-35/50 ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	9576		38304		38304	3064	41368	
			Итого по разделу: 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1546651	
			ИТОГО:					1127464	315251	508946	304621	1546651	
			В том числе :					303269	119216		114568		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		38666					
			Итого с временными									1585318	
			Зимние удорожания			2,34 %		37096					
			Итого с зимними удорожаниями									1622414	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32448					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1654862	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1737441	
			НДС			12 %		208493					
			Итого с НДС									1945934	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Саямгалиев Б.Р.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Тулегенов М.Ш.

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ № 9

за **май 2021** (месяц, год) на **07-01-01 Вертиальная планировка**

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы (растительный грунт). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	318	44,79 0	44,79 17,72	14244 0	14244 5636	0	4058 1464	19765	
2	2	Е11-010104-0109 К=4	Грунты 1 группы (растительный грунт). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	318	165,87 0	165,87 65,63	52748 0	52748 20870	0	15026 5422	73196	
3	3	Е11-010102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	150	206,51 11,27	195,11 53,67	30977 1691	29266 8051	20	7014 3039	41030	
4	4	С341-020102-1001	Отвозка растительного грунта самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	285	44		12540			1003	13543	
5	5	Е11-010203-0110	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	845	138,14 108,65	29,49 7,84	116731 91809	24921 6622	0	70871 15008	202609	
6	6	Е11-010203-0113	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1515	64,31 36,39	27,93 6,61	97437 55127	42310 10014	0	46901 11547	155885	
7	7	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы (Устройство выемки, выемки из-под корыт покрытий,газонов). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	881	61,91 0	61,91 24,49	54540 0	54540 21579	0	15537 5606	75683	
8	8	Е11-010104-0111 К=4	Грунты 3 группы (Устройство выемки, выемки из-под корыт покрытий,газонов). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	881	187,54 0	187,54 74,2	165225 0	165225 65371	0	47067 16983	229276	
9	9	Е11-010101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет(выемка от водоотводных сооружений)	м3 грунта	66	314,16 15,84	298,32 123,91	20734 1045	19689 8178	0	6641 2190	29565	
10	10	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы (Устройство насыпи). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1748	61,91 0	61,91 24,49	108214 0	108214 42815	0	30827 11123	150164	
11	11	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 3 группы (Устройство насыпи). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1748	96,67 0	96,67 40,99	168972 0	168972 71656	0	51592 17645	238210	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010201-0502	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА НАСЫПЕЙ 3,4 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		1748	209	95,09	365333	166224	0	202629	613399	
				м3		113,91	47,09	199109	82320		45437		
13	13	Е11-010201-0601	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ		1748	84,99	71,32	148569	124669	5069	36697	200088	
				м3		10,77	18,39	18831	32138		14821		
14	14	Е11-270801-0301 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)		446	1712,46	6,97	763755	3110	637930	133725	969279	
				м2		275,15	2,48	122715	1104		71798		
15	15	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них). поставляемые отдельно		0,04872	234045		11403		11403		12315	
				т							912		
16	16	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		761	278,99	265,24	212311	201845	100	51501	284917	
				м3 грунта		13,62	80,37	10367	61163		21105		
17	17	С341-020102-1001	Подвозка грунта самосвалами с временного отвала. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		1445,9	44		63620				68709	
				т							5090		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									3377633	
			ИТОГО:					2407353	1175978	654522	720086	3377633	
								500694	437517		250193		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		84441					
			Итого с временными									3462076	
			Зимние удорожания			2,34 %		81013					
			Итого с зимними удорожаниями									3543089	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		70862					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3613951	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3794291	
			НДС			12 %		455315					
			Итого с НДС									4249606	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.
Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
Главный инженер

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ № 10

за **май 2021** (месяц, год) на **07-01-02 Озеленение,покрытие, отмостка**

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Озеленение										
1	1	Е11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. с внесения растительной земли**		441,2	444,36	10,15	196050	4477	62077	115068	336008	
				м2		293,51	2,86	129496	1263		24889		
2	2	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**		441,2	255,79	160,18	112854	70672	13483	41287	166472	
				м2		65,05	41,29	28699	18218		12331		
			Итого по разделу: 1. Озеленение									502480	
			Раздел: 2. Покрытия										
3	3	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		26,6	1265,39	1102,52	33659	29327	54	12413	49759	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	4279	7215		3686		
4	4	С121-010202-0104	**Щебеночно-гравийная смесь для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**		26,6	2002		53253		53253		57513	
				м3							4260		
5	5	Е11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		266	823,58	240,11	219073	63869	145048	36055	275538	
				м2 основания		38,18	87,32	10156	23228		20410		
6	6	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		266	135,88	36,92	36145	9821	26323	3934	43286	
				м2 основания		0	13,7	0	3643		3206		
7	7	Е11-270602-0303	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		266	1372,11	103,11	364982	27426	324087	24525	420668	
				м2 покрытия		50,64	34,74	13469	9240		31161		

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-270602-0403 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		266	304,26	0,04	80933	11	80850	78	87492	
				м2 покрытия		0,27	0	72	0		6481		
9	9	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		266	1417,4	103,11	377028	27426	336133	24525	433677	
				м2 покрытия		50,64	34,74	13469	9240		32124		
10	10	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство		243	3279,34	61,6	796881	14968	773543	12652	874296	
				м2 покрытия		34,44	13,77	8370	3345		64763		
11	11	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 12 см. Устройство		243	1769,26	61,6	429929	14968	406591	12652	477988	
				м2 покрытия		34,44	13,77	8370	3345		35407		
12	12	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		243	16,41	0,62	3989	152	0	4219	8864	
				м2 покрытия		15,79	0,29	3837	70		657		
13	13	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012		2,15784	244525		527646		527646		569857	
				т							42212		
14	14	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		28	1417,93	32,92	39702	922	14565	26568	71571	
				м бортового камня		864,82	13,74	24215	385		5302		
15	15	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		1,26	45536		57375		57375		61965	
				м3							4590		
16	16	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		6	1265,39	1102,52	7592	6615	12	2800	11224	
				м3 материала основания в плотном теле		160,85	271,25	965	1628		831		
17	17	С121-010202-0104	Щебеночно-гравийная смесь для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		6	2002		12012		12012		12973	
				м3							961		
18	18	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		143	249,26	32,74	35645	4681	19102	12932	52463	
				м2 площади уплотнения		82,95	13,26	11861	1896		3886		
19	19	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 12,5 см. Устройство		143	1834,67	61,6	262358	8808	248624	7446	291387	
				м2 покрытия		34,44	13,77	4926	1969		21584		
20	20	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		143	16,41	0,62	2347	89	0	2483	5216	
				м2 покрытия		15,79	0,29	2258	41		386		
21	21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,26312	249258		65585		65585		70832	
				т							5247		
22	22	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		143	1446,38	103,11	206832	14744	184847	13185	237618	
				м2 покрытия		50,64	34,74	7241	4967		17601		
23	23	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		143	322,86	0,04	46169	6	46124	42	49908	
				м2 покрытия		0,27	0	39	0		3697		
			Итого по разделу: 2. Покрытия									4164095	
			ИТОГО:					3968039	298983	3397334	352864	4666575	
								271722	89693		345672		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**2,5 %**		**116664**					
			Зимние удорожания									**4783239**	
			Итого с зимними удорожаниями			**2,34 %**		**111928**					
			Непредвиденные работы и затраты									**4895167**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**97903**					
												4993070	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
												5242229	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**629067**					
												5871296	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.
Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
Главный инженер

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т.аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ № 11

за **май 2021** (месяц, год) на **07-01-03 Благоустройство.Водоотводные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водоотводные лотки(см Черт.03-01-463/072-3-КЖ л.36,37. Черт.03-01-463/072-3-ГП л.2)										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3	15143,46	1122,82	34830	2582	28969	3556	41456	
						1425,6	273,22	3279	628		3071		
2	2	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6	15143,46	1122,82	39373	2919	32747	4019	46864	
						1425,6	273,22	3707	710		3471		
3	3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	15143,46	1122,82	7572	561	6298	773	9012	
						1425,6	273,22	713	137		668		
4	4	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	15143,46	1122,82	33316	2470	27709	3401	39654	
						1425,6	273,22	3136	601		2937		
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8	15143,46	1122,82	42402	3144	35266	4329	50469	
						1425,6	273,22	3992	765		3738		
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,35	15143,46	1122,82	5300	393	4408	541	6309	
						1425,6	273,22	499	96		467		
7	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	15143,46	1122,82	19686	1460	16374	2010	23432	
						1425,6	273,22	1853	355		1736		
8	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,53	15143,46	1122,82	23169	1718	19270	2365	27578	
						1425,6	273,22	2181	418		2043		
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1	15143,46	1122,82	31801	2358	26450	3246	37852	
						1425,6	273,22	2994	574		2804		
10	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	15143,46	1122,82	12115	898	10076	1237	14420	
						1425,6	273,22	1140	219		1068		
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	163,23584	905,39	19,88	147792	3245	93191	48218	211691	
						314,61	3,01	51355	492		15681		
12	12	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи.Демонтаж	м лотка	26	3308,18	1559,95	86013	40559	5932	60856	158619	
						1520,06	647,19	39522	16827		11750		
13	13	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,88	629		6215			497	6712	
14	14	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,88	598		5908			473	6381	
			Итого по разделу: 1. Водоотводные лотки(см Черт.03-01-463/072-3-КЖ л.36,37. Черт.03-01-463/072-3-ГП л.2)									680449	
			ИТОГО:					495492	62308	306690	134551	680449	
			В том числе :					114371	21822		50404		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		17011					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**697457**	
			Зимние удорожания			**2,34 %**		**16320**					
			Итого с зимними удорожаниями									**713777**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**14276**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**728053**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**764384**	
			НДС			**12 %**		**91726**					
			Итого с НДС									**856110**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.

Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.

Главный инженер

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г

ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е.

ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ № 12

за **май 2021 (месяц, год) на 02-01-01 ВКЛЮЧИТЬ работы**

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Протовопожарная окраска металлических конструкций										
1		Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10#К=0,5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-15/прогоны, фермы, распорки/		1055,46	952,44	11,76	1005265	12414	845098	102114	1195969	
				м2		139,99	0,23	147753	239		88590		
			Итого по разделу: 1. Протовопожарная окраска металлических конструкций									1195969	
			Раздел: 2. Проемы										
2		С121-090403-0404	Ворота распашные с калиткой		1	298924		298924		298924		322838	
				шт.							23914		
3		С121-090402-0103	Дверь металлическая		2,1	28545		59945		59945		64740	
				м2							4796		
			Итого по разделу: 2. Проемы									387578	
			Раздел: 3. Откосы, планки и углы наружные										
4		Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Изготовление		0,6047342	369511,75	124674	223456	75395	6010	107493	357426	
				т конструкций		234899	22713,8	142051	13736		26476		
5		С121-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80		0,4800122	302335		145124		145124		156734	
				т							11610		
6		С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,1489114	303461		45189		45189		48804	
				т							3615		
7		Е11-130301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51		265,72	292,71	1,98	77779	526	68789	5923	90399	
				м2		31,86	0,45	8465	120		6696		
8		Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа b=100мм Доборный элемент №10. Устройство		41,2	340,79	8,15	14041	336	706	12019	28145	
				м планки		315,5	1,59	12999	66		2085		
9		Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа b=350мм ДЭ №1 и b=400мм ДЭ №7. Устройство		169	639,27	14,83	108037	2505	11321	87136	210788	
				м примыканий		557,46	2,97	94211	502		15614		
10		Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа b=400мм ДЭ №8 и b=600ммм ДЭ №9. Устройство		50	878,65	11,81	43933	591	24645	17355	66191	
				м планки		373,95	3,34	18698	167		4903		
11		Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием b=142ммм ДЭ №3 и b=155мм ДЭ №4. Устройство		64	832,18	5,54	53259	355	19973	26412	86045	
				м		514,57	1,29	32932	83		6374		
12		Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием b=60мм ДЭ №2. Устройство		144	565,48	5,54	81429	798	6534	59427	152125	
				м		514,57	1,29	74098	186		11268		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13		Е11-150108-1901	Углы наружные ДЭ №5,6(38+38),полоса у ворот b=85мм ДЭ №11(9,6м) и отливы над воротами b=150мм ДЭ б/н(4,8м) из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	90,4	565,48	5,54	51119	501	4102	37307	95500	
						514,57	1,29	46517	117		7074		
			Итого по разделу: 3. Откосы, планки и углы наружные									1292157	
			Раздел: 4. Полы										
14		Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	364,3	199,01	0,58	72501	211	56429	15013	94515	
						43,54	0,3	15861	110		7001		
15		Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	364,3	2211,87	227,5	805786	82879	595715	129964	1010609	
						349,14	30,38	127191	11068		74860		
16		Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=3	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	364,3	518,24	21,44	-188793	-7809	-160622	-21881	-227529	
						55,89	8	-20362	-2916		-16854		
17		СКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"VOSKO и К"	Фибра стальная проволочная	кг	754,8	637,82		481423		481423	38514	519937	
18		Е11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	364,3	163,71	5,12	59639	1864	0	54981	123790	
						158,59	1,96	57775	715		9170		
19		СКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"VOSKO и К"	Песок кварцевый	кг	674,4	102,05		68823		68823	5506	74329	
20		Е11-110101-4702 Изм. и доп. вып. 15	Полы. Тонкослойные защитные покрытия из полиуретановой эмали. Устройство	м2	443,8	2066,89	6,91	917286	3066	681144	219154	1227355	
						525,18	0,15	233076	67		90915		
21		СКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"VOSKO и К"	Компаунд POLITAKS 66PU 2T	кг	798,84	2381,18		1902179		1902179	152174	2054354	
22		Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены (Плинтус). Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	14,38	653,4	3,41	9396	49	26	7477	18223	
						648,18	1,78	9321	26		1350		
23		СКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"VOSKO и К"	Грунт ПО1 для плинтуса	кг	20	2090,33		41807		41807	3345	45151	
24		СКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОО"VOSKO и К"	Покрытие ПО2 для плинтуса	кг	16	2296,13		36738		36738	2939	39677	
			Итого по разделу: 4. Полы									4980411	
			Раздел: 5. Электроустановочные изделия										
25		Ц13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	589,38	4,53	589	5	6	418	1088	
						579,05	1,46	579	1		81		
26		С123-070218-1704	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	498		498		498	40	538	
			Итого по разделу: 5. Электроустановочные изделия									1626	
			Раздел: 6. Покрытие ТИП2										
27		Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	243	1446,38	103,11	351470	25055	314111	22405	403784	
						50,64	34,74	12304	8441		29910		
			Итого по разделу: 6. Покрытие ТИП2									403784	
			Раздел: 7. Водоотводные лотки железобетонные и решетки										
28		Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	16,88	11744,63	2717,97	198249	45879	85995	96977	318844	
						3932,16	936,54	66375	15809		23618		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Водоотводные лотки железобетонные и решетки										
28		Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**		16,88	11744,63	2717,97	198249	45879	85995	96977	318844	
				м3 сборных конструкций		3932,16	936,54	66375	15809		23618		
29		С121-040303-0133	**Лотки каналов/Б3/ и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		16,32	76244		1244302		1244302		1343846	
				м3							99544		
30		С121-040302-0233	**Плиты перекрытий каналов/П6д-15/ и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		0,56	69712		39039		39039		42162	
				м3							3123		
31		Е11-080201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка (36шт=L1м)(1шт=L2м)**		1,330056	558766,87	9465,93	743191	12590	655436	74545	883155	
				т металлических изделий		56512,8	3752,43	75165	4991		65419		
			Итого по разделу: 7. Водоотводные лотки железобетонные и решетки									**2588007**	
			ИТОГО:					**8991622**	**257210**	**7579409**	**1054239**	**10849532**	
								1155009	**53528**		**803670**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,5 %**		**271238**					
			Итого с временными									**11120769**	
			Зимние удорожания			**2,34 %**		**260226**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11380995**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**227620**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11608615**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**12187895**	
			НДС			**12 %**		**1462547**					
			Итого с НДС									**13650442**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.
Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
Главный инженер

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Давлетов М.Е
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г