Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК, 050032, РК, г.Алматы ул. Ибрагимова 1, тел: 3866812, 3865260** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980140004484**
Плательщик	**ОЮЛ в форме Ассоциаций "НТЦ БЯТ",РК, г.Алматы, ул.Чайкиной 4, тел.: 26468041 2646803** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980140004484**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Промкомплект-Б",Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай ул.Малая Аэродромная д 1д, тел.: 3844464 3844818** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010240000335**
Договор (контракт)	Доп.согл. №2 к Договору №03-01-463/074 от 20.03.2020г.	

Номер документа	Дата составления
471	**31.03.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы 5 этап	31.03.2021	Акты завершения работ 5 этапа СМР	услуга	1	14 587 264,00	14 587 264,00
				Итого	1	x	14 587 264,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Слямгалиев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Каракозов Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Плательщик) Зам.Исполнительного директора / _____ / Романенко О.Г.
должность *подпись* *расшифровкаподписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг).

М.П.

получила 19.04.21
9/40.

Утверждена приказом Министра индустрии и

Инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №177

Заказчик: **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики"**

Плательщик: **ОЮЛ в Форме Ассоциацый "НТЦ БЯТ"**

Подрядчик: **ТОО "Промкомплект-Б"**

Наименование строительства и его адресса: **"Строительство хранилища" (для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за март месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Дата	ник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код		Наименование	Код
		№03-01-463/074	**20.03.2020г.**					
		Доп.согл№2						

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала стройки по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		Всего
	A	1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СМР	120 476 536	14 587 264	14 587 264								14 587 264
	Всего выполнено	**120 476 536**										**14 587 264**

ЗАКАЗЧИК: РГП "ИЯФ"
Генеральный директор _____ **Каракозов Б.К.**
м.п.

ПЛАТЕЛЬЩИК: НТЦ БЯТ
исп.директора _____ **Романенко О.Г.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Промкомплект-Б"
Генеральный директор _____ **Слямгалиев Б.Р.**
м.п.

Эксперт(ы) технического надзора: Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

м.п.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Давлетов М.Е приказ №8 от10.04.2020г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

м.п.

Реестр за март 2021 года

Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики"

Подрядчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Договор №03-01-463/074 от 20.03.2020г.

Объект: "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1

Сметная стоимость строительства - 148 997 226

Договорная стоимость строительства - 148 997 226+9 973 805+3 735 175=162 706 206тг.

№ пп	№: ОФ	№локальной сметы	наименование раздела	Сумма	в т.ч. Оборудование
1	Э15080	02-01-02	КМ (монтаж обсадных труб)	178 723	
2	Э15090	02-01-01	КЖ	14 408 541	
		Всего:		**14 587 264**	**-**

Инженер сметчик _____ Асылханова А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за **март 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Металлические конструкции**

Составлен (а) в текущих ценах 3го квартала 2019г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ КОЛОДЦЫ №1 И №2(см.черт.03-01-463/072-3-КМл.3)										
1	18	Е11-090301-0202 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж		5,2	18056,01	7293,49	93891	37926	13439	37638	142052	
				т конструкций		8178	2311,99	42526	12022		10522		
			Итого по разделу: 2. ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ КОЛОДЦЫ №1 И №2(см.черт.03-01-463/072-3-КМл.3)									142052	
			ИТОГО:					93891	37926	13439	37638	142052	
								42526	12022		10522		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		3551				145603	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,34 %		3407				149010	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2980				151990	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									159574	
			НДС			12 %		19149					
			Итого с НДС									178723	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.
Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
Главный инженер

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-Курылыс"

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за **март 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы - КЖ**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ(см черт.03-07-463/072-3 КЖ л.2)										
1	7	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	362,97	39,45	39,45	14319	14319	0	3432	19171	
						0	13,13	0	4767		1420		
2	8	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	362,97	19,01	19,01	6901	6901	0	1654	9240	
						0	6,33	0	2298		684		
3	9	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	362,97	65,44	65,44	23754	23754	0	7258	33493	
						0	27,77	0	10081		2481		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ(см черт.03-07-463/072-3 КЖ л.2)									61904	
			Раздел: 2. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ										
4	26	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15,9	1242,82	71,44	19761	1136	919	17778	40542	
						1113,6	27,32	17706	434		3003		
5	27	С123-010302-0339	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 9941-81	м	15,9	30162		479576		479576		517942	
											38366		
6	28	С т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019т.6	Доплата за изменения марки стали С235 на С245	т	0,2033	5772		1173		1173		1267	
											94		
7	31	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	10,08	11002,27	1747,54	110903	17615	19521	76796	202715	
						7318,08	874,06	73766	8811		15016		
8	42	Е11-061301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	78,48	38398,89	3623,65	3013545	284384	1532611	1189586	4539381	
						15246,55	1410,4	1196549	110688		336250		
9	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/шпилька д=6мм/	т	0,2031963	216789		44051		44051		47575	
											3524		
10	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,5268502	215009		113278		113278		122340	
											9062		
11	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8129488	207694		376539		376539		406662	
											30123		
12	48	Е11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	37,4	48673,5	5679,34	1820389	212407	731642	872622	2908452	
						23431,54	2208,17	876340	82586		215441		
13	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/шпилька д=6мм/	т	0,1336	216789		28963		28963		31280	
											2317		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	50	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,6036	207694		333058		333058		359703	
				т							26645		
15	51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2252	215009		48420		48420		52294	
				т							3874		
16	80	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		31,7	28414,04	1540,95	900725	48848	617471	224562	1215311	
				м3		7394,5	390,1	234406	12366		90023		
17	81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,8293	215009		393316		393316		424781	
				т							31465		
18	82	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14мм до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,3179	207694		481414		481414		519927	
				т							38513		
			Итого по разделу: 2. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ									11390172	
			ИТОГО:					8210085	609366	5201952	2393688	11452076	
								2398767	232031		848301		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		286302					
			Итого с временными									11738377	
			Зимние удорожания			2,34 %		274678					
			Итого с зимними удорожаниями									12013055	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		240261					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12253316	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									12864769	
			НДС			12 %		1543772					
			Итого с НДС									14408541	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев

Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.

Главный инженер

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г

ТОО "Бірыс эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е.

ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от 10.04.2020г