Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК, 050032, РК, г.Алматы ул. Ибрагимова 1, тел: 3866812, 3865260** — **980140004484**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Плательщик **ОЮЛ в форме Ассоциаций "НТЦ БЯТ",РК, г.Алматы, ул.Чайкиной 4, тел.: 26468041 2646803** — **980140004484**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промкомплект-Б",Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай ул.Малая Аэродромная д 1д, тел.: 3844464 3844818** — **010240000335**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-01-463/074 от 20.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
1706	**14.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы 3 этап	14.10.2020	Акты завершения работ 3 этапа СМР	услуга	1	17 643 756,00	17 643 756,00
				Итого	1	x	17 643 756,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Слямгалиев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Кенжин Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Плательщик) Зам.Исполнительного директора / _____ / Романенко О.Г.
должность *подпись* *расшифровкаподписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и

Инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 года №177

Заказчик: **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики"**

Плательщик: **ОЮЛ в Форме Ассоциацый "НТЦ БЯТ"**

Подрядчик: **ТОО "Промкомплект-Б"**

Наименование строительства и его адресса: **"Строительство хранилища" (для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код		Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№03-01-463/074	20.03.2020г.					

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		Всего
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СМР	52 481 544									17 643 756
	Всего выполнено	52 481 544									17 643 756

ЗАКАЗЧИК: РГП "ИЯФ"
Генеральный директор _____ **Кенжин Е.А**
м.п.

ПЛАТЕЛЬЩИК: НТЦ БЯТ
Заместитель исп.директора _____ **Романенко О.Г.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Промкомплект-Б"
Генеральный директор _____ **Слямгалиев Б.Р.**
м.п.

Эксперт(ы) технического надзора: Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
м.п. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Давлетов М.Е приказ №8 от10.04.2020г
м.п. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Реестр за октябрь 2020 года

Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики"

Подрядчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Договор №03-01-463/074 от 20.03.2020г.

Объект: "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1

Сметная стоимость строительства - 148 997 226

Договорная стоимость строительства - 148 997 226

№ пп	№: ОФ	№локальной сметы	наименование раздела	Сумма	в т.ч. Оборудование
1	14700	02-01-01	Общестроительные работы-КЖ	17 643 756	
		Всего:		**17 643 756**	**-**

Инженер сметчик _____ Асылханова А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-01-463/074** от **20.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы - КЖ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ(см черт.03-07-463/072-3 КЖ л.2)										
1	7	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		2458,618433	39,45	39,45	96989	96989	0	23249	129857	
				м3 грунта		0	13,13	0	32290		9619		
2	8	Е11-010104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		2458,618433	19,01	19,01	46746	46746	0	11205	62587	
				м3 грунта		0	6,33	0	15563		4636		
3	9	Е11-010201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		2458,618433	65,44	65,44	160901	160901	0	49165	226871	
				м3 уплотненного грунта		0	27,77	0	68284		16805		
4	10	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**			22,22	18,61	0	0	0	0	0	
				м3 грунта		3,51	7,89	0	0		0		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ(см черт.03-07-463/072-3 КЖ л.2)									419315	
			Раздел: 2. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ										
5	32	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**		32,5	33398,94	2852,64	1085465	92711	597783	380398	1583133	
				м3		12152,97	709,18	394972	23048		117269		
6	33	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/шпилька д=6мм/**		0,6465	216789		140154		140154		151366	
				т							11212		
7	34	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,9001	215009		193530		193530		209012	
				т							15482		
8	37	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**		37,6	33398,94	2852,64	1255800	107259	691589	440091	1831563	
				м3		12152,97	709,18	456952	26665		135671		
9	38	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/шпилька д=6мм/**		0,5487	216789		118952		118952		128468	
				т							9516		
10	39	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014**		1,029	215009		221244		221244		238944	
				т							17700		
11	58	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,0364	81718,16	1388,16	2975	51	0	2682	6109	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		80330	639,42	2924	23		453		
12	59	С121-050103-0107	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2,5 мм ГОСТ 5582-75/ лист 22х115L=115мм/ (ГОСТ 19903-74)	т	0,0364	1498543		54547		54547	4364	58911	
13	60	С т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019т.6	Доплата за изменения марки стали С235 на С245	т	0,0364	5772		210		210	17	227	
14	72	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0368	622520,42 386104	2371,42 1095,84	22909 14209	87 40	8613	12967 2870	38745	
15	85	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	96	34053,49 12860	1535,76 388,25	3269135 1234560	147433 37272	1887142	1157367 354120	4780622	
17	86	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5377118	215009		975649		975649	78052	1053701	
18	87	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14мм до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7753013	207694		368719		368719	29498	398217	
19	88	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0709869	81718,16 80330	1388,16 639,42	5801 5702	99 45	0	5230 883	11914	
20	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14мм до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055895	207694		1161		1161	93	1254	
21	90	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 19903-94	т	0,0653974	239598		15669		15669	1254	16923	
22	91	С т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019т.6	Доплата за изменения марки стали С235 на С245	т	0,0653974	5772		377		377	30	408	
23	146	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	8,8	38080,45 14158,8	6525,35 1529,91	335108 124597	57423 13463	153087	125635 36859	497603	
24	147	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2408	216789		52203		52203	4176	56379	
25	148	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14мм до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,784	207694		162832		162832	13027	175859	
26	149	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,046	275618,16 274230	1388,16 639,42	12678 12615	64 29	0	11506 1935	26119	
27	150	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0936	81718,16 80330	1388,16 639,42	7649 7519	130 60	0	6897 1164	15709	
28	151	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	215009		3182		3182	255	3437	
29	152	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	207694		3489		3489	279	3768	
30	153	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1148	239598		27506		27506	2200	29706	
31	154	С т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019т.6	Доплата за изменения марки стали С235 на С245		0,1148	5772		663		663		716	

расов

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							53		
32	155	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0296	622520,42	2371,42	18427	70	6928	10430	31165	
				т		386104	1095,84	11429	32		2308		
33	158	Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство		13,2	38080,45	6525,35	502662	86135	229631	188453	746404	
				м3		14158,8	1529,91	186896	20195		55289		
34	159	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3612	216789		78304		78304		84569	
				т							6264		
35	160	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14мм до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,2828	207694		266430		266430		287744	
				т							21314		
36	161	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,207	275618,16	1388,16	57053	287	0	51777	117537	
				т		274230	639,42	56766	132		8706		
37	162	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,1404	81718,16	1388,16	11473	195	0	10345	23564	
				т		80330	639,42	11278	90		1745		
38	163	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0438	215009		9417		9417		10171	
				т							753		
39	164	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0252	207694		5234		5234		5653	
				т							419		
40	165	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,2886	239598		69148		69148		74680	
				т							5532		
41	166	С т.ч.ССЦ РК 8.04-08-2019т.6	Доплата за изменения марки стали С235 на С245		0,2886	5772		1666		1666		1799	
				т							133		
42	167	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,0444	622520,42	2371,42	27640	105	10392	15644	46747	
				т		386104	1095,84	17143	49		3463		
43	170	Е11-060701-0106 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м		4,28	40639,9	4704,9	173939	20137	81698	69729	263161	
				м3		16846,6	1056,56	72103	4522		19493		
44	171	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ хомут и шпилька		0,0792	216789		17170		17170		18543	
				т							1374		
45	172	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0435	215009		9353		9353		10101	
				т							748		
46	173	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1539	207694		31964		31964		34521	
				т							2557		
47	176	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		407,8973484	905,39	19,88	369306	8109	232869	120488	528977	
				м2 поверхности		314,61	3,01	128328	1229		39184		
			Итого по разделу: 4. МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ									13966882	
			ИТОГО:					10291429	824929	6728505	2693258	14023464	
								2737993	243031		1038774		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		350587					
			Итого с временными									14374048	
			Зимние удорожания			2,34 %		336353					
			Итого с зимними удорожаниями									14710401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**294208**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15004609**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**15753354**	
			НДС			**12 %**		**1890402**					
			Итого с НДС									**17 643 756**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект-Б"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП "ИЯФ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Давлетов М.Е приказ №8 от10.04.2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК, 050032, РК, г.Алматы ул. Ибрагимова 1, тел: 3866812, 3865260**	**980140004484**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Плательщик	**ОЮЛ в форме Ассоциаций "НТЦ БЯТ",РК, г.Алматы, ул.Чайкиной 4, тел.: 26468041 2646803**	**980140004484**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Промкомплект-Б",Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай ул.Малая Аэродромная д 1д, тел.: 3844464 3844818**	**010240000335**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл№1 к Договору №03-01-463/074 от 20.03.2020г.	

Номер документа	Дата составления
1705	**14.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы	14.10.2020	Акты завершения работ СМР	услуга	1	9 973 805,00	9 973 805,00
				Итого	1	x	9 973 805,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Слямгалиев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Кенжин Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Плательщик) Зам.Исполнительного директора / _____ / Романенко О.Г.
должность *подпись* *расшифровкаподписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Реестр за октябрь 2020 года

Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики"

Подрядчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Дополнительное соглашение №1 к договору №03-01-463/074 от 20.03.2020г.

Объект: "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1

Сметная стоимость строительства - 148 997 226

Договорная стоимость строительства - 148 997 226+9 973 805=158 971 031тг.

№ пп	№: ОФ	№локальной сметы	наименование раздела	Сумма	в т.ч. Оборудование
1	14680	02-01-01	Доп объемы земляных работ	9 518 805	
2		02-01-01	Доп объемы ригелей	455 000	
		Всего:		**9 973 805**	-

Инженер сметчик _____ Асылханова А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Прокомплект - Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство хранилища" (Для отработавших источников ионизирующего излучения) в г. Алматы Медеуский район ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилища СМР**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 к договору подряда **№ 03-01-463/074 от 20.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам марки КЖ работы (дополнительный объем земл. работ)**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С121-010702-0101	Балласт гравийно-песчаный	м3	3640	1676		6100640		6100640	488051	6588691	Казахстан
2	2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	723,1	1251		904598		904598	72368	976966	Казахстан
			ИТОГО:					7005238	0	7005238			
								0	0		560419		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		189141					
			Итого с временными									7754798	
			Зимние удорожания			2,34 %		181462					
			Итого с зимними удорожаниями									7936260	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		158725					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8094985	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8498933	
			НДС			12 %		1019872					
			Итого с НДС									9518805	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Генеральный директор Слямгалиев Б.Р.
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Главный инженер Тулегенов М.Ш.
Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Ырыс эксперт-курылыс"

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергохолдинг" приказ №8 от10.04.2020г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" МЭ РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№03-01-463/072 "Строительство хранилища"(для отработавших источников ионизирующего излучения) в г.Алматы Медеуский район ,ул. Ибрагимова,1**
(наименование, адрес)

Объект : **Хранилище.Строительно-монтажные работы.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 07.10. 2020г. к дог. №03-01-463/074 от 20.03.2020г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-02 Общестроительные работы - КЖ (Дополнительный объем ригеля)**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы - КЖ										
1		Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	6,02	28044,78 / 10528,3	2954,33 / 688,76	168830 / 63380	17785 / 4146	87664	61449 / 18422	248701	
2		С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,420444	207694		87324		87324	6986	94310	
3		С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07956	216789		17248		17248	1380	18628	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы - КЖ									361639	
			ИТОГО:			273402 / 63380	17785 / 4146	192236			61449 / 26788	361639	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		9041					
			Итого с временными									370679	
			Зимние удорожания			2,34 %		8674					
			Итого с зимними удорожаниями									379353	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7587					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									386940	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									406250	
			НДС			12 %		48750					
			Итого с НДС									455000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Промкомплект -Б"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Слямгалиев Б.Р.
Генеральный директор

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

РГП на ПХВ ИЯФ МЭ РК
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов М.Ш.
Главный инженер

Место печати (при наличии)

Асилова К.Т аттестат №KZ31VJE00035238 от 19.2.2018г
ТОО "Бірлік эксперт-құрылыс"

Давлетов М.Е.
ТОО "Энергоколлит" приказ №8 от10.04.2020г