Заказчик: *Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО «SCS Инжиниринг»*

Наименование строительства и его адрес:

«Строительство 50 квартирного жилого дома №8 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Форма 3

6. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		361	21.04.2021г.				

Доп. Соглашение

2	01.06.2022г.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	653 961 888,72									
За отчетный период	282 154 794	26 923 923							3 230 871	30 154 794

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "Кызылорда Жоба Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **А. Рашев**

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2В РАЙОНЕ СПМК-70 Г КЫЗЫЛОРДА

Наименование объекта - 50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №8

АКТ № 6

выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ отм. 0,000										
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ										
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		449,83	1040,00	95,84	467824	43113	268331	162139	680360
		НР - 94%; СП - 8%				347,64	35,81	156380	16108		50397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0306	13,764798	16819,00				231510		
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия		449,83	400,15	16,99	180001	7641	154339	20500	216541
		НР - 94%; СП - 8%				40,06	8,42	18021	3788		16040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0204	9,176532	16819,00				154340		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					647825	50754	422670	182639	896901
								174401	19896	--	66437	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					647825				
		Материалы	Тенге					422670				
		Всего заработная плата	Тенге						194297			
		Накладные расходы	Тенге					182639				
		Сметная прибыль	Тенге					66437				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					896901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									245
		Сметная заработная плата	Тенге						194297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					896901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									245
		Сметная заработная плата	Тенге						194297			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
98	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)**	м3		0,62	25674,99	1979,06	15918	1227	12073	2615	20017
		НР - 91%; СП - 8%				4222,80	412,76	2618	256		1483	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	17595,00				11073		
99	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0042	271125,00	--	1139	--	1139	--	1230
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
100	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки. Монтаж	т конструкций		0,190128	56934,97	6874,89	10825	1307	682	6282	18476
		НР - 69%; СП - 8%				46472,40	1414,60	8836	269		1369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,323218	359,00				116		
100.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001141	211178,00				241		
100.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000114	575615,00				66		
100.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000369	425928,00				157		
101	2301-0201-0132 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м		69,9	726,00	--	50747	--	50747	--	54807
		СП - 8%				--	--	--	--		4060	
102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,029472	897038,12	1317,12	26438	39	19297	6478	35548
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	7102	17		2633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,029472	654755,00				19297		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					105067	2573	83938	15375	130078
								18556	541	--	9636	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					43495				
		Материалы	Тенге					31370				
		Всего заработная плата	Тенге						9992			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1139				
		Накладные расходы	Тенге					9093				
		Сметная прибыль	Тенге					4207				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					56795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						9992			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					10825				
		Материалы	Тенге					682				
		Всего заработная плата	Тенге						9105			
		Накладные расходы	Тенге					6282				
		Сметная прибыль	Тенге					1369				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9105			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50747				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50747				
		Сметная прибыль	Тенге				4060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				54807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				130078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1026979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				192957				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53327			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20437			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						506608		
		- Накладные расходы	Тенге							198014	
		- Сметная прибыль	Тенге							76073	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		142,8	14293,26	2103,50	2041077	300380	546386	1172250	3470394
		НР - 93%; СП - 8%				8363,52	463,40	1194311	66174		257066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,23	32,844	16555,00				543732		
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3		16,0052343	23830,00	--	381405	--	381405	--	411917
		СП - 8%				--	--	--	--		30512	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.		125,202	-40213,00	--	-5034748	--	-5034748	--	-5437528
		СП - 8%				--	--	--	--		-402780	
5	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.		125,202	45743,00	--	5727115	--	5727115	--	6185284
		СП - 8%				--	--	--	--		458169	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ										

8	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		74,9	13611,80	2419,90	1019524	181251	317113	524336	1667369
		НР - 93%; СП - 8%				6958,08	569,32	521160	42642		123509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,225	16,8525	16555,00				278993		
9	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3		14,4650625	23830,00	--	344702	--	344702	--	372279
		СП - 8%				--	--	--	--		27576	
10	2103-0101-0504	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый	1000 шт.		65,604	-40213,00	--	-2638134	--	-2638134	--	-2849184
		СП - 8%				--	--	--	--		-211051	
12	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		65,604	45743,00	--	3000924	--	3000924	--	3240998
		СП - 8%				--	--	--	--		240074	
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ										
14	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		20,30875	-40213,00	--	-816676	--	-816676	--	-882010
		СП - 8%				--	--	--	--		-65334	
16	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		20,30875	45743,00	--	928983	--	928983	--	1003302
		СП - 8%				--	--	--	--		74319	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ										
18	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		35,6	2176,02	108,59	77466	3866	11880	58259	146583
		НР - 93%; СП - 8%				1733,71	25,95	61720	924		10858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	0,73692	16119,00				11878		
20	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		56,96	289,96	--	16516	--	--	15360	34426
		НР - 93%; СП - 8%				289,96	--	16516	--		2550	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										

25	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		204	11200,74	1569,15	2284951	320106	729668	1218269	3783478
		НР - 93%; СП - 8%				6054,79	366,62	1235177	74790		280258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-	м3	0,216	44,064	16555,00				729480		
26	2103-0101-0704	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,	1000шт		–	-34905,00	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
27	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		489,6	2444,08	116,07	1196621	56830	167811	916541	2282215
		НР - 93%; СП - 8%				1985,25	27,67	971980	13548		169053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0207	10,13472	16555,00				167780		
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН										
30	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т		0,69391	339508,32	2226,12	235588	1545	188136	43155	301043
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	45907	496		22299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,69391	271125,00				188136		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8765316	863976	3854565	3948170	13730566
								4046771	198573	–	1017078	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8765316				
	Материалы		Тенге					1960996				
	Всего заработная плата		Тенге						4245345			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					726107				
	Местные материалы		Тенге					1167465				
		Накладные расходы	Тенге					3948170				
		Сметная прибыль	Тенге					1017079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13730565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3609
		Сметная заработная плата	Тенге						4245345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13730565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3609
		Сметная заработная плата	Тенге						4245345			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
34	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		324	594,90	239,80	192749	77695	59888	85293	300285
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	55166	17116		22243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

34.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	3,6936	16214,00				59888		
35	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	30		2268,47	1298,16	68054	38945	1012	43279	120239
		НР - 118%; СП - 8%				936,58	285,98	28097	8580		8907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,069	14668,00				1012		
37	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,93016		75582,10	6373,66	70303	5929	7736	68329	149723
		НР - 118%; СП - 8%				60890,20	1363,72	56638	1268		11091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					331107	122568	68636	196901	570247
								139901	26964	–	42241	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					331107				
	Материалы		Тенге					68637				
	Всего заработная плата		Тенге						166865			
		Накладные расходы	Тенге					196901				
		Сметная прибыль	Тенге					42241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					570248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132
		Сметная заработная плата	Тенге						166865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					570248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									132
		Сметная заработная плата	Тенге						166865			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820										
39	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	39		2364,92	758,10	92232	29566	35454	39537	142311
		НР - 118%; СП - 8%				697,74	161,40	27212	6294		10542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,04996	1,94844	16214,00				31592		
40	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	179		3056,09	895,25	547041	160250	235393	218110	826362
		НР - 118%; СП - 8%				845,80	186,82	151398	33440		61212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,07215	12,91485	16214,00				209401		
41	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	10		8976,40	1565,65	89764	15656	26802	59953	161695
		НР - 118%; СП - 8%				4730,58	350,20	47306	3502		11977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	1,03	18575,00				19132		
41.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,344	16214,00				5578		

44	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт		5	2268,47	1298,16	11342	6491	168	7213	20040
		НР - 118%; СП - 8%				936,58	285,98	4683	1430		1484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0115	14668,00				169		
45	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт		10	594,90	239,80	5949	2398	1848	2632	9268
		НР - 118%; СП - 8%				170,27	52,83	1703	528		687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0114	0,114	16214,00				1848		
47	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт		48	1846,27	57,70	88621	2769	25684	71719	173167
		НР - 118%; СП - 8%				1253,51	12,71	60168	610		12827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	1,584	16214,00				25683		
49	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт		24	7550,39	3327,94	181209	79871	17767	119270	324518
		НР - 118%; СП - 8%				3482,12	729,39	83571	17505		24038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0215	0,516	16214,00				8366		
49.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00054	0,01296	686917,00				8902		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ										
53	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		5,6	46650,57	1820,73	261243	10196	152330	91963	381462
		НР - 91%; СП - 8%				17628,00	418,02	98717	2341		28256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,684	18575,00				105580		
53.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	0,006	0,0336	497896,00				16729		
53.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,34832	25040,00				8722		
		ГИЛЬЗЫ										
56	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,69408	897038,12	1317,12	622616	914	454452	152552	837182
		НР - 91%; СП - 8%				240966,00	561,69	167250	390		62013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

56.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,69408	654755,00				454452		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1900017	308112	949898	762949	2876005
								642007	66041	--	213036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1900017				
	Материалы		Тенге					949898				
	Всего заработная плата		Тенге						708048			
		Накладные расходы	Тенге					762949				
		Сметная прибыль	Тенге					213037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2876004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									574
		Сметная заработная плата	Тенге						708048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2876004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									574
		Сметная заработная плата	Тенге						708048			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ										
88	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт		0,21945	34905,00	--	7660	--	7660	--	8273
		СП - 8%				--	--	--	--		613	
103	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт		8,1928	34905,00	--	285970	--	285970	--	308847
		СП - 8%				--	--	--	--		22878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					293630	--	293630	--	317120
								--	--	--	23491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					293630				
	Местные материалы		Тенге					293630				
		Сметная прибыль	Тенге					23490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					317120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					317120				
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ										
154	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт		45	5933,98	2813,49	267029	126607	6043	191484	495194
		НР - 118%; СП - 8%				2986,20	619,90	134379	27895		36681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,315	16214,00				5107		
155	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт		40	5567,90	2791,59	222716	111664	3956	155589	408569
		НР - 118%; СП - 8%				2677,40	618,97	107096	24759		30264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,244	16214,00				3956		
156	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с площадками ГОСТ 9818-85	м2		61,56	8006,00	--	492849	--	492849	--	532277

		СП - 8%			--	--	--	--		39428	
158	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	7,2	5560,00	--	40032	--	40032	--	43235
		СП - 8%			--	--	--	--		3203	
161	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06888	581946,00	--	40084	--	40084	--	43291
		СП - 8%			--	--	--	--		3207	
163	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,10894	581946,00	--	63397	--	63397	--	68469
		СП - 8%			--	--	--	--		5072	
165	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00376	295890,00	--	1113	--	1113	--	1202
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
166	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	229820,00	--	809	--	809	--	874
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1128030	238271	648283	347073	1593111
							241475	52654	--	118009	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1024548				
Материалы			Тенге				9999				
Всего заработная плата			Тенге					294129			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1922				
Местные материалы			Тенге				532881				
		Накладные расходы	Тенге				347072				
		Сметная прибыль	Тенге				109730				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1481350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					294129			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				103482				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				103482				
		Сметная прибыль	Тенге				8279				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				111760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1593110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					294129			

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88

1 ЭТАЖ.

ТИП 132-44,72 М2

169	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3		3,5776	12847,00	--	45961	--	45961	--	49638
		СП - 8%				--	--	--	--		3677	
		ТИП 3-270,52 М2										
187	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3		37,8728	8426,32	1717,19	319128	65035	134691	138162	493873
		НР - 94%; СП - 8%				3152,70	728,20	119402	27579		36583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	48,477184	2776,00				134573		
188	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2		270,52	722,34	28,28	195406	7649	95974	89854	308081
		НР - 94%; СП - 8%				339,28	14,07	91783	3807		22821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,518608	17355,00				95775		
189	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2		270,52	1169,96	58,89	316497	15930	287326	19546	362927
		НР - 94%; СП - 8%				48,95	27,92	13241	7553		26883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	16,555824	17355,00				287326		
190	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование бетонной стяжки	т		0,16755	339508,32	2226,12	56885	373	45427	10420	72689
		НР - 93%; СП - 8%				66157,20	714,96	11085	120		5384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,16755	271125,00				45427		
191	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,16755	271125,00	--	45427	--	45427	--	49061
		СП - 8%				--	--	--	--		3634	
193	2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3		21,6416	12847,00	--	278030	--	278030	--	300272
		СП - 8%				--	--	--	--		22242	
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
		ТИП 62 - 263,15 М2										
199	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		131,575	3396,16	77,10	446849	10145	265182	165430	661262
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	171522	4468		48982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	592,0875	40,00				23684		

199.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	78,945	64,00				5052		
199.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	134,2065	1739,00				233385		
		ТИП 180 - 31,19 М2										
200	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		1,2476	23262,40	7,20	29022	9	24369	4365	36058
		НР - 94%; СП - 8%				3722,22	--	4644	--		2671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,272552	16819,00				21403		
201	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		15,595	3396,16	77,10	52963	1202	31431	19608	78376
		НР - 94%; СП - 8%				1303,60	33,96	20330	530		5806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	70,1775	40,00				2807		
201.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	9,357	64,00				599		
201.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	15,9069	1739,00				27662		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1786168	100343	1253818	447385	2412237
								432005	44056	--	178683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1786168				
	Материалы		Тенге					884403				
	Всего заработная плата		Тенге						476061			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					369418				
		Накладные расходы	Тенге					447385				
		Сметная прибыль	Тенге					178684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2412238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									441
		Сметная заработная плата	Тенге						476061			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2412238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									441
		Сметная заработная плата	Тенге						476061			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ										
219	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3		2,43183	10651,00	--	25901	--	25901	--	27974
		СП - 8%				--	--	--	--		2072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					25901	--	25901	--	27974
								--	--	--	2072	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25901				

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25901					
		Сметная прибыль	Тенге				2072					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27974					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				27974					
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА										
249	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков**	м2		8,1	20161,16	34,57	163305	280	151493	9331	186447
		НР - 80%; СП - 8%				1423,70	16,26	11532	132		13811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,2511	18881,00				4741		
249.2	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	8,748	16701,00				146100		
250	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	м2		8,1	538,76	6,45	4364	52	2076	1805	6663
		НР - 80%; СП - 8%				276,07	2,50	2236	20		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	29,16	70,00				2041		
251	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции		0,648	22227,71	1395,02	14404	904	1416	9516	25833
		НР - 76%; СП - 8%				18648,00	675,24	12084	438		1914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,004704	131982,00				621		
251.2	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,9072	326,00				296		
251.3	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1,296	158,00				205		
251.4	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,944	91,00				177		

252	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,24	24098,00	--	78078	--	78078	--	84324
		СП - 8%			--	--	--	--		6246	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ									
254	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,9816	540073,00	--	530136	--	530136	--	572547
		СП - 8%			--	--	--	--		42411	
257	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	3,6741	540073,00	--	1984282	--	1984282	--	2143025
		СП - 8%			--	--	--	--		158743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2774568	1236	2747481	20652	3018839
							25852	589	--	223619	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2774568				
		Материалы	Тенге				154985				
		Всего заработная плата	Тенге					26442			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2592495				
		Накладные расходы	Тенге				20652				
		Сметная прибыль	Тенге				223618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3018838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					26442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3018838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					26442			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24546099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5528011				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1634506			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					388878			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9842212		
		- Накладные расходы	Тенге							5723130	
		- Сметная прибыль	Тенге							1818229	

Общестроительные работы	**НИЖЕ 0.000**	**1 026 979**
Общестроительные работы	**ВЫШЕ 0.000**	**24 546 099**
	ИТОГО	25 573 078
Временные здания и сооружения 0,9%		230 158
ИТОГО по главам 1-8		25 803 236
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%		278 675
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		2 638 861
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**28 720 772**
Непредвиденные работы и затраты 2%		521 638
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.		29 242 410
в том числе на 2020 год - 54 %		15 790 902
в том числе на 2021 год - 46 %		13 451 509

В т.ч. в текущих ценах 2020 г. -54% К=1	15 790 902
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	14 211 811
НДС на 2020 год, - 12%	1 705 417
Итого в тек.ценах на 2020 год	**15 917 229**
В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -46% К=1,050036	14 124 568
С понижающим коэффициентом К=0,89999999642	12 712 112
НДС на 2021 год, - 12%	1 525 453
Итого в тек.ценах на 2021 год	**14 237 565**
Итого в тек.ценах с НДС	30 154 794
в том числе НДС 12%	3 230 871
ВСЕГО к ОПЛАТЕ с НДС	**30 154 794**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г.Кызылорда

Технадзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Автор проекта
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор А. Рашев