Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Договор подряда (контракт): №119/22 от 14.04.2022г.

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесечно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

По объекту: Строительство школы на 1200 мест в жилом массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз (участок №16) (без внеплощадочных сетей электроснабжения)

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	3		4	5	6		7	8	9
1	Строительство школы на 1200 мест в жилом массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз (участок №16) (без внеплощадочных сетей электроснабжения)	68 370 201	68 370 201	61 044 822	7 325 379		68 370 201	61 044 822	7 325 379	
2	удержание авансового платежа 30%	20 511 060	20 511 060				20 511 060			
3	удержание согласно п.3.3 Договора 5%	0	0				0			
4	**Итого к оплате**	**47 859 141**	**47 859 141**				**47 859 141**			
3	В т.ч. НДС	5 127 765	5 127 765				5 127 765			

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель _____

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

Директор _____ **Шыныбаев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Ген.директор _____ **Н.С. Әбдірәсілов**

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

Форма №2

ДОГОВОР : **№119/22 от 14.04.2022г.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Строительство школы на 1200 мест в жилом массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз (участок №16) (без внеплощадочных сетей электроснабжения)

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2022г.

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	2-0	Земляные работы	36 349,080			36 349,080	80%	29 256,454			29 256,454	80%	29 256,454			29 256,454
	2-1	**Блок 1**	**552 839,890**	**21 381,477**		**574 221,367**	2%	**10 339,808**			**10 339,808**	2%	**10 339,808**			**10 339,808**
	2-1-0	**Общестроительные работы АР**	**138 994,415**			**138 994,415**										
		Раздел 1. Проемы	36 555,427			36 555,427										
		Раздел 2. Полы	39 686,513			39 686,513										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	41 456,370			41 456,370										
		Раздел 4. Наружная отделка	21 296,105			21 296,105										
	2-1-1	**Общестроительные работы блок 1**	**276 629,036**			**276 629,036**	**4%**	**10 339,808**			**10 339,808**	**4%**	**10 339,808**			**10 339,808**
		Раздел 1. Фундаменты	37 340,354			37 340,354	28%	10 339,808			10 339,808	28%	10 339,808			10 339,808
		Раздел 2. Каркас	29 065,711			29 065,711	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		Раздел 3. Стены	86 906,003			86 906,003	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		Раздел 4. Перекрытие	36 510,046			36 510,046										
		Раздел 5. Покрытие	12 326,058			12 326,058										
		Раздел 6. Кровля	42 236,141			42 236,141										
		Раздел 7. Перегородки	10 117,329			10 117,329										
		Раздел 8. Лестницы	5 311,598			5 311,598										
		Раздел 9. Разные работы	16 815,796			16 815,796										
	2-1-2	**Отопление**	32 568,925	1 528,283		34 097,208										
	2-1-3	**Теплоснабжение установки П1**	3 289,735	402,048		3 691,783										
	2-1-4	**Вентиляция**	16 592,037	5 320,607		21 912,644										
	2-1-5	**Водопровод холодной воды**	9 196,207	9 404,007		18 600,214										
	2-1-6	**Водопровод горячей воды**	3 130,891			3 130,891										
	2-1-7	**Канализация**	5 620,829			5 620,829										
	2-1-8	**Электроосвещение**	23 114,201			23 114,201										
	2-1-9	**Электрооборудование**	17 411,351	236,656		17 648,007										
	2-1-10	**Телефонизация**	1 187,706	236,656		1 424,362										
	2-1-11	**Лингофонная связь**	183,871			183,871										
	2-1-12	**Локально-вычислительная сеть.**	4 111,639			4 111,639										
	2-1-13	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	795,664			795,664										
	2-1-14	**Широковещательное телевидение**	1 722,449			1 722,449										
	2-1-15	**Радиофикация**	979,833			979,833										
	2-1-16	**Охранное видеонаблюдение**	2 353,866			2 353,866										
	2-1-17	**Охранная сигнализация**	843,524			843,524										
	2-1-18	**Пожарная сигнализация**	2 857,079			2 857,079										
	2-1-19	**Систему оповещения о пожаре**	8 091,865			8 091,865										
	2-1-20	**Систему контроля управления доступом**	2 085,029	4 253,220		6 338,249										
	2-1-21	**Диспетчиризация лифтов**	1 079,738			1 079,738										
	2-2	**Блок 2**	**223 852,803**	**3 487,950**		**227 340,753**	**0%**	**0,000**			**0,000**	**0%**	**0,000**			**0,000**
	2-2-0	**Общестроительные работы АР**	**61 498,618**			**61 498,618**										
		Раздел 1. Проемы	12 100,009			12 100,009										
		Раздел 2. Полы	17 056,581			17 056,581										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	16 235,991			16 235,991										
		Раздел 4. Наружная отделка	14 659,605			14 659,605										
		Раздел 5. Разные работы	1 000,366			1 000,366										
		Раздел 6. Переход №1	446,066			446,066										
	2-2-1	**Общестроительные работы блок 2**	**127 027,571**			**127 027,571**	**0%**	**0,000**			**0,000**	**0%**	**0,000**			**0,000**
		Раздел 1. Фундаменты	17 789,178			17 789,178	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		Раздел 2. Каркас	8 188,650			8 188,650	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		Раздел 3. Стены	42 772,542			42 772,542	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		Раздел 4. Перекрытие	14 761,353			14 761,353										
		Раздел 5. Покрытие	4 920,501			4 920,501										
		Раздел 6. Кровля	18 695,074			18 695,074										
		Раздел 7. Перегородки	2 075,637			2 075,637										
		Раздел 8. Лестницы	5 358,346			5 358,346										
		Раздел 9. Разные работы	10 037,103			10 037,103										
		Раздел 10. Переход	2 429,187			2 429,187										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2-2-2	**Отопление**	9 972,875			9 972,875										
	2-2-3	**Вентиляция**	5 955,119	3 085,902		9 041,021										
	2-2-4	**Теплоснабжение установки П1**	768,714	402,048		1 170,762										
	2-2-5	**Водопровод холодной воды**	1 526,829			1 526,829										
	2-2-6	**Водопровод горячей воды**	817,373			817,373										
	2-2-7	**Канализация**	1 746,204			1 746,204										
	2-2-8	**Электроосвещение**	8 241,186			8 241,186										
	2-2-9	**Электрооборудование**	3 120,818			3 120,818										
	2-2-10	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	399,645			399,645										
	2-2-11	**Широковещательное телевидение**	1 033,189			1 033,189										
	2-2-12	**Радиофикация**	375,814			375,814										
	2-2-13	**Охранное видеонаблюдение**	900,089			900,089										
	2-2-14	**Пожарная сигнализация**	468,759			468,759										
	2-3	**Блок 3**	**222 851,207**	**3 487,950**		**226 339,157**	**0%**	**0,000**			**0,000**	**0%**	**0,000**			**0,000**
	2-3-0	**Общестроительные работы АР**	**61 498,618**			**61 498,618**										
		Раздел 1. Проемы	12 100,009			12 100,009										
		Раздел 2. Полы	17 056,581			17 056,581										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	16 235,991			16 235,991										
		Раздел 4. Наружная отделка	14 659,605			14 659,605										
		Раздел 5. Разные работы	1 000,366			1 000,366										
		Раздел 6. Переход №1	446,066			446,066										
	2-3-1	**Общестроительные работы блок 3**	**127 027,571**			**127 027,571**	**0%**	**0,000**			**0,000**	**0%**	**0,000**			**0,000**
		Раздел 1. Фундаменты	17 789,178			17 789,178	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		Раздел 2. Каркас	8 188,650			8 188,650										
		Раздел 3. Стены	42 772,542			42 772,542										
		Раздел 4. Перекрытие	14 761,353			14 761,353										
		Раздел 5. Покрытие	4 920,501			4 920,501										
		Раздел 6. Кровля	18 695,074			18 695,074										
		Раздел 7. Перегородки	2 075,637			2 075,637										
		Раздел 8. Лестницы	5 358,346			5 358,346										
		Раздел 9. Разные работы	10 037,103			10 037,103										
		Раздел 10. Переход	2 429,187			2 429,187										
	2-3-2	**Отопление**	9 972,875			9 972,875										
	2-3-3	**Вентиляция**	5 955,119	3 085,902		9 041,021										
	2-3-4	**Теплоснабжение установки П1**	1 009,116	402,048		1 411,164										
	2-3-5	**Водопровод холодной воды**	1 526,829			1 526,829										
	2-3-6	**Водопровод горячей воды**	817,373			817,373										
	2-3-7	**Канализация**	1 746,204			1 746,204										
	2-3-8	**Электроосвещение**	8 241,186			8 241,186										
	2-3-9	**Электрооборудование**	1 483,745			1 483,745										
	2-3-10	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	399,645			399,645										
	2-3-11	**Широковещательное телевидение**	1 033,189			1 033,189										
	2-3-12	**Радиофикация**	375,814			375,814										
	2-3-13	**Охранное видеонаблюдение**	1 295,164			1 295,164										
	2-3-14	**Пожарная сигнализация**	468,759			468,759										
	2-4	**Блок 4**	**257 076,729**	**3 501,428**		**260 578,157**	**6%**	**15 932,846**			**15 932,846**	**6%**	**15 932,846**			**15 932,846**
	2-4-0	**Общестроительные работы АР**	**66 503,484**			**66 503,484**										
		Раздел 1. Проемы	13 949,740			13 949,740										
		Раздел 2. Полы	16 026,571			16 026,571										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	21 369,081			21 369,081										
		Раздел 4. Наружная отделка	15 158,092			15 158,092										
	2-4-1	**Общестроительные работы блок 4**	**150 995,244**			**150 995,244**	**11%**	**15 932,846**			**15 932,846**	**11%**	**15 932,846**			**15 932,846**
		Раздел 1. Фундаменты	22 857,386			22 857,386	70%	15 932,846			15 932,846	70%	15 932,846			15 932,846
		Раздел 2. Каркас	10 380,806			10 380,806										
		Раздел 3. Стены	53 696,756			53 696,756										
		Раздел 4. Перекрытие	27 110,963			27 110,963										
		Раздел 5. Кровля	22 652,294			22 652,294										
		Раздел 6. Перегородки	2 305,042			2 305,042										
		Раздел 7. Лестницы	5 358,346			5 358,346										
		Раздел 8. Разные работы	6 633,651			6 633,651										
	2-4-2	**Отопление**	12 936,399			12 936,399										
	2-4-3	**Теплоснабжение установки П1**	813,705	209,842		1 023,547										
	2-4-4	**Вентиляция**	6 208,177	3 291,586		9 499,763										
	2-4-5	**Водопровод холодной воды**	1 451,566			1 451,566										
	2-4-6	**Водопровод горячей воды**	976,373			976,373										
	2-4-7	**Канализация**	1 998,483			1 998,483										
	2-4-8	**Электроосвещение**	11 467,767			11 467,767										
	2-4-9	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	183,003			183,003										
	2-4-10	**Широковещательное телевидение**	1 088,516			1 088,516										
	2-4-11	**Радиофикация**	214,128			214,128										
	2-4-12	**Охранное видеонаблюдение**	1 642,493			1 642,493										
	2-4-13	**Пожарная сигнализация**	597,391			597,391										
	2-5	**Блок 5**	**271 785,253**	**12 310,398**		**284 095,651**	**1%**	**1 826,500**			**1 826,500**	**1%**	**1 826,500**			**1 826,500**
	2-5-0	**Архитектурные работы**	**75 831,658**			**75 831,658**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Проемы	14 366,258			14 366,258										
		Раздел 2. Полы	21 057,346			21 057,346										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	25 552,730			25 552,730										
		Раздел 4. Наружная отделка	13 933,160			13 933,160										
		Раздел 5. Переход	922,164			922,164										
	2-5-1	**Общестроительные работы блок 5**	**137 566,533**			**137 566,533**	**1%**	**1 826,500**			**1 826,500**	**1%**	**1 826,500**			**1 826,500**
		Раздел 1. Фундаменты	11 145,990			11 145,990	16%	1 826,500			1 826,500	16%	1 826,500			1 826,500
		Раздел 2. Каркас	26 179,781			26 179,781										
		Раздел 3. Разные работы	385,056			385,056										
		Раздел 4. Стены	19 177,917			19 177,917										
		Раздел 5. Перекрытие	16 592,337			16 592,337										
		Раздел 6. Кровля	38 773,276			38 773,276										
		Раздел 7. Перегородки	23 060,189			23 060,189										
		Раздел 8. Переход	650,705			650,705										
		Раздел 9. Стены	650,752			650,752										
		Раздел 10. Перекрытие	95,937			95,937										
		Раздел 11. Покрытие	438,357			438,357										
		Раздел 12. Кровля	416,236			416,236										
	2-5-2	**Отопление**	8 670,841			8 670,841										
	2-5-3	**Теплоснабжение установки П1**	1 377,590	629,526		2 007,116										
	2-5-4	**Вентиляция**	13 291,609	9 907,877		23 199,486										
	2-5-5	**Водопровод холодной воды**	3 636,230			3 636,230										
	2-5-6	**Водопровод горячей воды**	2 093,701			2 093,701										
	2-5-7	**Канализация**	2 780,946			2 780,946										
	2-5-8	**Электроосвещение**	9 864,100			9 864,100										
	2-5-9	**Электрооборудование**	14 301,293	1 772,995		16 074,288										
	2-5-10	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	162,014			162,014										
	2-5-11	**Широковещательное телевидение**	92,771			92,771										
	2-5-12	**Радиофикация**	139,134			139,134										
	2-5-13	**Охранное видеонаблюдение**	656,079			656,079										
	2-5-14	**Пожарная сигнализация**	1 320,754			1 320,754										
	2-6	**Блок 6**	**67 630,382**	**2 196,561**		**69 826,943**	**0%**	**0,000**			**0,000**	**0%**	**0,000**			**0,000**
	2-6-0	**Общестроительные работы АР**	**14 335,979**			**14 335,979**										
		Раздел 1. Проемы	2 657,813			2 657,813										
		Раздел 2. Полы	3 537,851			3 537,851										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	3 102,838			3 102,838										
		Раздел 4. Наружная отделка	4 590,320			4 590,320										
		Раздел 5. Переход №4	447,157			447,157										
	2-6-1	**Общестроительные работы блока 6 и перехода**	**40 435,659**	**0,000**	**0,000**	**40 435,659**	**0%**	**0,000**			**0,000**	**0%**	**0,000**			**0,000**
		Раздел 1. Фундаменты	7 935,676			7 935,676	0%	0,000			0,000	0%	0,000			0,000
		Раздел 2. Каркас	2 566,597			2 566,597										
		Раздел 3. Стены	8 800,561			8 800,561										
		Раздел 4. Перекрытие	3 067,444			3 067,444										
		Раздел 5. Покрытие	3 093,406			3 093,406										
		Раздел 6. Кровля	12 075,132			12 075,132										
		Раздел 7. Переход	2 896,843			2 896,843										
	2-6-2	**Отопление**	2 880,941			2 880,941										
	2-6-3	**Теплоснабжение установки П6**	424,586			424,586										
	2-6-4	**Вентиляция**	1 255,765	2 196,561		3 452,326										
	2-6-5	**Водопровод холодной воды**	619,120			619,120										
	2-6-6	**Водопровод горячей воды**	329,639			329,639										
	2-6-7	**Канализация**	420,324			420,324										
	2-6-8	**Электроосвещение**	2 850,907			2 850,907										
	2-6-9	**Электрооборудование**	2 780,657			2 780,657										
	2-6-10	**Широковещательное телевидение**	281,724			281,724										
	2-6-11	**Охранное видеонаблюдение**	408,249			408,249										
	2-6-12	**Пожарная сигнализация**	606,832			606,832										
	2-7	**Блок 7**	**182 602,299**	**2 684,395**		**185 286,694**	**2%**	**4 157,525**			**4 157,525**	**2%**	**4 157,525**			**4 157,525**
	2-7-0	**Общестроительные работы АР**	**46 819,446**			**46 819,446**										
		Раздел 1. Проемы	6 900,141			6 900,141										
		Раздел 2. Полы	17 859,170			17 859,170										
		Раздел 3. Внутренняя отделка	9 482,642			9 482,642										
		Раздел 4. Наружная отделка	9 616,576			9 616,576										
		Раздел 5. Деревянные ограждения	2 953,614			2 953,614										
		Раздел 6. Ограждение	7,303			7,303										
	2-7-1	**Общестроительные работы блока 7**	**116 871,853**			**116 871,853**	**4%**	**4 157,525**			**4 157,525**	**4%**	**4 157,525**			**4 157,525**
		Раздел 1. Фундаменты	15 318,910			15 318,910	27%	4 157,525			4 157,525	27%	4 157,525			4 157,525
		Раздел 2. Каркас	11 480,144			11 480,144										
		Раздел 3. Стены	17 094,146			17 094,146										
		Раздел 4. Кровля	71 096,637			71 096,637										
		Раздел 5. Лестница	1 882,016			1 882,016										
	2-7-2	**Отопление**	6 701,000			6 701,000										
	2-7-3	**Вентиляция**	4 112,035	2 460,470		6 572,505										
	2-7-4	**Теплоснабжение установки П7**	1 182,448	223,925		1 406,373										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2-7-5	**Противопожарный водопровод**	1 847,224			1 847,224										
	2-7-6	**Электроосвещение**	3 826,787			3 826,787										
	2-7-7	**Звонковая сигнализаця. Часофикация**	79,409			79,409										
	2-7-8	**Радиофикация**	120,508			120,508										
	2-7-9	**Охранное видеонаблюдение**	690,346			690,346										
	2-7-10	**Пожарная сигнализация**	351,243			351,243										
	2-8-1	**Технологические оборудование**	3 154,408	196 502,543		199 656,951										
		Всего по главе 2	**1 818 142,051**	**245 552,702**		**2 063 694,753**	**3%**	**61 513,133**			**61 513,133**	**3%**	**61 513,133**			**61 513,133**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	4-1	Кабельная линия 0,4 кВ и согласно ТУ	19 882,618			19 882,618										
	4-2	Наружное освещение	11 608,769	237,245		11 846,014										
		Всего по главе 4	**31 491,387**	**237,245**		**31 728,632**										
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
	5-1	Наружные сети телефонизации	4 862,609		14,548	4 862,609										
		Всего по главе 5	**4 862,609**		**14,548**	**4 862,609**										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	6-1	Тепловые сети	29 179,283			29 179,283										
	6-2	Внутриплощадочные сети водопровода В1	6 766,379		232,572	6 998,951										
	6-3	Наружные сети канализации	12 345,801			12 345,801										
	6-4	Жиромаслоуловитель	815,794			815,794										
		Всего по главе 6	**49 107,257**		**232,572**	**49 339,829**										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
	7-1	Вертикальная планировка	38 357,436			38 357,436										
	7-2	Покрытия	36 282,505			36 282,505										
	7-3	МАФ	37 363,733			37 363,733										
	7-4	Озеленение	6 249,997			6 249,997										
	7-5	Спортивные площадки	47 754,788			47 754,788										
		Всего по главе 7	**166 008,459**			**166 008,459**										
		Итого по главам 1-7	**2 069 611,763**	**245 789,947**	**247,120**	**2 315 634,282**	**3%**	**61 513,133**			**61 513,133**	**3%**	**61 513,133**			**61 513,133**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1,5%	31 044,176			31 044,176		922,697			922,697		922,697			922,697
		Итого по главе 1-8	**2 100 655,939**	**245 789,947**	**247,120**	**2 346 693,006**	**3%**	**62 435,830**			**62 435,830**	**3%**	**62 435,830**			**62 435,830**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	18 905,903			18 905,903		561,922			561,922		561,922			561,922
		Итого по главам 1-9	**2 119 561,843**	**245 789,947**	**247,120**	**2 365 598,910**	**3%**	**62 997,752**			**62 997,752**	**3%**	**62 997,752**			**62 997,752**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	42 391,237			42 391,237		1 259,955			1 259,955		1 259,955			1 259,955
		Итого сметная стоимость	**2 161 953,080**	**245 789,947**	**247,120**	**2 407 990,147**	**3%**	**64 257,707**			**64 257,707**	**3%**	**64 257,707**			**64 257,707**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год, К=1	129 717,185	14 747,397	14,827	144 479,409		64 257,707			64 257,707		64 257,707			64 257,707
		в том числе в текущих ценах на 2022 год, К=1,0500514	1 203 185,785	136 788,801	137,529	1 340 112,115										
		в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	972 701,007	110 585,253	111,184	1 083 397,444										
		Итого	**2 305 603,977**	**262 121,451**	**263,540**	**2 567 988,968**	**3%**	**64 257,707**			**64 257,707**	**3%**	**64 257,707**			**64 257,707**
		НДС - 12 %			308 158,676	308 158,676				7 710,925	7 710,925				7 710,925	7 710,925
		Всего по сметному расчету	**2 305 603,977**	**262 121,451**	**308 422,216**	**2 876 147,644**	**3%**	**64 257,707**		**7 710,925**	**71 968,632**	**3%**	**64 257,707**		**7 710,925**	**71 968,632**
		Всего по договору с понижающим коэффициентом 0,9500	**2 190 323,778**	**249 015,378**	**293 001,105**	**2 732 340,261**	**3%**	**61 044,822**		**7 325,379**	**68 370,201**	**3%**	**61 044,822**		**7 325,379**	**68 370,201**
		Итого к оплате	**2 190 323,778**	**249 015,378**	**293 001,105**	**2 732 340,261**	**3%**	**61 044,822**		**7 325,379**	**68 370,201**	**3%**	**61 044,822**		**7 325,379**	**68 370,201**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Ген.директор _____ Н.С. Әбдірәсілов

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Мегалиты Алматы"

Эксперт _____ Керимбаев К.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1200 мест в жилом массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз (участок №16) (без внеплощадочных сетей электроснабжения)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№119/22** от **14.04.2022г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-0 Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0350 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4002,37214	288,32	288,32	1153964	1153964	0	153566	1412132
						0	53,29	0	213286		104602	
2	2	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами (Съезд) мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	291,87	34,1	34,1	9953	9952	0	3039	14031
						0	14,46	0	4220		1039	
3	3	Е11-010101-0350 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2088,19416	317,16	317,16	662292	662292	0	88135	810461
						0	58,62	0	122410		60034	
4	4	Е11-010101-0351 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6358,2835	398,02	398,02	2530724	2530724	0	336755	3096877
						0	73,56	0	467715		229398	
5	5	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	937,0102	4289,01	0	4018847	0	0	2893570	7465410
						4289,01	0	4018847	0		552993	
6	6	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка недостающего грунта для подсыпки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	195,92	297,62	286,75	58310	56180	51	10124	73909
						10,61	61,16	2079	11982		5475	
7	14	Е11-010104-0405	котлованы. Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	156,736	19,03	19,03	2983	2983	0	911	4205
						0	8,07	0	1265		311	
8	15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		156,736	173,82	79,75	27244	12499	0	15018	45643

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			94,07	39,01	14744	6114		3381	
9	16	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		39,184	965,2	0	37820	0	0	27231	70255
				м3 грунта		965,2	0	37820	0		5204	
10	17	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Подсыпка под полы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		2935,352	21,68	21,68	63638	63639	0	19423	89706
				м3 грунта		0	9,19	0	26976		6645	
11	18	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2935,352	207,3	94,94	608498	278683	0	335616	1019643
			м3 уплотненного грунта			112,36	46,44	329816	136318		75529	
12	19	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		733,838	1380,61	0	1013144	0	0	729464	1882017
				м3 грунта		1380,61	0	1013144	0		139409	
13	20	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив		5166,12	1615	1615	8343284	8343284	0	3945758	13272165
			м3 мокрого грунта			0	1060,8	0	5480220		983123	
			ИТОГО:					18530701	13114200	51	8558610	29256454
			В том числе :					5416450	6470506		2167143	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		438847				
			Итого с временными									29695301
			Зимние удорожания			0,9 %		267258				
			Итого с зимними удорожаниями									29962559
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		599251				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30561810
			Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы блока 1									
			Раздел: Фундаменты (КЖ5-3-КЖ5-5)									
1	1	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		553,8	4864,74	319,15	2694093	176746	2179153	377050	3316834
				м2 покрытия		610,68	113,62	338195	62923		245691	
2	2	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные В15 W4,F50. Устройство		217	21896,96	1392,69	4751640	302214	3672875	773500	5967151
				м3		3578,58	338,47	776552	73448		442011	
3	3	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		3,05551	16836,2	1527,64	51443	4668	96	44332	103437
				т		15277,2	666,6	46680	2037		7662	
4	4	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		3,05551	250492		765381		765381		826611
				т							61230	
5	8	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		21	4864,74	319,15	102160	6702	82633	14298	125775
				м2 покрытия		610,68	113,62	12824	2386		9317	
			Итого по разделу: Фундаменты (КЖ5-3-КЖ5-5)									10339808
			ИТОГО:					8364717	490330	6700138	1209180	10339808
			В том числе :					1174251	140794		765911	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		155097				
			Итого с временными									10494905

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**94454**				
			Итого с зимними удорожаниями									**10589359**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**211787**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10801146**
			Локальная смета №2-4-1 Общестроительные работы блока 4									
			Раздел: Фундаменты (КЖ3)									
1	1	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		338	4864,74	319,15	1644282	107873	1330000	230125	2024360
				м2 покрытия		610,68	113,62	206410	38404		149953	
2	2	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные В15 W4,F50. Устройство		253,1	21896,96	1392,69	5542121	352490	4283892	902179	6959844
				м3		3578,58	338,47	905739	85667		515544	
3	3	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,82294	16836,2	1527,64	30691	2785	57	26449	61711
				т		15277,2	666,6	27849	1215		4571	
4	4	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,82294	250492		456632		456632		493163
				т							36531	
5	5	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		954,208	471,87	2,22	450262	2118	394183	37529	526814
				м2		56,55	0,45	53960	429		39023	
6	6	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		144,8	1134,04	12,62	164209	1827	93571	64794	247323
				м2 поверхности		475,21	5,94	68810	860		18320	
7	7	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		43	22466,63	1347,61	966065	57947	737985	168500	1225331
				м3		3956,58	349,59	170133	15032		90765	
8	8	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		20,91	4864,74	319,15	101722	6674	82279	14236	125235
				м2 покрытия		610,68	113,62	12769	2376		9277	
9	9	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		15,6	25074,72	1654,37	391166	25808	273177	89592	519219
				м3		5909	402,05	92180	6272		38461	
10	10	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,49068	307964		151112		151112		163201
				т							12089	
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1212	325908		39500		39500		42660
				т							3160	
12	12	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,23028	22108,03	1411,99	5091	325	66	4366	10214
				т		20408,04	424,6	4700	98		757	
13	13	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-5) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,10716	250492		26843		26843		28990
				т							2147	
14	14	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка		0,03072	1024055,99	1443,99	31459	44	23106	7579	42161
				т		270468	630,51	8309	19		3123	
15	15	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		54,33	471,87	2,22	25637	120	22444	2137	29996
				м2		56,55	0,45	3072	24		2222	
16	16	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		16	4864,74	319,15	77836	5106	62959	10893	95827
				м2 покрытия		610,68	113,62	9771	1818		7098	
17	17	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		13,52	25074,72	1654,37	339010	22367	236753	77646	449989
				м3		5909	402,05	79890	5436		33333	
18	18	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,36472	307964		112321		112321		121307
				т							8986	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0808	325908		26333		26333		28440
				т							2107	
20	20	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-2). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,19112	22108,03	1411,99	4225	270	55	3623	8476
				т		20408,04	424,6	3900	81		628	
21	21	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-2) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,0864	250492		21643		21643		23374
				т							1731	
22	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка		0,02048	1024055,99	1443,99	20973	30	15404	5052	28107
				т		270468	630,51	5539	13		2082	
23	23	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		40,16	471,87	2,22	18950	89	16590	1579	22171
				м2		56,55	0,45	2271	18		1642	
24	24	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		12	4864,74	319,15	58377	3829	47219	8170	71871
				м2 покрытия		610,68	113,62	7328	1363		5324	
25	25	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		10,14	25074,72	1654,37	254258	16776	177565	58235	337492
				м3		5909	402,05	59917	4077		24999	
26	26	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,30528	307964		94015		94015		101536
				т							7521	
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0606	325908		19750		19750		21330
				т							1580	
28	28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-4). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,15648	22108,03	1411,99	3459	221	45	2967	6940
				т		20408,04	424,6	3193	66		514	
29	29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-4). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0186	22108,03	1411,99	411	26	5	353	825
				т		20408,04	424,6	380	8		61	
30	30	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-2) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,0648	250492		16232		16232		17531
				т							1299	
31	31	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка		0,01536	1024055,99	1443,99	15730	22	11553	3789	21081
				т		270468	630,51	4154	10		1562	
32	32	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734		30,12	471,87	2,22	14213	67	12443	1185	16630
				м2		56,55	0,45	1703	14		1232	
33	33	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		28	4864,74	319,15	136213	8936	110177	19064	167699
				м2 покрытия		610,68	113,62	17099	3181		12422	
34	34	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		23,66	25074,72	1654,37	593268	39143	414319	135881	787481
				м3		5909	402,05	139807	9513		58332	
35	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,89432	307964		275418		275418		297451
				т							22033	
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1414	325908		46083		46083		49770
				т							3687	
37	37	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-4). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,39592	22108,03	1411,99	8753	559	114	7506	17560
				т		20408,04	424,6	8080	168		1301	
38	38	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные(ОК-4). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1946	22108,03	1411,99	4302	275	56	3689	8630
				т		20408,04	424,6	3971	83		639	
39	39	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали(С-2) А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012		0,1512	250492		37874		37874		40904

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. I6	Детали закладные весом до 4 кг(Шпилька, Ш-1). Установка	т	0,03584	1024055,99	1443,99	36702	52	26957	3030	49188
41	41	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	т	70,28	270468	630,51	9694	23		8842	38801
42	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2	1,49984	471,87	2,22	33163	156	29033	3644	50774
43	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,453	56,55	0,45	3974	32		2764	483270
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,04684	16836,2	1527,64	25252	2291	47	2874	16487
45	45	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,453	15277,2	666,6	22913	1000		21761	49570
46	46	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04684	307964		447472		447472	3761	2112
			Итого по разделу: Фундаменты (КЖЗ)			16973,75	986,47	24663	1433	418	35798	15932846
			ИТОГО:			15699,28	360,91	22811	524		21235	15932846
			В том числе :			22327,01	1040,29	1046	49	13	3672	1942630
			Стоимость оборудования, всего			20998,72	360,91	984	17		910	1180212
			в том числе, оборудование поставки заказчика								156	
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			**1,5 %**		**238993**		0		
			Зимние удорожания							0		
			Итого с зимними удорожаниями			**0,9 %**		**145547**				**16171837**
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**326348**				**16317384**
			Локальная смета №2-5-1 Общестроительные работы блока 5									**16643732**
			Раздел: Фундаменты									
1	1	Е11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	м2	50,04	5156,17	319,15	258015	15971	211486	34069	315451
2	4	Е11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.100мм)	м2	2,38	5156,17	319,15	12272	759	10059	1620	15003
3	7	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-2)	т	0,011945	250492		2992		2992	239	3231
4	11	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,057688	22327,01	1040,29	1288	60	17	1121	2602
5	12	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,013904	20998,72	360,91	1211	21		193	617
6	13	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,0288	22108,03	1411,99	307	20	4	264	7791
7	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,030032	20408,04	424,6	284	6		46	10571
8	15	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А4400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04156	250492		7214		7214	577	14360

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	17	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,30164	22327,01	1040,29	6735	314	87	1064	13606
10	18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0836	20998,72	360,91	6334	109		5863	3708
11	19	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,144	22108,03	1411,99	1848	118	24	1008	38957
12	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17744	20408,04	424,6	1706	35		1585	62455
13	21	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А4400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2078	250492		36071		36071	275	71800
14	23	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,090492	325908		57829		57829	2886	4081
15	24	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,020856	319930		66481		66481	4626	925
16	25	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,0432	22327,01	1040,29	2020	94	26	1759	11687
17	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049008	20998,72	360,91	1900	33		302	17250
18	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А4400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06234	22108,03	1411,99	461	30	6	395	21540
19	29	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,315056	20408,04	424,6	426	9		69	11687
20	30	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,097328	250492		10821		10821	866	17250
21	31	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,2016	325908		15972		15972	1278	21540
22	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,210224	319930		19944		19944	1596	14211
23	33	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А4400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20216	22327,01	1040,29	7034	328	91	6124	4317
24	35	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,264632	20998,72	360,91	6616	114		1053	54539
25	36	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сфл-1)	т	0,076221	22108,03	1411,99	2152	137	28	1845	73995
26	37	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сфл-1)	т	0,0557543	20408,04	424,6	1986	41		320	69851
27	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1085748	250492		50499		50499	4040	11936
28	39	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А4400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24096	325908		68514		68514	5481	20620
						319930		64677		64677	5174	16137
						22327,01	1040,29	5908	276	76	5144	38216
						20998,72	360,91	5557	96		884	83257
						250492		19093		19093	1527	
						267997		14942		14942	1195	
						325908		35385		35385	2831	
						319930		77090		77090	6167	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,080453	307964		24777		24777		26759
				т							1982	
30	42	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,25021	22327,01	1040,29	5586	260	72	4863	11285
				т		20998,72	360,91	5254	90		836	
31	43	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Сфл-1)		0,076221	250492		19093		19093		20620
				т							1527	
32	44	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сфл-1)		0,0557543	267997		14942		14942		16137
				т							1195	
33	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1045428	325908		34071		34071		36797
				т							2726	
34	46	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А4400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,23057	319930		73766		73766		79667
				т							5901	
35	47	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,080453	307964		24777		24777		26759
				т							1982	
36	49	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,821289	307964		560891		560891		605762
				т							44871	
			Итого по разделу: Фундаменты									**1826500**
			ИТОГО:					1626551	18367	1544901	64652	1826500
			В том числе :					63285	6510		135297	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		27398				
			Итого с временными									**1853901**
			Зимние удорожания			0,9 %		16685				
			Итого с зимними удорожаниями									**1870586**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37412				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1907998**
			Локальная смета №2-7-1 Общестроительные работы блока 7									
			Раздел: Фундаменты (КЖ3-КЖ11-1)									
1	1	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		78	2578,08	159,57	201090	12446	164827	26553	245854
				м2 покрытия		305,34	56,81	23817	4431		18211	
2	2	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		116	21312,32	1392,69	2472229	161552	1895562	413484	3116570
				м3		3578,58	338,47	415115	39262		230857	
3	4	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,15113	319930		48351		48351		52219
				т							3868	
4	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02502	325908		8154		8154		8806
				т							652	
5	6	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3475	319930		111176		111176		120070
				т							8894	
6	9	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		194,8	2578,08	159,57	502210	31085	411646	66314	614006
				м2 покрытия		305,34	56,81	59480	11067		45482	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: Фундаменты (КЖ3-КЖ11-1)									4157525
			ИТОГО:					3343210	205084	2639716	506351	4157525
			В том числе :					498412	54761		507964	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,5 %		62363				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			0,9 %		37979				4219888
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		85157				4257867
			Итого по АКТУ									4343024
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1			1						64257708
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0.95			0.95						64257708
			НДС			12 %		7325379				61044823
			Итого с НДС									68370201

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ген.директор Н.С. Әбдірәсілов

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Мегалиты Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Керимбаев К.Н.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)