Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Зональный центр юг строй эксперт", Договор №58 от 11.04.2012 г, Доп.соглашение №2 от 25.02.2013 г.
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №47 от 30.03.2012 г, Доп.соглашение №3 от 25.02.2013 г.
Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект", Договор №48 от 29.03.2012 г, Доп.соглашение №2 от 12.03.2013 г.
Наименование объекта: Реконструкция общей средней школы Казахстан в населенном пункте Казахстан с/о Коксаек Толебийского района ЮКО

АКТ

выполненных работ от 24 июня месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-2 БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-9)-1ЭТАЖ										
1	163	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	403,037	109,84	0,46	97,34	44270	185	39232	6058	0,08	31
				м	12,04	0,18	0	4853	73	0	123	0	0
2	164	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	376,67	185,69	1,88	105,51	69943	708	39741	31253	0,47	176
				м2	78,3	0,72	0	29493	271	0	105	0	1
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-9)-1ЭТАЖ					114212					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-1,61)										
3	234	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ЦОКОЛЯ	71,88	105,42	1,65	93,53	7578	119	6723	820	0,06	4
				м2	10,24	0,63	0	736	45	0	105	0	0
4	236	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА.ОТКОСОВ	681,506	105,42	1,65	93,53	71844	1124	63741	7778	0,06	42
				м2	10,24	0,63	0	6979	429	0	105	0	2
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-1,61)					79422					
								193635	2136				253
			ИТОГО:					42061	818				4
								193634					
			Итого по объекту:										
			Объект: 2-4 БЛОК 4. МАСТЕРСКИЕ.										
			Смета: 2-4-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	1	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	32,3	439,78	12,19	135,09	14205	394	4363	12282	1,64	53
				м	292,5	4,57	0	9448	148	0	128	0,02	1
2	2	8-4-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 26,9 мм	32,3	59		59	1906		1906			
				м									
3	3	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371		371	371		371			
				шт									
4	4	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	179,98	1894	157	720	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	0	1017	63	0	128	0,07	0
5	5	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	4	432		432	1728		1728			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	3	781,79	7,07	644,22	2345	21	1933	511	0,7	2
				м	130,5	2,66	0	392	8	0	128	0,01	0
7	7	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	7,5	620,54	0,64	513,7	4654	5	3853	1022	0,58	4
				м	106,2	0,25	0	797	2	0	128	0	0
8	8	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	5,4	880	665	11	492	0,61	1
				шт	102,38	86,87	0	205	174	0	130	0,33	1
9	9	8-4-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,2	820		820	164		164			
				10шт									
10	10	22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	5,4	595	451	5	333	0,83	1
				шт	138,83	117,67	0	139	118	0	130	0,45	0
11	11	8-4-49	КРЕСТОВИНА -50х50 мм	0,1	770		770	77		77			
				10шт									
12	12	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,ПРОЧИСТКИ	3	300,57	225,64	5,4	902	677	16	501	0,41	1
				шт	69,53	58,98	0	209	177	0	130	0,23	1
13	13	8-4-65	КОЛЕНО -50 мм	0,2	401		401	80		80			
				10шт									
14	14	11-1-60	Прочистка диаметром 50 мм	1	284		284	284		284			
				шт									
15	15	17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	4	361,96	17,71	78,75	1448	71	315	1394	1,49	6
				комплект	265,5	6,75	0	1062	27	0	128	0,03	0
16	16	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	4	5290		5290	21160		21160			
				комплект									
17	17	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	4	1750		1750	7000		7000			
				шт									
			ИТОГО:					59693	2441				75
								13268	717				3
			Смета: 2-4-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ										
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	12	4331,44	35,77	4183,97	51977	429	50208	1922	0,7	8
				1квт	111,7	13,4	0	1340	161	0	128	0,07	1
2	2	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	264,48	3,96	208,32	3967	59	3125	1031	0,3	4
				м	52,2	1,49	0	783	22	0	128	0,01	0
3	3	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	343,48	3,96	287,32	2061	24	1724	412	0,3	2
				м	52,2	1,49	0	313	9	0	128	0,01	0
4	4	18-22-5	Установка кранов воздушных	10	62,81	0	39,63	628	0	396	297	0,12	1
				комплект	23,18	0	0	232	0	0	128	0	0
5	5	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	10	377		377	3770		3770			
				шт									
6	6	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	408		408	408		408			
				шт									
7	7	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507		507	1014		1014			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
8	8	15-172-4	Масляная окраска ТРУБ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,9	165,83	0,07	57,76	813	0	283	556	0,65	3
				м2	108	0,02	0	529	0	0	105	0	0
9	9	15-172-3	Масляная окраска РАДИАТОРОВ,количество окрасок 2	16	118,13	0,07	57,76	1890	1	924	1013	0,37	6
				м2	60,3	0,02	0	965	0	0	105	0	0
10	10	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,474	27,26	0,02	24,11	13	0	11	1	0,02	0
				м2	3,13	0	0	1	0	0	90	0	0
11	11	26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	6	80,21	5,31	34,62	481	32	208	254	0,24	1
				м	40,28	2,03	0	242	12	0	100	0,01	0
12	12	1-3-25	Вата минеральная	0,05	2530		2530	127		127			
				м3									
13	13	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	114,31	6,39	77,99	686	38	468	194	0,19	1
				м	29,93	2,48	0	180	15	0	100	0,01	0
14	14	1-1-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0024	185900		185900	446		446			
				1000м2									
15	15	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	21	10,99	0	0,3	231	0	6	287	0,05	1
				м	10,69	0	0	224	0	0	128	0	0
16	16	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	309,24	39,24	15,75	309	39	16	346	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	0	254	16	0	128	0,07	0
17	17	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	463		463	463		463			
				шт									
18	18	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм (ГИЛЬЗА)	0,8	472,48	3,96	416,32	378	3	333	55	0,3	0
				м	52,2	1,49	0	42	1	0	128	0,01	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ					69662					
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
19	19	20-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	152,25	1423	68	609	992	1,12	4
				шт	186,64	7,09	0	747	28	0	128	0,03	0
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ					1423					
			ИТОГО:					71084	692				35
								5852	264				1
			Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ПОКРЫТИЕ (АС-19,20)										
1	67	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРОЛЕТ 7.06М НАГР.800КГ/М2	106,946	3205		3205	342761		342761			
				м2									
2	68	30-17-74	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	125,809	369		369	46424		46424			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2									
3	69	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	95,48	55,91	0,07	2,74	5338	7	261	7101	0,3	28
				м	53,1	0,02	0	5070	2	0	140	0	0
4	70	6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0223	37051,29	477,54	2598,75	826	11	58	800	207	5
				1т	33975	180	0	758	4	0	105	0,88	0
5	71	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0223	50900		50900	1135		1135			
				т									
6	72	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (В15)	0,684	14189,89	241,1	12666,29	9706	165	8664	987	8,06	6
				м3	1282,5	91,08	0	877	62	0	105	0,44	0
7	73	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0077	62000		62000	477		477			
				т									
8	74	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1393	58700		58700	8177		8177			
				т									
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ (АС-19,20)					414844					
			Раздел: КРОВЛЯ										
9	75	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	6,2	174,36	0,99	161,78	1081	6	1003	88	0,07	0
				м2	11,59	0,38	0	72	2	0	119	0	0
10	76	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	129,264	279,24	1,19	251,05	36095	154	32451	4222	0,16	20
				м2	27	0,45	0	3490	58	0	119	0	0
11	77	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	133,142	498,23		498,23	66335		66335			
				м2									
12	78	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.20ММ	129,264	204,04	15,94	153,45	26375	2060	19836	6247	0,24	31
				м2	34,65	5,96	0	4479	770	0	119	0,03	4
13	79	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	646,322	6,25	0,14	6	4038	90	3876	123	0	1
				м2	0,11	0,05	0	71	32	0	119	0	0
14	80	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС	0,338	22541,72	316,57	18737,65	7619	107	6333	1463	22,5	8
				м3	3487,5	119,25	0	1179	40	0	120	0,58	0
15	81	10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев- КОНЬКОВЫЙ БРУС	0,013	20617,97	309,62	17855,85	268	4	232	40	13,8	0
				м3	2452,5	117	0	32	2	0	120	0,57	0
16	82	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,351	2637,04	14,17	2319,12	926	5	814	130	1,88	1
				м3	303,75	5,4	0	107	2	0	120	0,03	0
17	83	10-14-1	Установка стропил	3,946	21463,82	334,28	17732,04	84685	1319	69962	16682	22,1	87
				м3	3397,5	126	0	13405	497	0	120	0,62	2
18	84	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,946	2637,04	14,17	2319,12	10404	56	9150	1464	1,88	7
				м3	303,75	5,4	0	1198	21	0	120	0,03	0
19	85	10-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	21,6	77,61	12,92	26,44	1676	279	571	1118	0,24	5
				м2	38,25	4,88	0	826	105	0	120	0,02	1
20	86	1-2-96	Доски обрезные из березы или липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	2,225	8670		8670	19289		19289			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	87	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	33,6	228,96	7,54	6,77	7693	253	227	8770	1,43	48
				м2	214,65	2,86	0	7212	96	0	120	0,01	0
22	88	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,8652	12700		12700	10988		10988			
				м3									
23	89	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта КОБЫЛКИ	0,2966	12200		12200	3619		3619			
				м3									
24	90	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,387	2637,04	14,17	2319,12	8931	48	7854	1256	1,88	6
				м3	303,75	5,4	0	1029	18	0	120	0,03	0
25	91	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА	33,6	217,46	2,7	105,63	7307	91	3549	3886	0,65	22
				м2	109,13	1,01	0	3667	34	0	105	0,01	0
26	92	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	230	1187,16	8,2	906,01	273048	1886	208383	75549	1,71	393
				м2	272,95	3,08	0	62779	708	0	119	0,02	3
27	93	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	1,697	7940		7940	13477		13477			
				м3									
28	94	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	230	20,48	0,91	14,89	4711	209	3425	1386	0,03	7
				м2	4,68	0,34	0	1076	78	0	120	0	0
29	95	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2,МС-1,МС-2,МС-3	0,0468	175710,1	1826,1	165784	8223	85	7759	576	42,7	2
				т	8100	690,75	0	379	32	0	140	3,37	0
30	96	6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0083	37051,29	477,54	2598,75	308	4	22	298	207	2
				1т	33975	180	0	282	1	0	105	0,88	0
31	97	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0083	47400		47400	393		393			
				т									
32	98	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	1,475	165,83	0,07	57,76	245	0	85	167	0,65	1
				м2	108	0,02	0	159	0	0	105	0	0
33	99	1-1-423	Металлочерепица- стальной лист н/окрашеный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "КЛАССИК"	23	708		708	16284		16284			
				м2									
34	100	10-13-1	Укладка ходовых досок	16	6,6	0,9	0,28	106	14	4	111	0,03	1
				м	5,42	0,34	0	87	5	0	120	0	0
35	101	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,1318	7940		7940	1046		1046			
				м3									
36	102	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,0258	8200		8200	212		212			
				м3									
37	103	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,153	2637,04	14,17	2319,12	403	2	355	57	1,88	0
				м3	303,75	5,4	0	46	1	0	120	0,03	0
38	104	12-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	181,738	31,04	0,05	23,29	5640	9	4232	1670	0,05	9
				м2	7,7	0,02	0	1399	4	0	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	105	10-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	111,38	2312	163	223	2387	6,08	12
				шт	963	31,5	0	1926	63	0	120	0,15	0
40	106	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	0,2511	9700		9700	2436		2436			
				м3									
41	107	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ОБШИВКА	0,3034	12700		12700	3853		3853			
				м3									
42	108	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,5384	2637,04	14,17	2319,12	1420	8	1249	200	1,88	1
				м3	303,75	5,4	0	164	3	0	120	0,03	0
43	109	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	6,6	1134,9	8,2	890,45	7490	54	5877	1880	1,48	10
				м2	236,25	3,08	0	1559	20	0	119	0,02	0
44	110	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,955	3960		3960	3782		3782			
				м2									
45	111	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0,828	1990		1990	1648		1648			
				м2									
46	112	С111-944	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	277,15		277,15	554		554			
				комплект									
47	113	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ	0,828	382,25	1,65	347,3	316	1	288	29	0,22	0
				м2	33,3	0,63	0	28	1	0	105	0	0
48	114	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	11,784	184,13	1,61	93,87	2170	19	1106	1104	0,53	6
				м2	88,65	0,61	0	1045	7	0	105	0	0
49	115	10-5-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,022	22541,72	316,57	18737,65	496	7	412	95	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	0	77	3	0	120	0,58	0
50	116	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,022	573,75	28,11	421,89	13	1	9	4	0,78	0
				м3	123,75	10,58	0	3	0	0	120	0,05	0
51	117	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	175,98	88,16	2,78	5632	2821	89	4387	0,45	14
				отверст.	85,05	52,04	0	2722	1665	0	100	0,08	3
52	118	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	576	2,88	1,4	0,13	1659	807	74	1254	0,01	4
				отверст.	1,35	0,83	0	778	476	0	100	0	1
53	119	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0339	175710,1	1826,1	165784	5957	62	5620	417	42,7	1
				т	8100	690,75	0	275	23	0	140	3,37	0
54	120	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1629	13864,97	4022,39	752,58	2259	655	123	1490	56,5	9
				т	9090	1071,86	0	1481	175	0	90	3,81	1
55	121	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1645	1333,5	312,12	341,88	219	51	56	101	2,96	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	679,5	0	0	112	0	0	90	0	0
56	122	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1645	147100		147100	24198		24198			
				т									
57	123	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	4,724	165,83	0,07	57,76	783	0	273	536	0,65	3
				м2	108	0,02	0	510	0	0	105	0	0
58	124	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	7,28	715,87	1,24	561,4	5212	9	4087	1332	0,97	7
				м2	153,23	0,47	0	1116	3	0	119	0	0
59	125	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	12	1187,16	8,2	906,01	14246	98	10872	3942	1,71	21
				м2	272,95	3,08	0	3275	37	0	119	0,02	0
60	126	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,0536	7940		7940	426		426			
				м3									
61	127	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	12	20,48	0,91	14,89	246	11	179	72	0,03	0
				м2	4,68	0,34	0	56	4	0	120	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ					708750					
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-10)										
62	128	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	123,7	473,54	6,38	397,63	58576	789	49186	10943	0,45	55
				м2	69,53	2,39	0	8601	296	0	123	0,01	1
63	129	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	123,7	1905,05	11,03	1798,84	235654	1364	222516	15112	0,6	74
				м2	95,18	4,14	0	11774	512	0	123	0,02	2
64	130	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	132,359	109,84	0,46	97,34	14538	61	12884	1989	0,08	10
				м	12,04	0,18	0	1594	24	0	123	0	0
65	131	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	123,7	185,69	1,88	105,51	22969	233	13051	10264	0,47	58
				м2	78,3	0,72	0	9686	89	0	105	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-10)					331738					
			Раздел: ОКНА										
66	135	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	26,96	233,57	5,58	133,94	6297	150	3611	3111	0,59	16
				м2	94,05	2,12	0	2536	57	0	120	0,01	0
67	136	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	16,6	2030		2030	33698		33698			
				м2									
			Итого по разделу: ОКНА					39995					
			Раздел: ДВЕРИ										
68	143	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960		1960	7840		7840			
				комплект									
69	144	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		844	3376		3376			
				шт									
70	145	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	634,99	31,85	412,34	2286	115	1484	876	1,15	4
				м2	190,8	12,04	0	687	43	0	120	0,06	0
71	146	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,6	4010		4010	14436		14436			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	147	С07-27-05 П.350	ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	3,6	250,32		250,32	-901		-901			
				м2									
73	148	15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	1,68	766,66	3,04	629,29	1288	5	1057	239	0,84	1
				м2	134,33	1,15	0	226	2	0	105	0,01	0
74	149	15-165-4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	17,22	225,59	0,18	82,53	3885	3	1421	2585	0,84	15
				м2	142,88	0,07	0	2460	1	0	105	0	0
75	150	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		1380	2760		2760			
				комплект									
			Итого по разделу: ДВЕРИ					34970					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС10)										
76	151	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	123,7	57,96	0,35	5,63	7169	43	696	6770	0,3	37
				м2	51,98	0,14	0	6430	17	0	105	0	0
77	152	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	123,7	201,68	2,33	118,12	24948	288	14611	10665	0,49	61
				м2	81,23	0,88	0	10048	109	0	105	0	1
78	153	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	200	309,82	4,07	170,08	61964	813	34015	28696	0,74	148
				м2	135,68	0,97	0	27136	194	0	105	0,05	10
79	154	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,86	618,63	6,33	299,55	6718	69	3253	3594	1,79	19
				м2	312,75	2,39	0	3396	26	0	105	0,01	0
80	155	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	90,86	185,25	2,1	118,12	16832	191	10732	6279	0,39	35
				м2	65,03	0,79	0	5909	72	0	105	0	0
81	156	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	120	186,14	1,88	105,96	22337	226	12715	9957	0,47	56
				м2	78,3	0,72	0	9396	86	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС10)					139969					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
82	157	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ	21,6	661,79	2,74	249,54	14295	59	5390	9304	2	43
				м2	409,5	0,72	0	8845	16	0	105	0,03	1
83	158	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(250) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	219,1	175,98	88,16	2,78	38558	19315	609	30036	0,45	99
				отверст.	85,05	52,04	0	18634	11402	0	100	0,08	18
84	159	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1095,5	2,88	1,4	0,13	3154	1535	141	2385	0,01	8
				отверст.	1,35	0,83	0	1479	906	0	100	0	1
85	160	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0742	52657,31	536,86	4646,25	3907	40	345	3715	289	21
				1т	47475	202,5	0	3523	15	0	105	0,99	0
86	161	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0742	45800		45800	3398		3398			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
87	162	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных,ТОЛЩ.50мм	7,825	7627,27	378,22	3682,8	59683	2960	28818	29015	20,04	157
				м3	3566,25	141,75	0	27906	1109	0	100	0,69	5
88	163	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	7,59	14600		14600	110818		110818			
				м3									
89	164	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	156,5	974,49	4,92	776,52	152508	770	121525	32030	1,15	180
				м2	193,05	1,87	0	30212	293	0	105	0,01	1
90	165	15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	156,5	133,23	1,19	94,24	20850	186	14749	6285	0,22	35
				м2	37,8	0,45	0	5916	70	0	105	0	0
91	166	15-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм, АСПОЛ	156,5	416,46	2,16	347,7	65176	338	54415	11077	0,32	50
				м2	66,6	0,81	0	10423	127	0	105	0	1
92	167	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	72,4	108,77	0,6	50,79	7875	43	3677	4380	0,32	23
				м	57,38	0,23	0	4154	17	0	105	0	0
93	168	15-160-3	Окраска фасадов И ОТКОСОВ с люлек с подготовкой поверхности поливинилацетатная	170,98	126,16	1,73	98,1	21570	296	16773	4844	0,16	27
				м2	26,33	0,65	0	4502	111	0	105	0	1
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					501794					
			ИТОГО:					2172058	41522				2015
								340278	20648				63
			Итого по объекту:					2302838					
			Объект: 2-5 ГАЛЕРЕЯ №1										
			Смета: 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	61	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	49,131	498,23		498,23	24478		24478			
				м2									
2	62	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /по проекту 20 мм/	47,7	204,04	15,94	153,45	9733	760	7320	2305	0,24	12
				м2	34,65	5,96	0	1653	284	0	119	0,03	1
3	63	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	47,7	31,24	0,7	29,99	1490	33	1430	45	0	0
				м2	0,55	0,25	0	26	12	0	119	0	0
4	64	8-12-1	Крепление скруткой	0,0032	8679,65	422,15	0	28	1	0	32	56,4	0
				т	8257,5	157,5	0	26	1	0	118	0,77	0
5	65	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм /скрутка/	0,0032	32300		32300	103		103			
				т									
6	66	6-11-10	Установка анкера	0,0182	5239,08	327,33	3021,75	95	6	55	38	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	34	2	0	105	0,6	0
7	67	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0176	45800		45800	806		806			
				т									
8	68	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006	149300		149300	90		90			
				т									
9	69	10-14-1	Установка стропил,мауэрлата	1,212	21463,82	334,28	17732,04	26014	405	21491	5125	22,1	27
				м3	3397,5	126	0	4118	153	0	120	0,62	1
10	70	10-49-2	Укладка прогонов из брусьев	0,2	20617,97	309,62	17855,85	4124	62	3571	617	13,8	3
				м3	2452,5	117	0	491	23	0	120	0,57	0
11	71	10-5-1	Установка стоек,подкосов,лежня, деталей крепления	0,676	22541,72	316,57	18737,65	15238	214	12667	2926	22,5	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	3487,5	119,25	0	2358	81	0	120	0,58	0
12	72	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,1	573,75	28,11	421,88	1205	59	886	339	0,78	2
				м3	123,75	10,58	0	260	22	0	120	0,05	0
13	73	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	73,5	1187,16	8,2	906,01	87257	603	66592	24143	1,71	126
				м2	272,95	3,08	0	20062	226	0	119	0,02	1
14	74	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта /обрешетка/	1,32	7940		7940	10481		10481			
				м3									
15	75	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /ОГНЕЗАЩИТА/	73,5	20,48	0,91	14,89	1505	67	1095	443	0,03	2
				м2	4,68	0,34	0	344	25	0	120	0	0
16	76	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	22,26	228,96	7,54	6,77	5097	168	151	5810	1,43	32
				м2	214,65	2,86	0	4778	64	0	120	0,01	0
17	77	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта /кобылка/	0,14	12200		12200	1708		1708			
				м3									
18	78	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта /доски обшивки/	0,56	10200		10200	5712		5712			
				м3									
19	79	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	17,28	427,5	19,32	222,35	7387	334	3842	3986	1,11	19
				м2	185,83	6,39	0	3211	110	0	120	0,03	1
20	80	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	17,28	8050		8050	139104		139104			
				м2									
21	81	10-22-2	Установка из ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	17,28	233,57	5,58	133,94	4036	96	2314	1994	0,59	10
				м2	94,05	2,12	0	1625	37	0	120	0,01	0
22	82	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	9,6	2030		2030	19488		19488			
				м									
23	83	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	10,92	367,11	19,34	208,38	4009	211	2276	1913	0,83	9
				м2	139,39	6,57	0	1522	72	0	120	0,03	0
24	84	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	10,92	12700		12700	138684		138684			
				м2									
25	85	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	41,66	51,34	2,62	38,21	2139	109	1592	589	0,07	3
				м2	10,51	0,99	0	438	41	0	123	0	0
26	86	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,333	10040,78	0	9473,78	33464	0	31574	2324	3,66	12
				м3	567	0	0	1890	0	0	123	0	0
27	87	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	41,66	1467,64	11,72	1284,24	61142	488	53501	9022	1,06	44
				м2	171,68	4,39	0	7152	183	0	123	0,02	1
28	88	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	43,743	256,85	0,32	214,9	11235	14	9400	2246	0,24	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	41,63	0,11	0	1821	5	0	123	0	0
29	89	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	41,92	55,91	0,07	2,74	2344	3	115	3118	0,3	12
				м	53,1	0,02	0	2226	1	0	140	0	0
30	90	15-79-9	Отделка потолков /АЛИНЕКС/, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7мм	45,85	212,63	2,1	133,6	9749	96	6126	3742	0,36	16
				м2	76,93	0,79	0	3527	36	0	105	0	0
31	91	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	45,85	201,68	2,33	118,12	9247	107	5416	3953	0,49	22
				м2	81,23	0,88	0	3724	40	0	105	0	0
32	92	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	76,73	309,82	4,07	170,08	23773	312	13050	11009	0,74	57
				м2	135,68	0,97	0	10411	74	0	105	0,05	4
33	93	15-79-5	Отделка внутренних стен /АЛИНЕКС/, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7мм	76,73	185,23	1,83	122,2	14213	140	9376	4985	0,3	23
				м2	61,2	0,68	0	4696	52	0	105	0	0
34	94	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,02	185,25	2,1	118,12	6117	69	3900	2282	0,39	13
				м2	65,03	0,79	0	2147	26	0	105	0	0
35	95	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке /панели/	43,71	186,14	1,88	105,96	8136	82	4631	3627	0,47	20
				м2	78,3	0,72	0	3422	31	0	105	0	0
36	96	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	12,08	618,63	6,33	299,55	7473	76	3619	3997	1,79	22
				м2	312,75	2,39	0	3778	29	0	105	0,01	0
37	97	15-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	12,08	186,14	1,88	105,96	2249	23	1280	1002	0,47	6
				м2	78,3	0,72	0	946	9	0	105	0	0
38	98	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	84,1	254,12	1,96	143,26	21372	165	12048	9656	0,61	51
				м2	108,9	0,45	0	9158	38	0	105	0,03	2
39	99	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	42,8	108,77	0,6	50,79	4655	26	2174	2589	0,32	14
				м	57,38	0,23	0	2456	10	0	105	0	0
40	100	15-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	96,18	128,11	1,65	109,34	12321	159	10516	1793	0,09	9
				м2	17,12	0,63	0	1647	61	0	105	0	0
41	101	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя с прорезанными рустами	10,58	661,79	2,74	249,54	7002	29	2640	4557	2	21
				м2	409,5	0,72	0	4333	8	0	105	0,03	0
42	102	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,4	715,87	1,24	561,4	1718	3	1347	439	0,97	2
				м2	153,23	0,47	0	368	1	0	119	0	0
43	103	10-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	4,44	815,32	1,72	762,75	3620	8	3387	274	0,33	1
				м2	50,85	0,65	0	226	3	0	120	0	0
44	104	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	4,7	51,34	2,62	38,21	241	12	180	66	0,07	0
				м2	10,51	0,99	0	49	5	0	123	0	0
45	105	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,19	9142,82	100,65	8895,92	10880	120	10586	230	0,97	1
				м3	146,25	38,03	0	174	45	0	105	0,19	0
46	106	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0231	5239,08	327,33	3021,75	121	8	70	49	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	44	3	0	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	107	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,0231	41200		41200	952		952			
				т									
48	108	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	7,02	582,56	23,26	298,3	4090	163	2094	2329	1,57	11
				м2	261	8,71	0	1832	61	0	123	0,04	0
49	109	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	304,24	60618,38	1504	5	970	558	198	3
				1т	33075	114,75	0	529	2	0	105	0,56	0
50	110	9-29-1	Монтаж ограждений ОГ-1	0,12	13711,47	5475,87	3195,6	1645	657	383	712	28,9	3
				т	5040	1552,87	0	605	186	0	90	5,46	1
51	111	2-1-267	Стоимость м/к ОГ-1	0,12	133700		133700	16044		16044			
				т									
52	112	15-172-3	Масляная окраска ограждений ОГ-1 белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,48	118,13	0,07	57,76	411	0	201	220	0,37	1
				м2	60,3	0,02	0	210	0	0	105	0	0
53	113	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	9	51,34	2,62	38,21	462	24	344	127	0,07	1
				м2	10,51	0,99	0	95	9	0	123	0	0
54	114	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3,04	9142,82	100,65	8895,92	27794	306	27044	588	0,97	3
				м3	146,25	38,03	0	445	116	0	105	0,19	1
55	115	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0871	5239,08	327,33	3021,75	456	29	263	184	11,6	1
				1т	1890	123,75	0	165	11	0	105	0,6	0
56	116	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,0871	41200		41200	3589		3589			
				т									
57	117	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	14	582,56	23,26	298,3	8156	326	4176	4644	1,57	22
				м2	261	8,71	0	3654	122	0	123	0,04	1
58	118	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	2,16	51,34	2,62	38,21	111	6	83	31	0,07	0
				м2	10,51	0,99	0	23	2	0	123	0	0
59	119	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1	9142,82	100,65	8895,92	9143	101	8896	193	0,97	1
				м3	146,25	38,03	0	146	38	0	105	0,19	0
60	120	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,017	5239,08	327,33	3021,75	89	6	51	36	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	32	2	0	105	0,6	0
61	121	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,017	41200		41200	700		700			
				т									
62	122	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,56	582,56	23,26	298,3	2656	106	1360	1513	1,57	7
				м2	261	8,71	0	1190	40	0	123	0,04	0
63	123	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	93997,62	304,24	60618,38	1128	4	727	418	198	2
				1т	33075	114,75	0	397	1	0	105	0,56	0
64	124	9-29-1	Монтаж ограждений ОГ-1	0,072	13711,47	5475,87	3195,6	987	394	230	427	28,9	2
				т	5040	1552,87	0	363	112	0	90	5,46	0
65	125	2-1-267	Стоимость м/к ОГ-1	0,072	133700		133700	9626		9626			
				т									
66	126	15-172-3	Масляная окраска ограждений ОГ-1 белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,088	118,13	0,07	57,76	247	0	121	132	0,37	1
				м2	60,3	0,02	0	126	0	0	105	0	0
67	127	7-20-3	Установка монтажных изделий МИ1	0,1526	13010,1	1826,1	3084	1985	279	471	1878	42,7	7
				т	8100	690,75	0	1236	105	0	140	3,37	1
68	128	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0118	45300		45300	535		535			
				т									
69	129	1-1-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0137	59000		59000	808		808			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
70	130	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1618	13864,97	4022,39	752,58	2243	651	122	1480	56,5	9
				т	9090	1071,86	0	1471	173	0	90	3,81	1
71	131	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1618	542,84	144,52	105,82	88	23	17	43	1,34	0
				т	292,5	0	0	47	0	0	90	0	0
72	132	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1618	58700		58700	9498		9498			
				т									
73	133	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	8	1267,99	8,2	986,84	10144	66	7895	2628	1,71	14
				м2	272,95	3,08	0	2184	25	0	119	0,02	0
74	134	12-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	2,16	715,87	1,24	561,4	1546	3	1213	395	0,97	2
				м2	153,23	0,47	0	331	1	0	119	0	0
75	135	15-172-3	Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,693	118,13	0,07	57,76	554	0	271	297	0,37	2
				м2	60,3	0,02	0	283	0	0	105	0	0
			ИТОГО:					878274	8214				711
								120504	2819				19
			Смета: 2-5-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	69	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	74,16	498,23		498,23	36949		36949			
				м2									
2	70	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /по проекту 20 мм/	72	204,04	15,94	153,45	14691	1148	11049	3479	0,24	17
				м2	34,65	5,96	0	2495	429	0	119	0,03	2
3	71	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	72	31,24	0,7	29,99	2249	50	2159	69	0	0
				м2	0,55	0,25	0	40	18	0	119	0	0
4	72	8-12-1	Крепление скруткой	0,0208	8679,65	422,15	0	181	9	0	207	56,4	1
				т	8257,5	157,5	0	172	3	0	118	0,77	0
5	73	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм /скрутка/	0,0129	32300		32300	417		417			
				т									
6	74	6-11-10	Установка анкера	0,0285	5239,08	327,33	3021,75	149	9	86	60	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	54	4	0	105	0,6	0
7	75	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,024	45800		45800	1099		1099			
				т									
8	76	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,0024	138200		138200	332		332			
				т									
9	77	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0021	149300		149300	314		314			
				т									
10	78	8-6-9	Кирпичные столбики	0,1454	6926,05	296,6	5713,7	1007	43	831	176	5,95	1
				м3	915,75	110,25	0	133	16	0	118	0,54	0
11	79	10-14-1	Установка стропил,мауэрлата	2,22	21463,82	334,28	17732,04	47650	742	39365	9387	22,1	49
				м3	3397,5	126	0	7542	280	0	120	0,62	1
12	80	10-49-2	Укладка прогонов из брусьев	0,09	20617,97	309,62	17855,85	1856	28	1607	278	13,8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	2452,5	117	0	221	11	0	120	0,57	0
13	81	10-5-1	Установка стоек,подкосов,лежня, деталей крепления	0,996	22541,72	316,57	18737,65	22452	315	18663	4311	22,5	22
				м3	3487,5	119,25	0	3474	119	0	120	0,58	1
14	82	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,306	573,75	28,11	421,89	1897	93	1395	533	0,78	3
				м3	123,75	10,58	0	409	35	0	120	0,05	0
15	83	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	120	1187,16	8,2	906,01	142460	984	108722	39417	1,71	205
				м2	272,95	3,08	0	32754	370	0	119	0,02	2
16	84	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта /обрешетка/	2,1	7940		7940	16674		16674			
				м3									
17	85	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /ОГНЕЗАЩИТА/	120	20,48	0,91	14,89	2458	109	1787	723	0,03	3
				м2	4,68	0,34	0	562	41	0	120	0	0
18	86	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	18	228,96	7,54	6,77	4121	136	122	4698	1,43	26
				м2	214,65	2,86	0	3864	51	0	120	0,01	0
19	87	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта /кобылка/	0,1	12200		12200	1220		1220			
				м3									
20	88	12-10-1	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	16	715,87	1,24	561,4	11454	20	8982	2926	0,97	16
				м2	153,23	0,47	0	2452	8	0	119	0	0
21	89	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	23,76	427,5	19,32	222,35	10157	459	5283	5481	1,11	26
				м2	185,83	6,39	0	4415	152	0	120	0,03	1
22	90	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	23,76	8050		8050	191268		191268			
				м2									
23	91	10-22-2	Установка из ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	23,76	233,57	5,58	133,94	5550	133	3182	2742	0,59	14
				м2	94,05	2,12	0	2235	50	0	120	0,01	0
24	92	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	13,2	2030		2030	26796		26796			
				м									
25	93	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	9,66	367,11	19,34	208,38	3546	187	2013	1692	0,83	8
				м2	139,39	6,57	0	1347	64	0	120	0,03	0
26	94	10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	1,89	363,03	22,07	187,24	686	42	354	366	0,92	2
				м2	153,73	7,58	0	291	14	0	120	0,04	0
27	95	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,09	13000		13000	79170		79170			
				м2									
28	96	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,46	12700		12700	69342		69342			
				м2									
29	97	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	38,54	51,34	2,62	38,21	1979	101	1473	545	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	10,51	0,99	0	405	38	0	123	0	0
30	98	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,083	10040,78	0	9473,78	30958	0	29210	2150	3,66	11
				м3	567	0	0	1748	0	0	123	0	0
31	99	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	38,54	1467,64	11,72	1284,24	56563	452	49495	8346	1,06	41
				м2	171,68	4,39	0	6617	169	0	123	0,02	1
32	100	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	40,467	256,85	0,32	214,9	10394	13	8696	2078	0,24	10
				м	41,63	0,11	0	1685	4	0	123	0	0
33	101	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	24,65	51,34	2,62	38,21	1265	65	942	349	0,07	2
				м2	10,51	0,99	0	259	24	0	123	0	0
34	102	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,972	10040,78	0	9473,78	19800	0	18682	1375	3,66	7
				м3	567	0	0	1118	0	0	123	0	0
35	103	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,65	258,92	9,95	196,77	6382	245	4850	1696	0,36	9
				м2	52,2	3,74	0	1287	92	0	123	0,02	0
36	104	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20	65,3	258,92	9,95	196,77	16907	650	12849	4493	0,36	23
				м2	52,2	3,74	0	3409	244	0	123	0,02	1
37	105	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	65,3	769,78	4,9	706,38	50267	320	46127	4847	0,38	25
				м2	58,5	1,85	0	3820	121	0	123	0,01	1
38	106	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	69,871	109,84	0,46	97,34	7675	32	6801	1050	0,08	5
				м	12,04	0,18	0	841	13	0	123	0	0
39	107	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным плинтусов деревянных	6,53	185,69	1,88	105,51	1213	12	689	542	0,47	3
				м2	78,3	0,72	0	511	5	0	105	0	0
40	108	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	22,48	55,91	0,07	2,74	1257	2	62	1672	0,3	7
				м	53,1	0,02	0	1194	0	0	140	0	0
41	109	15-79-9	Отделка потолков /АЛИНЕКС/, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7мм	117,06	212,63	2,1	133,6	24890	246	15639	9553	0,36	42
				м2	76,93	0,79	0	9005	92	0	105	0	0
42	110	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	117,06	201,68	2,33	118,12	23609	273	13827	10092	0,49	57
				м2	81,23	0,88	0	9509	103	0	105	0	1
43	111	15-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	28,09	171,5	4,07	28,15	4817	114	791	4137	0,75	21
				м2	139,28	0,97	0	3912	27	0	105	0,05	1
44	112	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	28,09	17,55	0,12	3,7	493	3	104	406	0,09	3
				м2	13,73	0,05	0	386	1	0	105	0	0
45	113	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	264,74	309,82	4,07	170,08	82022	1076	45026	37986	0,74	196
				м2	135,68	0,97	0	35920	257	0	105	0,05	14
46	114	15-79-5	Отделка внутренних стен /АЛИНЕКС/, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7мм	168,19	185,23	1,83	122,2	31154	308	20553	10928	0,3	50
				м2	61,2	0,68	0	10293	114	0	105	0	1
47	115	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	73,4	185,25	2,1	118,12	13597	154	8670	5073	0,39	29
				м2	65,03	0,79	0	4773	58	0	105	0	0
48	116	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	96,55	17,55	0,12	3,7	1694	12	357	1397	0,09	9
				м2	13,73	0,05	0	1326	5	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	117	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке /панели/	94,79	186,14	1,88	105,96	17644	178	10044	7865	0,47	44
				м2	78,3	0,72	0	7422	68	0	105	0	0
50	118	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,4	618,63	6,33	299,55	5196	53	2516	2780	1,79	15
				м2	312,75	2,39	0	2627	20	0	105	0,01	0
51	119	15-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	8,4	186,14	1,88	105,96	1564	16	890	697	0,47	4
				м2	78,3	0,72	0	658	6	0	105	0	0
52	120	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	104,07	254,12	1,96	143,26	26446	204	14909	11949	0,61	64
				м2	108,9	0,45	0	11333	47	0	105	0,03	3
53	121	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	42	108,77	0,6	50,79	4568	25	2133	2541	0,32	13
				м	57,38	0,23	0	2410	10	0	105	0	0
54	122	15-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	119,39	128,11	1,65	109,34	15294	197	13054	2225	0,09	11
				м2	17,12	0,63	0	2044	75	0	105	0	0
55	123	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя с прорезанными рустами	15,73	661,79	2,74	249,54	10410	43	3925	6775	2	31
				м2	409,5	0,72	0	6441	11	0	105	0,03	0
56	124	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,32	715,87	1,24	561,4	2377	4	1864	607	0,97	3
				м2	153,23	0,47	0	509	2	0	119	0	0
57	125	10-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	7,68	815,32	1,72	762,75	6262	13	5858	475	0,33	3
				м2	50,85	0,65	0	391	5	0	120	0	0
58	126	11-1-1	Уплотнение грунта гравием	11,6	51,34	2,62	38,21	596	30	443	164	0,07	1
				м2	10,51	0,99	0	122	11	0	123	0	0
59	127	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	14,4	9142,82	100,65	8895,92	131657	1449	128101	2786	0,97	14
				м3	146,25	38,03	0	2106	548	0	105	0,19	3
60	128	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0515	5239,08	327,33	3021,75	270	17	156	109	11,6	1
				1т	1890	123,75	0	97	6	0	105	0,6	0
61	129	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0515	41200		41200	2122		2122			
				т									
62	130	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	9,52	582,56	23,26	298,3	5546	221	2840	3158	1,57	15
				м2	261	8,71	0	2485	83	0	123	0,04	0
63	131	7-20-3	Установка монтажных изделий МИ1	0,1526	13010,1	1826,1	3084	1985	279	471	1878	42,7	7
				т	8100	690,75	0	1236	105	0	140	3,37	1
64	132	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0118	45300		45300	535		535			
				т									
65	133	1-1-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0137	59000		59000	808		808			
				т									
66	134	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1618	13864,97	4022,39	752,58	2243	651	122	1480	56,5	9
				т	9090	1071,86	0	1471	173	0	90	3,81	1
67	135	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1618	542,84	144,52	105,82	88	23	17	43	1,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	292,5	0	0	47	0	0	90	0	0
68	136	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1618	58700		58700	9498		9498			
				т									
69	137	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	8	1267,99	8,2	986,84	10144	66	7895	2628	1,71	14
				м2	272,95	3,08	0	2184	25	0	119	0,02	0
70	138	12-10-1	Устройство мелких покрытий /фартук/ из листовой оцинкованной стали	2,16	715,87	1,24	561,4	1546	3	1213	395	0,97	2
				м2	153,23	0,47	0	331	1	0	119	0	0
71	139	15-172-3	Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,693	118,13	0,07	57,76	554	0	271	297	0,37	2
				м2	60,3	0,02	0	283	0	0	105	0	0
			ИТОГО:					1340434	12053				1199
								204675	4228				37
			Итого по объекту:					2218706					
			Объект: 2-6 ПО ВСЕМ БЛОКАМ										
			Смета: 2-6-1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	37	21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	24	169,86	57,56	25,45	4077	1381	611	3183	0,55	13
				шт	86,85	35,93	0	2084	862	0	108	0,16	4
2	38	17-1-35	Светильники взрывозащищенные, тип RKL-60	8	3950		3950	31600		31600			
				шт									
3	39	17-1-81	Светильники тип НПБ-60	13	209		209	2717		2717			
				шт									
4	40	17-1-82	Светильники тип НП0-22	3	365		365	1095		1095			
				шт									
5	41	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	24	24		24	576		576			
				шт									
6	42	21-18-12	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых блоками на тросе	431	731,27	73,74	405,53	315178	31783	174783	138178	1,51	651
				шт	252	44,85	0	108612	19330	0	108	0,2	85
7	43	17-2-36	Светильники тип ЛБА-01	29	1500		1500	43500		43500			
				шт									
8	44	17-2-30	Светильники тип ЛПО-01	31	1180		1180	36580		36580			
				шт									
9	45	17-2-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	43	2480		2480	106640		106640			
				шт									
10	46	17-2-3	Светильники тип OPL/S	240	2320		2320	556800		556800			
				шт									
11	47	17-2-13	Светильники тип ЛСП-47-2Х58	24	3850		3850	92400		92400			
				шт									
12	48	17-2-12	Светильники тип ЛСП-14-2Х36	20	2250		2250	45000		45000			
				шт									
13	49	17-2-58	Светильники тип ЛСП-47-1Х36	16	1310		1310	20960		20960			
				шт									
14	50	17-2-58	Светильники тип AMS/S	28	1310		1310	36680		36680			
				шт									
15	51	17-6-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/*/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	48	131		131	6288		6288			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	52	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36, ЛДЗ6, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	681	101		101	68781		68781			
				шт									
17	53	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	729	14		14	10206		10206			
				шт									
18	54	21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	110	34,7	0	5,22	3817	0	574	3502	0,19	21
				шт	29,48	0	0	3243	0	0	108	0	0
19	55	18-1-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	10	38		38	380		380			
				шт									
20	56	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	100	46		46	4600		4600			
				шт									
21	57	21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	11	36,26	0	9,26	399	0	102	321	0,17	2
				шт	27	0	0	297	0	0	108	0	0
22	58	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	11	215		215	2365		2365			
				шт									
23	59	21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	87	35,4	0	5,92	3080	0	515	2770	0,19	16
				шт	29,48	0	0	2565	0	0	108	0	0
24	60	21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	39	45,74	0	14,69	1784	0	573	1308	0,2	8
				шт	31,05	0	0	1211	0	0	108	0	0
25	61	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	87	156		156	13572		13572			
				шт									
26	62	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	24	182		182	4368		4368			
				шт									
27	63	18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	15	264		264	3960		3960			
				шт									
28	64	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,236	16300		16300	3847		3847			
				1000шт									
29	65	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,745	24200		24200	18029		18029			
				1000шт									
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					1439278					
			ИТОГО:					1439279	33163				711
								118012	20192				89
			Смета: 2-6-2 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	1	10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	353	7510	2	353	6440	38	38
				шт	7155	0	0	7155	0	0	90	0	0
2	2	СПРАЙС-ЛИСТ	ГРАНИТ-16	1	4774,88		4774,88	4775		4775			
				шт									
3	3	10-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	1	326,4	0,2	15,2	326	0	15	280	1,7	2
				луч	311	0	0	311	0	0	90	0	0
4	4	СПРАЙС-ЛИСТ	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ УОТС-1-1А	1	1456,82		1456,82	1457		1457			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
5	5	10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	56,7	994	2	57	842	5	5
				шт	936	0	0	936	0	0	90	0	0
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ТР2-7А	1	469,07		469,07	469		469			
				шт									
7	7	10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	62	153,5	0	9,5	9517	0	589	8035	1	62
				шт	144	0	0	8928	0	0	90	0	0
8	8	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-103-5/1-А3	62	52,62		52,62	3262		3262			
				шт									
9	9	10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	81	369,9	1,6	21,3	29962	130	1725	25296	2	162
				шт	347	0	0	28107	0	0	90	0	0
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-212-141	81	413,13		413,13	33463		33463			
				шт									
11	11	10-668-4	Извещатели ОС ручной	15	195,7	0	17,7	2936	0	266	2403	1	15
				шт	178	0	0	2670	0	0	90	0	0
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ	15	271,79		271,79	4077		4077			
				шт									
13	13	10-667-11	Промежуточные устройства на количество лучей 10	15	2820,6	1,6	141	42309	24	2115	36153	14	210
				шт	2678	0	0	40170	0	0	90	0	0
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА	15	260,92		260,92	3914		3914			
				шт									
15	15	10-99-6	СТАБИЛИЗАТОР,БЛОК ПИТАНИЯ	2	1526,2	0	86,2	3052	0	172	2592	9	18
				шт	1440	0	0	2880	0	0	90	0	0
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ	СТАБИЛИЗАТОР	1	16742,54		16742,54	16743		16743			
				шт									
17	17	СПРАЙС-ЛИСТ	БЛОК ПИТАНИЯ	1	19355,89		19355,89	19356		19356			
				шт									
18	18	10-98-1	УСТАНОВКА МАТРИЦЫ	1	850,8	0	24,8	851	0	25	743	5	5
				номер	826	0	0	826	0	0	90	0	0
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА	1	12828,78		12828,78	12829		12829			
				шт									
20	20	10-350-12	Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи	1	6093,2	29,2	371	6093	29	371	5764	32	32
				шт	5693	13,5	0	5693	14	0	101	0,08	0
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ	МИКРОФОННАЯ СТАНЦИЯ	1	12002,18		12002,18	12002		12002			
				шт									
22	22	10-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	0	95,7	1939	0	96	1659	12	12
				шт	1843	0	0	1843	0	0	90	0	0
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	УСИЛИТЕЛЬ	1	12002,18		12002,18	12002		12002			
				шт									
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ	МИКРОФОН ОПОВЕЩЕНИЯ	1	5942,97		5942,97	5943		5943			
				шт									
25	25	10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	11	332,4	0	15,4	3656	0	169	3522	2	22
				шт	317	0	0	3487	0	0	101	0	0
26	26	СПРАЙС-ЛИСТ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ	11	1710,15		1710,15	18812		18812			
				шт									
27	27	10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1	457,5	1,6	18,9	458	2	19	393	2	2
				шт	437	0	0	437	0	0	90	0	0
28	28	СПРАЙС-ЛИСТ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ	1	608,82		608,82	609		609			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
29	29	8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	235	34,2	1,2	9,8	8037	282	2303	5224	0,14	33
				м	23,2	0,2	0	5452	47	0	95	0	0
30	30	8-4-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	23,5	508		508	11938		11938			
				10м									
31	31	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	235	8,5	0,1	1,1	1998	24	259	1630	0,05	12
				м	7,3	0	0	1716	0	0	95	0	0
32	32	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1480	5,4	0,1	1,6	7992	148	2368	5202	0,02	30
				м	3,7	0	0	5476	0	0	95	0	0
33	33	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ КПСВВ 2Х0,5	1480	32,62		32,62	48271		48271			
				м									
34	34	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,2	24960		24960	4992		4992			
				1000м									
35	35	16-7-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,03	16600		16600	498		498			
				1000м									
36	36	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,005	24900		24900	125		125			
				1000м									
			ИТОГО:					343166	644				659
								116087	61				0
								1782443					
			Итого по объекту:										
			Объект: 4-1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ										
			Смета: 4-1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ										
			Раздел: КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4кв										
1	33	1-165-6	Копание им с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	13,5	218,93	0	0	2956	0	0	3340	1,54	21
				м3	218,93	0	0	2956	0	0	113	0	0
2	34	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10(50) м ГРУНТ В ОТВАЛ	13,5	9,24	9,24	0	125	125	0	39	0	0
				м3	0	3	0	0	41	0	97	0,01	0
3	35	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ДО 50М	38,88	7,91	7,91	0	308	308	0	97	0	0
				м3	0	2,57	0	0	100	0	97	0,01	0
4	36	9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	2,18	4646,85	2285,57	781,78	10132	4983	1705	4310	9,35	20
				т	1579,5	617,13	0	3444	1346	0	90	2,34	5
5	37	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,18	1333,5	312,12	341,88	2907	681	745	1333	2,96	6
				т	679,5	0	0	1482	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	38	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	2,202	172800		172800	380523		380523			
				т									
7	39	33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	2,18	2827,63	2005,12	462,51	6165	4372	1008	1563	2,14	5
				т	360	322,92	0	785	704	0	105	1,04	2
8	40	33-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой ИЗ БЕТОНА КЛ.В20 НА ССПЦ	4,05	10325,57	132,5	9961,32	41819	537	40343	1196	1,48	6
				м3	231,75	49,5	0	939	200	0	105	0,24	1
9	41	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	405	10,6	0,1	1,7	4293	41	689	3424	0,06	24
				м	8,8	0,1	0	3564	41	0	95	0	0
10	42	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,405	13300		13300	5387		5387			
				1000м									
11	43	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	135	35,9	3,5	0	4847	473	0	4207	0,18	24
				м	32,4	0,4	0	4374	54	0	95	0	0
12	44	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,2545	47200		47200	12012		12012			
				т									
13	45	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная	14,85	28		28	416		416			
				кг									
14	46	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,027	63600		63600	1717		1717			
				т									
15	47	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	27	244		244	6588		6588			
				шт									
16	48	СПрайс-лист СТР.24	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27	27	135,93		135,93	3670		3670			
				шт									
17	49	33-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	27	1745,38	1411,25	1,13	47125	38104	31	16240	2,01	54
				шт	333	239,85	0	8991	6476	0	105	0,81	22
18	50	17-3-14	Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огонек-1/	27	4180		4180	112860		112860			
				шт									
19	51	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	27	496		496	13392		13392			
				шт									
			Итого по разделу: КАБЕЛЬНАЯ ЛЭП-0,4кв					657240					
								657240	49622				161
			ИТОГО:					26535	8961				31
								657240					
			Итого по объекту:										
			Объект: 6-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Смета: 6-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1										
1	37	22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.110 мм	0,673	10038,75	0	408,75	6756	0	275	8425	61,8	42
				км	9630	0	0	6481	0	0	130	0	0
2	38	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.63 мм	0,02	8097,13	0	64,63	162	0	1	209	51,5	1
				км	8032,5	0	0	161	0	0	130	0	0
3	39	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.20мм	0,135	8097,13	0	64,63	1093	0	9	1410	51,5	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км	60966	650,25	0	19509	208	0	130	3,17	1
20	68	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	12,92	6154,88	2308,84	1560,04	79521	29830	20156	52919	13,87	179
				м3	2286	864,68	0	29535	11172	0	130	4,22	55
21	69	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,92	94		94	1214		1214			
				м3									
22	70	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-10, КЦП1-10-1/	5,04	32800		32800	165312		165312			
				м3									
23	71	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,04	134		134	-675		-675			
				м3									
24	72	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,04	250		250	-1260		-1260			
				м3									
25	73	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-9/	16,02	5330		5330	85387		85387			
				м									
26	74	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-6/	11,8	5863		5863	69183		69183			
				м									
27	75	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки,/КЦО-1/	18	913		913	16434		16434			
				шт									
28	76	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	18	8060		8060	145080		145080			
				комплект									
29	77	2-1-267	Стоимость стремянки С1-02	0,2919	133700		133700	39027		39027			
				т									
30	78	15-178-6	Окраска металлических стремянок за 1 раз кузбасским лаком	8,465	56,71	0	4,96	480	0	42	460	0,32	3
				м2	51,75	0	0	438	0	0	105	0	0
31	79	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей,ТОЛЩ.10 см	96,12	199,13	17,83	174,89	19140	1713	16811	1467	0,04	4
				м2	6,41	5,07	0	616	487	0	133	0,02	2
32	80	6-1-2	Устройство ЛОТКОВ	7,02	10534,94	98,32	9741,37	73955	690	68384	5399	4,41	31
				м3	695,25	37,15	0	4881	261	0	105	0,18	1
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ					841705					
			ИТОГО:					1470152	61801				524
			Итого по объекту:					85621	20441				90
			Объект: 6-3 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/Б ЕМК.100					1470152					
			Смета: 6-3 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Ж/Б ЕМК.100										
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	17	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В25 на ССПЩ, W6	0,3662	33600		33600	12304		12304			
				м3									
2	18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,6	266		266	2022		2022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3									
3	19	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	7,6	310		310	2356		2356			
				м3									
4	20	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,34	2831	1856,11	161,96	963	631	55	672	4,93	2
				м3	812,93	597,97	0	276	203	0	140	2,37	1
5	21	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм из БМ200, на ССПЦ, W6	1,74	5025		5025	8744		8744			
				м									
6	22	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 из БМ200, на ССПЦ, W6	2	1100		1100	2200		2200			
				шт									
7	23	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,34	94		94	32		32			
				м3									
8	24	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,34	266		266	90		90			
				м3									
9	25	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,34	310		310	105		105			
				м3									
10	26	6-19-2	Устройство поясов без опалубки у основания горловины из БМ100 на ССПЦ, W6	0,4	10175,56	283,24	9170,07	4070	113	3668	348	4,15	2
				м3	722,25	106,99	0	289	43	0	105	0,52	0
11	27	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,34	266		266	90		90			
				м3									
12	28	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,34	310		310	105		105			
				м3									
13	29	9-29-1	Монтаж металлической лестницы Л1	0,13	13711,47	5475,87	3195,6	1782	712	415	771	28,9	4
				т	5040	1552,87	0	655	202	0	90	5,46	1
14	30	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,13	133700		133700	17381		17381			
				т									
15	31	15-172-4	Масляная окраска лестницы Л1 белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,77	165,83	0,07	57,76	625	0	218	428	0,65	2
				м2	108	0,02	0	407	0	0	105	0	0
16	32	23-24-1	Установка люков легких	2	8354,03	35,42	8109,36	16708	71	16219	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	0	419	27	0	130	0,07	0
17	33	10-55-1	Укладка деревянной крышки над горловиной	1,2	1292,59	29,74	1230	1551	36	1476	63	0,23	0
				м2	32,85	11,23	0	39	13	0	120	0,05	0
18	34	45-66-2	Установка ходовых скоб	0,0006	34695,88	7958	1987,88	21	5	1	19	138	0
				т	24750	2981,25	0	15	2	0	115	14,55	0
19	35	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0006	45800		45800	27		27			
				т									
20	36	23-2-1	Установка вытяжной асбестоцементной безнапорных трубы диам.100 мм	0,0081	115031,02	1733,92	52331,1	932	14	424	649	361	3
				км	60966	650,25	0	494	5	0	130	3,17	0
21	37	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	8,165	193		193	1576		1576			
				м									
22	38	46-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 для установки а/ц трубы	2	125,75	59,73	0	252	119	0	177	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверст.	66,02	22,57	0	132	45	0	100	0,11	0
23	39	20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	830,75	1794	11	1662	161	0,36	1
				шт	60,75	2,25	0	122	5	0	128	0,01	0
24	40	11-13-3	Устройство слоя гравия с пропиткой битумом толщ.100 мм	125,16	645,72	24,55	581,34	80818	3073	72760	7548	0,26	33
				м2	39,83	9,2	0	4985	1151	0	123	0,04	6
25	41	15-72-1	Оштукатуривание днища резервуара цементно-перезитовое по бетону	62,72	367,64	3,58	239,18	23058	224	15001	8282	0,73	46
				м2	124,88	0,88	0	7832	55	0	105	0,04	3
26	42	11-11-1	Устройство стяжек по днищу для создания уклона из раствора М100 толщ.20 мм (средней толщ.10 мм)	62,72	249,54	9,95	187,39	15651	624	11753	4316	0,36	22
				м2	52,2	3,74	0	3274	235	0	123	0,02	1
27	43	11-11-4	Исключить на 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	125,44	47,15	0,67	-45,85	-5914	-84	-5751	-136	0	-1
				м2	0,63	0,25	0	-79	-31	0	123	0	0
28	44	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бетонной поверхности стен снаружи	206,8	245,44	3,82	204,27	50757	790	42243	9466	0,21	44
				м2	37,35	1,44	0	7724	298	0	118	0,01	1
29	45	15-72-1	Оштукатуривание внутренних стен резервуара цементно-перезитовое по бетону	165,76	367,64	3,58	239,18	60939	593	39646	21888	0,73	121
				м2	124,88	0,88	0	20700	146	0	105	0,04	7
30	46	6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,6	0,69	12,21	4920	138	2442	2514	0,08	16
				м3	11,7	0,27	0	2340	54	0	105	0	0
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					305959					
			ИТОГО:					305959	7069				298
								49623	2453				20
			Итого по объекту:					305959					
			Объект: 6-4 КОТЕЛЬНАЯ										
			Смета: 6-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Разные работы										
1	90	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В15	1,36	14189,89	241,1	12666,29	19298	328	17226	1961	8,06	11
				м3	1282,5	91,08	0	1744	124	0	105	0,44	1
2	91	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011	65000		65000	715		715			
				т									
3	92	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0443	65900		65900	2919		2919			
				т									
4	93	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (марки-150 толщ.30мм)	8,64	215,52	15,94	164,93	1862	138	1425	418	0,24	2
				м2	34,65	5,96	0	299	51	0	119	0,03	0
5	94	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	8,64	62,48	1,4	59,98	540	12	518	16	0,01	0
				м2	1,1	0,5	0	10	4	0	119	0	0
6	95	12-2-2	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	8,64	1182,07	8,54	1128,3	10213	74	9748	498	0,26	2
				м2	45,23	3,2	0	391	28	0	119	0,02	0
			Итого по разделу: Разные работы					35548					
			Раздел: ДЫМОВАЯ ТРУБА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	120	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,52	9926,88	2308,84	5332,04	5162	1201	2773	2130	13,87	7
				м3	2286	864,68	0	1189	450	0	130	4,22	2
8	121	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦД10,КЦП 1-10-1шт	0,28	32800		32800	9184		9184			
				м3									
9	122	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ10-9-1шт	0,9	5330		5330	4797		4797			
				м									
10	123	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,2	9051,97	66,01	8790,21	1810	13	1758	46	1,35	0
				м3	195,75	24,93	0	39	5	0	105	0,12	0
11	124	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060	8060		8060			
				комплект									
12	125	8-4-2	Гидроизоляции горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	1,5	494,76	7,14	465,52	742	11	698	44	0,14	0
				м2	22,1	2,68	0	33	4	0	118	0,01	0
13	126	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1,5	826,15	11,21	783,44	1239	17	1175	63	0,2	0
				м2	31,5	4,21	0	47	6	0	118	0,02	0
14	127	6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	1,5	276,49	1,8	204,94	415	3	307	111	0,42	1
				м2	69,75	0,68	0	105	1	0	105	0	0
15	128	6-36-4	Железнение поверхности	1,5	59,59	0,23	8,06	89	0	12	81	0,29	0
				м2	51,3	0,09	0	77	0	0	105	0	0
16	129	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,14	245,44	3,82	204,27	771	12	641	144	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	117	5	0	118	0,01	0
17	130	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	3,14	773,67	8,23	683,76	2429	26	2147	314	0,47	1
				м2	81,68	3,08	0	256	10	0	118	0,02	0
18	131	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,4	10040,78	0	9473,78	54220	0	51158	3766	3,66	20
				м3	567	0	0	3062	0	0	123	0	0
19	132	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	36	484,07	0	459,32	17426	0	16535	1185	0,14	5
				м2	24,75	0	0	891	0	0	133	0	0
			Итого по разделу: ДЫМОВАЯ ТРУБА					106346					
			ИТОГО:					141891	1833				52
								8260	688				3
			Смета: 6-4-2 ВОДОПРОВОД ИКАНАЛИЗАЦИЮ										
1	15	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,67	165,83	0,07	57,76	111	0	39	76	0,65	0
				м2	108	0,02	0	72	0	0	105	0	0
2	16	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	10,99	0	0,3	55	0	2	68	0,05	0
				м	10,69	0	0	53	0	0	128	0	0
3	17	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5562,25	5930	22	5562	455	1,95	2
				комплект	346,5	9	0	347	9	0	128	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	18	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	8700,38	9127	39	8700	516	2,22	2
				комплект	387	15,75	0	387	16	0	128	0,07	0
5	19	17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12095,38	47,75	11788,88	12095	48	11789	354	1,55	2
				комплект	258,75	18	0	259	18	0	128	0,09	0
6	20	17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1324,75	1413	7	1325	107	0,46	0
				комплект	81	2,25	0	81	2	0	128	0,01	0
7	21	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	8	620,54	0,64	513,7	4964	5	4110	1090	0,58	5
				м	106,2	0,25	0	850	2	0	128	0	0
8	22	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6	748,88	1,43	645,07	4493	9	3870	790	0,56	3
				м	102,38	0,54	0	614	3	0	128	0	0
9	23	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	18	712,05	10,58	582,22	12817	190	10480	2839	0,7	13
				м	119,25	3,96	0	2147	71	0	128	0,02	0
10	24	6-1-13	Устройство упоров из бетона В7,5	0,09	10620,35	95,97	9752,63	956	9	878	76	4,9	0
				м3	771,75	36,25	0	69	3	0	105	0,18	0
11	25	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	5,4	301	226	5	167	0,41	0
				шт	69,53	58,98	0	70	59	0	130	0,23	0
12	26	8-5-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	1	4130		4130	4130		4130			
				шт									
13	27	16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	712,05	10,58	582,22	7121	106	5822	1577	0,7	7
				м	119,25	3,96	0	1193	40	0	128	0,02	0
14	28	17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	3	2898,08	9,2	2749,38	8694	28	8248	553	0,79	2
				комплект	139,5	4,5	0	419	13	0	128	0,02	0
			ИТОГО:					72206	686				38
								6557	236				1
			Итого по объекту:					214100					
			Объект: 6-5 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
			Смета: 6-5 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
1	34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,7	94		94	2322		2322			
				м3									
2	35	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5,/Л4-8"(2970мм),Л4д-8/	17,1	26600		26600	454860		454860			
				м3									
3	36	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/П5-5/	7,2	26000		26000	187200		187200			
				м3									
4	37	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,/П5д-5/	0,4	28000		28000	11200		11200			
				м3									
5	38	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	24,7	250		250	-6175		-6175			
				м3									
6	39	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	24,7	134		134	-3310		-3310			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3									
			Итого по разделу:					646097					
			ИТОГО:					646097	0				0
			Итого по объекту:					646097					
			Объект: 7-2 ПОКРЫТИЯ										
			Смета: 7-2 ПОКРЫТИЯ										
			Раздел: ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК ТИП 4 - 100+32+120+100+150+262=764 м2										
1	1	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(10) см	764	199,13	17,83	174,89	152133	13618	133618	11663	0,04	32
				м2	6,41	5,07	0	4897	3872	0	133	0,02	14
2	2	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.5см	38,2	2267,76	68,13	2178,25	86628	2603	83209	1735	0,14	6
				м3	21,38	12,76	0	817	487	0	133	0,04	2
3	3	27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	508,042	1230,45	42,08	1130,99	625120	21378	574590	48805	0,38	194
				м2	57,38	14,85	0	29151	7544	0	133	0,07	37
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК ТИП 4 - 100+32+120+100+150+262=764 м2					863882					
			Раздел: ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 618 М2										
4	19	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.15СМ ИЗ БМ100	92,7	10040,78	0	9473,78	930780	0	878219	64650	3,66	339
				м3	567	0	0	52561	0	0	123	0	0
5	20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	94,554	94		94	8888		8888			
				м3									
6	21	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	618	416,95	0	392,2	257676	0	242381	20343	0,14	89
				м2	24,75	0	0	15296	0	0	133	0	0
			Итого по разделу: ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 618 М2					1197345					
			ИТОГО:					2061225	37599				659
								102722	11903				53
			Итого по объекту:					2061226					
			Объект: 7-5 ОГРАЖДЕНИЕ										
			Смета: 7-5 ОГРАЖДЕНИЕ										
1	1	1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	711,2	1918,69	135,73	1686,76	1364572	96531	1199624	140431	0,58	415
				м	96,2	44,84	0	68417	31890	0	140	0,22	156
2	2	1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	711,2	187,12	0,32	164,8	133080	228	117206	14139	0,13	91
				м	22	0,09	0	15646	64	0	90	0	0
3	3	1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой (БЕЗ КАЛИТКИ) по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	2042,41	40452,84	46653	2042	40453	6662	25	25
				ворота	4158	600,66	0	4158	601	0	140	2,9	3
4	4	1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	33,72	16635,2	18911	34	16635	2028	13	13
				ворота	2242,54	11,22	0	2243	11	0	90	0,04	0
5	5	1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	-3933,1	-4488	-7	-3933	-495	3,2	-3
				калитка	547,94	1,87	0	-548	-2	0	90	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					1558728	98829				540
								89916	32564				159
			Итого по объекту:					1558729					
			Итого по стройке:					13411124					
			Стоимость оборудования, всего:					477					
			На монтажные работы					279310					
			На общестроительные работы					1319956					
			На металломонтажные работы					27882					
			На сантехнические работы					30443					
			Всего накладных расходов:					1657592					
			Итого с накладными					15068712					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					904094					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					15972806					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					31162465					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					623249					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					31785714					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					3814286					
			Итого с НДС					35600000					

Подрядчик
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Ш.Толтебаев

Инженер

ТОО "Зональный центр юг строй эксперт"

У.Сагиндиков