Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Зональный центр юг строй эксперт", Договор №58 от 11.04.2012 г, Доп.соглашение №2 от 25.02.2013 г.
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №47 от 30.03.2012 г, Доп.соглашение №3 от 25.02.2013 г.
Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект", Договор №48 от 29.03.2012 г, Доп.соглашение №2 от 12.03.2013 г.
Наименование объекта: Реконструкция общей средней школы Казахстан в населенном пункте Казахстан с/о Коксаек Толебийского района ЮКО

АКТ
выполненных работ за 28 мая 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-2 БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-9)-1ЭТАЖ										
1	169	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	237,195	256,85	0,32	214,9	60924	76	50974	12178	0,24	56
				м	41,63	0,11	0	9874	26	0	123	0	0
2	173	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	85,754	256,85	0,32	214,9	22026	27	18429	4403	0,24	20
				м	41,63	0,11	0	3570	9	0	123	0	0
3	179	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,776	256,85	0,32	214,9	3538	4	2960	707	0,24	3
				м	41,63	0,11	0	573	2	0	123	0	0
4	182	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	429,648	109,84	0,46	97,34	47193	198	41822	6458	0,08	33
				м	12,04	0,18	0	5173	77	0	123	0	0
5	183	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	401,54	185,69	1,88	105,51	74561	755	42365	33316	0,47	188
				м2	78,3	0,72	0	31441	289	0	105	0	1
6	185	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	232,46	256,85	0,32	214,9	59708	74	49956	11935	0,24	55
				м	41,63	0,11	0	9677	26	0	123	0	0
7	187	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	64,575	256,85	0,32	214,9	16586	21	13877	3315	0,24	15
				м	41,63	0,11	0	2688	7	0	123	0	0
8	193	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,776	256,85	0,32	214,9	3538	4	2960	707	0,24	3
				м	41,63	0,11	0	573	2	0	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-9)-1ЭТАЖ					288074					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7,8)										
9	221	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	430,49	185,25	2,1	118,12	79748	904	50849	29752	0,39	168
				м2	65,03	0,79	0	27995	340	0	105	0	2
10	223	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	348,3	1871,26	2,1	1536,16	651760	731	535045	122072	2	697
				м2	333	0,79	0	115984	275	0	105	0	1
11	225	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	75,962	185,25	2,1	118,12	14072	160	8973	5250	0,39	30
				м2	65,03	0,79	0	4940	60	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7,8)					745580					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-1,61)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	226	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(250) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	872,2	175,98	88,16	2,78	153494	76890	2424	119570	0,45	395
				отверст.	85,05	52,04	0	74181	45389	0	100	0,08	71
13	227	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4361	2,88	1,4	0,13	12557	6110	560	9494	0,01	31
				отверст.	1,35	0,83	0	5887	3607	0	100	0	6
14	228	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2355	52657,31	536,06	4646,25	12401	126	1094	11789	289	68
				1т	47475	202,5	0	11180	48	0	105	0,99	0
15	229	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2355	45800		45800	10786		10786			
				т									
16	230	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ТОЛЩ.100мм	62,3	7627,27	378,22	3682,8	475179	23563	229438	231008	20,04	1248
				м3	3566,25	141,75	0	222177	8831	0	100	0,69	43
17	231	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	60,431	14600		14600	882293		882293			
				м3									
18	232	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	623	974,49	4,92	776,52	607107	3065	483772	127507	1,15	716
				м2	193,05	1,87	0	120270	1165	0	105	0,01	6
19	233	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ	71,88	661,79	2,74	249,54	47569	197	17937	30961	2	144
				м2	409,5	0,72	0	29435	52	0	105	0,03	2
20	235	15-79-2	Отделка фасадов, АСПОЛ	623	516,41	2,51	407,7	321723	1564	253997	70092	0,51	320
				м2	106,2	0,95	0	66163	592	0	105	0	3
21	237	15-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	292,53	108,77	0,6	50,79	31817	176	14856	17695	0,32	94
				м	57,38	0,23	0	16785	67	0	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-1,61)					2554927					
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1										
22	238	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФМ-1 ИЗ БЕТОНА В15	0,46	11088,31	260,48	10213,58	5101	120	4698	340	3,94	2
				м3	614,25	89,46	0	283	41	0	105	0,35	0
23	239	6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг. ЗД-4	0,0637	64092,87	304,24	60458,63	4083	19	3851	230	20	1
				1т	3330	114,75	0	212	7	0	105	0,56	0
24	240	15-172-4	Масляная окраска ЗД-4,количество окрасок 2	1,848	165,83	0,07	57,76	306	0	107	210	0,65	1
				м2	108	0,02	0	200	0	0	105	0	0
25	241	9-29-1	Монтаж КОСОУРОВ	1,094	13711,47	5475,87	3195,6	14999	5990	3496	6491	28,9	32
				т	5040	1552,87	0	5513	1699	0	90	5,46	6
26	242	2-1-146	Косоуры	1,105	108500		108500	119871		119871			
				т									
27	243	9-29-1	Монтаж ОГРАЖДЕНИЙ	0,1239	13711,47	5475,87	3195,6	1699	678	396	735	28,9	4
				т	5040	1552,87	0	624	192	0	90	5,46	1
28	244	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,1251	134000		134000	16763		16763			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	245	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	35,316	165,83	0,07	57,76	5857	2	2040	4006	0,65	23
				м2	108	0,02	0	3814	1	0	105	0	0
30	246	7-53-11	Установка мелких конструкций, НАКЛАДНАЯ ПРОСТУПЬ	22	399,66	24,15	203,61	8792	531	4479	5566	1,03	23
				шт	171,9	8,83	0	3782	194	0	140	0,04	1
31	247	30-21-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	27,72	621		621	17214		17214			
				м									
32	248	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0798	93997,62	304,24	60618,38	7501	24	4837	2781	198	16
				1т	33075	114,75	0	2639	9	0	105	0,56	0
33	249	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1,ЗД-2, количество окрасок 2	2,313	165,83	0,07	57,76	384	0	134	262	0,65	1
				м2	108	0,02	0	250	0	0	105	0	0
34	250	15-70-2	Оштукатуривание по сетке КОСОУРОВ	25,23	1004,37	4,92	783	25340	124	19755	5784	1,28	32
				м2	216,45	1,87	0	5461	47	0	105	0,01	0
35	251	11-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	8,8	582,56	23,26	298,3	5127	205	2625	2919	1,57	14
				м2	261	8,71	0	2297	77	0	123	0,04	0
36	252	6-19-1	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БЕТОНА В15	0,38	12472,22	316,01	10788,21	4739	120	4100	593	8,25	3
				м3	1368	119,39	0	520	45	0	105	0,58	0
37	253	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009	65000		65000	585		585			
				т									
38	254	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0247	61200		61200	1512		1512			
				т									
39	255	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1	0,0612	93997,62	304,24	60618,38	5753	19	3710	2133	198	12
				1т	33075	114,75	0	2024	7	0	105	0,56	0
40	256	15-172-4	Масляная окраска ,количество окрасок 2	1,775	165,83	0,07	57,76	294	0	103	201	0,65	1
				м2	108	0,02	0	192	0	0	105	0	0
41	257	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15	1,08	9724,22	100,65	9477,32	10502	109	10236	209	0,97	1
				м3	146,25	38,03	0	158	41	0	105	0,19	0
42	258	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0588	5239,08	327,33	3021,75	308	19	178	124	11,6	1
				1т	1890	123,75	0	111	7	0	105	0,6	0
43	259	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0588	29400		29400	1729		1729			
				т									
44	260	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб, ВЕНШАХТЫ ВШ1-ВШ7	1,81	7853,13	379,78	5538,35	14214	687	10024	4436	11,9	22
				м3	1935	141,75	0	3502	257	0	118	0,7	1
45	261	6-19-1	Устройство ПОЯСА ОБВЯЗКИ	0,518	12472,22	316,01	10788,21	6461	164	5588	809	8,25	4
				м3	1368	119,39	0	709	62	0	105	0,58	0
46	262	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0039	64100		64100	250		250			
				т									
47	263	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0437	41200		41200	1800		1800			
				т									
48	264	6-14-4	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-4	0,54	14043,95	990,15	11409,05	7584	535	6161	1145	10,4	6
				м3	1644,75	374,04	0	888	202	0	105	1,83	1
49	265	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0058	65000		65000	377		377			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	266	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0256	65900		65900	1687		1687			
				т									
51	267	12-10-1	Устройство ЗОНТОВ из листовой оцинкованной стали	15,484	667,99	1,24	513,52	10343	19	7951	2832	0,97	15
				м2	153,23	0,47	0	2373	7	0	119	0	0
52	268	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	1	41008,57	2434,57	6624	41009	2435	6624	46018	170	170
				т	31950	920,25	0	31950	920	0	140	4,49	4
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1					342183					
			ИТОГО:					3930764	126448				4667
			Смета: 2-2-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					826068	64679				153
1	26	17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	21	361,96	17,71	78,75	7601	372	1654	7318	1,49	31
				комплект	265,5	6,75	0	5576	142	0	128	0,03	1
2	27	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	21	5290		5290	111090		111090			
				комплект									
3	28	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	21	1750		1750	36750		36750			
				шт									
4	29	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10	9126,62	39,24	8700,38	91266	392	87004	5155	2,22	22
				комплект	387	15,75	0	3870	157	0	128	0,07	1
5	30	17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1324,75	1413	7	1325	107	0,46	0
				комплект	81	2,25	0	81	2	0	128	0,01	0
			ИТОГО:					248120	771				54
			Смета: 2-2-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ					9527	301				1
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ										
1	9	15-172-4	Масляная окраска ТРУБ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30,8	165,83	0,07	57,76	5108	2	1779	3493	0,65	20
				м2	108	0,02	0	3326	1	0	105	0	0
2	10	15-172-3	Масляная окраска РАДИАТОРОВ, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	79	118,13	0,07	57,76	9333	6	4563	5004	0,37	29
				м2	60,3	0,02	0	4764	2	0	105	0	0
3	11	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,6	27,26	0,02	24,11	125	0	111	13	0,02	0
				м2	3,13	0	0	14	0	0	90	0	0
4	12	26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	3	80,21	5,31	34,62	241	16	104	127	0,24	1
				м	40,28	2,03	0	121	6	0	100	0,01	0
5	13	26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	24	103,45	8,47	39,85	2483	203	956	1399	0,33	8
				м	55,13	3,15	0	1323	76	0	100	0,02	0
6	14	1-3-25	Вата минеральная	0,32	2530		2530	810		810			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	15	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	27	114,31	6,39	77,99	3086	173	2106	875	0,19	5
				м	29,93	2,48	0	808	67	0	100	0,01	0
8	16	1-1-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0136	185900		185900	2528		2528			
				1000м2									
9	17	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	380	10,99	0	0,3	4176	0	114	5200	0,05	19
				м	10,69	0	0	4062	0	0	128	0	0
10	18	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	309,24	39,24	15,75	1237	157	63	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	0	1017	63	0	128	0,07	0
11	19	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	463		463	1852		1852			
				шт									
12	20	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм (ГИЛЬЗА)	7,925	472,48	3,96	416,32	3744	31	3299	545	0,3	2
				м	52,2	1,49	0	414	12	0	128	0,01	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ					34723					
			ИТОГО:										
								34723	591				90
			Итого по объекту:					15849	227				1
			Объект: 2-3 БЛОК 3. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.					4213607					
			Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-95)										
1	59	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОД КРЫЛЬЦО	1,2	134,1	0	0	161	0	0	182	0,97	1
				м3	134,1	0	0	161	0	0	113	0	0
2	60	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (В7,5)	0,45	10602,79	260,48	9728,06	4771	117	4378	333	3,94	2
				м3	614,25	89,46	0	276	40	0	105	0,35	0
3	61	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0083	5239,08	327,33	3021,75	43	3	25	18	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	16	1	0	105	0,6	0
4	62	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0083	41200		41200	342		342			
				т									
5	63	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (8шт)	0,008	93997,62	304,24	60618,38	752	2	485	279	198	2
				1т	33075	114,75	0	265	1	0	105	0,56	0
6	64	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм20мм	2,25	410,34	14,76	343,15	923	33	772	160	0,36	1
				м2	52,43	5,54	0	118	12	0	123	0,03	0
7	65	11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,25	98,56	1,34	-93,84	-222	-3	-211	-11	0,02	0
				м2	3,38	0,5	0	-8	-1	0	123	0	0
8	66	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0465	13711,47	5475,87	3195,6	638	255	149	276	28,9	1
				т	5040	1552,87	0	234	72	0	90	5,46	0
9	67	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0469	134000		134000	6285		6285			
				т									
10	68	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,347	165,83	0,07	57,76	223	0	78	153	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	108	0,02	0	146	0	0	105	0	0
11	69	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОД КРЫЛЬЦО	1,2	134,1	0	0	161	0	0	182	0,97	1
				м3	134,1	0	0	161	0	0	113	0	0
12	70	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (В7,5)	0,4	10602,79	260,48	9728,06	4241	104	3891	296	3,94	2
				м3	614,25	89,46	0	246	36	0	105	0,35	0
13	71	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0068	5239,08	327,33	3021,75	36	2	21	14	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	13	1	0	105	0,6	0
14	72	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0068	41200		41200	280		280			
				т									
15	73	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (6шт)	0,006	93997,62	304,24	60618,38	564	2	364	209	198	1
				1т	33075	114,75	0	198	1	0	105	0,56	0
16	74	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм20мм	1,9	410,34	14,76	343,15	780	28	652	135	0,36	1
				м2	52,43	5,54	0	100	11	0	123	0,03	0
17	75	11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	1,9	98,56	1,34	-93,84	-187	-3	-178	-9	0,02	0
				м2	3,38	0,5	0	-6	-1	0	123	0	0
18	76	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0359	13711,47	5475,87	3195,6	492	197	115	213	28,9	1
				т	5040	1552,87	0	181	56	0	90	5,46	0
19	77	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0362	134000		134000	4851		4851			
				т									
20	78	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,04	165,83	0,07	57,76	172	0	60	118	0,65	1
				м2	108	0,02	0	112	0	0	105	0	0
21	79	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОД КРЫЛЬЦО	1,2	134,1	0	0	161	0	0	182	0,97	1
				м3	134,1	0	0	161	0	0	113	0	0
22	80	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (В7,5)	0,54	10602,79	260,48	9728,06	5726	141	5253	399	3,94	2
				м3	614,25	89,46	0	332	48	0	105	0,35	0
23	81	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0099	5239,08	327,33	3021,75	52	3	30	21	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	19	1	0	105	0,6	0
24	82	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0099	41200		41200	408		408			
				т									
25	83	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (8шт)	0,008	93997,62	304,24	60618,38	752	2	485	279	198	2
				1т	33075	114,75	0	265	1	0	105	0,56	0
26	84	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм20мм	2,7	410,34	14,76	343,15	1108	40	926	193	0,36	1
				м2	52,43	5,54	0	142	15	0	123	0,03	0
27	85	11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,7	98,56	1,34	-93,84	-266	-4	-253	-13	0,02	0
				м2	3,38	0,5	0	-9	-1	0	123	0	0
28	86	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0465	13711,47	5475,87	3195,6	638	255	149	276	28,9	1
				т	5040	1552,87	0	234	72	0	90	5,46	0
29	87	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0469	134000		134000	6285		6285			
				т									
30	88	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,347	165,83	0,07	57,76	223	0	78	153	0,65	1
				м2	108	0,02	0	146	0	0	105	0	0
31	89	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОД КРЫЛЬЦО	1,2	134,1	0	0	161	0	0	182	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	134,1	0	0	161	0	0	113	0	0
32	90	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (В7,5)	0,5	10602,79	260,48	9728,06	5301	130	4864	369	3,94	2
				м3	614,25	89,46	0	307	45	0	105	0,35	0
33	91	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0085	5239,08	327,33	3021,75	45	3	26	18	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	16	1	0	105	0,6	0
34	92	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0085	41200		41200	350		350			
				т									
35	93	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (6шт)	0,006	93997,62	304,24	60618,38	564	2	364	209	198	1
				1т	33075	114,75	0	198	1	0	105	0,56	0
36	94	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм20мм	2,3	410,34	14,76	343,15	944	34	789	164	0,36	1
				м2	52,43	5,54	0	121	13	0	123	0,03	0
37	95	11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,3	98,56	1,34	-93,84	-227	-3	-216	-11	0,02	0
				м2	3,38	0,5	0	-8	-1	0	123	0	0
38	96	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0359	13711,47	5475,87	3195,6	492	197	115	213	28,9	1
				т	5040	1552,87	0	181	56	0	90	5,46	0
39	97	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0362	134000		134000	4851		4851			
				т									
40	98	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,04	165,83	0,07	57,76	172	0	60	118	0,65	1
				м2	108	0,02	0	112	0	0	105	0	0
41	99	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОД КРЫЛЬЦО	1,2	134,1	0	0	161	0	0	182	0,97	1
				м3	134,1	0	0	161	0	0	113	0	0
42	100	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (В7,5)	0,9	10602,79	260,48	9728,06	9543	234	8755	665	3,94	4
				м3	614,25	89,46	0	553	81	0	105	0,35	0
43	101	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0165	5239,08	327,33	3021,75	86	5	50	35	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	31	2	0	105	0,6	0
44	102	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0165	41200		41200	680		680			
				т									
45	103	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (14шт)	0,014	93997,62	304,24	60618,38	1316	4	849	488	198	3
				1т	33075	114,75	0	463	2	0	105	0,56	0
46	104	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм20мм	4,5	410,34	14,76	343,15	1847	66	1544	321	0,36	2
				м2	52,43	5,54	0	236	25	0	123	0,03	0
47	105	11-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,5	98,56	1,34	-93,84	-444	-6	-422	-21	0,02	0
				м2	3,38	0,5	0	-15	-2	0	123	0	0
48	106	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0768	13711,47	5475,87	3195,6	1053	421	245	456	28,9	2
				т	5040	1552,87	0	387	119	0	90	5,46	0
49	107	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0775	134000		134000	10385		10385			
				т									
50	108	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,226	165,83	0,07	57,76	369	0	129	252	0,65	1
				м2	108	0,02	0	240	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-95)					78041					
			Раздел: СТЕНЫ										
51	122	15-172-4	Масляная окраска м/к	1,498	165,83	0,07	57,76	248	0	87	170	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	108	0,02	0	162	0	0	105	0	0
52	138	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1	0,7035	165,83	0,07	57,76	117	0	41	80	0,65	0
				м2	108	0,02	0	76	0	0	105	0	0
53	147	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1	0,1653	165,83	0,07	57,76	27	0	10	19	0,65	0
				м2	108	0,02	0	18	0	0	105	0	0
54	155	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1	1,305	165,83	0,07	57,76	216	0	75	148	0,65	1
				м2	108	0,02	0	141	0	0	105	0	0
55	160	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1	294,756	165,83	0,07	57,76	48881	21	17027	33432	0,65	190
				м2	108	0,02	0	31834	6	0	105	0	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ					49490					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-35)										
56	179	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0101	62000		62000	626		626			
				т									
57	187	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1	0,6148	165,83	0,07	57,76	102	0	36	70	0,65	0
				м2	108	0,02	0	66	0	0	105	0	0
58	199	9-37-1	Монтаж каркасов	0,4924	21300,93	4121,55	5209,38	10489	2029	2565	5423	65,7	32
				т	11970	266,56	0	5894	131	0	90	0,99	0
59	200	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,2628	45500		45500	11957		11957			
				т									
60	201	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,2346	47200		47200	11073		11073			
				т									
61	202	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2	715,87	1,24	561,4	1432	2	1123	366	0,97	2
				м2	153,23	0,47	0	306	1	0	119	0	0
62	203	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2506	13010,1	1826,1	3084	3260	458	773	3084	42,7	11
				т	8100	690,75	0	2030	173	0	140	3,37	1
63	204	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0044	50100		50100	220		220			
				т									
64	205	1-1-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,159	70000		70000	11130		11130			
				т									
65	206	1-4-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,0897	44300		44300	3974		3974			
				т									
66	207	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16	715,87	1,24	561,4	11454	20	8982	2926	0,97	16
				м2	153,23	0,47	0	2452	8	0	119	0	0
67	208	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	29,92	189,45	4,72	113,85	5668	141	3406	2587	0,4	12
				м2	70,88	1,78	0	2121	53	0	119	0,01	0
68	209	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	1,496	6730		6730	10068		10068			
				м3									
69	210	13-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 ЗА 2 РАЗА	25,021	126,96	0,1	118,58	3177	3	2967	187	0,04	1
				м2	8,28	0,04	0	207	1	0	90	0	0
70	211	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	32,48	974,49	4,92	776,52	31651	160	25221	6648	1,15	37
				м2	193,05	1,87	0	6270	61	0	105	0,01	0
71	212	9-37-1	Монтаж каркасов	2,578	21300,93	4121,55	5209,38	54920	10627	13431	28395	65,7	169
				т	11970	266,56	0	30862	687	0	90	0,99	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	213	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,162	45300		45300	7339		7339			
				т									
73	214	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,5688	42500		42500	24174		24174			
				т									
74	215	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	1,847	45500		45500	84061		84061			
				т									
75	216	10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	547,52	92,48	5,48	2,85	50635	3000	1560	56649	0,53	288
				м2	84,15	2,07	0	46074	1133	0	120	0,01	6
76	217	1-2-33	Бруски обрезные из березы, липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта	3,028	13400		13400	40578		40578			
				м3									
77	218	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	14,832	12700		12700	188366		188366			
				м3									
78	219	15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	547,52	1246,85	18,49	241,46	682674	10126	132207	569966	5,91	3234
				м2	986,89	4,54	0	540342	2483	0	105	0,02	13
79	220	1-1-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм	547,52	286		286	156591		156591			
				м2									
80	221	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	593,28	498,23		498,23	295588		295588			
				м2									
81	222	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	576	279,24	1,19	251,05	160839	685	144602	18815	0,16	89
				м2	27	0,45	0	15552	259	0	119	0	1
82	223	1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,0263	604700		604700	15904		15904			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-35)					1877951					
			Раздел: КРОВЛЯ										
83	228	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	495,523	2234,73	99,18	2019	1107360	49146	1000461	68546	0,59	292
				м2	116,55	37,15	0	57753	18409	0	90	0,18	90
84	234	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	338,679	2234,73	99,18	2019	756857	33590	683794	46850	0,59	199
				м2	116,55	37,15	0	39473	12582	0	90	0,18	61
85	239	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	337,287	2234,73	99,18	2019	753746	33452	680983	46657	0,59	199
				м2	116,55	37,15	0	39311	12530	0	90	0,18	61
86	249	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	52,664	2234,73	99,18	2019	117690	5223	106329	7285	0,59	31
				м2	116,55	37,15	0	6138	1956	0	90	0,18	10
87	252	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	8,352	2234,73	99,18	2019	18664	828	16863	1155	0,59	5
				м2	116,55	37,15	0	973	310	0	90	0,18	2
88	256	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1	0,1891	165,83	0,07	57,76	31	0	11	21	0,65	0
				м2	108	0,02	0	20	0	0	105	0	0
89	273	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	15	20,48	0,91	14,89	307	14	223	90	0,03	0
				м2	4,68	0,34	0	70	5	0	120	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ					2754656					
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-12)-1ЭТАЖ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	274	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	6,3	473,54	6,38	397,63	2983	40	2505	557	0,45	3
				м2	69,53	2,39	0	438	15	0	123	0,01	0
91	275	11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм	6,3	1536,74	8,54	1441,57	9681	54	9082	696	0,55	3
				м2	86,63	3,2	0	546	20	0	123	0,02	0
92	276	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	6,741	109,84	0,46	97,34	740	3	656	101	0,08	1
				м	12,04	0,18	0	81	1	0	123	0	0
93	277	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	6,3	185,69	1,88	105,51	1170	12	665	523	0,47	3
				м2	78,3	0,72	0	493	5	0	105	0	0
94	278	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,291	10040,78	0	9473,78	183658	0	173287	12756	3,66	67
				м3	567	0	0	10371	0	0	123	0	0
95	279	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	228,64	258,92	9,95	196,77	59199	2275	44989	15732	0,36	81
				м2	52,2	3,74	0	11935	855	0	123	0,02	4
96	280	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	228,64	1732,84	11,72	1549,44	396196	2680	354264	49516	1,06	242
				м2	171,68	4,39	0	39253	1004	0	123	0,02	5
97	281	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	240,072	256,85	0,32	214,9	61663	77	51592	12325	0,24	57
				м	41,63	0,11	0	9994	26	0	123	0	0
98	282	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,722	10040,78	0	9473,78	57457	0	54213	3991	3,66	21
				м3	567	0	0	3245	0	0	123	0	0
99	283	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,53	258,92	9,95	196,77	18521	712	14075	4922	0,36	25
				м2	52,2	3,74	0	3734	268	0	123	0,02	1
100	284	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 5 СЛОЕВ	71,53	365,09	18,42	260,72	26115	1318	18649	8170	0,42	30
				м2	85,95	6,91	0	6148	494	0	123	0,03	2
101	285	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ	71,53	1027,31	36,2	787,71	73484	2589	56345	19092	1	72
				м2	203,4	13,6	0	14549	973	0	123	0,02	1
102	286	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	71,53	1732,84	11,72	1549,44	123950	838	110831	15491	1,06	76
				м2	171,68	4,39	0	12280	314	0	123	0,02	2
103	287	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	75,107	256,85	0,32	214,9	19291	24	16141	3856	0,24	18
				м	41,63	0,11	0	3127	8	0	123	0	0
104	288	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,994	10040,78	0	9473,78	20017	0	18887	1390	3,66	7
				м3	567	0	0	1130	0	0	123	0	0
105	289	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	24,92	410,34	14,76	343,15	10226	368	8551	1777	0,36	9
				м2	52,43	5,54	0	1307	138	0	123	0,03	1
106	290	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	49,84	49,28	0,67	-46,92	-2456	-33	-2338	-119	0,01	-1
				м2	1,69	0,25	0	-84	-12	0	123	0	0
107	291	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	26,166	30,29	0,22	11,57	793	6	303	598	0,1	3
				м	18,5	0,09	0	484	2	0	123	0	0
108	292	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	229,99	275,97	2,58	221,86	63470	593	51025	14852	0,32	74
				м2	51,53	0,97	0	11851	223	0	123	0	1
109	293	11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм	229,99	1536,74	8,54	1441,57	353435	1964	331546	25412	0,55	126
				м2	86,63	3,2	0	19924	736	0	123	0,02	4
110	294	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	246,089	109,84	0,46	97,34	27030	113	23954	3699	0,08	19
				м	12,04	0,18	0	2963	44	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	295	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	229,99	185,69	1,88	105,51	42706	432	24265	19083	0,47	107
				м2	78,3	0,72	0	18008	166	0	105	0	1
112	296	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	78,25	1732,84	11,72	1549,44	135595	917	121244	16946	1,06	83
				м2	171,68	4,39	0	13434	344	0	123	0,02	2
113	297	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	82,162	256,85	0,32	214,9	21104	26	17657	4218	0,24	19
				м	41,63	0,11	0	3420	9	0	123	0	0
114	298	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(36мм)	27,82	258,92	9,95	196,77	7203	277	5474	1914	0,36	10
				м2	52,2	3,74	0	1452	104	0	123	0,02	1
115	299	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27,82	105,34	2,01	101,44	2931	56	2822	90	0,01	0
				м2	1,89	0,75	0	53	21	0	123	0	0
116	300	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 5 СЛОЕВ	27,82	365,09	18,42	260,72	10157	512	7253	3178	0,42	12
				м2	85,95	6,91	0	2391	192	0	123	0,03	1
117	301	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ	27,82	1027,31	36,2	787,71	28580	1007	21914	7425	1	28
				м2	203,4	13,6	0	5659	378	0	123	0,02	0
118	302	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	27,82	1732,84	11,72	1549,44	48208	326	43105	6025	1,06	29
				м2	171,68	4,39	0	4776	122	0	123	0,02	1
119	303	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	29,211	256,85	0,32	214,9	7503	9	6278	1500	0,24	7
				м	41,63	0,11	0	1216	3	0	123	0	0
120	304	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм.ТОЛЩ.20мм	11,92	410,34	14,76	343,15	4891	176	4090	850	0,36	4
				м2	52,43	5,54	0	625	66	0	123	0,03	0
121	305	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	23,84	49,28	0,67	-46,92	-1175	-16	-1119	-57	0,01	0
				м2	1,69	0,25	0	-40	-6	0	123	0	0
122	306	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	12,516	30,29	0,22	11,57	379	3	145	286	0,1	1
				м	18,5	0,09	0	232	1	0	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-12)-1ЭТАЖ					1814704					
			Раздел: ПРОЕМЫ										
123	310	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	57,22	233,57	5,58	133,94	13365	319	7664	6603	0,59	34
				м2	94,05	2,12	0	5382	121	0	120	0,01	1
124	311	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	33,5	2030		2030	68005		68005			
				м									
125	312	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,8	715,87	1,24	561,4	12742	22	9993	3256	0,97	17
				м2	153,23	0,47	0	2727	8	0	119	0	0
126	313	9-53-2	Монтаж РЕШЕТОК РШ1,РШ2	0,4694	9850,48	1162,95	1330,03	4624	546	624	3154	46,6	22
				т	7357,5	108	0	3454	51	0	90	0,53	0
127	314	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,4694	180100		180100	84539		84539			
				т									
128	315	15-172-4	Масляная окраска решеток,количество окрасок 2	13,614	165,83	0,07	57,76	2258	1	786	1544	0,65	9
				м2	108	0,02	0	1470	0	0	105	0	0
129	316	10-7-1	Обшивка стены доской	4,06	69,93	4,64	7,24	284	19	29	291	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	58,05	1,76	0	236	7	0	120	0,01	0
130	317	1-2-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,17	10600		10600	1802		1802			
				м3									
131	318	10-36-1	Установка и крепление наличников	14,6	12,44	0,32	0,33	182	5	5	208	0,08	1
				м	11,79	0,11	0	172	2	0	120	0	0
132	319	6-9-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	14,6	78		78	1139		1139			
				м									
133	320	15-176-3	Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов оконных с подготовкой поверхности	0,12	237,98	0,12	71,81	29	0	9	21	0,99	0
				м2	166,05	0,05	0	20	0	0	105	0	0
134	321	10-7-5	Облицовка пластиком	1,7	14,76	0,22	1,22	25	0	2	27	0,08	0
				м2	13,32	0,09	0	23	0	0	120	0	0
135	322	1-1-486	Пластик	0,0017	1048800		1048800	1783		1783			
				1000м2									
136	332	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	20,46	440,35	102,53	186,17	9009	2098	3809	4599	0,9	18
				м2	151,65	35,67	0	3103	730	0	120	0,14	3
137	333	10-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	22,8	354,36	83,13	132,4	8079	1895	3019	4596	0,8	18
				м2	138,83	29,17	0	3165	665	0	120	0,12	3
138	334	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	38,43	634,99	31,85	412,34	24403	1224	15846	9354	1,15	44
				м2	190,8	12,04	0	7332	463	0	120	0,06	2
139	335	6-2-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	4,8	3660		3660	17568		17568			
				м2									
140	336	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	21,6	3760		3760	81216		81216			
				м2									
141	337	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	17,28	3760		3760	64973		64973			
				м2									
142	338	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	32,13	4010		4010	128841		128841			
				м2									
143	339	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,88	4250		4250	24990		24990			
				м2									
144	340	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500		1500	12000		12000			
				комплект									
145	341	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	26	1380		1380	35880		35880			
				комплект									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ					597735					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-11)										
146	343	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	946,83	201,68	2,33	118,12	190957	2206	111839	81631	0,49	464
				м2	81,23	0,88	0	76911	833	0	105	0	4
147	345	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	912,08	185,25	2,1	118,12	168963	1915	107735	63035	0,39	356
				м2	65,03	0,79	0	59313	721	0	105	0	4
148	346	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	543,81	186,14	1,88	105,96	101225	1022	57622	45120	0,47	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	78,3	0,72	0	42580	392	0	105	0	2
149	347	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	559,81	1871,26	2,1	1536,16	1047550	1176	859958	196202	2	1120
				м2	333	0,79	0	186417	442	0	105	0	2
150	348	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	46,65	618,63	6,33	299,55	28859	295	13974	15436	1,79	84
				м2	312,75	2,39	0	14590	111	0	105	0,01	1
151	349	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	46,65	185,25	2,1	118,12	8642	98	5510	3224	0,39	18
				м2	65,03	0,79	0	3034	37	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-11)					1546195					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-5)										
152	350	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(250) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	861	175,98	88,16	2,78	151523	75902	2393	118034	0,45	390
				отверст.	85,05	52,04	0	73228	44806	0	100	0,08	70
153	351	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4305	2,88	1,4	0,13	12396	6032	553	9372	0,01	31
				отверст.	1,35	0,83	0	5812	3560	0	100	0	6
154	352	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2325	52657,31	536,06	4646,25	12243	125	1080	11639	289	67
				1т	47475	202,5	0	11038	47	0	105	0,99	0
155	353	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2325	45800		45800	10649		10649			
				т									
156	354	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ТОЛЩ.50мм	30,75	7627,27	378,22	3682,8	234539	11630	113246	114021	20,04	616
				м3	3566,25	141,75	0	109662	4359	0	100	0,69	21
157	355	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	29,828	14600		14600	435482		435482			
				м3									
158	356	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	615	974,49	4,92	776,52	599311	3026	477560	125870	1,15	707
				м2	193,05	1,87	0	118726	1150	0	105	0,01	6
159	357	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ	53	661,79	2,74	249,54	35075	145	13226	22829	2	106
				м2	409,5	0,72	0	21704	38	0	105	0,03	2
160	358	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ЦОКОЛЯ	53	105,42	1,65	93,53	5587	87	4957	605	0,06	3
				м2	10,24	0,63	0	543	33	0	105	0	0
161	359	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	615	254,12	1,96	143,26	156284	1205	88106	70613	0,61	376
				м2	108,9	0,45	0	66974	277	0	105	0,03	16
162	360	15-79-2	Отделка фасадов, АСПОЛ	659,016	516,41	2,51	407,7	340322	1654	268681	74144	0,51	338
				м2	106,2	0,95	0	69987	626	0	105	0	3
163	361	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ФАСАДА	659,016	105,42	1,65	93,53	69473	1087	61637	7522	0,06	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	10,24	0,63	0	6748	415	0	105	0	2
164	362	15-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	220,08	108,77	0,6	50,79	23937	132	11177	13313	0,32	70
				м	57,38	0,23	0	12628	51	0	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-5)					2086821					
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1										
165	363	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФМ-1 ИЗ БЕТОНА В12,5	0,5	10874,11	260,48	9999,38	5437	130	5000	369	3,94	2
				м3	614,25	89,46	0	307	45	0	105	0,35	0
166	364	9-29-1	Монтаж КОСОУРОВ	0,4844	13711,47	5475,87	3195,6	6642	2653	1548	2874	28,9	14
				т	5040	1552,87	0	2441	752	0	90	5,46	3
167	365	2-1-146	Косоуры	0,4892	108500		108500	53078		53078			
				т									
168	366	9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,0935	7285,83	3593,45	1307,38	681	336	122	282	14,3	1
				т	2385	971,06	0	223	91	0	90	3,51	0
169	367	1-1-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0945	70000		70000	6615		6615			
				т									
170	368	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг.ЗД-10	0,0179	70437,87	304,24	60458,63	1261	5	1082	184	58	1
				1т	9675	114,75	0	173	2	0	105	0,56	0
171	369	15-172-4	Масляная окраска ЗД-10	0,5179	165,83	0,07	57,76	86	0	30	59	0,65	0
				м2	108	0,02	0	56	0	0	105	0	0
172	370	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,028	175710,1	1826,1	165784	4920	51	4642	345	42,7	1
				т	8100	690,75	0	227	19	0	140	3,37	0
173	371	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	16,76	165,83	0,07	57,76	2779	1	968	1901	0,65	11
				м2	108	0,02	0	1810	0	0	105	0	0
174	372	7-53-11	Установка мелких конструкций, НАКЛАДНАЯ ПРОСТУПЬ	20	399,66	24,15	203,61	7993	483	4072	5060	1,03	21
				шт	171,9	8,83	0	3438	177	0	140	0,04	1
175	373	30-21-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	24	621		621	14904		14904			
				м									
176	374	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0536	93997,62	304,24	60618,38	5038	16	3249	1868	198	11
				1т	33075	114,75	0	1773	6	0	105	0,56	0
177	375	15-172-4	Масляная окраска ЗД	1,554	165,83	0,07	57,76	258	0	90	176	0,65	1
				м2	108	0,02	0	168	0	0	105	0	0
178	376	11-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	8	582,56	23,26	298,3	4660	186	2386	2654	1,57	13
				м2	261	8,71	0	2088	70	0	123	0,04	0
179	377	15-70-2	Оштукатуривание по сетке КОСОУРОВ	7,2	1004,37	4,92	783	7231	35	5638	1650	1,28	9
				м2	216,45	1,87	0	1558	13	0	105	0,01	0
180	378	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15	0,676	9724,22	100,65	9477,32	6574	68	6407	131	0,97	1
				м3	146,25	38,03	0	99	26	0	105	0,19	0
181	379	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0446	5239,08	327,33	3021,75	234	15	135	94	11,6	1
				1т	1890	123,75	0	84	6	0	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	380	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0446	29400		29400	1311		1311			
				т									
183	381	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0022	50600		50600	111		111			
				т									
184	382	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2011	13711,47	5475,87	3195,6	2757	1101	643	1193	28,9	6
				т	5040	1552,87	0	1014	312	0	90	5,46	1
185	383	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,2031	134000		134000	27215		27215			
				т									
186	384	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	5,831	165,83	0,07	57,76	967	0	337	661	0,65	4
				м2	108	0,02	0	630	0	0	105	0	0
187	385	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15	0,128	9724,22	100,65	9477,32	1245	13	1213	25	0,97	0
				м3	146,25	38,03	0	19	5	0	105	0,19	0
188	386	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0022	5239,08	327,33	3021,75	12	1	7	5	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	4	0	0	105	0,6	0
189	387	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0022	29400		29400	65		65			
				т									
190	388	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 40 кг,ЗД-11	0,0109	93997,62	304,24	60618,38	1025	3	661	380	198	2
				1т	33075	114,75	0	361	1	0	105	0,56	0
191	389	15-172-4	Масляная окраска,количество окрасок 2,М/К	0,3167	165,83	0,07	57,76	53	0	18	36	0,65	0
				м2	108	0,02	0	34	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1					163152					
			Раздел: РАЗНОЕ										
192	390	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,709	22541,72	316,57	18737,65	15982	224	13285	3069	22,5	16
				м3	3487,5	119,25	0	2473	85	0	120	0,58	0
193	391	11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	34,01	1536,74	8,54	1441,57	52264	290	49028	3758	0,55	19
				м2	86,63	3,2	0	2946	109	0	123	0,02	1
194	392	10-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,85	174,76	4,64	112,07	1547	41	992	635	0,36	3
				м2	58,05	1,76	0	514	16	0	120	0,01	0
195	393	1-2-43	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной 19, 22 мм, II сорта	0,1854	10200		10200	1891		1891			
				м3									
196	394	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	34,01	81,63	2,58	27,52	2776	88	936	2196	0,32	11
				м2	51,53	0,97	0	1753	33	0	123	0	0
197	395	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта,L 11600	0,2987	16560		16560	4946		4946			
				м3									
198	396	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,352	6197,72	316,57	2393,65	2182	111	843	1523	22,5	8
				м3	3487,5	119,25	0	1228	42	0	120	0,58	0
199	397	1-2-17	Брусья необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,1669	11700		11700	1953		1953			
				м3									
200	398	1-2-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	0,1957	7570		7570	1481		1481			
				м3									
201	399	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,531	2637,04	14,17	2319,12	4037	22	3551	568	1,88	3
				м3	303,75	5,4	0	465	8	0	120	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	400	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	42,86	185,69	1,88	105,51	7959	81	4522	3556	0,47	20
				м2	78,3	0,72	0	3356	31	0	105	0	0
203	401	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	36,391	109,84	0,46	97,34	3997	17	3542	547	0,08	3
				м	12,04	0,18	0	438	7	0	123	0	0
204	402	7-20-3	Узлы крепления спортивного инвентаря	0,25	175710,1	1826,1	165784	43928	457	41446	3077	42,7	11
				т	8100	690,75	0	2025	173	0	140	3,37	1
205	403	15-172-4	Масляная окраска,количество окрасок 2,М/К	7,25	165,83	0,07	57,76	1202	1	419	822	0,65	5
				м2	108	0,02	0	783	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: РАЗНОЕ					146146					
			ИТОГО:					11114890	289440				11493
								1979254	119983				433
			Смета: 2-3-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	7	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.до 50 мм	0,1805	8097,13	0	64,63	1462	0	12	1885	51,5	9
				км	8032,5	0	0	1450	0	0	130	0	0
2	11	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	179,98	947	78	360	691	1,47	3
				1шт	254,25	15,75	0	509	31	0	128	0,07	0
3	12	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	2	432		432	864		864			
				шт									
4	13	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7932,57	1,57	7877	15865	3	15754	138	0,3	1
				1кран	54	0	0	108	0	0	128	0	0
5	14	17-2-3	Установка смесителей ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК	3	1793,32	1,57	1665,75	5380	5	4997	484	0,7	2
				шт	126	0	0	378	0	0	128	0	0
6	15	17-2-3	Установка смесителей ДЛЯ МОЕК	23	143,32	1,57	15,75	3296	36	362	3709	0,7	16
				шт	126	0	0	2898	0	0	128	0	0
7	16	11-1-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	23	1430		1430	32890		32890			
				компл									
8	17	18-5-1	Установка "АРИСТОНА" вместимостью до 1 м3	7	3414,74	397,49	722,25	23903	2782	5056	21894	13,4	94
				шт	2295	148,5	0	16065	1039	0	128	0,73	5
9	18	СПрайс	"АРИСТОН"-80Л	1	10846,56			10847					
				шт									
			Отпускная цена		10847			10847					
			Сметная стоимость оборудования					***10847***					
10	19	СПрайс	"АРИСТОН"-100Л	6	12117,09			72703					
				шт									
			Отпускная цена		12117			72703					
			Сметная стоимость оборудования					***72703***					
11	20	16-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	71,1	193,46	3,68	10	13755	262	711	16456	1,01	72
				м	179,78	1,04	0	12782	74	0	128	0	0
12	21	8-4-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	71,1	426		426	30289		30289			
				м									
13	22	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	328		328	2296		2296			
				шт									
14	23	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	9	1218,62	10,58	1064,04	10968	95	9576	1704	0,77	7
				м	144	3,96	0	1296	36	0	128	0,02	0
15	24	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	143,3	620,54	0,64	513,7	88923	92	73613	19525	0,58	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	106,2	0,25	0	15218	36	0	128	0	0
16	25	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	51,5	748,88	1,43	645,07	38567	74	33221	6784	0,56	29
				м	102,38	0,54	0	5273	28	0	128	0	0
17	26	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	47	440,21	332,43	5,4	20690	15624	254	11563	0,61	29
				шт	102,38	86,87	0	4812	4083	0	130	0,33	16
18	27	8-4-56	Тройник прямой, d-50 мм	3	820		820	2460		2460			
				10шт									
19	28	8-4-60	Тройник прямой, d-110 мм	1,7	6190		6190	10523		10523			
				10шт									
20	29	22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	3	594,94	450,71	5,4	1785	1352	16	1000	0,83	2
				шт	138,83	117,67	0	416	353	0	130	0,45	1
21	30	8-4-49	КРЕСТОВИНА -50х50 мм	0,2	770		770	154		154			
				10шт									
22	31	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,РЕВИЗИИ, колен, ПРОЧИСТКИ	71	300,57	225,64	5,4	21340	16020	383	11861	0,41	29
				шт	69,53	58,98	0	4937	4188	0	130	0,23	16
23	32	8-4-67	ОТВОД ДИАМ.100мм	0,8	1480		1480	1184		1184			
				10шт									
24	33	8-4-66	ОТВОД ДИАМ.50мм	2,5	837		837	2093		2093			
				10шт									
25	34	8-4-59	РЕВИЗИЯ -50 мм	0,3	3500		3500	1050		1050			
				10шт									
26	35	8-4-59	РЕВИЗИЯ -100 мм	0,4	4550		4550	1820		1820			
				10шт									
27	36	8-4-65	КОЛЕНО -50 мм	1,7	401		401	682		682			
				10шт									
28	37	11-1-60	Прочистка диаметром 50 мм	9	284		284	2556		2556			
				шт									
29	38	11-1-60	Прочистка диаметром 100 мм	5	369,2		369,2	1846		1846			
				шт									
30	39	17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	14	361,96	17,71	78,75	5067	248	1103	4879	1,49	21
				комплект	265,5	6,75	0	3717	95	0	128	0,03	0
31	40	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	14	5290		5290	74060		74060			
				комплект									
32	41	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	14	1750		1750	24500		24500			
				шт									
33	42	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9126,62	39,24	8700,38	27380	118	26101	1547	2,22	7
				комплект	387	15,75	0	1161	47	0	128	0,07	0
34	43	17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	9	1412,7	6,95	1324,75	12714	63	11923	959	0,46	4
				комплект	81	2,25	0	729	20	0	128	0,01	0
35	44	17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	3	12095,38	47,75	11788,88	36286	143	35367	1063	1,55	5
				комплект	258,75	18	0	776	54	0	128	0,09	0
			ИТОГО:					601144	36996				413
								72524	10084				40
			Смета: 2-3-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ										
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ										
1	13	15-172-4	Масляная окраска ТРУБ,количество окрасок 2	20,3	165,83	0,07	57,76	3366	1	1173	2302	0,65	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	108	0,02	0	2192	0	0	105	0	0
2	14	15-172-3	Масляная окраска РАДИАТОРОВ,количество окрасок 2	58,6	118,13	0,07	57,76	6923	4	3385	3711	0,37	22
				м2	60,3	0,02	0	3534	1	0	105	0	0
3	15	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,17	27,26	0,02	24,11	32	0	28	3	0,02	0
				м2	3,13	0	0	4	0	0	90	0	0
4	16	26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	13	80,21	5,31	34,62	1043	69	450	550	0,24	3
				м	40,28	2,03	0	524	26	0	100	0,01	0
5	17	1-3-25	Вата минеральная	0,11	2530		2530	278		278			
				м3									
6	18	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	114,31	6,39	77,99	686	38	468	194	0,19	1
				м	29,93	2,48	0	180	15	0	100	0,01	0
7	19	1-1-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0043	185900		185900	799		799			
				1000м2									
8	20	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	295	10,99	0	0,3	3242	0	89	4037	0,05	15
				м	10,69	0	0	3154	0	0	128	0	0
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ					16369					
			ИТОГО:					16369	112				54
								9588	42				0
			Итого по объекту:					11732404					
			Объект: 2-4 БЛОК 4. МАСТЕРСКИЕ.										
			Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА ССПЦ (АС-6-8)										
1	25	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОД КРЫЛЬЦО	5,04	134,1	0	0	676	0	0	764	0,97	5
				м3	134,1	0	0	676	0	0	113	0	0
2	29	11-17-2	Устройство мозаичных /терраю/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	10,08	582,56	23,26	298,3	5872	234	3007	3344	1,57	16
				м2	261	8,71	0	2631	88	0	123	0,04	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА ССПЦ (АС-6-8)					6548					
			Раздел: СТЕНЫ										
3	50	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ Р-1 -10 ШТ	0,052	9850,48	1162,95	1330,03	512	60	69	349	46,6	2
				т	7357,5	108	0	383	6	0	90	0,53	0
4	51	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0463	180100		180100	8339		8339			
				т									
5	52	1-1-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметром 2 мм	2,3	343		343	789		789			
				м2									
6	53	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,508	165,83	0,07	57,76	250	0	87	171	0,65	1
				м2	108	0,02	0	163	0	0	105	0	0
7	54	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-АРМАТУРА НАД ПРОДУХАМИ (АС-27)	0,0586	8679,65	422,15	0	509	25	0	582	56,4	3
				т	8257,5	157,5	0	484	9	0	118	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	55	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0586	45300		45300	2655		2655			
				т									
9	56	8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб ИЗ КИРПИЧА М100	0,7524	8302,23	379,78	5987,45	6247	286	4505	1844	11,9	9
				м3	1935	141,75	0	1456	107	0	118	0,7	1
10	57	6-19-1	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС (В10)	0,092	12259,07	316,01	10575,06	1128	29	973	144	8,25	1
				м3	1368	119,39	0	126	11	0	105	0,58	0
11	58	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0085	45300		45300	385		385			
				т									
12	59	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т ТОЛЩ.2ММ	0,0343	154200		154200	5289		5289			
				т									
13	60	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5,48	248,91	3,39	128,52	1364	19	704	677	0,65	4
				м2	117	0,72	0	641	4	0	105	0,05	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ					27466					
			Раздел: ПОКРЫТИЕ (АС-19,20)										
14	66	7-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	1884,51	403,26	1033,5	33921	7259	18603	14970	2,74	49
				шт	447,75	146,29	0	8060	2633	0	140	0,66	12
15	67	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРОЛЕТ 7,06М НАГР.800КГ/М2	18,864	3205		3205	60458		60458			
				м2									
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ (АС-19,20)					94379					
			ИТОГО:					128394	7913				90
								14620	2858				13
			Итого по объекту:					128393					
			Итого по стройке:					16074403					
			Стоимость оборудования, всего:					**83550**					
			На общестроительные работы					**3162535**					
			На металломонтажные работы					**50330**					
			На сантехнические работы					**103577**					
			Всего накладных расходов:					**3316442**					
			Итого с накладными					**19390846**					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**1158438**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**20549284**					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					**40091037**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**801821**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**40892857**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**4907143**					
			Итого с НДС					**45800000**					

Подрядчик
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Ш.Толтебаев

Инженер

ТОО "Западный центр юг строй эксперт"

У.Сагиндыков