Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"

Форма 2

Инженер: ТОО "Зональный центр юг строй эксперт", Договор №58 от 11.04.2012 г, Доп.соглашение №3 от 25.02.2013 г., №4 от 03.06.2013 г.

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №47 от 30.03.2012 г, Доп.соглашение №3 от 25.02.2013 г., №4 от 03.06.2013 г.

Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект", Договор №48 от 29.03.2012 г, Доп.соглашение №2 от 25.02.2013 г., №3 от 03.06.2013 г.

Наименование объекта: Реконструкция общей средней школы Казахстан в населенном пункте Казахстан с/о Коксаек Толебийского района ЮКО

АКТ
выполненных работ от за август месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге		
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 6-4 КОТЕЛЬНАЯ										
			Смета: 6-4-6 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ										
1	1	10-667-4	**Прибор ПС на 4 луча**	1	2218,6	1,6	109	2219	2	109	1897	11	11
				шт	2108	0	0	2108	0	0	90	0	0
2	2	8-121-3	**Монтаж аккумулятора**	1	508	0	65	508	0	65	421	3	3
				шт	443	0	0	443	0	0	95	0	0
3	3	8-121-3	**Монтаж блока бесперебойного питания**	1	508	0	65	508	0	65	421	3	3
				шт	443	0	0	443	0	0	95	0	0
4	4	10-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	8	369,9	1,6	21,3	2959	13	170	2498	2	16
				шт	347	0	0	2776	0	0	90	0	0
5	5	8-317-4	**Оконечное реле для пожарных шлейфов**	2	3104,1	34,1	1382	6208	68	2764	3224	10	20
				шт	1688	9	0	3376	18	0	95	0,05	0
6	6	10-901-12	**Монтаж коробки**	5	85,5	0,2	47,3	428	1	237	210	0,23	1
				шт	38	0,1	0	190	1	0	110	0	0
7	7	8-81-3	**Монтаж пьезосирены**	2	307,7	1,6	20,1	615	3	40	543	1	2
				шт	286	0	0	572	0	0	95	0	0
8	8	10-55-3	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	50	72,9	0	19,6	3645	0	980	2399	0,33	17
				м	53,3	0	0	2665	0	0	90	0	0
9	9	10-55-8	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	10	43,8	0	19,3	438	0	193	221	0,15	2
				м	24,5	0	0	245	0	0	90	0	0
10	10	131103-доп	**Стоимость прибора контрольного на 4 зоны**	1	4417,57			4418					
				шт									
			Отпускная цена		4418			4418					
			Сметная стоимость оборудования					***4418***					
11	11	С131103-доп	**Аккумулятор АБ12/7**	1	611,54		611,54	612		612			
				шт									
12	12	С131103-доп	**Блок бесперебойного питания ББП-20**	1	2446,15		2446,15	2446		2446			
				шт									
13	13	С131103-доп	**Извещатель пожарный дымовой ИП212-58**	8	588,89		588,89	4711		4711			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
14	14	С131103-доп	Оконечное реле для пожарных шлейфов	2	249,14		249,14	498		498			
				шт									
15	15	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	5	59		59	295		295			
				шт									
16	16	С131103-доп	Пьезосирена	2	425,81		425,81	852		852			
				шт									
17	17	151604-доп	Кабель телефонный J-У(ST)У 2х2х0,8 ВD	50	36,24		36,24	1812		1812			
				м									
18	18	С151608-11	Шнур с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой со скрученными жилами, марка ШВВП, на напряжение 220 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,01	19300		19300	193		193			
				1000м									
			ИТОГО:					33365	86				74
								12818	18				0
			Итого по объекту:					33364					
			Объект: 7-7 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ										
			Смета: 7-7-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	1	8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	296	599	15	296	276	2	2
				шт	288	2,3	0	288	2	0	95	0,01	0
2	2	1504-1008#	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ	1	283,76		283,76	284		284			
				шт									
3	3	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	1,3	94	0	3	87	0,29	1
				шт	45,5	0,1	0	91	0	0	95	0	0
4	4	8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	6	216,3	120	31,3	1298	720	188	567	0,41	2
				шт	65	34,4	0	390	206	0	95	0,2	1
5	5	8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	6	578,1	31,1	144	3469	187	864	2340	2,09	13
				шт	403	7,6	0	2418	46	0	95	0,04	0
6	6	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	6	757		757	4542		4542			
				шт									
7	7	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		156	312		312			
				шт									
8	8	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409 КУВ	2	509		509	1018		1018			
				шт									
9	9	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,004	24200		24200	97		97			
				1000шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	17-6-27	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	6	54		54	324		324			
				шт									
11	11	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6	64,1	20,1	377	192	60	163	0,26	1
				м	41,4	15,8	0	124	47	0	95	0,09	0
12	12	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	33	108,6	48,9	20,1	3584	1614	663	1624	0,22	7
				м	39,6	12,2	0	1307	403	0	95	0,07	2
13	13	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	33	8,5	0,1	1,1	281	3	36	229	0,05	2
				м	7,3	0	0	241	0	0	95	0	0
14	14	8-6-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	3	144		144	432		432			
				м									
15	15	503-80086-11	ТРУБЫ Д 20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-99-78	0,033	28870,26		28870,26	953		953			
				1000пм									
16	16	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на наприжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,033	9230		9230	305		305			
				1000м									
17	17	2405-1448	КРОНШТЕЙН У116-УЗ	6	1336,88		1336,88	8021		8021			
				шт									
			ИТОГО:					25989	2730				27
								4859	704				4
			Итого по объекту:					25987					
			Объект: 7-8 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ДОБАВЛЕНИЕ										
			Смета: 7-8 Смета на добавление										
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА Блок1										
1	52	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ЦОКОЛЯ	85,103	105,42	1,65	93,53	8971	140	7960	971	0,06	5
				м2	10,24	0,63	0	871	54	0	105	0	0
2	53	15-79-2	Отделка фасадов, АСПОЛ	737,628	516,41	2,51	407,7	380919	1851	300731	82989	0,51	378
				м2	106,2	0,95	0	78336	701	0	105	0	3
3	54	15-158-3	Окраска фасадов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ	806,903	105,42	1,65	93,53	85063	1331	75469	9210	0,06	50
				м2	10,24	0,63	0	8263	508	0	105	0	2
4	55	15-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	346,356	108,77	0,6	50,79	37672	208	17590	20951	0,32	111
				м	57,38	0,23	0	19874	80	0	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА Блок1					512625					
			Раздел: БЛОК 3.ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-12)-1ЭТАЖ										
5	58	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	213,047	170,58	4,9	107,18	36342	1044	22834	15815	0,38	81
				м2	58,5	1,85	0	12463	394	0	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	59	СПрайс-лист	SrOrTLinE 6.5 мм	273,06	2497,34		2497,34	681923		681923			
				м2									
			Итого по разделу: БЛОК 3.ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-12)-1ЭТАЖ					718265					
			ИТОГО:					1230890	4576				626
								119807	1737				8
			Итого по объекту:					1230890					
			Итого по стройке:					1290241					
			Стоимость оборудования, всего:					4418					
			На монтажные работы					17119					
			На общестроительные работы					129935					
			Всего накладных расходов:					147054					
			Итого с накладными					1437298					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					85973					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1523271					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					2971856					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					59437					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					786338					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					94361					
			Итого с НДС					880698					

Подрядчик
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Ш.Толтебаев

Инженер
ТОО "Зональный центр юг строй эксперт"

У.Ағандиков