Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Зональный центр юг строй эксперт", Договор №58 от 11.04.2012 г.
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №47 от 30.03.2012 г.
Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект", Договор №48 от 29.03.2012 г.
Наименование объекта: Реконструкция общей средней школы Казахстан в населенном пункте Казахстан с/о Коксаек Толебийского района ЮКО

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-2 БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-37,38)										
1	86	30-17-8	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ**	1284,68	3205		3205	4117399		4117399			
				м2									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-37,38)					4117399					
			ИТОГО:					4117399	0				0
			Итого по объекту:					4117399					
			Объект: 2-3 БЛОК 3. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-95)										
1	18	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50**	20	9147,85	66,01	8886,09	182957	1320	177722	4634	1,35	27
				м3	195,75	24,93	0	3915	499	0	105	0,12	2
2	19	6-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В10**	115,5	10493,5	311,32	9741,18	1211999	35957	1125106	67745	2,82	326
				м3	441	117,61	0	50936	13584	0	105	0,57	66
3	21	11-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ПО ГРУНТУ ИЗ БМ150(В10)**	8,25	10503,86	0	9936,86	86657	0	81979	5754	3,66	30
				м3	567	0	0	4678	0	0	123	0	0
4	26	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50**	4,4	9147,85	66,01	8886,09	40251	290	39099	1020	1,35	6
				м3	195,75	24,93	0	861	110	0	105	0,12	1
5	27	6-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5**	16,4	11260,55	112,36	10126,69	184673	1843	166078	18321	6,34	104
				м3	1021,5	42,44	0	16753	696	0	105	0,21	3
6	31	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50**	1,1	9147,85	66,01	8886,09	10063	73	9775	255	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	215	27	0	105	0,12	0
7	32	6-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5**	4,1	11260,55	112,36	10126,69	46168	461	41519	4580	6,34	26
				м3	1021,5	42,44	0	4188	174	0	105	0,21	1
8	36	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50**	1,54	9147,85	66,01	8886,09	14088	102	13685	357	1,35	2
				м3	195,75	24,93	0	301	38	0	105	0,12	0
9	37	6-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5**	7,4	11260,55	112,36	10126,69	83328	831	74938	8267	6,34	47
				м3	1021,5	42,44	0	7559	314	0	105	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	41	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50	5,6	9147,85	66,01	8886,09	51228	370	49762	1298	1,35	8
				м3	195,75	24,93	0	1096	140	0	105	0,12	1
11	42	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	23,44	11260,55	112,36	10126,69	263947	2634	237370	26186	6,34	149
				м3	1021,5	42,44	0	23944	995	0	105	0,21	5
12	46	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50	1,44	9147,85	66,01	8886,09	13173	95	12796	334	1,35	2
				м3	195,75	24,93	0	282	36	0	105	0,12	0
13	47	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	5,55	11260,55	112,36	10126,69	62496	624	56203	6200	6,34	35
				м3	1021,5	42,44	0	5669	236	0	105	0,21	1
14	51	6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,9943	89004,33	5172,7	78274,13	88497	5143	77828	7841	30,9	31
				1т	5557,5	1953	0	5526	1942	0	105	9,54	9
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-95)					2339525					
			ИТОГО:					2339525	49744				793
								125923	18791				92
			Итого по объекту:					2339525					
			Объект: 2-4 БЛОК 4. МАСТЕРСКИЕ.										
			Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА ССПЦ (АС-6-8)										
1	26	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (В10)	16,2	10969,99	260,48	10095,26	177714	4220	163543	11970	3,94	64
				м3	614,25	89,46	0	9951	1449	0	105	0,35	6
2	27	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0554	5239,08	327,33	3021,75	290	18	167	117	11,6	1
				1т	1890	123,75	0	105	7	0	105	0,6	0
3	28	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0554	41200		41200	2282		2282			
				т									
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА ССПЦ (АС-6-8)					180286					
			Раздел: СТЕНЫ										
4	30	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	35,3	6578,64	335,84	5543,05	232226	11855	195670	34396	4,54	160
				м3	699,75	126	0	24701	4448	0	118	0,61	22
5	31	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	176,16	38,93	0	0	-6858	0	0	-8092	0,22	-39
				м2	38,93	0	0	-6858	0	0	118	0	0
6	32	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100	9,63	6563,86	337,41	5555,95	63210	3249	53504	9051	4,38	42
				м3	670,5	126	0	6457	1213	0	118	0,62	6
7	33	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-10)	0,0488	8679,65	422,15	0	424	21	0	485	56,4	3
				т	8257,5	157,5	0	403	8	0	118	0,77	0
8	34	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0033	64100		64100	212		212			
				т									
9	35	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0455	41200		41200	1875		1875			
				т									
10	36	6-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ В15	2,3	16546,47	367,51	13976,21	38057	845	32145	5655	13,1	30
				м3	2202,75	138,83	0	5066	319	0	105	0,68	2
11	37	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0401	65000		65000	2606		2606			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	38	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2452	61200		61200	15006		15006			
				т									
13	39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0095	65900		65900	626		626			
				т									
14	40	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,812	14043,95	990,15	11409,05	11404	804	9264	1721	10,4	8
				м3	1644,75	374,04	0	1336	304	0	105	1,83	1
15	41	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0033	65000		65000	214		214			
				т									
16	42	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,044	65900		65900	2900		2900			
				т									
17	43	6-19-1	Устройство поясов в опалубке (В12,5)	5,98	12259,07	316,01	10575,06	73309	1890	63239	9339	8,25	49
				м3	1368	119,39	0	8181	714	0	105	0,58	3
18	44	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04	65000		65000	2600		2600			
				т									
19	45	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1777	60500		60500	10751		10751			
				т									
20	46	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0382	61200		61200	2338		2338			
				т									
21	47	6-19-1	Устройство поясов в опалубке (В12,5)	5,5	12259,07	316,01	10575,06	67425	1738	58163	8590	8,25	45
				м3	1368	119,39	0	7524	657	0	105	0,58	3
22	48	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0511	65000		65000	3321		3321			
				т									
23	49	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1777	60500		60500	10751		10751			
				т									
24	61	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	18,12	948,04	34,73	688,31	17178	629	12472	5089	1,43	26
				м2	225	13,01	0	4077	236	0	118	0,06	1
25	62	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0001	50800		50800	5		5			
				т									
26	63	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0021	41200		41200	87		87			
				т									
27	64	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ИМ-1	0,0032	93997,62	304,24	60618,38	301	1	194	112	198	1
				1т	33075	114,75	0	106	0	0	105	0,56	0
28	65	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0916	165,83	0,07	57,76	15	0	5	10	0,65	0
				м2	108	0,02	0	10	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ					549982					
								730270	25270				391
			ИТОГО:					61059	9355				44
								730269					
			Итого по объекту:										
			Объект: 2-5 ГАЛЕРЕЯ №1										
			Смета: 2-5-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	7	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,27	9051,97	66,01	8790,21	20548	150	19954	526	1,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	195,75	24,93	0	444	57	0	105	0,12	0
2	8	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	14,6	10761,12	353,46	9822,66	157112	5161	143411	11015	3,6	53
				м3	585	133,52	0	8541	1949	0	105	0,65	10
3	9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,134	94		94	1611		1611			
				м3									
4	10	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетка С-1/	0,0577	65900		65900	3802		3802			
				т									
5	11	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетка С-2/	0,0694	65900		65900	4573		4573			
				т									
6	12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /сетка С-2/	0,0318	62000		62000	1972		1972			
				т									
7	13	6-11-10	Установка каркасов Кр-1, Кр-2	0,2918	5239,08	327,33	3021,75	1529	96	882	617	11,6	3
				1т	1890	123,75	0	552	36	0	105	0,6	0
8	14	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /Кр-1/	0,0179	66000		66000	1181		1181			
				т									
9	15	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /Кр-1/	0,16	59900		59900	9584		9584			
				т									
10	16	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /Кр-2/	0,0158	62000		62000	980		980			
				т									
11	17	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /Кр-2/	0,0981	61200		61200	6004		6004			
				т									
			ИТОГО:					208896	5405				59
								9537	2042				10
			Итого по объекту:					208896					
			Объект: 6-4 КОТЕЛЬНАЯ										
			Смета: 6-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Стены										
1	57	8-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	58,82	5977,74	281,14	5014,85	351611	16537	294973	54658	4,42	260
				м3	681,75	105,75	0	40101	6220	0	118	0,51	30
2	58	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,045	8679,65	422,15	0	391	19	0	447	56,4	3
				т	8257,5	157,5	0	372	7	0	118	0,77	0
3	59	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,045	41200		41200	1854		1854			
				т									
4	60	6-18-9	Монолитные перемычки М-200	1,572	16546,47	367,51	13976,21	26011	578	21971	3865	13,1	21
				м3	2202,75	138,83	0	3463	218	0	105	0,68	1
5	61	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	7,213	65000		65000	468839		468839			
				т									
6	62	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1037	65900		65900	6834		6834			
				т									
			Итого по разделу: Стены					855539					
			Раздел: Перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	63	8-7-3	Устройство кирпичных армированных перегородок толщ.120мм	48,99	871,85	34,73	612,12	42712	1701	29988	13759	1,43	70
				м2	225	13,01	0	11023	637	0	118	0,06	3
8	64	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,019	8679,65	422,15	0	165	8	0	189	56,4	1
				т	8257,5	157,5	0	157	3	0	118	0,77	0
9	65	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0178	41200		41200	733		733			
				т									
10	66	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0013	64100		64100	83		83			
				т									
			Итого по разделу: Перегородки					43694					
			Раздел: Покрытие										
11	74	6-19-1	Устройство монолитного ж\бетонного антисейсмопояса из бетона В-12,5	2,3	12259,07	316,01	10575,06	28196	727	24323	3592	8,25	19
				м3	1368	119,39	0	3146	275	0	105	0,58	1
12	75	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04	65000		65000	2600		2600			
				т									
13	76	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,092	67700		67700	6228		6228			
				т									
14	77	6-1-13	Устройство бетонных опорных подушек из бетона В15	0,076	11201,75	95,97	10334,03	851	7	785	64	4,9	0
				м3	771,75	36,25	0	59	3	0	105	0,18	0
15	78	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0144	41200		41200	593		593			
				т									
16	79	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0083	93997,62	304,24	60618,38	780	3	503	289	198	2
				1т	33075	114,75	0	275	1	0	105	0,56	0
			Итого по разделу: Покрытие					39249					
													375
			ИТОГО:					938480	19579				36
								58596	7364				
			Итого по объекту:					938481					
			Итого по стройке:					8334570					
			На общестроительные работы					320255					
			Всего накладных расходов:					320255					
			Итого с накладными					8654825					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					519289					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					9174114					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					17898421					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					357968					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					18256390					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					2190767					
			Итого с НДС					20447157					

Подрядчик
Директор -
ТОО "Корпорация Атамекен"
Ш.Тюлтебаев

Инженер
ТОО "Зональный центр ю.г строй эксперт"
К.Абылхалыков