Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО" **Форма 2**

Инженер: ТОО "Зональный центр юг строй эксперт", Договор №58 от 11.04.2012 г.

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №47 от 30.03.2012 г.

Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект", Договор №48 от 29.03.2012 г.

Наименование объекта: Реконструкция общей средней школы Казахстан в населенном пункте Казахстан с/о Коксаек Толебийского района ЮКО

АКТ
выполненных работ за май месяц 2012 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Смета: 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	24-1-4	РАЗБОРКА трубопроводов ТЕПЛОСЕТИ диаметром 100 мм	0,063	70560,12	18720,12	0	4445	1179	0	4747	289,2	18
				км	51840	6124,68	0	3266	386	0	130	53,02	3
2	2	22-41-1	ДЕМОНТАЖ круглых колодцев ТЕПЛОСЕТИ из сборного железобетона в сухих грунтах	3	1538,05	676,75	0	4614	2030	0	4115	5,32	16
				м3	861,3	193,83	0	2584	582	0	130	1,24	4
3	3	27-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных ТОЛЩ.15см	12	203,88	115,23	0	2447	1383	0	1916	0,5	6
				м3	88,65	31,42	0	1064	377	0	133	0,11	1
4	4	1-191-10	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 28 см	16	23,06	1,8	0	369	29	0	246	0,12	2
				дерево	21,26	0,68	0	340	11	0	70	0	0
5	5	1-197-8	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	16	52,1	52,1	0	834	834	0	116	0	0
				пень	0	10,37	0	0	166	0	70	0,03	1
6	6	1-192-6	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	16	110,16	83,83	0	1763	1341	0	655	0,18	3
				хвост	26,33	32,13	0	421	514	0	70	0,11	2
7	7	33-108-2	ДЕМОНТАЖ проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,19	2755,01	271,01	0	523	51	0	515	14,64	3
				1км	2484	99,63	0	472	19	0	105	0,81	0
8	8	33-103-1	ДЕМОНТАЖ одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	619,91	316,16	0	1860	948	0	1236	1,84	6
				опора	303,75	88,71	0	911	266	0	105	0,62	2
9	9	46-34-4	Разборка кирпичных стен	28	1795,5	627,75	0	50274	17577	0	39312	7,1	199
				м3	1167,75	236,25	0	32697	6615	0	100	1,16	32
10	10	46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	12	2430,59	1082,84	0	29167	12994	0	21951	8,27	99
				м3	1347,75	481,5	0	16173	5778	0	100	1,95	23
11	11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	190	27,1		27,1	5149		5149			
				т									
12	12	С010333-А1-1	ВЫВОЗ МУСОРА НА 1 КМ	190	17,73		17,73	3369		3369			
				т									
			ИТОГО:					104814	38369				441
								62206	14714				69
			Итого по объекту:					104813					
			Объект: 2-2 БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	917	28,89	27,85	0	26488	25535	0	8429	0,01	7
				м3	1,04	8,44	0	954	7736	0	97	0,03	29
2	2	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м устройство въезда	8	9,24	9,24	0	74	74	0	23	0	0
				м3	0	3	0	0	24	0	97	0,01	0
3	3	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛА	700	9,24	9,24	0	6471	6471	0	2038	0	0
				м3	0	3	0	0	2101	0	97	0,01	8
4	4	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	700	7,91	7,91	0	5537	5537	0	1744	0	0
				м3	0	2,57	0	0	1798	0	97	0,01	7
5	5	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛ	700	9,24	9,24	0	6471	6471	0	2038	0	0
				м3	0	3	0	0	2101	0	97	0,01	8
6	6	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	700	7,91	7,91	0	5537	5537	0	1744	0	0
				м3	0	2,57	0	0	1798	0	97	0,01	7
7	7	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки (Н 0,5м)	498	89	88,73	0,02	44323	44189	10	12009	0	1
				м3	0,25	24,61	0	125	12256	0	97	0,08	42
8	8	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ЗАСЫПКА ПАЗУХ	69,6	6,48	6,48	0	451	451	0	142	0	0
				м3	0	2,1	0	0	146	0	97	0,01	1
9	9	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,4	134,1	0	0	2333	0	0	2637	0,97	17
				м3	134,1	0	0	2333	0	0	113	0	0
10	10	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	69,6	21,55	4,52	0	1500	314	0	1150	0,11	8
				м3	17,03	0	0	1185	0	0	97	0	0
11	11	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	69,6	14,12	12	0,5	983	835	35	295	0,01	1
				м3	1,62	2,75	0	113	191	0	97	0,01	1
12	12	1-13-5	ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	1013	33,67	32,1	0	34109	32518	0	13654	0,01	11
				м3	1,57	12,33	0	1590	12486	0	97	0,05	50
13	13	1-166-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	202,6	134,1	0	0	27169	0	0	30701	0,97	197
				м3	134,1	0	0	27169	0	0	113	0	0
14	14	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	810,4	21,55	4,52	0	17461	3660	0	13387	0,11	88
				м3	17,03	0	0	13801	0	0	97	0	0
15	15	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	810,4	14,12	12	0,5	11441	9723	405	3431	0,01	10
				м3	1,62	2,75	0	1313	2225	0	97	0,01	10
16	16	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА В КАРЬЕРЕ	673	28,89	27,85	0	19440	18740	0	6186	0,01	5
				м3	1,04	8,44	0	700	5677	0	97	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1177,75	19,7	19,7	0	23202	23202	0	4640	0	0
				т	0	3,94	0	0	4640	0	100	0,08	97
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					232991					
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-65)										
18	18	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50	40,37	9147,85	66,01	8886,09	369299	2665	358731	9354	1,35	54
				м3	195,75	24,93	0	7902	1006	0	105	0,12	5
19	19	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ150 (В12,5)	230,16	10588,91	311,32	9836,59	2437144	71653	2263990	134998	2,82	649
				м3	441	117,61	0	101501	27069	0	105	0,57	132
20	20	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ150(В10)	5,07	10503,86	0	9936,86	53255	0	50380	3536	3,66	19
				м3	567	0	0	2875	0	0	123	0	0
21	21	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0071	65000		65000	462		462			
				т									
22	22	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1946	62000		62000	12065		12065			
				т									
23	23	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,513	68200		68200	34987		34987			
				т									
24	24	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0694	67700		67700	4698		4698			
				т									
25	25	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,36	65900		65900	155544		155544			
				т									
26	26	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4578	61200		61200	28017		28017			
				т									
27	27	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,64	56200		56200	35968		35968			
				т									
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-65)					3131438					
			Раздел: СТЕНЫ										
28	45	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,007	64100		64100	449		449			
				т									
29	46	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0975	41200		41200	4017		4017			
				т									
30	48	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2875	65000		65000	18688		18688			
				т									
31	49	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,688	61200		61200	103330		103330			
				т									
32	51	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,276	65000		65000	17940		17940			
				т									
33	52	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,318	61200		61200	80662		80662			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	55	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,07 т	62000		62000	128359		128359			
35	56	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0418 т	65900		65900	2755		2755			
36	57	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,7272 т	61200		61200	44505		44505			
37	58	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,6718 т	58700		58700	39435		39435			
38	59	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,5121 т	56200		56200	28780		28780			
39	60	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	1,957 т	56200		56200	109972		109972			
40	64	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3509 т	65000		65000	22809		22809			
41	65	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,415 т	60500		60500	85595		85595			
42	67	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3456 т	52400		52400	18109		18109			
43	69	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3002 т	65000		65000	19513		19513			
44	70	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,151 т	60500		60500	69648		69648			
45	72	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,147 т	50600		50600	7438		7438			
46	78	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1538 т	45300		45300	6967		6967			
47	80	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0154 т	64100		64100	987		987			
48	81	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2131 т	41200		41200	8780		8780			
			Итого по разделу: СТЕНЫ					818736					
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-37,38)										
49	92	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм, С1	0,0873 т	60500		60500	5282		5282			
50	93	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм, К-1	0,0467 т	61200		61200	2858		2858			
51	94	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм, К-1	0,0883 т	58700		58700	5183		5183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	95	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, К-1,К-2	0,0108	65000		65000	702		702			
				т									
53	96	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм, К-2	0,0098	65900		65900	646		646			
				т									
54	97	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм, ОС-1	0,008	50600		50600	405		405			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-37,38)					15076					
			ИТОГО:					4198242	257574				1065
								161560	81254				419
			Итого по объекту:					4198240					
			Объект: 2-3 БЛОК 3. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	917	28,89	27,85	0	26488	25535	0	8429	0,01	7
				м3	1,04	8,44	0	954	7736	0	97	0,03	29
2	2	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м устройство въезда	8	9,24	9,24	0	74	74	0	23	0	0
				м3	0	3	0	0	24	0	97	0,01	0
3	3	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	700	9,24	9,24	0	6471	6471	0	2038	0	0
				м3	0	3	0	0	2101	0	97	0,01	8
4	4	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	700	7,91	7,91	0	5537	5537	0	1744	0	0
				м3	0	2,57	0	0	1798	0	97	0,01	7
5	5	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛ	700	9,24	9,24	0	6471	6471	0	2038	0	0
				м3	0	3	0	0	2101	0	97	0,01	8
6	6	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	700	7,91	7,91	0	5537	5537	0	1744	0	0
				м3	0	2,57	0	0	1798	0	97	0,01	7
7	7	1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки (Н 0.5м)	498	89	88,73	0,02	44323	44189	10	12009	0	1
				м3	0,25	24,61	0	125	12256	0	97	0,08	42
8	8	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ЗАСЫПКА ПАЗУХ	69,6	6,48	6,48	0	451	451	0	142	0	0
				м3	0	2,1	0	0	146	0	97	0,01	1
9	9	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,4	134,1	0	0	2333	0	0	2637	0,97	17
				м3	134,1	0	0	2333	0	0	113	0	0
10	10	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	69,6	21,55	4,52	0	1500	314	0	1150	0,11	8
				м3	17,03	0	0	1185	0	0	97	0	0
11	11	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	69,6	14,12	12	0,5	983	835	35	295	0,01	1
				м3	1,62	2,75	0	113	191	0	97	0,01	1
12	12	1-13-5	ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	1013	33,67	32,1	0	34109	32518	0	13654	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	1,57	12,33	0	1590	12486	0	97	0,05	50
13	13	1-166-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	202,6	134,1	0	0	27169	0	0	113	0	0
				м3	134,1	0	0	27169	0	0	113	0	0
14	14	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	810,4	21,55	4,52	0	17461	3660	0	13387	0,11	88
				м3	17,03	0	0	13801	0	0	97	0	0
15	15	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	810,4	14,12	12	0,5	11441	9723	405	3431	0,01	10
				м3	1,62	2,75	0	1313	2225	0	97	0,01	10
16	16	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА В КАРЬЕРЕ	673	28,89	27,85	0	19440	18740	0	6186	0,01	5
				м3	1,04	8,44	0	700	5677	0	97	0,03	21
17	17	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1177,75	19,7	19,7	0	23202	23202	0	4640	0	0
				т	0	3,94	0	0	4640	0	100	0,08	97
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					232991					
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-95)										
18	20	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,639	65900		65900	108030		108030			
				т									
19	22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0104	65000		65000	676		676			
				т									
20	23	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1018	67700		67700	6892		6892			
				т									
21	24	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1596	62000		62000	9895		9895			
				т									
22	25	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2052	65900		65900	13523		13523			
				т									
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЦ (АС-95)					139016					
													343
			ИТОГО:					372006	183257				281
								49282	53179				
			Итого по объекту:					372006					
			Объект: 2-4 БЛОК 4. МАСТЕРСКИЕ.										
			Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях прямоугольного сечения	141	36,11	34,81	0	5091	4908	0	1620	0,01	1
				м3	1,3	10,54	0	183	1487	0	97	0,04	6
2	2	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м ЗАСЫПКА ПАЗУХ	62,4	6,48	6,48	0	404	404	0	127	0	0
				м3	0	2,1	0	0	131	0	97	0,01	1
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,6	134,1	0	0	2092	0	0	2364	0,97	15
				м3	134,1	0	0	2092	0	0	113	0	0
4	4	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62,4	21,55	4,52	0	1344	282	0	1031	0,11	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	17,03	0	0	1063	0	0	97	0	0
5	5	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	62,4	14,12	12	0,5	881	749	31	264	0,01	1
				м3	1,62	2,75	0	101	171	0	97	0,01	1
6	6	1-13-5	ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	21	33,67	32,1	0	707	674	0	283	0,01	0
				м3	1,57	12,33	0	33	259	0	97	0,05	1
7	7	1-166-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	4,2	134,1	0	0	563	0	0	636	0,97	4
				м3	134,1	0	0	563	0	0	113	0	0
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,8	21,55	4,52	0	362	76	0	278	0,11	2
				м3	17,03	0	0	286	0	0	97	0	0
9	9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16,8	14,12	12	0,5	237	202	8	71	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	27	46	0	97	0,01	0
10	10	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО ГРУНТА	42	9,24	9,24	0	388	388	0	122	0	0
				м3	0	3	0	0	126	0	97	0,01	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					12071					
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА ССПЦ (АС-6-8)										
11	11	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50	8,68	9147,85	66,01	8886,09	79403	573	77131	2011	1,35	12
				м3	195,75	24,93	0	1699	216	0	105	0,12	1
12	12	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ150 (В10)	52,25	10588,91	311,32	9836,59	553271	16266	513962	30647	2,82	147
				м3	441	117,61	0	23042	6145	0	105	0,57	30
13	13	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2833	5239,08	327,33	3021,75	1484	93	856	599	11,6	3
				1т	1890	123,75	0	535	35	0	105	0,6	0
14	14	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,049	65000		65000	3185		3185			
				т									
15	15	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2343	67700		67700	15862		15862			
				т									
16	16	6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0336	11199,33	5172,7	469,13	376	174	16	265	30,9	1
				1т	5557,5	1953	0	187	66	0	105	9,54	0
17	17	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0051	50600		50600	258		258			
				т									
18	18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0285	65900		65900	1878		1878			
				т									
19	19	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ150(В10)	0,15	10503,86	0	9936,86	1576	0	1491	105	3,66	1
				м3	567	0	0	85	0	0	123	0	0
20	20	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0136	5239,08	327,33	3021,75	71	4	41	29	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	26	2	0	105	0,6	0
21	21	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000		65000	78		78			
				т									
22	22	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0124	67700		67700	839		839			
				т									
23	23	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ	22,88	220,48	4,19	158,24	5045	96	3620	1610	0,38	9
				м2	58,05	1,58	0	1328	36	0	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	17,03	0	0	1063	0	0	97	0	0
5	5	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	62,4	14,12	12	0,5	881	749	31	264	0,01	1
				м3	1,62	2,75	0	101	171	0	97	0,01	1
6	6	1-13-5	ПОДАЧА ГРУНТА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	21	33,67	32,1	0	707	674	0	283	0,01	0
				м3	1,57	12,33	0	33	259	0	97	0,05	1
7	7	1-166-2	РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА	4,2	134,1	0	0	563	0	0	636	0,97	4
				м3	134,1	0	0	563	0	0	113	0	0
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,8	21,55	4,52	0	362	76	0	278	0,11	2
				м3	17,03	0	0	286	0	0	97	0	0
9	9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16,8	14,12	12	0,5	237	202	8	71	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	27	46	0	97	0,01	0
10	10	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО ГРУНТА	42	9,24	9,24	0	388	388	0	122	0	0
				м3	0	3	0	0	126	0	97	0,01	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					12071					
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ НА ССПЦ (АС-6-8)										
11	11	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50	8,68	9147,85	66,01	8886,09	79403	573	77131	2011	1,35	12
				м3	195,75	24,93	0	1699	216	0	105	0,12	1
12	12	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ150 (В10)	52,25	10588,91	311,32	9836,59	553271	16266	513962	30647	2,82	147
				м3	441	117,61	0	23042	6145	0	105	0,57	30
13	13	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2833	5239,08	327,33	3021,75	1484	93	856	599	11,6	3
				1т	1890	123,75	0	535	35	0	105	0,6	0
14	14	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,049	65000		65000	3185		3185			
				т									
15	15	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2343	67700		67700	15862		15862			
				т									
16	16	6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0336	11199,33	5172,7	469,13	376	174	16	265	30,9	1
				1т	5557,5	1953	0	187	66	0	105	9,54	0
17	17	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0051	50600		50600	258		258			
				т									
18	18	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0285	65900		65900	1878		1878			
				т									
19	19	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ150(В10)	0,15	10503,86	0	9936,86	1576	0	1491	105	3,66	1
				м3	567	0	0	85	0	0	123	0	0
20	20	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0136	5239,08	327,33	3021,75	71	4	41	29	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	26	2	0	105	0,6	0
21	21	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000		65000	78		78			
				т									
22	22	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0124	67700		67700	839		839			
				т									
23	23	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен. фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ	22,88	220,48	4,19	158,24	5045	96	3620	1610	0,38	9
				м2	58,05	1,58	0	1328	36	0	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	0,87	220,48	4,19	158,24	192	4	138	61	0,38	0
				м2	58,05	1,58	0	51	1	0	118	0,01	0
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ НА ССЩ (АС-6-8)					663518					
			ИТОГО:					675587	24891				203
								31301	8721				40
			Итого по объекту:					675589					
			Объект: 2-5 ГАЛЕРЕЯ №1										
			Смета: 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами с перемещением до 10м	9	7,91	7,91	0	71	71	0	22	0	0
				м3	0	2,57	0	0	23	0	97	0,01	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	106	218,93	0	0	23207	0	0	26223	1,54	163
				м3	218,93	0	0	23207	0	0	113	0	0
3	3	51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	26,4	112,5	0	0	2970	0	0	2593	0,83	22
				м3	112,5	0	0	2970	0	0	87,3	0	0
4	4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	26,4	17,73		17,73	468		468			
				т									
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	79,6	134,1	0	0	10674	0	0	12062	0,97	77
				м3	134,1	0	0	10674	0	0	113	0	0
6	6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	79,6	21,55	4,52	0	1715	359	0	1315	0,11	9
				м3	17,03	0	0	1356	0	0	97	0	0
7	7	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,58	9051,97	66,01	8790,21	32406	236	31469	830	1,35	5
				м3	195,75	24,93	0	701	89	0	105	0,12	0
8	8	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	23,62	10761,12	353,46	9822,66	254178	8349	232011	17820	3,6	85
				м3	585	133,52	0	13818	3154	0	105	0,65	15
9	9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,626	94		94	2597		2597			
				м3									
10	10	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетка С-1/	0,0288	65900		65900	1898		1898			
				т									
11	11	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетка С-2/	0,0476	65900		65900	3137		3137			
				т									
12	12	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетка С-3/	0,1264	65900		65900	8330		8330			
				т									
13	13	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /сетка С-3/	0,058	62000		62000	3596		3596			
				т									
14	14	6-11-10	Установка каркасов Кр-1, Кр-2	0,4187	5239,08	327,33	3021,75	2194	137	1265	885	11,6	5
				1т	1890	123,75	0	791	52	0	105	0,6	0
15	15	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /Кр-1/	0,0269	66000		66000	1775		1775			
				т									
16	16	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /Кр-1/	0,24	59900		59900	14376		14376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
			ИТОГО:					363592	9152				368
								53611	3318				16
			Смета: 2-5-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами с перемещением до 10м	11,28	7,91	7,91	0	89	89	0	28	0	0
				м3	0	2,57	0	0	29	0	97	0,01	0
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	47,8	218,93	0	0	10465	0	0	11825	1,54	74
				м3	218,93	0	0	10465	0	0	113	0	0
3	3	51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	16,87	112,5	0	0	1898	0	0	1657	0,83	14
				м3	112,5	0	0	1898	0	0	87,3	0	0
4	4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	16,87	17,73		17,73	299		299			
				т									
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,93	134,1	0	0	4148	0	0	4687	0,97	30
				м3	134,1	0	0	4148	0	0	113	0	0
6	6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30,93	21,55	4,52	0	666	140	0	511	0,11	3
				м3	17,03	0	0	527	0	0	97	0	0
			ИТОГО:					17565	229				122
								17098	29				0
			Итого по объекту:					381157					
			Объект: 6-4 КОТЕЛЬНАЯ										
			Смета: 6-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: Земляные работы										
1	1	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	361	1,41	1,41	0	509	509	0	105	0	0
				м2	0	0,3	0	0	108	0	97	0	0
2	2	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	701,31	32,22	30,77	0,03	22597	21579	22	6643	0,01	7
				м3	1,42	8,34	0	996	5852	0	97	0,03	20
3	3	1-164-3	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 3-ой группы	21,69	467,1	0	0	10131	0	0	11448	2,98	65
				м3	467,1	0	0	10131	0	0	113	0	0
4	4	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1227,293	17,73		17,73	21760		21760			
				т									
5	5	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	723	3,76	3,24	0,03	2715	2345	23	1122	0	2
				м3	0,48	1,12	0	347	810	0	97	0	3
6	6	8-3-3	Устройство гравийно-галечниковой подушки	291,6	1220,42	100,89	995,78	355874	29420	290369	55742	0,85	248
				м3	123,75	38,25	0	36086	11154	0	118	0,18	52
7	7	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ	431,944	32,22	30,77	0,03	13918	13291	14	4091	0,01	4
				м3	1,42	8,34	0	613	3605	0	97	0,03	12
8	8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 подвозка для обратной засыпки и подсыпки	712,708	17,73		17,73	12636		12636			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	257,136	6,48	6,48	0	1666	1666	0	525	0	0
				м3	0	2,1	0	0	541	0	97	0,01	2
10	10	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	64,284	134,1	0	0	8620	0	0	9741	0,97	62
				м3	134,1	0	0	8620	0	0	113	0	0
11	11	1-33-10	Устройство подсыпки под полы экскаваторами драглайн емк.0,5м3 грунт 2-Ой группы	88,419	45,48	44,45	0	4021	3930	0	1211	0,01	1
				м3	1,03	13,09	0	91	1157	0	97	0,04	4
12	12	1-166-2	Подсыпка грунта 2-ой группы под полы вручную	22,105	134,1	0	0	2964	0	0	3350	0,97	21
				м3	134,1	0	0	2964	0	0	113	0	0
13	13	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	291,056	32,22	30,77	0,03	9378	8956	9	2757	0,01	3
				м3	1,42	8,34	0	413	2429	0	97	0,03	8
14	14	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 отвозка лишнего грунта	480,242	40,5		40,5	19450		19450			
				т									
15	15	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	345,555	21,55	4,52	0	7445	1561	0	5708	0,11	37
				м3	17,03	0	0	5885	0	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы					493688					
			Раздел: Фундаменты										
16	16	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5	10	9051,97	66,01	8790,21	90520	660	87902	2317	1,35	14
				м3	195,75	24,93	0	1958	249	0	105	0,12	1
17	17	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В12,5	24	10761,12	353,46	9822,66	258267	8483	235744	18107	3,6	86
				м3	585	133,52	0	14040	3204	0	105	0,65	16
18	18	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,306	67700		67700	20716		20716			
				т									
19	19	6-1-13	Устройство перегородок по грунту из бетона В10	0,98	10987,55	95,97	10119,83	10768	94	9917	831	4,9	5
				м3	771,75	36,25	0	756	36	0	105	0,18	0
20	20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0012	65000		65000	78		78			
				т									
21	21	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,012	67700		67700	812		812			
				т									
22	22	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФО-1 из бетона В7,5	1,02	10506,91	260,48	9632,18	10717	266	9825	754	3,94	4
				м3	614,25	89,46	0	627	91	0	105	0,35	0
23	23	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0004	65000		65000	26		26			
				т									
24	24	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,039	154200		154200	6014		6014			
				т									
25	25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0034	41200		41200	140		140			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	118,7	245,44	3,82	204,27	29134	453	24247	5433	0,21	25
				м2	37,35	1,44	0	4433	171	0	118	0,01	1
27	27	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	22,25	234,91	4,19	172,67	5227	93	3842	1566	0,38	8
				м2	58,05	1,58	0	1292	35	0	118	0,01	0
			Итого по разделу: Фундаменты					432418					
			ИТОГО:					926103	93308				819
								100021	29442				121
			Итого по объекту:					926106					
			Объект: 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
			Смета: 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	1	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА	2137	9,24	9,24	0	19756	19756	0	6222	0	0
				м3	0	3	0	0	6414	0	97	0,01	25
2	2	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8548	7,91	7,91	0	67618	67618	0	21295	0	0
				м3	0	2,57	0	0	21953	0	97	0,01	84
3	3	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ	1755	21,55	4,52	0	37813	7926	0	28991	0,11	198
				м3	17,03	0	0	29888	0	0	97	0	0
4	4	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей ГРУНТА НАСЫПИ	1755	14,12	12	0,5	24776	21056	878	7431	0,01	21
				м3	1,62	2,75	0	2843	4817	0	97	0,01	21
5	5	1-24-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	977	9,24	9,24	0	9032	9032	0	2844	0	0
				м3	0	3	0	0	2932	0	97	0,01	11
6	6	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	542	7,91	7,91	0	4287	4287	0	1350	0	0
				м3	0	2,57	0	0	1392	0	97	0,01	5
7	7	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2168	7,32	7,32	0	15877	15877	0	5000	0	0
				м3	0	2,38	0	0	5155	0	97	0,01	20
8	8	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА УЧАСТКАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	542	7,91	7,91	0	4287	4287	0	1350	0	0
				м3	0	2,57	0	0	1392	0	97	0,01	5
9	9	1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2168	7,32	7,32	0	15877	15877	0	5000	0	0
				м3	0	2,38	0	0	5155	0	97	0,01	20
10	10	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЗАМЕНА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В РАЙОНАХ НАСЫПИ	673	9,24	9,24	0	6222	6222	0	1959	0	0
				м3	0	3	0	0	2020	0	97	0,01	8
11	11	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1346	7,91	7,91	0	10647	10647	0	3353	0	0
				м3	0	2,57	0	0	3457	0	97	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1-24-2	УСТРОЙСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ И АВТОСТОЯНКИ	80	9,24	9,24	0	740	740	0	233	0	0
				м3	0	3	0	0	240	0	97	0,01	1
13	13	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	320	7,91	7,91	0	2531	2531	0	797	0	0
				м3	0	2,57	0	0	822	0	97	0,01	3
14	14	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ	80	21,55	4,52	0	1724	361	0	1322	0,11	9
				м3	17,03	0	0	1362	0	0	97	0	0
15	15	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей ГРУНТА НАСЫПИ	80	14,12	12	0,5	1129	960	40	339	0,01	1
				м3	1,62	2,75	0	130	220	0	97	0,01	1
16	16	1-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	476	28,89	27,85	0	13750	13255	0	4375	0,01	3
				м3	1,04	8,44	0	495	4015	0	97	0,03	15
17	17	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	833	17,73		17,73	14769		14769			
				т									
			ИТОГО:					250835	200432				286
								37672	59984				233
			Итого по объекту:					250837					
			Объект: 7-7 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ										
			Смета: 7-7-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м	156,519	38,97	36,65	0	6099	5736	0	1883	0,02	3
				м3	2,32	10,08	0	364	1578	0	97	0,04	5
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,781	302,12	0	0	3559	0	0	4022	2,13	25
				м3	302,12	0	0	3559	0	0	113	0	0
3	3	1-173-2	Водоотлив из котлованов	168,3	343,74	343,74	0	57851	57851	0	36217	0	0
				м3	0	221,85	0	0	37337	0	97	1,02	172
4	4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	122	6,48	6,48	0	790	790	0	249	0	0
				м3	0	2,1	0	0	257	0	97	0,01	1
5	5	1-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	122	3,2	3,2	0	390	390	0	123	0	0
				м3	0	1,04	0	0	127	0	97	0	0
6	6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	122	21,55	4,52	0	2629	551	0	2015	0,11	13
				м3	17,03	0	0	2078	0	0	97	0	0
7	7	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	1	9051,97	66,01	8790,21	9052	66	8790	232	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	196	25	0	105	0,12	0
8	8	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В7,5	14,17	10128,1	311,32	9375,78	143515	4411	132855	8311	2,82	40
				м3	441	117,61	0	6249	1667	0	105	0,57	8
9	9	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,014	73000		73000	1022		1022			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	10,6	326,67	4,19	264,43	3463	44	2803	746	0,38	4
				м2	58,05	1,58	0	615	17	0	118	0,01	0
11	11	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	2,34	9051,97	66,01	8790,21	21182	154	20569	542	1,35	3
				м3	195,75	24,93	0	458	58	0	105	0,12	0
12	12	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В7,5	20,45	10128,1	311,32	9375,78	207120	6366	191735	11995	2,82	58
				м3	441	117,61	0	9018	2405	0	105	0,57	12
13	13	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,075	41200		41200	3090		3090			
				т									
14	14	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,68	245,44	3,82	204,27	7776	121	6471	1450	0,21	7
				м2	37,35	1,44	0	1183	46	0	118	0,01	0
15	15	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	31,68	248,91	3,39	128,52	7885	107	4072	3916	0,65	21
				м2	117	0,72	0	3707	23	0	105	0,05	2
16	16	6-36-4	Железнение поверхности	31,68	59,59	0,23	8,06	1888	7	255	1709	0,29	9
				м2	51,3	0,09	0	1625	3	0	105	0	0
17	17	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,3	245,44	3,82	204,27	8909	139	7415	1662	0,21	8
				м2	37,35	1,44	0	1356	52	0	118	0,01	0
18	18	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	12,87	832,65	11,21	789,94	10716	144	10167	542	0,2	3
				м2	31,5	4,21	0	405	54	0	118	0,02	0
19	19	15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,87	248,91	3,39	128,52	3203	44	1654	1591	0,65	8
				м2	117	0,72	0	1506	9	0	105	0,05	1
20	20	6-36-4	Железнение поверхности	12,87	59,59	0,23	8,06	767	3	104	694	0,29	4
				м2	51,3	0,09	0	660	1	0	105	0	0
21	21	8-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	15,94	2205,82	274,19	937,13	35161	4371	14938	20652	6,93	110
				м3	994,5	103,5	0	15852	1650	0	118	0,5	8
22	22	10-5-1	Оголовок выгреба из брусьев	0,03	22541,72	316,57	18737,65	676	9	562	130	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	0	105	4	0	120	0,58	0
23	23	10-9-2	Устройство крышки выгреба и вытяжного короба дощатых	7,2	834,73	14,05	642,48	6010	101	4626	1586	1,19	9
				м2	178,2	5,31	0	1283	38	0	120	0,03	0
24	24	1-1-774	Скобы ходовые	0,8	129		129	103		103			
				кг									
25	25	10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,94	884,14	71,29	540,6	2599	210	1589	1050	1,64	5
				м2	272,25	25,25	0	800	74	0	120	0,1	0
26	26	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,18	440,35	102,53	186,17	1400	326	592	715	0,9	3
				м2	151,65	35,67	0	482	113	0	120	0,14	0
27	27	6-1-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	2,94	8120		8120	23873		23873			
				м2									
28	28	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,18	4250		4250	13515		13515			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		1960	3920		3920			
				комплект									
30	30	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	6	360		360	2160		2160			
				комплект									
31	31	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,196	382,25	1,65	347,3	457	2	415	43	0,22	0
				м2	33,3	0,63	0	40	1	0	105	0	0
32	32	10-5-1	Установка деревянных пробок	0,06	22541,72	316,57	18737,65	1353	19	1124	260	22,5	1
				м3	3487,5	119,25	0	209	7	0	120	0,58	0
33	33	8-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	7,742	6122,44	335,84	5003,6	47397	2600	38735	8304	5,07	39
				м3	783	126	0	6062	975	0	118	0,61	5
			ИТОГО:					639530	84563				374
								57812	46521				216
			Итого по объекту:					639532					
			Итого по стройке:					7548280					
			На монтажные работы					515					
			На общестроительные работы					905363					
			Всего накладных расходов:					905879					
			Итого с накладными					8454152					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					507250					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					8961402					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					17483426					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					349669					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					17833097					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					2139971					
			Итого с НДС					19973068					

Подрядчик
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"
Ш.Дюгтебаев

Инженер
ТОО "Западный центр юг строй эксперт"
К.Абдыхалыков