Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО" Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1) **Форма 2**

Инженер: ТОО "Зональный центр юг строй эксперт", Договор №58 от 11.04.2012 г, Доп.соглашение №3 от 25.02.2013 г.

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №47 от 30.03.2012 г, Доп.соглашение №3 от 25.02.2013 г.

Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект", Договор №48 от 29.03.2012 г, Доп.соглашение №3 от 25.02.2013 г.

Наименование объекта: Реконструкция общей средней школы Казахстан в населенном пункте Казахстан с/о Коксаек Толебийского района ЮКО

АКТ
выполненных работ за май месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Локальная смета 2-2-1										
1	1	12-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ**	29,79	174,36	0,99	161,78	5194	29	4819	424	0,07	2
				м2	11,59	0,38	0	345	11	0	119	0	0
2	2	12-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	759,69	279,24	1,19	251,05	212132	904	190716	24816	0,16	118
				м2	27	0,45	0	20512	342	0	119	0	2
3	3	С ПРАЙС-ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ**	782,481	498,23		498,23	389853		389853			
				м2									
4	4	12-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.20ММ**	759,69	204,04	15,94	153,45	155009	12109	116576	36713	0,24	185
				м2	34,65	5,96	0	26323	4528	0	119	0,03	22
5	5	12-17-2	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	3798,452	6,25	0,14	6	23731	532	22782	723	0	3
				м2	0,11	0,05	0	418	190	0	119	0	1
6	6	10-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев СТОЙКИ,ПОДКОСЫ,НАКЛАДКИ,ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС**	8,332	22541,72	316,57	18737,65	187818	2638	156122	36062	22,5	187
				м3	3487,5	119,25	0	29058	994	0	120	0,58	5
7	7	10-49-2	**Укладка по фермам прогонов из брусьев- КОНЬКОВЫЙ БРУС**	0,2	20617,97	309,62	17855,85	4124	62	3571	617	13,8	3
				м3	2452,5	117	0	491	23	0	120	0,57	0
8	8	10-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	8,532	2637,04	14,17	2319,12	22499	121	19787	3165	1,88	16
				м3	303,75	5,4	0	2592	46	0	120	0,03	0
9	9	10-14-1	**Установка стропил**	8,808	21463,82	334,28	17732,04	189053	2944	156184	37242	22,1	195
				м3	3397,5	126	0	29925	1110	0	120	0,62	5
10	10	10-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	8,808	2637,04	14,17	2319,12	23227	125	20427	3268	1,88	17
				м3	303,75	5,4	0	2675	48	0	120	0,03	0
11	11	10-50-6	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного**	91,5	77,61	12,92	26,44	7101	1182	2419	4736	0,24	22
				м2	38,25	4,88	0	3500	447	0	120	0,02	2
12	12	1-2-96	**Доски обрезные из березы или липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта**	3,811	8670		8670	33041		33041			
				м3									
13	13	10-3-5	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ**	85,5	228,96	7,54	6,77	19576	645	579	22317	1,43	122
				м2	214,65	2,86	0	18353	245	0	120	0,01	1
14	14	1-2-67	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта**	2,204	12700		12700	27993		27993			
				м3									
15	15	1-2-75	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ**	1,236	12200		12200	15079		15079			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,34	2637,04	14,17	2319,12	8808	47	7746	1239	1,88	6
				м3	303,75	5,4	0	1015	18	0	120	0,03	0
17	17	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА	85,5	217,46	2,7	105,63	18593	231	9031	9888	0,65	56
				м2	109,13	1,01	0	9331	86	0	105	0,01	0
18	18	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	925	1187,16	8,2	906,01	1098127	7585	838064	303840	1,71	1582
				м2	272,95	3,08	0	252479	2849	0	119	0,02	14
19	19	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	7,64	7940		7940	60662		60662			
				м3									
20	20	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ МАУЭРЛАТА	0,0784	13010,1	1826,1	3084	1019	143	242	964	42,7	3
				т	8100	690,75	0	635	54	0	140	3,37	0
21	21	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0077	32300		32300	248		248			
				т									
22	22	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали АНКЕРА	0,0682	63800		63800	4351		4351			
				т									
23	23	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0025	149300		149300	370		370			
				т									
24	24	10-13-1	Укладка ходовых досок	99	6,6	0,9	0,28	653	89	28	684	0,03	3
				м	5,42	0,34	0	537	34	0	120	0	0
25	25	1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,79	6050		6050	4780		4780			
				м3									
26	26	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,16	8200		8200	1312		1312			
				м3									
27	27	10-15-1	Устройство слуховых окон	8	1155,99	81,61	111,38	9248	653	891	9547	6,08	49
				шт	963	31,5	0	7704	252	0	120	0,15	1
28	28	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	1,604	9700		9700	9743		9743			
				м3									
29	29	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ОБШИВКА	1,214	12700		12700	15415		15415			
				м3									
30	30	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,154	2637,04	14,17	2319,12	5679	31	4994	799	1,88	4
				м3	303,75	5,4	0	654	12	0	120	0,03	0
31	31	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	26,4	1134,9	8,2	890,45	29961	216	23508	7519	1,48	39
				м2	236,25	3,08	0	6237	81	0	119	0,02	0
32	32	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	3,82	3960		3960	15127		15127			
				м2									
33	33	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	3,312	1990		1990	6591		6591			
				м2									
34	34	С111-944	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными двухстворными переплетами для общественных зданий	8	277,15		277,15	2217		2217			
				комплект									
35	35	15-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	3,312	553,28	2,13	464,3	1832	7	1538	305	0,56	2
				м2	86,85	0,81	0	288	3	0	105	0	0
36	36	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	47,136	184,13	1,61	93,87	8679	76	4425	4418	0,53	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	88,65	0,61	0	4179	29	0	105	0	0
37	37	10-5-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,088	22541,72	316,57	18737,65	1984	28	1649	381	22,5	2
				м3	3487,5	119,25	0	307	10	0	120	0,58	0
38	38	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,088	573,75	28,11	421,89	50	2	37	14	0,78	0
				м3	123,75	10,58	0	11	1	0	120	0,05	0
39	39	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В10	0,078	13976,74	241,1	12453,14	1090	19	971	112	8,06	1
				м3	1282,5	91,08	0	100	7	0	105	0,44	0
40	40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	65000		65000	31		31			
				т									
41	41	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1	0,0064	93997,62	304,24	60618,38	602	2	388	223	198	1
				1т	33075	114,75	0	212	1	0	105	0,56	0
42	42	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1,количество окрасок 2	0,1856	165,83	0,07	57,76	31	0	11	21	0,65	0
				м2	108	0,02	0	20	0	0	105	0	0
43	43	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,031	13711,47	5475,87	3195,6	425	170	99	184	28,9	1
				т	5040	1552,87	0	156	48	0	90	5,46	0
44	44	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0311	133700		133700	4153		4153			
				т									
45	45	15-172-4	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	0,899	165,83	0,07	57,76	149	0	52	102	0,65	1
				м2	108	0,02	0	97	0	0	105	0	0
46	46	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,81	442,3	30,89	219,48	358	25	178	198	1,23	1
				м2	191,93	11,68	0	155	9	0	120	0,06	0
47	47	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,81	12300		12300	9963		9963			
				м2									
48	48	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380	1380		1380			
				комплект									
49	49	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	175,98	88,16	2,78	1408	705	22	1097	0,45	4
				отверст.	85,05	52,04	0	680	416	0	100	0,08	1
50	50	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	144	2,88	1,4	0,13	415	202	18	313	0,01	1
				отверст.	1,35	0,83	0	194	119	0	100	0	0
51	51	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0085	175710,1	1826,1	165784	1490	15	1406	104	42,7	0
				т	8100	690,75	0	69	6	0	140	3,37	0
52	52	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0407	13864,97	4022,39	752,58	565	164	31	372	56,5	2
				т	9090	1071,86	0	370	44	0	90	3,81	0
53	53	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0411	1333,5	312,12	341,88	55	13	14	25	2,96	0
				т	679,5	0	0	28	0	0	90	0	0
54	54	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0411	147100		147100	6050		6050			
				т									
55	55	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	1,181	165,83	0,07	57,76	196	0	68	134	0,65	1
				м2	108	0,02	0	128	0	0	105	0	0
56	56	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	0,3	715,87	1,24	561,4	215	0	168	55	0,97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	153,23	0,47	0	46	0	0	119	0	0
57	57	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3	1187,16	8,2	906,01	3561	25	2718	985	1,71	5
				м2	272,95	3,08	0	819	9	0	119	0,02	0
58	58	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,0134	7940		7940	106		106			
				м3									
59	59	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(250) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	872,2	175,98	88,16	2,78	153494	76890	2424	119570	0,45	395
				отверст.	85,05	52,04	0	74181	45389	0	100	0,08	71
60	60	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4361	2,88	1,4	0,13	12557	6110	560	9494	0,01	31
				отверст.	1,35	0,83	0	5887	3607	0	100	0	6
61	61	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2355	52657,31	536,06	4646,25	12400	126	1094	11789	289	68
				1т	47475	202,5	0	11180	48	0	105	0,99	0
62	62	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2355	45800		45800	10786		10786			
				т									
63	63	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ТОЛЩ.100мм	62,3	7627,27	378,22	3682,8	475179	23563	229438	231008	20,04	1248
				м3	3566,25	141,75	0	222177	8831	0	100	0,69	43
64	64	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	60,431	14600		14600	882293		882293			
				м3									
65	65	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	623	974,49	4,92	776,52	607107	3065	483772	127507	1,15	716
				м2	193,05	1,87	0	120270	1165	0	105	0,01	6
			Итого по разделу: Локальная смета 2-2-1					4806940					
			Раздел: Локальная смета 2-3-1										
66	66	9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м,ФМ-1 (5ШТ)	10,411	9523,56	4795,68	1015,38	99149	49928	10571	47596	23	239
				т	3712,5	1367,15	0	38651	14233	0	90	5,24	55
67	67	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	10,411	2497,78	545,76	721,27	26004	5682	7509	11532	5,25	55
				т	1230,75	0	0	12813	0	0	90	0	0
68	68	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	10,411	154400		154400	1607449		1607449			
				т									
69	69	13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837,ЗА 2 РАЗА	603,834	29,71	0,02	25,53	17941	12	15417	2261	0,02	13
				м2	4,16	0	0	2512	0	0	90	0	0
70	70	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,737	13864,97	4022,39	752,58	37950	11010	2060	25033	56,5	155
				т	9090	1071,86	0	24880	2934	0	90	3,81	10
71	71	9-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	4,379	11412,94	2642,46	737,98	49972	11570	3231	34468	50,1	219
				т	8032,5	714,33	0	35171	3128	0	90	2,58	11
72	72	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	7,116	2497,78	545,76	721,27	17773	3883	5132	7882	5,25	37
				т	1230,75	0	0	8758	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	7,116	154400		154400	1098657		1098657			
				т									
74	74	13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837,ЗА 2 РАЗА	412,708	29,71	0,02	25,53	12262	8	10537	1545	0,02	9
				м2	4,16	0	0	1717	0	0	90	0	0
75	75	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,ОБШИВКА КАРНИЗА	7,086	5030,5	2020,02	737,98	35648	14315	5230	17698	14,1	100
				т	2272,5	502,43	0	16104	3560	0	90	1,79	13
76	76	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	7,086	154400		154400	1094141		1094141			
				т									
77	77	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм.балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	7,086	2497,78	545,76	721,27	17700	3867	5111	7849	5,25	37
				т	1230,75	0	0	8722	0	0	90	0	0
78	78	13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837,ЗА 2 РАЗА	411,012	29,71	0,02	25,53	12212	8	10494	1539	0,02	9
				м2	4,16	0	0	1710	0	0	90	0	0
79	79	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	205,506	2234,73	99,18	2019	459250	20382	414916	28428	0,59	121
				м2	116,55	37,15	0	23952	7635	0	90	0,18	37
80	80	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	481,948	112,45	34,24	27,13	54197	16504	13075	25821	0,32	153
				м2	51,08	8,45	0	24618	4072	0	90	0,03	15
81	81	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	486,768	1190		1190	579254		579254			
				м2									
82	82	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОНЕК	12,186	715,87	1,24	561,4	8723	15	6841	2229	0,97	12
				м2	153,23	0,47	0	1867	6	0	119	0	0
83	83	9-43-2	Обшивка парапета и фронтонов из профилированного листа	138,553	332,24	125,09	63,16	46033	17331	8751	21665	0,94	130
				м2	144	29,74	0	19952	4121	0	90	0,1	14
84	84	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	139,938	1190		1190	166526		166526			
				м2									
85	85	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОНЕК	18,157	715,87	1,24	561,4	12998	23	10193	3321	0,97	18
				м2	153,23	0,47	0	2782	9	0	119	0	0
86	86	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,106	13864,97	4022,39	752,58	15341	4451	833	10119	56,5	63
				т	9090	1071,86	0	10058	1186	0	90	3,81	4
87	87	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,106	114900		114900	127133		127133			
				т									
88	88	13-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	64,175	63,48	0,05	59,29	4074	3	3805	240	0,02	1
				м2	4,14	0,02	0	266	1	0	90	0	0
89	89	7-20-3	Узлы крепления прогонов	0,1755	175710,1	1826,1	165784	30833	320	29091	2160	42,7	7
				т	8100	690,75	0	1421	121	0	140	3,37	1
90	90	13-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	10,178	63,48	0,05	59,29	646	1	603	38	0,02	0
				м2	4,14	0,02	0	42	0	0	90	0	0
91	91	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В10	0,0475	13976,74	241,1	12453,14	664	11	592	69	8,06	0
				м3	1282,5	91,08	0	61	4	0	105	0,44	0
92	92	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0003	62000		62000	18		18			
				т									
93	93	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1	0,004	93997,62	304,24	60618,38	373	1	241	138	198	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1т	33075	114,75	0	131	0	0	105	0,56	0
94	94	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1	0,1152	165,83	0,07	57,76	19	0	7	13	0,65	0
				м2	108	0,02	0	12	0	0	105	0	0
95	95	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0189	13711,47	5475,87	3195,6	259	103	60	112	28,9	1
				т	5040	1552,87	0	95	29	0	90	5,46	0
96	96	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0189	133700		133700	2530		2530			
				т									
97	97	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	0,5478	165,83	0,07	57,76	91	0	32	62	0,65	0
				м2	108	0,02	0	59	0	0	105	0	0
98	98	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,4935	442,3	30,89	219,48	218	15	108	121	1,23	1
				м2	191,93	11,68	0	95	6	0	120	0,06	0
99	99	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,4935	12300		12300	6070		6070			
				м2									
100	100	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	0,6093	1380		1380	841		841			
				комплект									
101	101	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	175,98	88,16	2,78	7039	3526	111	5484	0,45	18
				отверст.	85,05	52,04	0	3402	2082	0	100	0,08	3
102	102	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	720	2,88	1,4	0,13	2073	1009	92	1567	0,01	5
				отверст.	1,35	0,83	0	972	595	0	100	0	1
103	103	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0424	175710,1	1826,1	165784	7450	77	7029	522	42,7	2
				т	8100	690,75	0	343	29	0	140	3,37	0
104	104	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2036	13864,97	4022,39	752,58	2823	819	153	1862	56,5	12
				т	9090	1071,86	0	1851	218	0	90	3,81	1
105	105	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2056	1333,5	312,12	341,88	274	64	70	126	2,96	1
				т	679,5	0	0	140	0	0	90	0	0
106	106	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2056	147100		147100	30249		30249			
				т									
107	107	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	5,904	165,83	0,07	57,76	979	0	341	670	0,65	4
				м2	108	0,02	0	638	0	0	105	0	0
108	108	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	3	715,87	1,24	561,4	2148	4	1684	549	0,97	3
				м2	153,23	0,47	0	460	1	0	119	0	0
109	109	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	15	1187,16	8,2	906,01	17807	123	13590	4927	1,71	26
				м2	272,95	3,08	0	4094	46	0	119	0,02	0
110	110	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,067	7940		7940	532		532			
				м3									
			Итого по разделу: Локальная смета 2-3-1					5714328					
			ИТОГО:					10521261	306556				6569
								1102686	115128				348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**1068275**					
			На металломонтажные работы					**212345**					
			Всего накладных расходов:					**1280619**					
			Итого с накладными					**11801881**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**708113**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**12509994**					
			Итого с временными, 2,72 %					**12850266**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**12940218**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**12991619**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**13120122**					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					**25596964**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**511939**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**26108903**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**3133068**					
			Итого с НДС					**29242000**					

Подрядчик
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Ш.Төлтебаев

Инженер

ТОО "Зональный центр об.строй эксперт"

К.Абдыхалыков