Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Зональный центр юг строй эксперт", Договор №58 от 11.04.2012 г, Доп.соглашение №3 от 25.02.2013 г.
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №47 от 30.03.2012 г, Доп.соглашение №3 от 25.02.2013 г.
Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект", Договор №48 от 29.03.2012 г, Доп.соглашение №3 от 25.02.2013 г.
Наименование объекта: Реконструкция общей средней школы Казахстан в населенном пункте Казахстан с/о Коксаек Толебийского района ЮКО

Форма 2

АКТ
выполненных работ за май месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-2 БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: КРОВЛЯ										
1	101	12-15-3	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ**	29,79	174,36	0,99	161,78	5194	29	4819	424	0,07	2
				м2	11,59	0,38	0	345	11	0	119	0	0
2	102	12-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	759,69	279,24	1,19	251,05	212132	904	190716	24816	0,16	118
				м2	27	0,45	0	20512	342	0	119	0	2
3	103	С ПРАЙС-ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ**	782,481	498,23		498,23	389853		389853			
				м2									
4	104	12-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.20ММ**	759,69	204,04	15,94	153,45	155009	12109	116576	36713	0,24	185
				м2	34,65	5,96	0	26323	4528	0	119	0,03	22
5	105	12-17-2	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	3798,452	6,25	0,14	6	23731	532	22782	723	0	3
				м2	0,11	0,05	0	418	190	0	119	0	1
6	106	10-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев СТОЙКИ,ПОДКОСЫ,НАКЛАДКИ,ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС**	8,332	22541,72	316,57	18737,65	187818	2638	156122	36062	22,5	187
				м3	3487,5	119,25	0	29058	994	0	120	0,58	5
7	107	10-49-2	**Укладка по фермам прогонов из брусьев- КОНЬКОВЫЙ БРУС**	0,2	20617,97	309,62	17855,85	4124	62	3571	617	13,8	3
				м3	2452,5	117	0	491	23	0	120	0,57	0
8	108	10-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	8,532	2637,04	14,17	2319,12	22499	121	19787	3165	1,88	16
				м3	303,75	5,4	0	2592	46	0	120	0,03	0
9	109	10-14-1	**Установка стропил**	8,808	21463,82	334,28	17732,04	189053	2944	156184	37242	22,1	195
				м3	3397,5	126	0	29925	1110	0	120	0,62	5
10	110	10-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	8,808	2637,04	14,17	2319,12	23227	125	20427	3268	1,88	17
				м3	303,75	5,4	0	2675	48	0	120	0,03	0
11	111	10-50-6	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного**	91,5	77,61	12,92	26,44	7101	1182	2419	4736	0,24	22
				м2	38,25	4,88	0	3500	447	0	120	0,02	2
12	112	1-2-96	**Доски обрезные из березы или липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта**	3,811	8670		8670	33041		33041			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	113	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	85,5	228,96	7,54	6,77	19576	645	579	22317	1,43	122
				м2	214,65	2,86	0	18353	245	0	120	0,01	1
14	114	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	2,204	12700		12700	27993		27993			
				м3									
15	115	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	1,236	12200		12200	15079		15079			
				м3									
16	116	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,34	2637,04	14,17	2319,12	8808	47	7746	1239	1,88	6
				м3	303,75	5,4	0	1015	18	0	120	0,03	0
17	117	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА	85,5	217,46	2,7	105,63	18593	231	9031	9888	0,65	56
				м2	109,13	1,01	0	9331	86	0	105	0,01	0
18	118	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	925	1187,16	8,2	906,01	1098127	7585	838064	303840	1,71	1582
				м2	272,95	3,08	0	252479	2849	0	119	0,02	14
19	119	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	7,64	7940		7940	60662		60662			
				м3									
20	120	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	925	20,48	0,91	14,89	18946	842	13775	5572	0,03	27
				м2	4,68	0,34	0	4329	314	0	120	0	2
21	121	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КРЕПЛЕНИЕ МАУЭРЛАТА	0,0784	13010,1	1826,1	3084	1019	143	242	964	42,7	3
				т	8100	690,75	0	635	54	0	140	3,37	0
22	122	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0077	32300		32300	248		248			
				т									
23	123	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали АНКЕРА	0,0682	63800		63800	4351		4351			
				т									
24	124	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0025	149300		149300	370		370			
				т									
25	125	10-13-1	Укладка ходовых досок	99	6,6	0,9	0,28	653	89	28	684	0,03	3
				м	5,42	0,34	0	537	34	0	120	0	0
26	126	1-2-53	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,79	6050		6050	4780		4780			
				м3									
27	127	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,16	8200		8200	1312		1312			
				м3									
28	128	10-15-1	Устройство слуховых окон	8	1155,99	81,61	111,38	9248	653	891	9547	6,08	49
				шт	963	31,5	0	7704	252	0	120	0,15	1
29	129	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	1,004	9700		9700	9743		9743			
				м3									
30	130	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ОБШИВКА	1,214	12700		12700	15415		15415			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	131	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	2,154	2637,04	14,17	2319,12	5679	31	4994	799	1,88	4
				м3	303,75	5,4	0	654	12	0	120	0,03	0
32	132	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	26,4	1134,9	8,2	890,45	29961	216	23508	7519	1,48	39
				м2	236,25	3,08	0	6237	81	0	119	0,02	0
33	133	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	3,82	3960		3960	15127		15127			
				м2									
34	134	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	3,312	1990		1990	6591		6591			
				м2									
35	135	С111-944	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными двухстворными переплетами для общественных зданий	8	277,15		277,15	2217		2217			
				комплект									
36	136	15-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	3,312	553,28	2,13	464,3	1832	7	1538	305	0,56	2
				м2	86,85	0,81	0	288	3	0	105	0	0
37	137	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	47,136	184,13	1,61	93,87	8679	76	4425	4418	0,53	25
				м2	88,65	0,61	0	4179	29	0	105	0	0
38	138	10-5-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,088	22541,72	316,57	18737,65	1984	28	1649	381	22,5	2
				м3	3487,5	119,25	0	307	10	0	120	0,58	0
39	139	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,088	573,75	28,11	421,89	50	2	37	14	0,78	0
				м3	123,75	10,58	0	11	1	0	120	0,05	0
40	140	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В10	0,078	13976,74	241,1	12453,14	1090	19	971	112	8,06	1
				м3	1282,5	91,08	0	100	7	0	105	0,44	0
41	141	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	65000		65000	31		31			
				т									
42	142	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, ЗД-1	0,0064	93997,62	304,24	60618,38	602	2	388	223	198	1
				1т	33075	114,75	0	212	1	0	105	0,56	0
43	143	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1,количество окрасок 2	0,1856	165,83	0,07	57,76	31	0	11	21	0,65	0
				м2	108	0,02	0	20	0	0	105	0	0
44	144	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,031	13711,47	5475,87	3195,6	425	170	99	184	28,9	1
				т	5040	1552,87	0	156	48	0	90	5,46	0
45	145	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0311	133700		133700	4153		4153			
				т									
46	146	15-172-4	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	0,899	165,83	0,07	57,76	149	0	52	102	0,65	1
				м2	108	0,02	0	97	0	0	105	0	0
47	147	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,81	442,3	30,89	219,48	358	25	178	198	1,23	1
				м2	191,93	11,68	0	155	9	0	120	0,06	0
48	148	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,81	12300		12300	9963		9963			
				м2									
49	149	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380	1380		1380			
				комплект									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	150	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	175,98	88,16	2,78	1408	705	22	1097	0,45	4
				отверст.	85,05	52,04	0	680	416	0	100	0,08	1
51	151	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	144	2,88	1,4	0,13	415	202	18	313	0,01	1
				отверст.	1,35	0,83	0	194	119	0	100	0	0
52	152	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0085	175710,1	1826,1	165784	1490	15	1406	104	42,7	0
				т	8100	690,75	0	69	6	0	140	3,37	0
53	153	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0407	13864,97	4022,39	752,58	565	164	31	372	56,5	2
				т	9090	1071,86	0	370	44	0	90	3,81	0
54	154	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0411	1333,5	312,12	341,88	55	13	14	25	2,96	0
				т	679,5	0	0	28	0	0	90	0	0
55	155	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0411	147100		147100	6050		6050			
				т									
56	156	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	1,181	165,83	0,07	57,76	196	0	68	134	0,65	1
				м2	108	0,02	0	128	0	0	105	0	0
57	157	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	0,3	715,87	1,24	561,4	215	0	168	55	0,97	0
				м2	153,23	0,47	0	46	0	0	119	0	0
58	158	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3	1187,16	8,2	906,01	3561	25	2718	985	1,71	5
				м2	272,95	3,08	0	819	9	0	119	0,02	0
59	159	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,0134	7940		7940	106		106			
				м3									
60	160	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	3	20,48	0,91	14,89	61	3	45	18	0,03	0
				м2	4,68	0,34	0	14	1	0	120	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ					2672131					
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-9)-1ЭТАЖ										
61	161	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	376,67	473,54	6,38	397,63	178367	2403	149774	33321	0,45	168
				м2	69,53	2,39	0	26190	900	0	123	0,01	4
62	162	11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм	376,67	1536,74	8,54	1441,57	578843	3217	542996	41619	0,55	206
				м2	86,63	3,2	0	32631	1205	0	123	0,02	6
63	163	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	403,037	109,84	0,46	97,34	44270	185	39232	6058	0,08	31
				м	12,04	0,18	0	4853	73	0	123	0	0
64	164	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	376,67	185,69	1,88	105,51	69943	708	39741	31253	0,47	176
				м2	78,3	0,72	0	29493	271	0	105	0	1
65	165	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	225,9	53,38	2,62	40,25	12058	592	9092	3195	0,07	15
				м2	10,51	0,99	0	2374	224	0	123	0	1
66	166	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,072	10040,78	0	9473,78	181457	0	171210	12604	3,66	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	167	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	567	0	0	10247	0	0	123	0	0
				225,9	258,92	9,95	196,77	58490	2248	44450	15543	0,36	80
68	168	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ШЕРОХОВАТАЯ	м2	52,2	3,74	0	11792	845	0	123	0,02	4
				225,9	1998,04	11,72	1814,64	451357	2648	409927	48922	1,06	239
69	169	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	171,68	4,39	0	38783	992	0	123	0,02	5
				237,195	256,85	0,32	214,9	60924	76	50974	12178	0,24	56
70	170	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м	41,63	0,11	0	9874	26	0	123	0	0
				6,534	10040,78	0	9473,78	65602	0	61898	4557	3,66	24
71	171	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	567	0	0	3705	0	0	123	0	0
				81,67	258,92	9,95	196,77	21146	813	16070	5619	0,36	29
72	172	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	м2	52,2	3,74	0	4263	305	0	123	0,02	1
				81,67	1732,84	11,72	1549,44	141521	957	126543	17687	1,06	87
73	173	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	171,68	4,39	0	14021	359	0	123	0,02	2
				85,754	256,85	0,32	214,9	22026	27	18429	4403	0,24	20
74	174	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м	41,63	0,11	0	3570	9	0	123	0	0
				1,05	10040,78	0	9473,78	10539	0	9944	732	3,66	4
75	175	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	567	0	0	595	0	0	123	0	0
				13,12	258,92	9,95	196,77	3397	131	2582	903	0,36	5
76	176	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 5 СЛОЕВ	м2	52,2	3,74	0	685	49	0	123	0,02	0
				13,12	365,09	18,42	260,72	4790	242	3421	1499	0,42	5
77	177	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ	м2	85,95	6,91	0	1128	91	0	123	0,03	0
				13,12	1027,31	36,2	787,71	13478	475	10335	3502	1	13
78	178	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	м2	203,4	13,6	0	2669	178	0	123	0,02	0
				13,12	1732,84	11,72	1549,44	22735	154	20329	2841	1,06	14
79	179	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	171,68	4,39	0	2252	58	0	123	0,02	0
				13,776	256,85	0,32	214,9	3538	4	2960	707	0,24	3
80	180	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м	41,63	0,11	0	573	2	0	123	0	0
				401,54	275,97	2,58	221,86	110812	1036	89085	25929	0,32	129
81	181	11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм	м2	51,53	0,97	0	20691	389	0	123	0	2
				401,54	1536,74	8,54	1441,57	617062	3429	578848	44367	0,55	220
82	182	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м2	86,63	3,2	0	34785	1285	0	123	0,02	6
				429,648	109,84	0,46	97,34	47193	198	41822	6458	0,08	33
83	183	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м	12,04	0,18	0	5173	77	0	123	0	0
				401,54	185,69	1,88	105,51	74561	755	42365	33316	0,47	188
84	184	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ШЕРОХОВАТАЯ	м2	78,3	0,72	0	31441	289	0	105	0	1
				221,39	1998,04	11,72	1814,64	442346	2595	401743	47946	1,06	235
85	185	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	171,68	4,39	0	38008	972	0	123	0,02	5
				232,46	256,85	0,32	214,9	59708	74	49956	11935	0,24	55
				м	41,63	0,11	0	9677	26	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	186	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов **РЕЛЬЕФНАЯ**	61,5	1732,84	11,72	1549,44	106570	721	95290	13319	1,06	65
				м2	171,68	4,39	0	10558	270	0	123	0,02	1
87	187	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	64,575	256,85	0,32	214,9	16586	21	13877	3315	0,24	15
				м	41,63	0,11	0	2688	7	0	123	0	0
88	188	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(36мм)	13,12	258,92	9,95	196,77	3397	131	2582	903	0,36	5
				м2	52,2	3,74	0	685	49	0	123	0,02	0
89	189	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,12	105,34	2,01	101,44	1382	26	1331	43	0,01	0
				м2	1,89	0,75	0	25	10	0	123	0	0
90	190	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой **ИЗОЛ 5 СЛОЕВ**	13,12	365,09	18,42	260,72	4790	242	3421	1499	0,42	5
				м2	85,95	6,91	0	1128	91	0	123	0,03	0
91	191	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой **ИЗОЛ**	13,12	1027,31	36,2	787,71	13478	475	10335	3502	1	13
				м2	203,4	13,6	0	2669	178	0	123	0,02	0
92	192	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов **РЕЛЬЕФНАЯ**	13,12	1732,84	11,72	1549,44	22735	154	20329	2841	1,06	14
				м2	171,68	4,39	0	2252	58	0	123	0,02	0
93	193	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,776	256,85	0,32	214,9	3538	4	2960	707	0,24	3
				м	41,63	0,11	0	573	2	0	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-9)-1ЭТАЖ					3468638					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7,8)										
94	218	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1275,58	125,81	1,42	53,06	160481	1811	67682	96260	0,45	574
				м2	71,33	0,54	0	90987	689	0	105	0	3
95	219	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1275,58	201,68	2,33	118,12	257259	2972	150671	109975	0,49	625
				м2	81,23	0,88	0	103615	1123	0	105	0	5
96	220	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2015,22	309,82	4,07	170,08	624360	8193	342742	289149	0,74	1491
				м2	135,68	0,97	0	273425	1955	0	105	0,05	104
97	221	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	912,2	185,25	2,1	118,12	168985	1916	107749	63043	0,39	356
				м2	65,03	0,79	0	59320	721	0	105	0	4
98	222	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1105,72	186,14	1,88	105,96	205818	2079	117162	91743	0,47	517
				м2	78,3	0,72	0	86578	796	0	105	0	4
99	223	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	348,3	1871,26	2,1	1536,16	651760	731	535045	122072	2	697
				м2	333	0,79	0	115984	275	0	105	0	1
100	224	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	75,962	618,63	6,33	299,55	46992	481	22754	25135	1,79	136
				м2	312,75	2,39	0	23757	182	0	105	0,01	1
101	225	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами **И ОТКОСОВ**	75,962	185,25	2,1	118,12	14072	160	8973	5250	0,39	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	65,03	0,79	0	4940	60	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7,8)					2129726					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-1,61)										
102	226	46-26-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(250) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	872,2	175,98	88,16	2,78	153494	76890	2424	119570	0,45	395
				отверст.	85,05	52,04	0	74181	45389	0	100	0,08	71
103	227	46-26-17	**добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	4361	2,88	1,4	0,13	12557	6110	560	9494	0,01	31
				отверст.	1,35	0,83	0	5887	3607	0	100	0	6
104	228	6-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,2355	52657,31	536,06	4646,25	12400	126	1094	11789	289	68
				1т	47475	202,5	0	11180	48	0	105	0,99	0
105	229	4-1-6	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,2355	45800		45800	10786		10786			
				т									
106	230	26-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ТОЛЩ.100мм**	62,3	7627,27	378,22	3682,8	475179	23563	229438	231008	20,04	1248
				м3	3566,25	141,75	0	222177	8831	0	100	0,69	43
107	231	1-3-181	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие**	60,431	14600		14600	882293		882293			
				м3									
108	232	15-70-1	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	623	974,49	4,92	776,52	607107	3065	483772	127507	1,15	716
				м2	193,05	1,87	0	120270	1165	0	105	0,01	6
109	233	15-52-2	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ**	71,88	661,79	2,74	249,54	47569	197	17937	30961	2	144
				м2	409,5	0,72	0	29435	52	0	105	0,03	2
110	234	15-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ЦОКОЛЯ**	71,88	105,42	1,65	93,53	7578	119	6723	820	0,06	4
				м2	10,24	0,63	0	736	45	0	105	0	0
111	235	15-79-2	**Отделка фасадов, АСПОЛ**	623	516,41	2,51	407,7	321723	1564	253997	70092	0,51	320
				м2	106,2	0,95	0	66163	592	0	105	0	3
112	236	15-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ**	681,506	105,42	1,65	93,53	71844	1124	63741	7778	0,06	42
				м2	10,24	0,63	0	6979	429	0	105	0	2
113	237	15-53-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**	292,53	108,77	0,6	50,79	31817	176	14856	17695	0,32	94
				м	57,38	0,23	0	16785	67	0	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-1,61)					2634348					
			ИТОГО:					10904842	188604				12397
								2097435	87703				359
			Итого по объекту:					10904844					
			Объект: 2-3 БЛОК 3. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-35)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	221	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	593,28	498,23		498,23	295588		295588			
				м2									
2	222	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	576	279,24	1,19	251,05	160839	685	144602	18815	0,16	89
				м2	27	0,45	0	15552	259	0	119	0	1
3	223	1-1-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	0,0263	604700		604700	15892		15892			
				т									
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ (АС-35)					472319					
			Раздел: КРОВЛЯ										
4	224	9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м,ФМ-1 (5ШТ)	17,087	9523,56	4795,68	1015,38	162729	81944	17350	78116	23	393
				т	3712,5	1367,15	0	63435	23360	0	90	5,24	90
5	225	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	17,087	2497,78	545,76	721,27	42680	9325	12324	18927	5,25	90
				т	1230,75	0	0	21030	0	0	90	0	0
6	226	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	17,087	154400		154400	2638233		2638233			
				т									
7	227	13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837,ЗА 2 РАЗА	991,046	29,71	0,02	25,53	29446	20	25304	3710	0,02	21
				м2	4,16	0	0	4123	0	0	90	0	0
8	228	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	495,523	2234,73	99,18	2019	1107360	49146	1000461	68546	0,59	292
				м2	116,55	37,15	0	57753	18409	0	90	0,18	90
9	229	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	4,492	13864,97	4022,39	752,58	62286	18070	3381	41085	56,5	254
				т	9090	1071,86	0	40835	4815	0	90	3,81	17
10	230	9-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	7,186	11412,94	2642,46	737,98	82017	18989	5303	56571	50,1	360
				т	8032,5	714,33	0	57724	5133	0	90	2,58	19
11	231	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	11,679	2497,78	545,76	721,27	29171	6374	8423	12936	5,25	61
				т	1230,75	0	0	14373	0	0	90	0	0
12	232	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	11,679	154400		154400	1803176		1803176			
				т									
13	233	13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837,ЗА 2 РАЗА	677,359	29,71	0,02	25,53	20126	14	17294	2536	0,02	14
				м2	4,16	0	0	2818	0	0	90	0	0
14	234	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	338,679	2234,73	99,18	2019	756857	33590	683794	46850	0,59	199
				м2	116,55	37,15	0	39473	12582	0	90	0,18	61
15	235	9-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м,ОБШИВКА КАРНИЗА	11,631	5030,5	2020,02	737,98	58508	23494	8583	29047	14,1	164
				т	2272,5	502,43	0	26431	5844	0	90	1,79	21
16	236	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	11,631	154400		154400	1795765		1795765			
				т									
17	237	9-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	11,631	2497,78	545,76	721,27	29051	6348	8389	12883	5,25	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	1230,75	0	0	14314	0	0	90	0	0
18	238	13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837,ЗА 2 РАЗА	674,575	29,71	0,02	25,53	20043	13	17223	2526	0,02	14
				м2	4,16	0	0	2806	0	0	90	0	0
19	239	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	337,287	2234,73	99,18	2019	753746	33452	680983	46657	0,59	199
				м2	116,55	37,15	0	39311	12530	0	90	0,18	61
20	240	9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	791	112,45	34,24	27,13	88951	27087	21460	42379	0,32	251
				м2	51,08	8,45	0	40404	6684	0	90	0,03	24
21	241	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	798,91	1190		1190	950703		950703			
				м2									
22	242	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОНЕК	20	715,87	1,24	561,4	14317	25	11228	3658	0,97	19
				м2	153,23	0,47	0	3065	9	0	119	0	0
23	243	9-43-2	Обшивка парапета и фронтонов из профилированного листа	227,4	332,24	125,09	63,16	75552	28445	14362	35558	0,94	214
				м2	144	29,74	0	32746	6763	0	90	0,1	23
24	244	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	229,674	1190		1190	273312		273312			
				м2									
25	245	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОНЕК	29,8	715,87	1,24	561,4	21333	37	16730	5451	0,97	29
				м2	153,23	0,47	0	4566	14	0	119	0	0
26	246	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,816	13864,97	4022,39	752,58	25179	7305	1367	16609	56,5	103
				т	9090	1071,86	0	16507	1946	0	90	3,81	7
27	247	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,816	114900		114900	208658		208658			
				т									
28	248	13-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	105,328	63,48	0,05	59,29	6686	5	6245	394	0,02	2
				м2	4,14	0,02	0	436	2	0	90	0	0
29	249	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	52,664	2234,73	99,18	2019	117690	5223	106329	7285	0,59	31
				м2	116,55	37,15	0	6138	1956	0	90	0,18	10
30	250	7-20-3	Узлы крепления прогонов	0,288	175710,1	1826,1	165784	50605	526	47746	3544	42,7	12
				т	8100	690,75	0	2333	199	0	140	3,37	1
31	251	13-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	16,704	63,48	0,05	59,29	1060	1	990	63	0,02	0
				м2	4,14	0,02	0	69	0	0	90	0	0
32	252	13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	8,352	2234,73	99,18	2019	18664	828	16863	1155	0,59	5
				м2	116,55	37,15	0	973	310	0	90	0,18	2
33	253	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В10	0,078	13976,74	241,1	12453,14	1090	19	971	112	8,06	1
				м3	1282,5	91,08	0	100	7	0	105	0,44	0
34	254	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0005	62000		62000	30		30			
				т									
35	255	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1	0,0065	93997,62	304,24	60618,38	613	2	395	227	198	1
				1т	33075	114,75	0	216	1	0	105	0,56	0
36	256	15-172-4	Масляная окраска ЗД-1	0,1891	165,83	0,07	57,76	31	0	11	21	0,65	0
				м2	108	0,02	0	20	0	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	257	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,031	13711,47	5475,87	3195,6	425	170	99	184	28,9	1
				т	5040	1552,87	0	156	48	0	90	5,46	0
38	258	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0311	133700		133700	4153		4153			
				т									
39	259	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	0,899	165,83	0,07	57,76	149	0	52	102	0,65	1
				м2	108	0,02	0	97	0	0	105	0	0
40	260	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,81	442,3	30,89	219,48	358	25	178	198	1,23	1
				м2	191,93	11,68	0	155	9	0	120	0,06	0
41	261	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,81	12300		12300	9963		9963			
				м2									
42	262	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380	1380		1380			
				комплект									
43	263	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	175,98	88,16	2,78	7039	3526	111	5484	0,45	18
				отверст.	85,05	52,04	0	3402	2082	0	100	0,08	3
44	264	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	720	2,88	1,4	0,13	2073	1009	92	1567	0,01	5
				отверст.	1,35	0,83	0	972	595	0	100	0	1
45	265	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0424	175710,1	1826,1	165784	7450	77	7029	522	42,7	2
				т	8100	690,75	0	343	29	0	140	3,37	0
46	266	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2036	13864,97	4022,39	752,58	2823	819	153	1862	56,5	12
				т	9090	1071,86	0	1851	218	0	90	3,81	1
47	267	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2056	1333,5	312,12	341,88	274	64	70	126	2,96	1
				т	679,5	0	0	140	0	0	90	0	0
48	268	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2056	147100		147100	30249		30249			
				т									
49	269	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	5,904	165,83	0,07	57,76	979	0	341	670	0,65	4
				м2	108	0,02	0	638	0	0	105	0	0
50	270	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	3	715,87	1,24	561,4	2148	4	1684	549	0,97	3
				м2	153,23	0,47	0	460	1	0	119	0	0
51	271	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	15	1187,16	8,2	906,01	17807	123	13590	4927	1,71	26
				м2	272,95	3,08	0	4094	46	0	119	0,02	0
52	272	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,067	7940		7940	532		532			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	273	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	15	20,48	0,91	14,89	307	14	223	90	0,03	0
				м2	4,68	0,34	0	70	5	0	120	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ					11333777					
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-12)-1ЭТАЖ										
54	274	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	273,06	473,54	6,38	397,63	129304	1742	108576	24155	0,45	122
				м2	69,53	2,39	0	18986	653	0	123	0,01	3
55	275	11-33-2	Устройство покрытий ИЗ РЕЕК	273,06	3221,16	11,03	3114,95	879570	3012	850569	33358	0,6	164
				м2	95,18	4,14	0	25990	1130	0	123	0,02	6
56	276	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	292,174	109,84	0,46	97,34	32092	134	28440	4392	0,08	22
				м	12,04	0,18	0	3518	53	0	123	0	0
57	277	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	273,06	185,69	1,88	105,51	50704	513	28810	22656	0,47	128
				м2	78,3	0,72	0	21381	197	0	105	0	1
58	278	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	6,3	473,54	6,38	397,63	2983	40	2505	557	0,45	3
				м2	69,53	2,39	0	438	15	0	123	0,01	0
59	279	11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм	12,6	1536,74	8,54	1441,57	19363	108	18164	1392	0,55	7
				м2	86,63	3,2	0	1092	40	0	123	0,02	0
60	280	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	6,741	109,84	0,46	97,34	740	3	656	101	0,08	1
				м	12,04	0,18	0	81	1	0	123	0	0
61	281	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	6,3	185,69	1,88	105,51	1170	12	665	523	0,47	3
				м2	78,3	0,72	0	493	5	0	105	0	0
62	282	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,291	10040,78	0	9473,78	183658	0	173287	12756	3,66	67
				м3	567	0	0	10371	0	0	123	0	0
63	283	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	228,64	258,92	9,95	196,77	59199	2275	44989	15732	0,36	81
				м2	52,2	3,74	0	11935	855	0	123	0,02	4
64	284	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	228,64	1732,84	11,72	1549,44	396196	2680	354264	49516	1,06	242
				м2	171,68	4,39	0	39253	1004	0	123	0,02	5
65	285	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	240,072	256,85	0,32	214,9	61663	77	51592	12325	0,24	57
				м	41,63	0,11	0	9994	26	0	123	0	0
66	286	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,722	10040,78	0	9473,78	57457	0	54213	3991	3,66	21
				м3	567	0	0	3245	0	0	123	0	0
67	287	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	71,53	258,92	9,95	196,77	18521	712	14075	4922	0,36	25
				м2	52,2	3,74	0	3734	268	0	123	0,02	1
68	288	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 5 СЛОЕВ	71,53	365,09	18,42	260,72	26115	1318	18649	8170	0,42	30
				м2	85,95	6,91	0	6148	494	0	123	0,03	2
69	289	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ	71,53	1027,31	36,2	787,71	73484	2589	56345	19092	1	72
				м2	203,4	13,6	0	14549	973	0	123	0,02	1
70	290	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	71,53	1732,84	11,72	1549,44	123950	838	110831	15491	1,06	76
				м2	171,68	4,39	0	12280	314	0	123	0,02	2
71	291	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	75,107	256,85	0,32	214,9	19291	24	16141	3856	0,24	18
				м	41,63	0,11	0	3127	8	0	123	0	0
72	292	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,994	10040,78	0	9473,78	20017	0	18887	1390	3,66	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	567	0	0	1130	0	0	123	0	0
73	293	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	24,92	410,34	14,76	343,15	10226	368	8551	1777	0,36	9
				м2	52,43	5,54	0	1307	138	0	123	0,03	1
74	294	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	49,84	49,28	0,67	-46,92	-2456	-33	-2338	-119	0,01	-1
				м2	1,69	0,25	0	-84	-12	0	123	0	0
75	295	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	26,166	30,29	0,22	11,57	793	6	303	598	0,1	3
				м	18,5	0,09	0	484	2	0	123	0	0
76	296	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	229,99	275,97	2,58	221,86	63470	593	51025	14852	0,32	74
				м2	51,53	0,97	0	11851	223	0	123	0	1
77	297	11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм	229,99	1536,74	8,54	1441,57	353435	1964	331546	25412	0,55	126
				м2	86,63	3,2	0	19924	736	0	123	0,02	4
78	298	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	246,089	109,84	0,46	97,34	27030	113	23954	3699	0,08	19
				м	12,04	0,18	0	2963	44	0	123	0	0
79	299	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	229,99	185,69	1,88	105,51	42706	432	24265	19083	0,47	107
				м2	78,3	0,72	0	18008	166	0	105	0	1
80	300	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	78,25	1732,84	11,72	1549,44	135595	917	121244	16946	1,06	83
				м2	171,68	4,39	0	13434	344	0	123	0,02	2
81	301	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	82,162	256,85	0,32	214,9	21104	26	17657	4218	0,24	19
				м	41,63	0,11	0	3420	9	0	123	0	0
82	302	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(36мм)	27,82	258,92	9,95	196,77	7203	277	5474	1914	0,36	10
				м2	52,2	3,74	0	1452	104	0	123	0,02	1
83	303	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27,82	105,34	2,01	101,44	2931	56	2822	90	0,01	0
				м2	1,89	0,75	0	53	21	0	123	0	0
84	304	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ 5 СЛОЕВ	27,82	365,09	18,42	260,72	10157	512	7253	3178	0,42	12
				м2	85,95	6,91	0	2391	192	0	123	0,03	1
85	305	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ	27,82	1027,31	36,2	787,71	28580	1007	21914	7425	1	28
				м2	203,4	13,6	0	5659	378	0	123	0,02	0
86	306	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	27,82	1732,84	11,72	1549,44	48208	326	43105	6025	1,06	29
				м2	171,68	4,39	0	4776	122	0	123	0,02	1
87	307	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	29,211	256,85	0,32	214,9	7503	9	6278	1500	0,24	7
				м	41,63	0,11	0	1216	3	0	123	0	0
88	308	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,ТОЛЩ.20мм	11,92	410,34	14,76	343,15	4891	176	4090	850	0,36	4
				м2	52,43	5,54	0	625	66	0	123	0,03	0
89	309	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	23,84	49,28	0,67	-46,92	-1175	-16	-1119	-57	0,01	0
				м2	1,69	0,25	0	-40	-6	0	123	0	0
90	310	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	12,516	30,29	0,22	11,57	379	3	145	286	0,1	1
				м	18,5	0,09	0	232	1	0	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-12)-1ЭТАЖ					2916056					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-11)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	346	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	679,37	125,81	1,42	53,06	85472	965	36047	51268	0,45	306
				м2	71,33	0,54	0	48459	367	0	105	0	2
92	347	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	946,83	201,68	2,33	118,12	190957	2206	111839	81631	0,49	464
				м2	81,23	0,88	0	76911	833	0	105	0	4
93	348	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2015,7	309,82	4,07	170,08	624509	8195	342824	289218	0,74	1492
				м2	135,68	0,97	0	273490	1955	0	105	0,05	104
94	349	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	912,08	185,25	2,1	118,12	168963	1915	107735	63035	0,39	356
				м2	65,03	0,79	0	59313	721	0	105	0	4
95	350	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	543,81	186,14	1,88	105,96	101225	1022	57622	45120	0,47	255
				м2	78,3	0,72	0	42580	392	0	105	0	2
96	351	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	559,81	1871,26	2,1	1536,16	1047550	1176	859958	196202	2	1120
				м2	333	0,79	0	186417	442	0	105	0	2
97	352	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	46,65	618,63	6,33	299,55	28859	295	13974	15436	1,79	84
				м2	312,75	2,39	0	14590	111	0	105	0,01	1
98	353	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	46,65	185,25	2,1	118,12	8642	98	5510	3224	0,39	18
				м2	65,03	0,79	0	3034	37	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-11)					2256175					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-5)										
99	354	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(250) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	861	175,98	88,16	2,78	151523	75902	2393	118034	0,45	390
				отверст.	85,05	52,04	0	73228	44806	0	100	0,08	70
100	355	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4305	2,88	1,4	0,13	12396	6032	553	9372	0,01	31
				отверст.	1,35	0,83	0	5812	3560	0	100	0	6
101	356	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2325	52657,31	536,06	4646,25	12241	125	1080	11638	289	67
				1т	47475	202,5	0	11037	47	0	105	0,99	0
102	357	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	0,2325	45800		45800	10647		10647			
				т									
103	358	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ТОЛЩ.50мм	30,75	7627,27	378,22	3682,8	234539	11630	113246	114021	20,04	616
				м3	3566,25	141,75	0	109662	4359	0	100	0,69	21
104	359	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	29,828	14600		14600	435482		435482			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	360	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	615	974,49	4,92	776,52	599311	3026	477560	125870	1,15	707
				м2	193,05	1,87	0	118726	1150	0	105	0,01	6
106	361	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ	53	661,79	2,74	249,54	35075	145	13226	22829	2	106
				м2	409,5	0,72	0	21704	38	0	105	0,03	2
107	362	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ЦОКОЛЯ	53	105,42	1,65	93,53	5587	87	4957	605	0,06	3
				м2	10,24	0,63	0	543	33	0	105	0	0
108	363	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	615	254,12	1,96	143,26	156284	1205	88106	70613	0,61	376
				м2	108,9	0,45	0	66974	277	0	105	0,03	16
109	364	15-79-2	Отделка фасадов, АСПОЛ	659,016	516,41	2,51	407,7	340322	1654	268681	74144	0,51	338
				м2	106,2	0,95	0	69987	626	0	105	0	3
110	365	15-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная ФАСАДА	659,016	105,42	1,65	93,53	69473	1087	61637	7522	0,06	41
				м2	10,24	0,63	0	6748	415	0	105	0	2
111	366	15-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	220,08	108,77	0,6	50,79	23937	132	11177	13313	0,32	70
				м	57,38	0,23	0	12628	51	0	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-5)					2086818					
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1										
			ИТОГО:					19065147	496504				11468
								1997188	172643				713
			Итого по объекту:					19065144					
			Объект: 2-4 БЛОК 4. МАСТЕРСКИЕ.										
			Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: КРОВЛЯ										
1	75	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	6,2	174,36	0,99	161,78	1081	6	1003	88	0,07	0
				м2	11,59	0,38	0	72	2	0	119	0	0
2	76	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	129,264	279,24	1,19	251,05	36095	154	32451	4222	0,16	20
				м2	27	0,45	0	3490	58	0	119	0	0
3	77	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	133,142	498,23		498,23	66335		66335			
				м2									
4	78	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.20ММ	129,264	204,04	15,94	153,45	26375	2060	19836	6247	0,24	31
				м2	34,65	5,96	0	4479	770	0	119	0,03	4
5	79	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	646,322	6,25	0,14	6	4038	90	3876	123	0	1
				м2	0,11	0,05	0	71	32	0	119	0	0
6	80	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕЖЕНЬ, ОПОРНЫЙ БРУС	0,338	22541,72	316,57	18737,65	7619	107	6333	1463	22,5	8
				м3	3487,5	119,25	0	1179	40	0	120	0,58	0
7	81	10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев- КОНЬКОВЫЙ БРУС	0,013	20617,97	309,62	17855,85	268	4	232	40	13,8	0
				м3	2452,5	117	0	32	2	0	120	0,57	0
8	82	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,351	2637,04	14,17	2319,12	926	5	814	130	1,88	1
				м3	303,75	5,4	0	107	2	0	120	0,03	0
9	83	10-14-1	Установка стропил	3,946	21463,82	334,28	17732,04	84685	1319	69962	16682	22,1	87
				м3	3397,5	126	0	13405	497	0	120	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	84	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,946	2637,04	14,17	2319,12	10404	56	9150	1464	1,88	7
				м3	303,75	5,4	0	1198	21	0	120	0,03	0
11	85	10-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	21,6	77,61	12,92	26,44	1676	279	571	1118	0,24	5
				м2	38,25	4,88	0	826	105	0	120	0,02	1
12	86	1-2-96	Доски обрезные из березы или липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	2,225	8670		8670	19289		19289			
				м3									
13	87	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ПОДШИВКА КАРНИЗА ТОЛЩ.25ММ	33,6	228,96	7,54	6,77	7693	253	227	8770	1,43	48
				м2	214,65	2,86	0	7212	96	0	120	0,01	0
14	88	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,8652	12700		12700	10988		10988			
				м3									
15	89	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	0,2966	12200		12200	3619		3619			
				м3									
16	90	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	3,387	2637,04	14,17	2319,12	8931	48	7854	1256	1,88	6
				м3	303,75	5,4	0	1029	18	0	120	0,03	0
17	91	15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков КАРНИЗА	33,6	217,46	2,7	105,63	7307	91	3549	3886	0,65	22
				м2	109,13	1,01	0	3667	34	0	105	0,01	0
18	92	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	230	1187,16	8,2	906,01	273048	1886	208383	75549	1,71	393
				м2	272,95	3,08	0	62779	708	0	119	0,02	3
19	93	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	1,697	7940		7940	13478		13478			
				м3									
20	94	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	230	20,48	0,91	14,89	4711	209	3425	1386	0,03	7
				м2	4,68	0,34	0	1076	78	0	120	0	0
21	95	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2,МС-1,МС-2,МС-3	0,0468	175710,1	1826,1	165784	8223	85	7759	576	42,7	2
				т	8100	690,75	0	379	32	0	140	3,37	0
22	96	6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0083	37051,29	477,54	2598,75	307	4	22	297	207	2
				1т	33975	180	0	282	1	0	105	0,88	0
23	97	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0083	47400		47400	393		393			
				т									
24	98	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ, СКРУТОК И БОЛТОВ	1,475	165,83	0,07	57,76	245	0	85	167	0,65	1
				м2	108	0,02	0	159	0	0	105	0	0
25	99	1-1-423	Металлочерепица- стальной лист н/окрашенный 10% НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ "КЛАССИК"	23	708		708	16284		16284			
				м2									
26	100	10-13-1	Укладка ходовых досок	16	6,6	0,9	0,28	106	14	4	111	0,03	1
				м	5,42	0,34	0	87	5	0	120	0	0
27	101	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,1318	7940		7940	1047		1047			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3									
28	102	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,0258	8200		8200	211		211			
				м3									
29	103	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,153	2637,04	14,17	2319,12	403	2	355	57	1,88	0
				м3	303,75	5,4	0	46	1	0	120	0,03	0
30	104	12-8-2	Устройство облелок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	181,738	31,04	0,05	23,29	5640	9	4232	1670	0,05	9
				м2	7,7	0,02	0	1399	4	0	119	0	0
31	105	10-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	111,38	2312	163	223	2387	6,08	12
				шт	963	31,5	0	1926	63	0	120	0,15	0
32	106	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ И БОБЫШКА	0,2511	9700		9700	2436		2436			
				м3									
33	107	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта ОБШИВКА	0,3034	12700		12700	3854		3854			
				м3									
34	108	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,5384	2637,04	14,17	2319,12	1420	8	1249	200	1,88	1
				м3	303,75	5,4	0	164	3	0	120	0,03	0
35	109	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	6,6	1134,9	8,2	890,45	7490	54	5877	1880	1,48	10
				м2	236,25	3,08	0	1559	20	0	119	0,02	0
36	110	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,955	3960		3960	3782		3782			
				м2									
37	111	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0,828	1990		1990	1648		1648			
				м2									
38	112	С111-944	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	277,15		277,15	554		554			
				комплект									
39	113	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ	0,828	382,25	1,65	347,3	316	1	288	29	0,22	0
				м2	33,3	0,63	0	28	1	0	105	0	0
40	114	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	11,784	184,13	1,61	93,87	2170	19	1106	1104	0,53	6
				м2	88,65	0,61	0	1045	7	0	105	0	0
41	115	10-5-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,022	22541,72	316,57	18737,65	496	7	412	95	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	0	77	3	0	120	0,58	0
42	116	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,022	573,75	28,11	421,89	13	1	9	4	0,78	0
				м3	123,75	10,58	0	3	0	0	120	0,05	0
43	117	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(380) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	175,98	88,16	2,78	5632	2821	89	4387	0,45	14
				отверст.	85,05	52,04	0	2722	1665	0	100	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	118	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	576	2,88	1,4	0,13	1659	807	74	1254	0,01	4
				отверст.	1,35	0,83	0	778	476	0	100	0	1
45	119	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0339	175710,1	1826,1	165784	5960	62	5623	417	42,7	1
				т	8100	690,75	0	275	23	0	140	3,37	0
46	120	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1629	13864,97	4022,39	752,58	2258	655	123	1490	56,5	9
				т	9090	1071,86	0	1481	175	0	90	3,81	1
47	121	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1645	1333,5	312,12	341,88	219	51	56	101	2,96	0
				т	679,5	0	0	112	0	0	90	0	0
48	122	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1645	147100		147100	24199		24199			
				т									
49	123	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 УГОЛКОВ	4,724	165,83	0,07	57,76	783	0	273	536	0,65	3
				м2	108	0,02	0	510	0	0	105	0	0
50	124	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	7,28	715,87	1,24	561,4	5212	9	4087	1332	0,97	7
				м2	153,23	0,47	0	1116	3	0	119	0	0
51	125	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	12	1187,16	8,2	906,01	14246	98	10872	3942	1,71	21
				м2	272,95	3,08	0	3275	37	0	119	0,02	0
52	126	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,0536	7940		7940	425		425			
				м3									
53	127	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	12	20,48	0,91	14,89	246	11	179	72	0,03	0
				м2	4,68	0,34	0	56	4	0	120	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ					708755					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС10)										
54	151	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	123,7	57,96	0,35	5,63	7169	43	696	6770	0,3	37
				м2	51,98	0,14	0	6430	17	0	105	0	0
55	152	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	123,7	201,68	2,33	118,12	24948	288	14611	10665	0,49	61
				м2	81,23	0,88	0	10048	109	0	105	0	1
56	153	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	200	309,82	4,07	170,08	61964	813	34015	28696	0,74	148
				м2	135,68	0,97	0	27136	194	0	105	0,05	10
57	154	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,86	618,63	6,33	299,55	6718	69	3253	3594	1,79	19
				м2	312,75	2,39	0	3396	26	0	105	0,01	0
58	155	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами И ОТКОСОВ	90,86	185,25	2,1	118,12	16832	191	10732	6279	0,39	35
				м2	65,03	0,79	0	5909	72	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	156	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	120	186,14	1,88	105,96	22337	226	12715	9957	0,47	56
				м2	78,3	0,72	0	9396	86	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС10)					139969					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
60	157	15-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ	21,6	661,79	2,74	249,54	14295	59	5390	9304	2	43
				м2	409,5	0,72	0	8845	16	0	105	0,03	1
61	158	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200(250) мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	219,1	175,98	88,16	2,78	38558	19315	609	30036	0,45	99
				отверст.	85,05	52,04	0	18634	11402	0	100	0,08	18
62	159	46-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1095,5	2,88	1,4	0,13	3154	1535	141	2385	0,01	8
				отверст.	1,35	0,83	0	1479	906	0	100	0	1
63	160	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0742	52657,31	536,06	4646,25	3909	40	345	3716	289	21
				1т	47475	202,5	0	3524	15	0	105	0,99	0
64	161	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0742	45800		45800	3400		3400			
				т									
65	162	26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных,ТОЛЩ.50мм	7,825	7627,27	378,22	3682,8	59683	2960	28818	29015	20,04	157
				м3	3566,25	141,75	0	27906	1109	0	100	0,69	5
66	163	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	7,59	14600		14600	110818		110818			
				м3									
67	164	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	156,5	974,49	4,92	776,52	152508	770	121525	32030	1,15	180
				м2	193,05	1,87	0	30212	293	0	105	0,01	1
68	165	15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	156,5	133,23	1,19	94,24	20850	186	14749	6285	0,22	35
				м2	37,8	0,45	0	5916	70	0	105	0	0
69	166	15-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм, АСПОЛ	156,5	416,46	2,16	347,7	65176	338	54415	11077	0,32	50
				м2	66,6	0,81	0	10423	127	0	105	0	1
70	167	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	72,4	108,77	0,6	50,79	7875	43	3677	4380	0,32	23
				м	57,38	0,23	0	4154	17	0	105	0	0
71	168	15-160-3	Окраска фасадов И ОТКОСОВ с люлек с подготовкой поверхности поливинилацетатная	170,98	126,16	1,73	98,1	21570	296	16773	4844	0,16	27
				м2	26,33	0,65	0	4502	111	0	105	0	1
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					501796					
			ИТОГО:					1350519	38621				1743
								296010	19556				57
			Итого по объекту:					1350520					
			Объект: 2-5 ГАЛЕРЕЯ №1										
			Смета: 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	61	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	49,131	498,23		498,23	24478		24478			
				м2									
2	62	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /по проекту 20 мм/	47,7	204,04	15,94	153,45	9733	760	7320	2305	0,24	12
				м2	34,65	5,96	0	1653	284	0	119	0,03	1
3	63	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	47,7	31,24	0,7	29,99	1490	33	1430	45	0	0
				м2	0,55	0,25	0	26	12	0	119	0	0
4	64	8-12-1	Крепление скруткой	0,0032	8679,65	422,15	0	28	1	0	32	56,4	0
				т	8257,5	157,5	0	26	1	0	118	0,77	0
5	65	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм /скрутка/	0,0032	32300		32300	103		103			
				т									
6	66	6-11-10	Установка анкера	0,0182	5239,08	327,33	3021,75	96	6	55	39	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	34	2	0	105	0,6	0
7	67	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0176	45800		45800	806		806			
				т									
8	68	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006	149300		149300	96		96			
				т									
9	69	10-14-1	Установка стропил,мауэрлата	1,212	21463,82	334,28	17732,04	26014	405	21491	5125	22,1	27
				м3	3397,5	126	0	4118	153	0	120	0,62	1
10	70	10-49-2	Укладка прогонов из брусьев	0,2	20617,97	309,62	17855,85	4124	62	3571	617	13,8	3
				м3	2452,5	117	0	491	23	0	120	0,57	0
11	71	10-5-1	Установка стоек,подкосов,лежня, деталей крепления	0,676	22541,72	316,57	18737,65	15238	214	12667	2926	22,5	15
				м3	3487,5	119,25	0	2358	81	0	120	0,58	0
12	73	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	73,5	1187,16	8,2	906,01	87257	603	66592	24143	1,71	126
				м2	272,95	3,08	0	20062	226	0	119	0,02	1
13	74	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта /обрешетка/	1,32	7940		7940	10481		10481			
				м3									
14	76	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	22,26	228,96	7,54	6,77	5097	168	151	5810	1,43	32
				м2	214,65	2,86	0	4778	64	0	120	0,01	0
15	77	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта /кобылка/	0,14	12200		12200	1708		1708			
				м3									
16	78	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта /доски обшивки/	0,56	10200		10200	5712		5712			
				м3									
17	89	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	41,92	55,91	0,07	2,74	2344	3	115	3118	0,3	12
				м	53,1	0,02	0	2226	1	0	140	0	0
18	90	15-79-9	Отделка потолков /АЛИНЕКС/, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7мм	45,85	212,63	2,1	133,6	9749	96	6126	3742	0,36	16
				м2	76,93	0,79	0	3527	36	0	105	0	0
19	91	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	45,85	201,68	2,33	118,12	9247	107	5416	3953	0,49	22
				м2	81,23	0,88	0	3724	40	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	92	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	76,73	309,82	4,07	170,08	23773	312	13050	11009	0,74	57
				м2	135,68	0,97	0	10411	74	0	105	0,05	4
21	93	15-79-5	Отделка внутренних стен /АЛИНЕКС/, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7мм	76,73	185,23	1,83	122,2	14213	140	9376	4985	0,3	23
				м2	61,2	0,68	0	4696	52	0	105	0	0
22	94	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,02	185,25	2,1	118,12	6117	69	3900	2282	0,39	13
				м2	65,03	0,79	0	2147	26	0	105	0	0
23	95	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке /панели/	43,71	186,14	1,88	105,96	8136	82	4631	3627	0,47	20
				м2	78,3	0,72	0	3422	31	0	105	0	0
24	96	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	12,08	618,63	6,33	299,55	7473	76	3619	3997	1,79	22
				м2	312,75	2,39	0	3778	29	0	105	0,01	0
25	97	15-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	12,08	186,14	1,88	105,96	2249	23	1280	1002	0,47	6
				м2	78,3	0,72	0	946	9	0	105	0	0
26	98	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	84,1	254,12	1,96	143,26	21372	165	12048	9656	0,61	51
				м2	108,9	0,45	0	9158	38	0	105	0,03	2
27	99	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	42,8	108,77	0,6	50,79	4655	26	2174	2589	0,32	14
				м	57,38	0,23	0	2456	10	0	105	0	0
			ИТОГО:					301789	3351				471
								80036	1192				11
			Смета: 2-5-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	69	С ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм С УЧЕТОМ РАБОТЫ И ДОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ	74,16	498,23		498,23	36949		36949			
				м2									
2	70	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /по проекту 20 мм/	72	204,04	15,94	153,45	14691	1148	11049	3479	0,24	17
				м2	34,65	5,96	0	2495	429	0	119	0,03	2
3	71	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	72	31,24	0,7	29,99	2249	50	2159	69	0	0
				м2	0,55	0,25	0	40	18	0	119	0	0
4	72	8-12-1	Крепление скруткой	0,0208	8679,65	422,15	0	181	9	0	207	56,4	1
				т	8257,5	157,5	0	172	3	0	118	0,77	0
5	73	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-I, d 4 мм /скрутка/	0,0129	32300		32300	417		417			
				т									
6	74	6-11-10	Установка анкера	0,0285	5239,08	327,33	3021,75	149	9	86	60	11,6	0
				1т	1890	123,75	0	54	4	0	105	0,6	0
7	75	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,024	45800		45800	1099		1099			
				т									
8	76	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,0024	138200		138200	332		332			
				т									
9	77	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0021	149300		149300	314		314			
				т									
10	78	8-6-9	Кирпичные столбики	0,1454	6926,05	296,6	5713,7	1007	43	830	176	5,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	915,75	110,25	0	133	16	0	118	0,54	0
11	79	10-14-1	Установка стропил,мауэрлата	2,22	21463,82	334,28	17732,04	47650	742	39365	9387	22,1	49
				м3	3397,5	126	0	7542	280	0	120	0,62	1
12	80	10-49-2	Укладка прогонов из брусьев	0,09	20617,97	309,62	17855,85	1856	28	1607	278	13,8	1
				м3	2452,5	117	0	221	11	0	120	0,57	0
13	81	10-5-1	Установка стоек,подкосов,лежня, деталей крепления	0,996	22541,72	316,57	18737,65	22452	315	18663	4311	22,5	22
				м3	3487,5	119,25	0	3474	119	0	120	0,58	1
14	83	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	120	1187,16	8,2	906,01	142460	984	108722	39417	1,71	205
				м2	272,95	3,08	0	32754	370	0	119	0,02	2
15	84	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта /обрешетка/	2,1	7940		7940	16674		16674			
				м3									
16	86	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	18	228,96	7,54	6,77	4121	136	122	4698	1,43	26
				м2	214,65	2,86	0	3864	51	0	120	0,01	0
17	87	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта /кобылка/	0,1	12200		12200	1220		1220			
				м3									
18	88	12-10-1	Устройство мелких покрытий /ФАРТУК/ из листовой оцинкованной стали	16	715,87	1,24	561,4	11454	20	8982	2926	0,97	16
				м2	153,23	0,47	0	2452	8	0	119	0	0
19	108	7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	22,48	55,91	0,07	2,74	1257	2	62	1672	0,3	7
				м	53,1	0,02	0	1194	0	0	140	0	0
20	109	15-79-9	Отделка потолков /АЛИНЕКС/, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7мм	117,06	212,63	2,1	133,6	24890	246	15639	9553	0,36	42
				м2	76,93	0,79	0	9005	92	0	105	0	0
21	110	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	117,06	201,68	2,33	118,12	23609	273	13827	10092	0,49	57
				м2	81,23	0,88	0	9509	103	0	105	0	1
22	111	15-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	28,09	171,5	4,07	28,15	4817	114	791	4137	0,75	21
				м2	139,28	0,97	0	3912	27	0	105	0,05	1
23	112	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	28,09	17,55	0,12	3,7	493	3	104	406	0,09	3
				м2	13,73	0,05	0	386	1	0	105	0	0
24	113	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	264,74	309,82	4,07	170,08	82022	1076	45026	37986	0,74	196
				м2	135,68	0,97	0	35920	257	0	105	0,05	14
25	114	15-79-5	Отделка внутренних стен /АЛИНЕКС/, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 0,7мм	168,19	185,23	1,83	122,2	31154	308	20553	10928	0,3	50
				м2	61,2	0,68	0	10293	114	0	105	0	1
26	115	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	73,4	185,25	2,1	118,12	13597	154	8670	5073	0,39	29
				м2	65,03	0,79	0	4773	58	0	105	0	0
27	116	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	96,55	17,55	0,12	3,7	1694	12	357	1397	0,09	9
				м2	13,73	0,05	0	1326	5	0	105	0	0
28	117	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке /панели/	94,79	186,14	1,88	105,96	17644	178	10044	7865	0,47	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	78,3	0,72	0	7422	68	0	105	0	0
29	118	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,4	618,63	6,33	299,55	5196	53	2516	2780	1,79	15
				м2	312,75	2,39	0	2627	20	0	105	0,01	0
30	119	15-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	8,4	186,14	1,88	105,96	1564	16	890	697	0,47	4
				м2	78,3	0,72	0	658	6	0	105	0	0
			ИТОГО:					513212	5917				815
								140226	2060				24
			Итого по объекту:					814996					
			Итого по стройке:					32135503					
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					4862551					
			На металломонтажные работы					348455					
			Всего накладных расходов:					5211006					
			Итого с накладными					37346515					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					2240791					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					39587306					
			Итого с временными, 2,72 %					40664081					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					40948730					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					41111386					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					41518027					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					81000425					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1620009					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					82620434					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					9914452					
			Итого с НДС					92534886					

Подрядчик
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

_____ **М.Ш. Тастебаев**

Инженер

ТОО "Зональный центр юг строй эксперт"

_____ **К.Абдыхалыков**