Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"
Инженер: ТОО "Зональный центр юг строй эксперт", Договор №58 от 11.04.2012 г, Доп.соглашение №2 от 25.02.2013 г.
Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен", Договор №47 от 30.03.2012 г, Доп.соглашение №3 от 25.02.2013 г.
Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект", Договор №48 от 29.03.2012 г, Доп.соглашение №2 от 12.03.2013 г.
Наименование объекта: Реконструкция общей средней школы Казахстан в населенном пункте Казахстан с/о Коксаек Толебийского района ЮКО

АКТ
выполненных работ за март месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-2 БЛОК 2. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-9)-1ЭТАЖ										
1	165	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	225,9	53,38	2,62	40,25	12058	592	9092	3195	0,07	15
				м2	10,51	0,99	0	2374	224	0	123	0	1
2	166	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,072	10040,78	0	9473,78	181457	0	171210	12604	3,66	66
				м3	567	0	0	10247	0	0	123	0	0
3	167	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	225,9	258,92	9,95	196,77	58490	2248	44450	15543	0,36	80
				м2	52,2	3,74	0	11792	845	0	123	0,02	4
4	168	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов ШЕРОХОВАТАЯ	225,9	1998,04	11,72	1814,64	451357	2648	409927	48922	1,06	239
				м2	171,68	4,39	0	38783	992	0	123	0,02	5
5	170	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,534	10040,78	0	9473,78	65602	0	61898	4557	3,66	24
				м3	567	0	0	3705	0	0	123	0	0
6	171	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81,67	258,92	9,95	196,77	21146	813	16070	5619	0,36	29
				м2	52,2	3,74	0	4263	305	0	123	0,02	1
7	172	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов РЕЛЬЕФНАЯ	63,281	1732,84	11,72	1549,44	109655	742	98050	13704	1,06	67
				м2	171,68	4,39	0	10864	278	0	123	0,02	1
			Итого по разделу: ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.4 (АС-9)-1ЭТАЖ					899766					
			Раздел: ПРОЕМЫ										
8	195	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	68,995	8050		8050	555411		555411			
				м2									
9	196	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	161,94	233,57	5,58	133,94	37824	904	21690	18689	0,59	95
				м2	94,05	2,12	0	15230	343	0	120	0,01	2
10	197	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	94,3	2030		2030	191429		191429			
				м									
11	198	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	23,025	715,87	1,24	561,4	16483	29	12926	4211	0,97	22
				м2	153,23	0,47	0	3528	11	0	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	199	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,15	440,35	102,53	186,17	1387	323	586	708	0,9	3
				м2	151,65	35,67	0	478	112	0	120	0,14	0
13	200	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,15	104,4	0,09	47,83	329	0	151	214	0,36	1
				м2	56,48	0,05	0	178	0	0	120	0	0
14	201	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	3,15	5630		5630	17735		17735			
				м2									
15	202	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, ФРАМУГ	0,72	440,35	102,53	186,17	317	74	134	162	0,9	1
				м2	151,65	35,67	0	109	26	0	120	0,14	0
16	203	6-5-87	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6 до 0,7 м2	0,72	4110		4110	2959		2959			
				м2									
17	204	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980	2980		2980			
				комплект									
18	205	15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ,ДВЕРЕЙ,ФРАМУГ	1,76	766,66	3,04	629,29	1349	5	1108	250	0,84	1
				м2	134,33	1,15	0	236	2	0	105	0,01	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ					828204					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7,8)										
19	218	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1275,58	125,81	1,42	53,06	160481	1811	67682	96260	0,45	574
				м2	71,33	0,54	0	90987	689	0	105	0	3
20	220	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2015,22	309,82	4,07	170,08	624360	8193	342742	289149	0,74	1491
				м2	135,68	0,97	0	273425	1955	0	105	0,05	104
21	224	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	75,962	618,63	6,33	299,55	46992	481	22754	25135	1,79	136
				м2	312,75	2,39	0	23757	182	0	105	0,01	1
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-7,8)					831833					
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-1,61)										
			ИТОГО:					2559800	18862				2846
								489956	5964				124
			Смета: 2-2-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
1	1	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	44,8	310,32	5,28	116,49	13902	237	5219	10926	1,05	47
				м	188,55	1,98	0	8447	89	0	128	0,01	0
2	2	8-4-205	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм	44,8	143		143	6406		6406			
				м									
3	3	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	175,7	439,78	12,19	135,09	77269	2142	23735	66810	1.64	288
				м	292,5	4,57	0	51392	803	0	128	0,02	4
4	4	8-4-203	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 26,9 мм	175,7	59		59	10366		10366			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
5	5	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	20	473,47	39,24	179,98	9469	785	3600	6912	1,47	29
				1шт	254,25	15,75	0	5085	315	0	128	0,07	1
6	6	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	584		584	1168		1168			
				шт									
7	7	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	26	328		328	8528		8528			
				шт									
8	8	9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	20	432		432	8640		8640			
				шт									
9	9	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7877	7933	2	7877	69	0,3	0
				1кран	54	0	0	54	0	0	128	0	0
10	10	16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	9	1218,62	10,58	1064,04	10968	95	9576	1704	0,77	7
				м	144	3,96	0	1296	36	0	128	0,02	0
11	11	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	232	620,54	0,64	513,7	143965	148	119178	31611	0,58	135
				м	106,2	0,25	0	24638	58	0	128	0	0
12	12	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	65	748,88	1,43	645,07	48677	93	41930	8563	0,56	36
				м	102,38	0,54	0	6655	35	0	128	0	0
13	13	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	67	440,21	332,43	5,4	29494	22273	362	16484	0,61	41
				шт	102,38	86,87	0	6859	5820	0	130	0,33	22
14	14	8-4-56	Тройник прямой, d-50 мм	3,9	820		820	3198		3198			
				10шт									
15	15	8-4-60	Тройник прямой, d-110 мм	2,8	6190		6190	17332		17332			
				10шт									
16	16	22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	5,4	595	451	5	333	0,83	1
				шт	138,83	117,67	0	139	118	0	130	0,45	0
17	17	8-4-49	КРЕСТОВИНА -50х50 мм	0,1	770		770	77		77			
				10шт									
18	18	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,РЕВИЗИИ, колен, ПРОЧИСТКИ	88	300,57	225,64	5,4	26450	19856	475	14702	0,41	36
				шт	69,53	58,98	0	6119	5190	0	130	0,23	20
19	19	8-4-67	ОТВОД ДИАМ.100мм	1,7	1480		1480	2516		2516			
				10шт									
20	20	8-4-66	ОТВОД ДИАМ.50мм	1,7	837		837	1423		1423			
				10шт									
21	21	8-4-59	РЕВИЗИЯ -100 мм	0,3	3500		3500	1050		1050			
				10шт									
22	22	8-4-59	РЕВИЗИЯ -50 мм	1	3500		3500	3500		3500			
				10шт									
23	23	8-4-65	КОЛЕНО -50 мм	2,9	401		401	1163		1163			
				10шт									
24	24	11-1-60	Прочистка диаметром 100 мм	5	284		284	1420		1420			
				шт									
25	25	11-1-60	Прочистка диаметром 50 мм	7	369,2		369,2	2584		2584			
				шт									
			ИТОГО:					438093	46083				622
								110684	12464				49
			Смета: 2-2-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ										
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	59,25	4331,44	35,77	4183,97	256638	2119	247900	9488	0,7	42
				1квт	111,7	13,4	0	6618	794	0	128	0,07	4
2	2	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	78	264,48	3,96	208,32	20629	309	16249	5360	0,3	23
				м	52,2	1,49	0	4072	116	0	128	0,01	1
3	3	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	245	343,48	3,96	287,32	84153	970	70393	16837	0,3	73
				м	52,2	1,49	0	12789	365	0	128	0,01	2
4	4	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	422,48	3,96	366,32	5070	48	4396	825	0,3	4
				м	52,2	1,49	0	626	18	0	128	0,01	0
5	5	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	45	606,31	7,95	532,88	27284	358	23980	3943	0,37	17
				м	65,48	2,97	0	2947	134	0	128	0,01	1
6	6	18-22-5	Установка кранов воздушных	52	62,81	0	39,63	3266	0	2061	1543	0,12	6
				комплект	23,18	0	0	1205	0	0	128	0	0
7	7	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	51	377		377	19227		19227			
				шт									
8	8	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды. Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	507		507	2028		2028			
				шт									
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ					418295					
								418295	3805				164
			ИТОГО:					28257	1427				7
								3416191					
			Итого по объекту:										
			Объект: 2-3 БЛОК 3. БЛОК СТАРШИХ КЛАССОВ.										
			Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ПРОЕМЫ										
1	307	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	74,82	346,04	18,87	190,73	25891	1412	14270	12824	0,82	61
				м2	136,44	6,39	0	10208	478	0	120	0,03	2
2	308	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	15,6	427,5	19,32	222,35	6669	301	3469	3598	1,11	17
				м2	185,83	6,39	0	2899	100	0	120	0,03	0
3	309	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	90,42	8050		8050	727881		727881			
				м2									
4	323	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	13,41	440,35	102,53	186,17	5905	1375	2496	3014	0,9	12
				м2	151,65	35,67	0	2034	478	0	120	0,14	2
5	324	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	7,17	104,4	0,09	47,83	749	1	343	486	0,36	3
				м2	56,48	0,05	0	405	0	0	120	0	0
6	325	10-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	6,24	70,46	0,05	30,58	440	0	191	298	0,25	2
				м2	39,83	0,02	0	249	0	0	120	0	0
7	326	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	6,24	5850		5850	36504		36504			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	327	6-3-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами; ДН 24-12П	2,88	4370		4370	12586		12586			
				м2									
9	328	6-3-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,4	4810		4810	11544		11544			
				м2									
10	329	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,89	5470		5470	10338		10338			
				м2									
11	330	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		2980	5960		5960			
				комплект									
12	331	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		1960	5880		5880			
				комплект									
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ					850346					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-11)										
13	342	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	679,37	125,81	1,42	53,06	85472	965	36047	51268	0,45	306
				м2	71,33	0,54	0	48459	367	0	105	0	2
14	344	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2015,7	309,82	4,07	170,08	624509	8195	342824	289218	0,74	1492
				м2	135,68	0,97	0	273490	1955	0	105	0,05	104
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-11)					709980					
			ИТОГО:					1560328	12248				1892
								337744	3378				111
			Итого по объекту:					1560326					
			Объект: 2-4 БЛОК 4. МАСТЕРСКИЕ.										
			Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел: ОКНА										
1	132	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	26,96	346,04	18,87	190,73	9329	509	5142	4621	0,82	22
				м2	136,44	6,39	0	3678	172	0	120	0,03	1
2	133	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	20,72	8050		8050	166796		166796			
				м2									
3	134	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	6,24	6920		6920	43181		43181			
				м2									
			Итого по разделу: ОКНА					219306					
			Раздел: ДВЕРИ										
4	137	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,2	440,35	102,53	186,17	3611	841	1527	1843	0,9	7
				м2	151,65	35,67	0	1244	292	0	120	0,14	1
5	138	10-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	8,2	104,4	0,09	47,83	856	1	392	556	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	56,48	0,05	0	463	0	0	120	0	0
6	139	6-3-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ	8,2	4810		4810	39442		39442			
				м2									
7	140	С07-27-05 П.370	ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ	8,2	179,35		179,35	-1471		-1471			
				м2									
8	141	15-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке СТЕКЛОМ 4ММ	2,86	766,66	3,04	629,29	2193	9	1800	407	0,84	2
				м2	134,33	1,15	0	384	3	0	105	0,01	0
9	142	15-165-4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	14,76	225,59	0,18	82,53	3330	3	1218	2215	0,84	12
				м2	142,88	0,07	0	2109	1	0	105	0	0
			Итого по разделу: ДВЕРИ					47961					
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС10)					267267	1359				47
			ИТОГО:					7878	468				2
								267267					
			Итого по объекту:					5243784					
			Итого по стройке:					940791					
			На общестроительные работы					164591					
			На сантехнические работы					1105382					
			Всего накладных расходов:					6349165					
			Итого с накладными					380950					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					6730115					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					13130252					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					262605					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					13392857					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					1607143					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					15000000					
			Итого с НДС										

Подрядчик
Директор
ТОО "Корпорация Атамекен"

М.Ш.Таптебаев

Инженер
ТОО "Западный центр юг строй эксперт"

К.Абдыхалыков