Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Инженер ТОО «Адина Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Курылыс сервис-ЕКК»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в г.Шымкент

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок "Г"

АКТ

Выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) 2001Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	918,16	7,91	7,91	7263	7263	2059	-	-
				-	2,57	-	2358	87,3	0,01	9
2	Е0101-24-9 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	918,16 м3	21,97	21,97	20173	20173	5718	-	-
				-	7,13	-	6549	87,3	0,03	25
3	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	918,6 м3	23,67	22,86	21747	20999	6768	0,01	5
				0,79	7,65	726	7027	87,3	0,03	26
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1102,32 м3	17,73	17,73	19544	19544	3518	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км,		-	3,55	-	3909	90	0,07	82
		класс груза 1								
5	Е0101-12-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	11991,885 т	21,3	20,46	255424	245350	79991	0,01	70
				0,84	6,8	10073	81555	87,3	0,03	305
6	Е0101-38-2	-Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	676,96125 м3	123,98	51,24	83933	34691	50806	0,48	326
				72,23	13,74	48897	9301	87,3	0,05	32
7	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	225,65375 м3	262,72	-	59283	-	60291	1,85	417
		т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2		262,72	-	59283	-	101,7	-	-
8	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	12894,5 м3	7,91	7,91	102000	102000	28910	-	-
				-	2,57	-	33116	87,3	0,01	127
9	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	12894,5 м3	7,91	7,91	102000	102000	28910	-	-
				-	2,57	-	33116	87,3	0,01	127
10	Е0101-139-1	-Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	19838,1244 м3	89	88,73	1765649	1760293	430542	-	36
				0,25	24,61	4960	488216	87,3	0,08	1683
11	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2338,776 м3	6,48	6,48	15154	15154	4295	-	-
				-	2,1	-	4920	87,3	0,01	19
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2338,776 м3	21,55	4,52	50391	10562	34771	0,11	253
				17,03	-	39829	-	87,3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	584,694	122,18	-	71438	-	72652	0,89	517
				122,18	-	71438	-	101,7	-	-
14	Е0101-12-1 т.ч. п-1.7 п-3.33 К=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1457,6	21,81	20,94	31784	30527	9956	0,01	9
				0,86	6,96	1257	10147	87,3	0,03	38
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	291,52	122,18	-	35618	-	36223	0,89	258
				122,18	-	35618	-	101,7	-	-
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2338,776	21,55	4,52	50391	10562	34771	0,11	253
				17,03	-	39829	-	87,3	-	-
17	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	584,694	122,18	-	71438	-	72652	0,89	517
				122,18	-	71438	-	101,7	-	-
18	Е0101-12-1 т.ч. п-1.7 п-3.33 К=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1457,6	21,81	20,94	31784	30527	9956	0,01	9
				0,86	6,96	1257	10147	87,3	0,03	38
19	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	291,52	122,18	-	35618	-	36223	0,89	258
				122,18	-	35618	-	101,7	-	-
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1166,08	21,55	4,52	25124	5266	17336	0,11	126
				17,03	-	19858	-	87,3	-	-
21	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1452,51523	21,3	20,46	30938	29718	9689	0,01	8
				0,84	6,8	1220	9878	87,3	0,03	37
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1452,51523	6,48	6,48	9411	9411	2668	-	-
				-	2,1	-	3056	87,3	0,01	12

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1452,51523	21,55 17,03	4,52 -	31296 24736	6560 -	21595 87,3	0,11 -	157 -
		НА Общестроительные работы смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент (АС-103)								
24	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	24	5050,51 195,75	66,01 24,93	121212 4698	1584 598	5005 94,5	1,35 0,12	32 3
25	E0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	240,2	6601,35 441	311,32 117,61	1585644 105928	74779 28250	126798 94,5	2,82 0,57	677 138
26	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	1,26926	5239,08 1890	327,33 123,75	6650 2399	415 157	2415 94,5	11,6 0,6	15 1
27	C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,221517	73000 -	- -	16171 -	- -	- -	- -	- -
28	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,766089	67700 -	- -	51864 -	- -	- -	- -	- -
29	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2810838	65000 -	- -	18270 -	- -	- -	- -	- -
30	E0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,15351	7294,77 5535	680,89 256,5	1120 850	105 39	840 94,5	33,1 1,26	5 -
31	C12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13668	65900 -	- -	9007 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т								
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01683	65000 -	- -	1094 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ	ФМ-1(2шт)							
33	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,52	5050,51 195,75	66,01 24,93	2626 102	34 13	108 94,5	1,35 0,12	1 -
		м3								
34	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,08	7683,38 1021,5	112,36 42,44	15981 2125	234 88	2091 94,5	6,34 0,21	13 -
		м3								
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02656	67700 -	- -	1798 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01116	66000 -	- -	737 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,007088	59900 -	- -	425 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,1	5847,5 567	- -	76602 7428	- -	8222 110,7	3,66 -	48 -
		м3								
39	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13608	5239,08	327,33	713	45	259	11,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		1890	123,75	257	17	94,5	0,6	-
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1213	67700	-	8212	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01478	65000	-	961	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	7,32	6601,35	311,32	48322	2279	3864	2,82	21
		м3		441	117,61	3228	861	94,5	0,57	4
43	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,11547	5239,08	327,33	605	38	220	11,6	1
		1т		1890	123,75	218	14	94,5	0,6	-
44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09965	41200	-	4106	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01582	50800	-	804	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0641	5239,08	327,33	336	21	122	11,6	1
		1т		1890	123,75	121	8	94,5	0,6	-
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,057	65900	-	3756	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0071	65000 -	- -	462 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	860,226	245,44 37,35	3,82 1,44	211134 32129	3286 1239	35437 106,2	0,21 0,01	182 6
50	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	8,59	5050,51 195,75	66,01 24,93	43384 1681	567 214	1791 94,5	1,35 0,12	12 1
51	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм м3	15,93	11065,05 2187	1588,34 542,77	176266 34839	25302 8646	41094 94,5	13,2 2	210 32
52	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,441792	41200 -	- -	18202 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0107-14-1	-Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	125	112,3 64,8	37,48 10,81	14037 8100	4685 1351	11909 126	0,41 0,04	51 5
54	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	1,38	25300 -	- -	34914 -	- -	- -	- -	- -
55	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,38	134 -	- -	185 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	2,24 м3	27200 -	- -	60928 -	- -	- -	- -	- -
57	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,24 м3	-250 -	- -	-560 -	- -	- -	- -	- -
58	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,24 м3	-134 -	- -	-300 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов	0,66 м3	9268,6	229,39	6117	151	853	8,14	5
60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0752 т	1280,25 67700 -	86,65 - -	845 5091 -	57 - -	94,5 - -	0,42 - -	- - -
61	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,029029 т	41008,57 31950	2434,57 920,25	1190 927	71 27	1202 126	170 4,49	5 -
62	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,029029 т	114900 -	- -	3335 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,029029 т	40200 -	- -	1167 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,26 Приямок	5050,51 195,75	66,01 24,93	1313 51	17 6	54 94,5	1,35 0,12	- -
65	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских	2,7 м3	8865,05	954,99	23936	2578	3587	6,51	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм		1075,5	330,44	2904	892	94,5	1,34	4
66	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,013572	41008,57	2434,57	557	33	562	170	2
				31950	920,25	434	12	126	4,49	-
67	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,013572	114900	-	1559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,013572	40200	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,10325	8071,16	316,57	833	33	402	22,5	2
				3487,5	119,25	360	12	108	0,58	-
70	C11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,021	16000	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	C11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0874125	14475	-	1265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,25	20,48	0,91	46	2	12	0,03	-
				4,68	0,34	11	1	108	-	-
		Съемные деревянные лючки								
73	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,1995	6197,72	316,57	1236	63	777	22,5	4
				3487,5	119,25	696	24	108	0,58	-
74	C11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,0735	16000	-	1176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	C11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ	0,135975	14475	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8486-86								
		м3								
76	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,5	20,48	0,91	72	3	19	0,03	-
				4,68	0,34	16	1	108	-	-
		м2 Крыльцо КР-1 с пандусами								
77	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	21,2	6979,13	260,48	147958	5522	14098	3,94	84
				614,25	89,46	13022	1897	94,5	0,35	7
		м3								
78	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,19377	5239,08	327,33	1015	63	369	11,6	2
				1890	123,75	366	24	94,5	0,6	-
		1т								
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,19377	41200	-	7983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04212	93997,62	304,24	3959	13	1321	198	8
				33075	114,75	1393	5	94,5	0,56	-
		1т								
81	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	58,32	277,64	6,56	16192	383	7424	0,57	33
				98,55	2,48	5747	145	126	0,01	1
		м								
82	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,8587	177400	-	152333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,7501	148,4	0,07	2931	1	2016	0,65	13
				108	0,02	2133	-	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С11011-654	-Поручень поливинилхлоридный	59,82	158	-	9452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
85	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	51	1050,55	11,72	53578	598	9940	1,06	54
				171,68	4,39	8756	224	110,7	0,02	1
		м2								
86	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	19,6	1793,87	2,56	35160	50	8686	2,7	53
				468	0,97	9173	19	94,5	-	-
		м2								
		Крыльца КР-2,КР-3,КР-4,КР-5								
87	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	13,46	6979,13	260,48	93939	3506	8951	3,94	53
				614,25	89,46	8268	1204	94,5	0,35	5
		м3								
88	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,085	5239,08	327,33	445	28	162	11,6	1
				1890	123,75	161	11	94,5	0,6	-
		1т								
89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,085	41200	-	3502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0351	93997,62	304,24	3299	11	1101	198	7
				33075	114,75	1161	4	94,5	0,56	-
		1т								
91	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	27,24	277,64	6,56	7563	179	3468	0,57	16
				98,55	2,48	2685	68	126	0,01	-
		м								
92	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок,	0,38063	177400	-	67524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждения								
93	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т 0,0087545	148,4 108	0,07 0,02	1 1	- -	1 94,5	0,65 -	- -
94	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2 27,3	1050,55 171,68	11,72 4,39	28680 4687	320 120	5321 110,7	1,06 0,02	29 1
95	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2 18,73	1773,87 468	2,56 0,97	33225 8766	48 18	8301 94,5	2,7 -	51 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3256150	127047			1712
			Тенге			276665	46267			211
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3031398	-	-		-
		Материалы -	Тенге			530472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	322932	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			168353	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1928861	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			318804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47821	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3551214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2082
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370752	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			224752	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			224752	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			238237	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3789451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2082
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370752	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
96	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная	133,6134	228,34	4,19	30509	560	8461	0,38	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементная с жидким стеклом стен, фундаментов		58,05	1,58	7756	211	106,2	0,01	1
		м2								
97	Е0108-10-1	-Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	243,132	7583,16	335,84	1843709	81653	234709	5,07	1233
				783	126	190372	30635	106,2	0,61	148
		м3								
98	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	639,821053	-38,93	-	-24908	-	-26453	-0,22	-140
				-38,93	-	-24908	-	106,2	-	-
		м2								
99	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5236	41200	-	21572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,039596	64100	-	2538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		АРМИРОВАНИЕ ФРОНТОНА Ф-1								
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,003024	41200	-	125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,000231	64100	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
103	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	276,37	7469,98	337,41	2064478	93250	233777	4,38	1211
				670,5	126	185306	34823	106,2	0,62	171
		м3								
104	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4	374,48	885,46	34,73	331588	13006	94656	1,43	536
				225	13,01	84258	4872	106,2	0,06	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1	м м2								
105	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0825034	41200 -	- -	3399 -	- -	- -	- -	- -
106	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0173696	50800 -	- -	882 -	- -	- -	- -	- -
		УЗЛЫ ПЕРЕГОРОДОК "А","В"								
107	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0232	13010,1 8100	1826,1 690,75	302 188	42 16	257 126	42,7 3,37	1 -
108	С11011-4316 Изм. и доп.вып.19	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) т	0,0232	65421 -	- -	1518 -	- -	- -	- -	- -
109	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,022194	72779,65 8257,5	422,15 157,5	1615 183	9 3	198 106,2	56,4 0,77	1 -
110	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,022194	41200 -	- -	914 -	- -	- -	- -	- -
		СЕЧЕНИЕ б-б								
111	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки	0,4896	5880,08 722,25	283,24 106,99	2879 354	139 52	384 94,5	4,15 0,52	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0352512	41200	-	1452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
113	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0045043	50800	-	229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ВЕНТШАХТЫ								
114	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	4,118	9684,39	379,78	39880	1564	9082	11,9	49
		м3		1935	141,75	7968	584	106,2	0,7	3
115	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0192	24078,76	587,63	462	11	363	118	2
				19800	222,75	380	4	94,5	1,08	-
		1т								
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0192	52400	-	1006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
117	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,01124	8679,65	422,15	98	5	100	56,4	1
				8257,5	157,5	93	2	106,2	0,77	-
		т								
118	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,010304	41200	-	425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
119	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00092	64100	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,48	9965,5	990,15	4783	475	916	10,4	5
				1644,75	374,04	789	180	94,5	1,83	1
		м3								
121	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0208	65900	-	1371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0088	65000	-	572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
123	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08392	70437,87	304,24	5911	26	776	58	5
				9675	114,75	812	10	94,5	0,56	-
		1т								
124	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,10148	64092,87	304,24	6504	31	330	20	2
				3330	114,75	338	12	94,5	0,56	-
		1т								
125	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,17316	40,72	0,04	211	-	35	0,04	-
				8,32	-	43	-	81	-	-
		м2								
126	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	22,92	572,23	1,24	13116	28	3773	0,97	22
				153,23	0,47	3512	11	107,1	-	-
		м2								
127	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	32,52	238,79	3,39	7766	110	3618	0,65	21
				117	0,72	3805	23	94,5	0,05	2
		м2								
128	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0261	8679,65	422,15	227	11	233	56,4	1
				8257,5	157,5	216	4	106,2	0,77	-
		т								
129	С12041-23 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0261	53000	-	1383	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТШАХТЫ								
130	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	5,992	1037,87 189	34,37 12,87	6219 1132	206 77	1285 106,2	1,21 0,06	7 -
131	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов м3	0,1	8964,1 1280,25	229,39 86,65	896 128	23 9	129 94,5	8,14 0,42	1 -
132	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00454	41200 -	- -	187 -	- -	- -	- -	- -
133	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,01056	67700 -	- -	715 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00656	93997,62 33075	304,24 114,75	617 217	2 1	206 94,5	198 0,56	1 -
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
135	Е0106-18-9	-Устройство перемычек м3	24,37	13076,15 2202,75	367,51 138,83	318666 53681	8956 3383	53926 94,5	13,1 0,68	319 17
136	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00416	67700 -	- -	282 -	- -	- -	- -	- -
137	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,59088	65900	-	38939	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
138	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,05936	61200 -	- -	64833 -	- -	- -	- -	- -
139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,53474	65000 -	- -	34758 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ								
140	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	12,42	10270 1644,75	990,15 374,04	127553 20428	12298 4646	23694 94,5	10,4 1,83	129 23
141	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4246	65900 -	- -	27981 -	- -	- -	- -	- -
142	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,18834	65000 -	- -	12242 -	- -	- -	- -	- -
		РАМЫ РМ-1(2ШТ)								
143	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	3,8	10568,41 1644,75	990,15 374,04	40160 6250	3763 1421	7249 94,5	10,4 1,83	40 7
144	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и	1,72	13328,02	407,3	22924	701	4127	14,4	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		2385	153,86	4102	265	94,5	0,75	1
		м3								
145	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,90996	56200	-	51140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03968	67700	-	2686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
147	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17448	66000	-	11516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
148	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,02768	60300	-	1669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
149	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0168	24078,76	587,63	405	10	318	118	2
				19800	222,75	333	4	94,5	1,08	-
		1т								
150	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0168	52400	-	880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФРОНТОНА Ф1								
151	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	0,4	8683,31	316,01	3473	126	562	8,25	3
				1368	119,39	547	48	94,5	0,58	-
		м3								
152	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,01789	67700	-	1211	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
153	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00799	69000 -	- -	551 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1								
154	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,17	10270 1644,75	990,15 374,04	1746 280	168 64	324 94,5	10,4 1,83	2 -
155	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00178	65900 -	- -	117 -	- -	- -	- -	- -
156	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00032	65000 -	- -	21 -	- -	- -	- -	- -
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП-1 НА ОТМ +7,27								
157	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	7,5	8683,31 1368	316,01 119,39	65125 10260	2370 895	10542 94,5	8,25 0,58	62 4
158	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,33256	67700 -	- -	22514 -	- -	- -	- -	- -
159	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,26325	61200 -	- -	16111 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
160	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,07072	65000 -	- -	4597 -	- -	- -	- -	- -
161	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0972	41200 -	- -	4005 -	- -	- -	- -	- -
162	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,007425	64100 -	- -	476 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-8								
163	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	1,74	10270 1644,75	990,15 374,04	17870 2862	1723 651	3319 94,5	10,4 1,83	18 3
164	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,11368	65900 -	- -	7492 -	- -	- -	- -	- -
165	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02088	65000 -	- -	1357 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5278523	221266			3612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			561685	82904			406
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5278523	-	-		-
		Материалы -	Тенге			409020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	644589	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			343740	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3742811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			670899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		335
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	100635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6306387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	745224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6306387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	745224	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЕ								
166	E0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	161	1623,94	403,26	261454	64924	120507	2,74	441
				447,75	146,29	72088	23553	126	0,66	106
			шт							
167	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1219,8974	3080	-	3757284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
168	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	47,5	8378,81	316,01	397994	15010	66765	8,25	392
				1368	119,39	64980	5671	94,5	0,58	28
			м3							
169	C12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,5485466	60500	-	93687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
170	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3236804	65000	-	21039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
171	C12041-4	-Сталь арматурная	0,013344	55620	-	742	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
172	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т 0,07104	50642 -	- -	3598 -	- -	- -	- -	- -
173	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т 0,04245	7294,77 5535	680,89 256,5	310 235	29 11	232 94,5	33,1 1,26	1 -
174	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1т 0,04245	55620 -	- -	2361 -	- -	- -	- -	- -
175	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	т 777,48	55,67 53,1	0,07 0,02	43279 41284	54 16	52038 126	0,3 -	232 -
176	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	м 31	951,46 312,66	638,8 246,28	29495 9692	19803 7635	14035 81	2,01 1,35	62 42
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ	отверст							
177	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	14,14	8745,12 1332	269,2 101,7	123656 18834	3806 1438	19158 94,5	8,21 0,5	116 7
178	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3 2,104	10654,17 1282,5	241,1 91,08	22416 2698	507 192	2731 94,5	8,06 0,44	17 1
179	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3 0,642 т	67700 -	- -	43463 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,09472	61200 -	-	5797 -	-	-	-	-
181	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,08792	65900 -	-	5794 -	-	-	-	-
182	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2224	58700 -	-	13055 -	-	-	-	-
183	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2407992	65000 -	-	15652 -	-	-	-	-
184	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	5,1	12558,31 2117,25	379,21 143,26	64047 10798	1934 731	10895 94,5	13 0,7	66 4
185	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,86172	56200 -	-	48429 -	-	-	-	-
186	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,35328	61200 -	-	21621 -	-	-	-	-
187	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,0252	65900	-	1661	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
188	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,05556	67700 -	- -	3761 -	- -	- -	- -	- -
189	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,07748	69000 -	- -	5346 -	- -	- -	- -	- -
190	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0085	65000 -	- -	553 -	- -	- -	- -	- -
191	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,26617	41200 -	- -	10966 -	- -	- -	- -	- -
192	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00448	93997,62 33075	304,24 114,75	421 148	1 1	141 94,5	198 0,56	1 -
193	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	4,17	5016,02 382,5	245,72 92,25	20917 1595	1025 385	2120 107,1	2,71 0,45	11 2
194	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	14,224	575,05 153,23	1,24 0,47	8180 2180	18 7	2341 107,1	0,97 -	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5026978	107112			1354
			Тенге			224533	39637			189
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5026978	-	-		-
		Материалы -	Тенге			172156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	264170	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			297525	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4225652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			290962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			319076	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5637017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307814	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5637017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307814	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
195	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	726,937	103,08	0,99	74933	720	9319	0,07	50
				11,59	0,38	8425	276	107,1	-	1
196	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 726,937	189,45	4,72	137715	3431	56569	0,4	293
				70,88	1,78	51525	1294	107,1	0,01	6
197	C11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м2 97,3368643	9950	-	968502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м3 127,74	103,08	0,99	13167	126	1638	0,07	9
				11,59	0,38	1481	49	107,1	-	-
199	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2 726,937	138,63	15,94	100779	11587	31617	0,24	177
				34,65	5,96	25188	4333	107,1	0,03	21
200	E0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	м2 726,937	29,63	0,7	21540	509	623	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-песчанных стяжек		0,55	0,25	400	182	107,1	-	1
201	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	999	394,23 272,95	8,2 3,08	393841 272677	8192 3077	295333 107,1	1,71 0,02	1708 15
202	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	1104,894	592 -	- -	654097 -	- -	- -	- -	- -
203	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	м2 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	3,326	11716 -	- -	38967 -	- -	- -	- -	- -
204	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	8,739	11624 -	- -	101582 -	- -	- -	- -	- -
205	Е0110-52-1	м3 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	999	20,48 4,68	0,91 0,34	20462 4675	909 340	5416 108	0,03 -	29 2
206	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил	9,354	5935,82	334,28	55524	3127	35596	22,1	207
207	С11021-25	м3 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	1,3125	3397,5 16000 -	126 - -	31780 21000 -	1179 - -	108 - -	0,62 - -	6 - -
208	С11021-29	м3 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	7,54845	18300 -	- -	138137 -	- -	- -	- -	- -
209	С11021-29	м3 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и	0,96075	18300 -	- -	17582 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более, II сорта								
210	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (м3)	9,354	573,75	28,11	5367	263	1357	0,78	7
				123,75	10,58	1158	99	108	0,05	-
211	E0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев (м3)	3,18	24952,25	309,62	79348	985	8825	13,8	44
				2452,5	117	7799	372	108	0,57	2
212	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев (м3)	5,386	22951,16	316,57	123615	1705	20980	22,5	121
				3487,5	119,25	18784	642	108	0,58	3
213	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад (м3)	2,714	1862,35	14,17	5054	38	906	1,88	5
				303,75	5,4	824	15	108	0,03	-
214	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (м3)	5,852	573,75	28,11	3358	164	849	0,78	5
				123,75	10,58	724	62	108	0,05	-
215	E0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов (м3)	75,8947368	228,96	7,54	17377	572	17828	1,43	109
				214,65	2,86	16291	217	108	0,01	1
216	C11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта (м2)	1,442	13800	-	19900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
217	C11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (м3)	1,08	18666	-	20159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	E0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков (м3)	75,8947368	196,11	2,7	14884	205	7899	0,65	50
				109,13	1,01	8282	77	94,5	0,01	-
219	E0110-13-1	-Укладка ходовых досок (м2)	104	55	0,9	5720	94	647	0,03	4
220	C12041-89 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, (м)	0,03047	5,42 50800	0,34 -	564 1548	35 -	108 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-1, d 4 мм т								
221	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0658	60300 -	- -	3968 -	- -	- -	- -	- -
222	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	2,25193	148,4 108	0,07 0,02	334 243	- -	230 94,5	0,65 -	1 -
223	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами м2	137	13,42	2,49	1839	341	1555	0,06	8
224	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,29388	9,68 61200 -	0,92 - -	1326 17985 -	126 - -	107,1 - -	- - -	1 - -
225	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,24331	58800 -	- -	14307 -	- -	- -	- -	- -
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ								
226	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,175	6197,72 3487,5	316,57 119,25	1085 610	55 21	682 108	22,5 0,58	4 -
227	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,144	11624 -	- -	1674 -	- -	- -	- -	- -
228	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 м3	0,031	14206 -	- -	440 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сорта ГОСТ 8486-86								
229	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,175	1862,35 303,75	14,17 5,4	326 53	2 1	58 108	1,88 0,03	- -
		СЛУХОВОЙ ОКНО								
230	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон м3	2	1155,99	81,61	2312	163	2148	6,08	12
231	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 шт	0,1492	963 14206 -	31,5 - -	1926 2120 -	63 - -	108 - -	0,15 - -	- - -
232	С11021-22	-Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, III сорта м3	0,012	10600 -	- -	127 -	- -	- -	- -	- -
233	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,129	12325 -	- -	1590 -	- -	- -	- -	- -
234	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,3072	11624 -	- -	3571 -	- -	- -	- -	- -
235	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,6	573,75 123,75	28,11 10,58	344 74	17 6	87 108	0,78 0,05	- -
236	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей м3	8,8	996,72 236,25	8,2 3,08	8771 2079	72 27	2256 107,1	1,48 0,02	13 -
237	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий м2	1,08	3960 -	- -	4277 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	С12061-150	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий м2	0,98	1990 -	- -	1950 -	- -	- -	- -	- -
239	Е0115-201-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом м2	0,98	440,29 49,73	1,74 0,63	431 49	2 1	47 94,5	0,32 -	- -
240	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий м2	2	360 -	- -	720 -	- -	- -	- -	- -
241	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали комплект	11,88	575,05 153,23	1,24 0,47	6832 1820	15 6	1956 107,1	0,97 -	12 -
242	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен м2	5,157	165,65 88,65	1,61 0,61	854 457	8 3	435 94,5	0,53 -	3 -
243	Е0110-5-1	СТРЕМЯНКА -Установка элементов каркаса из брусьев м2	0,0125	6197,72 3487,5	316,57 119,25	77 44	4 1	49 108	22,5 0,58	- -
244	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,0125	18666 -	- -	233 -	- -	- -	- -	- -
245	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,0125	1862,35 303,75	14,17 5,4	23 4	- -	4 108	1,88 0,03	- -
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТИ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ								
246	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	94	396 -	- -	37224 -	- -	- -	- -	- -
247	С11011-3063	-Заглушка круглого конька	4	95	-	380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 шт		-	-	-	-	-	-	-
248	С11011-3062 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 шт	1	97 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
249	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	-Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	2	194 -	- -	388 -	- -	- -	- -	- -
250	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	10	243 -	- -	2430 -	- -	- -	- -	- -
251	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	24	297 -	- -	7128 -	- -	- -	- -	- -
252	СПРАЙС-ЛИСТ	-Снегодержатель трубчатый м	125	1676,9 -	- -	209612 -	- -	- -	- -	- -
253	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц м2	999	34,38 18,56	0,07 0,02	34350 18541	70 20	17708 95,4	0,12 -	123 -
254	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ м2	1248,75	38,09 -	- -	47565 -	- -	- -	- -	- -
255	Е0107-19-2	-Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками м	92	11,69 10,87	0,82 0,31	1075 1000	75 28	1296 126	0,07 -	6 -
256	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм 100м	0,0092	8800 -	- -	81 -	- -	- -	- -	- -
257	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	104	575,05	1,24	59805	129	17120	0,97	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	15936	49	107,1	-	-
258	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	127	210,03 184,5	7,39 2,77	26674 23432	939 352	25472 107,1	1,16 0,02	147 2
259	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	м -Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,2273046	72495 -	- -	16478 -	- -	- -	- -	- -
260	Е0109-53-2	т РЕШЕТКИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ РоМ-1(29шт) -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,36569	9850,48 7357,5	1162,95 108	3602 2691	425 39	2211 81	46,6 0,53	17 -
261	С12021-87	т -Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,3303912	180100 -	- -	59503 -	- -	- -	- -	- -
262	С11011-759	т -Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	14,5	257 -	- -	3727 -	- -	- -	- -	- -
263	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,6624	40,72 8,32	0,04 -	597 122	1 -	99 81	0,04 -	1 -
264	Е0109-24-1	м2 КОЗЫРЕК КВ-1(4шт) -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,312	13864,97 9090	4022,39 1071,86	4326 2836	1255 334	2568 81	56,5 3,81	18 1
265	Е0109-48-4	т -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,312	2452,13 1230,75	545,76 -	765 384	170 -	311 81	5,25 -	2 -
266	С12021-237	т -Отдельные конструктивные	0,3000912	154400	-	46334	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
267	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01488	53000 -	- -	789 -	- -	- -	- -	- -
268	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,048	148,4 108	0,07 0,02	1343 977	1 -	924 94,5	0,65 -	6 -
269	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	11,2	121,68 94,18	8,3 1,17	1363 1055	93 13	1144 107,1	0,57 -	6 -
270	С11011-3768 Изм. и доп. вып.17	м2 -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	12,88	502 -	- -	6466 -	- -	- -	- -	- -
271	Е0109-15-2	м2 -Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов	11,44	427,56 128,25	178,08 39,95	4891 1467	2037 457	1559 81	0,75 0,14	9 2
272	Е0110-12-6	м2 -Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	15,6	43,62 37,58	0,92 0,34	680 586	14 5	639 108	0,25 -	4 -
273	С11011-460	м2 -Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	27,04	3910 -	- -	105726 -	- -	- -	- -	- -
274	Е0112-9-1	м2 -Устройство настенных желобов	11,2	865,83 117,68	15,48 5,81	9697 1318	173 65	1481 107,1	0,75 0,03	8 -
275	Е0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой	3,36	575,05 153,23	1,24 0,47	1932 515	4 2	553 107,1	0,97 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованной стали								
276	E0107-57-7	м2 -Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	11,2	188,7 29,25	63,44 23,96	2113 328	711 268	751 126	0,18 0,12	2 1
277	E0109-24-1	м КОЗЫРЕК КВ-2(2шт) -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,23216	13864,97 9090	4022,39 1071,86	3219 2110	934 249	1911 81	56,5 3,81	13 1
278	E0109-48-4	т -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,23216	2452,13 1230,75	545,76 -	569 286	127 -	231 81	5,25 -	1 -
279	C12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2244624	154400 -	- -	34657 -	- -	- -	- -	- -
280	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00992	53000 -	- -	526 -	- -	- -	- -	- -
281	E0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,33968	148,4 108	0,07 0,02	792 577	- -	545 94,5	0,65 -	3 -
282	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	9,4	121,68 94,18	8,3 1,17	1144 885	78 11	960 107,1	0,57 -	5 -
283	C11011-3768 Изм. и доп.	м2 -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм	10,81	502 -	- -	5427 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вып.17	ГОСТ 24045-2010								
284	Е0109-15-2	м2 -Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов	8,96	427,56 128,25	178,08 39,95	3831 1149	1596 358	1221 81	0,75 0,14	7 1
285	Е0110-12-6	м2 -Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	11,2	43,62 37,58	0,92 0,34	489 421	10 4	459 108	0,25 -	3 -
286	С11011-460	м2 -Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	20,16	3910 -	- -	78826 -	- -	- -	- -	- -
287	Е0112-9-1	м2 -Устройство настенных желобов	8	865,83	15,48	6927	124	1058	0,75	6
288	Е0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,4	117,68 575,05 153,23	5,81 1,24 0,47	941 1380 368	46 3 1	107,1 395 107,1	0,03 0,97 -	- 2 -
289	Е0107-57-7	м2 -Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	8	188,7 29,25	63,44 23,96	1510 234	508 192	536 126	0,18 0,12	1 1
		м КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА К-1								
290	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,8	7000,07 695,25	98,32 37,15	5600 556	79 30	554 94,5	4,41 0,18	4 -
291	Е0106-11-3	м3 -Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,082	143778,76 19800	587,63 222,75	11790 1624	48 18	1552 94,5	118 1,08	10 -
292	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	1т -Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	1,28959	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	6008 1376	3690 800	1763 81	5,88 1,98	8 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,28959	542,84 292,5	144,52 -	700 377	186 -	306 81	1,34 -	2 -
294	С130806-272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм (т)	39,56	2373 -	- -	93876 -	- -	- -	- -	- -
295	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля (м)	0,0075447	147100 -	- -	1110 -	- -	- -	- -	- -
296	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (т)	0,1046562	154200 -	- -	16138 -	- -	- -	- -	- -
297	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (т)	37,39811	40,72 8,32	0,04 -	1523 311	1 -	252 81	0,04 -	2 -
298	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м (м2)	0,7126	7285,83 2385	3593,45 971,06	5192 1700	2561 692	1937 81	14,3 3,51	10 3
299	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (т)	0,02766	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	139 63	56 14	62 81	14,1 1,79	- -
300	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (т)	0,15592	13864,97 9090	4022,39 1071,86	2162 1417	627 167	1283 81	56,5 3,81	9 1
301	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий (т)	0,89618	2452,13 1230,75	545,76 -	2198 1103	489 -	893 81	5,25 -	5 -
302	С12021-131	-Балки поддерживающие и (т)	0,719726	91800	-	66071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей		-	-	-	-	-	-	-
303	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	0,0279366	101700	-	2841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
304	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,1574792	154200	-	24283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
305	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	25,98922	40,72	0,04	1058	1	175	0,04	1
				8,32	-	216	-	81	-	-
306	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами м2	90	20,14	0,23	1813	21	1458	0,12	11
				19,91	0,09	1792	8	81	-	-
307	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами шт	0,01089	149300	-	1626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
308	Е0110-14-1	-Установка стропил т	0,449	5935,82	334,28	2665	150	1709	22,1	10
309	С11021-25 К=1,05	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта м3	0,41895	3397,5 16000	126 -	1525 6703	57 -	108 -	0,62 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
310	С11021-29 К=1,05	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта м3	0,0525	18300	-	961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
311	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,449	573,75	28,11	258	13	65	0,78	-
				123,75	10,58	56	5	108	0,05	-
312	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по м3	58,48	394,23	8,2	23055	480	17288	1,71	100
				272,95	3,08	15962	180	107,1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревянной обрешетке с ее устройством								
313	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	64,67888	592 -	- -	38290 -	- -	- -	- -	- -
314	С11021-77 Изм. и доп. вып. 20	м2 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	1,871	8829 -	- -	16519 -	- -	- -	- -	- -
315	Е0110-52-1	м3 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	58,48	20,48 4,68	0,91 0,34	1198 274	53 20	317 108	0,03 -	2 -
316	Е0114-34-1	м2 -Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	58,48	34,38 18,56	0,07 0,02	2011 1085	4 1	1037 95,4	0,12 -	7 -
317	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м2 -Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	73,1	38,09 -	- -	2784 -	- -	- -	- -	- -
318	Е0109-24-1	м2 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,03414	13864,97 9090	4022,39 1071,86	473 310	137 37	281 81	56,5 3,81	2 -
319	Е0109-48-4	т -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,03414	2452,13 1230,75	545,76 -	84 42	19 -	34 81	5,25 -	- -
320	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,033532	114900 -	- -	3853 -	- -	- -	- -	- -
321	С12021-250	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,0009494	154200 -	- -	146 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
		т								
322	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,99006	40,72	0,04	40	-	7	0,04	-
				8,32	-	8	-	81	-	-
		м2								
323	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	15,56	343	-	5337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
324	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	25,3	163	-	4124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
325	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	10	297	-	2970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
326	С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	13,5	369	-	4981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК КОЗЫРЬКА К-1								
327	Е0109-37-1	-Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	0,03414	21300,93	4121,55	727	141	338	65,7	2
				11970	266,56	409	9	81	0,99	-
		т								
328	С12021-84	-Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	0,0344814	118900	-	4100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
329	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,99006	40,72	0,04	40	-	7	0,04	-
				8,32	-	8	-	81	-	-
		м2								
330	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20	-Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	55,2	1688,29	18,28	93194	1009	51906	5,93	327
				990,57	4,49	54679	248	94,5	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	м2								
331	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,313	18666	-	5842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
332	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	55,2	20,48	0,91	1131	50	299	0,03	2
				4,68	0,34	258	19	108	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4432398	52599			3882

			Тенге			622575	17300			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4038787	-	-		-
	Материалы -		Тенге			663423	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	617199	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2647443	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			86729	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			651213	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		326
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	97682	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			281400	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4971400	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4162
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	714881	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			299735	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6716	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	22676	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			259037	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2755	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19086	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			337189	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25431	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93876	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93876	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5633	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99508	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5408098	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4297
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	740312	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ								
333	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	151,74	346,04 136,44	18,87 6,39	52508 20703	2863 970	23407 108	0,82 0,03	124 5
334	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	3,7	472,81 217,73	19 6,18	1749 806	70 23	895 108	1,3 0,03	5 -
335	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	1,77	498,09 230,97	19,17 6,18	882 409	34 11	453 108	1,38 0,03	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	151,74	6837 -	- -	1037446 -	- -	- -	- -	- -
337	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,7	5206 -	- -	19262 -	- -	- -	- -	- -
338	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,77	4472 -	- -	7915 -	- -	- -	- -	- -
339	Е0110-22-2	м2 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	155,44	233,57 94,05	5,58 2,12	36306 14619	867 330	16145 108	0,59 0,01	91 2
340	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2 -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м	83	2860 -	- -	237380 -	- -	- -	- -	- -
		УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ОКОН,ВИТРАЖЕЙ(АС-15)								
341	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,9467678	89308,57 31950	2434,57 920,25	84554 30249	2305 871	39212 126	170 4,49	161 4
342	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,9467678	114900 -	- -	108784 -	- -	- -	- -	- -
343	С11011-333	т -Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, ширина 100 мм	0,0000828	214000 -	- -	18 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
344	С11011-7589 Изм. и доп.вып.19	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	0,8276	34 -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
345	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Герметик силиконовый	0,0393332	3590 -	- -	141 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
346	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,46272	22951,16 3487,5	316,57 119,25	10620 1614	146 55	1802 108	22,5 0,58	10 -
		м3								
347	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,46272	13800 -	- -	6386 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
348	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	24,9	575,05 153,23	1,24 0,47	14319 3815	31 12	4099 107,1	0,97 -	24 -
		м2 ВИТРАЖ В-1 2ШТ								
349	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	14,28	965,99 927	28,84 10,15	13794 13238	412 145	10840 81	4,98 0,04	71 1
		м2								
350	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,06	12700 -	- -	76962 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
351	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ	8,22	4472 -	- -	36760 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	30674-99								
		м2 ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								
352	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	4,84	363,03 153,73	22,07 7,58	1757 744	107 37	843 108	0,92 0,04	4 -
353	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	70,88	367,11 139,39	19,34 6,57	26020 9880	1371 466	11174 108	0,83 0,03	59 2
354	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	27,36	328,76 124,24	20,41 7,13	8995 3399	558 195	3882 108	0,74 0,03	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
355	С12О61-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	74,28	12700 -	- -	943356 -	- -	- -	- -	- -
356	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	28,8	13000 -	- -	374400 -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ								
357	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	21,34	367,11 139,39	19,34 6,57	7834 2975	413 140	3364 108	0,83 0,03	18 1
358	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	3,047	328,76 124,24	20,41 7,13	1002 379	62 22	432 108	0,74 0,03	2 -
359	С12061-191 Изм. и	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	16,08	13000	-	209040	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
360	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	8,3	12700	-	105410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
361	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	7,503	498,09	19,17	3737	144	1922	1,38	10
				230,97	6,18	1733	46	108	0,03	-
		м2								
362	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,503	4472	-	33553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОЛЫ								
363	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,8	5447,36	261,86	53384	2566	6493	3,44	34
				499,5	99	4895	970	110,7	0,48	5
		м3								
		ДЕТ.881-ЛИНОЛЕУМ S=205,6М2								
364	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	205,6	53,38	2,62	10975	539	2617	0,07	14
				10,51	0,99	2161	204	110,7	-	1
		м2								
365	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	205,6	218,45	9,95	44913	2046	12732	0,36	73
				52,2	3,74	10732	769	110,7	0,02	4
		м2								
366	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	205,6	323,65	18,42	66542	3787	21135	0,42	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	17671	1421	110,7	0,03	7
367	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	205,6	215,39 50,85	9,05 3,4	44284 10455	1861 699	12347 110,7	0,25 0,02	52 3
368	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	205,6	218,45 52,2	9,95 3,74	44913 10732	2046 769	12732 110,7	0,36 0,02	73 4
369	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	16,448	5847,5 567	- -	96180 9326	- -	10324 110,7	3,66 -	60 -
370	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м3	205,6	48,53 42,98	5,55 2,07	9978 8837	1141 426	10253 110,7	0,26 0,01	53 2
371	С11011-478	-Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР м2	0,423536	930700 -	- -	394185 -	- -	- -	- -	- -
372	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой т	205,6	207,95 27	1,19 0,45	42756 5551	245 93	6044 107,1	0,16 -	32 -
373	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	205,6	218,45 52,2	9,95 3,74	44913 10732	2046 769	12732 110,7	0,36 0,02	73 4
374	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	10,28	5847,5 567	- -	60112 5829	- -	6452 110,7	3,66 -	38 -
375	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	205,6	218,45 52,2	9,95 3,74	44913 10732	2046 769	12732 110,7	0,36 0,02	73 4
376	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	205,6	925,06 58,5	4,9 1,85	190192 12028	1007 380	13736 110,7	0,38 0,01	79 2
377	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м2	219,992	109,84	0,46	24164	101	2976	0,08	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12,04	0,18	2649	40	110,7	-	-
378	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (м)	20,56	167,96	1,88	3453	39	1535	0,47	10
				78,3	0,72	1610	15	94,5	-	-
		ДЕТ. 531-ЛИНОЛЕУМ S=339,62 М2 (м2)								
379	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	339,62	53,38	2,62	18128	890	4324	0,07	23
380	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (м2)	27,1696	10,51 5847,5	0,99 -	3569 158874	336 -	110,7 17054	- 3,66	2 99
				567	-	15405	-	110,7	-	-
381	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (м3)	339,62	218,45	9,95	74189	3379	21031	0,36	121
				52,2	3,74	17728	1270	110,7	0,02	6
382	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" (м2)	339,62	925,06	4,9	314169	1664	22689	0,38	130
				58,5	1,85	19868	628	110,7	0,01	3
383	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных (м2)	363,3934	109,84	0,46	39915	167	4916	0,08	28
				12,04	0,18	4375	65	110,7	-	-
384	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (м)	33,962	167,96	1,88	5704	64	2536	0,47	16
				78,3	0,72	2659	24	94,5	-	-
		ДЕТ.881-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=64,76 М2 (м2)								
385	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	64,76	53,38	2,62	3457	170	824	0,07	4
386	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (м2)	64,76	10,51 218,45	0,99 9,95	681 14147	64 644	110,7 4010	- 0,36	- 23
				52,2	3,74	3380	242	110,7	0,02	1
387	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (м2)	64,76	323,65	18,42	20960	1193	6657	0,42	27
				85,95	6,91	5566	447	110,7	0,03	2
388	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (м2)	64,76	215,39	9,05	13949	586	3889	0,25	16
				50,85	3,4	3293	220	110,7	0,02	1
389	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек (м2)	64,76	218,45	9,95	14147	644	4010	0,36	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм								
				52,2	3,74	3380	242	110,7	0,02	1
390	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	5,1808	5847,5	-	30295	-	3252	3,66	19
				567	-	2938	-	110,7	-	-
391	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м3	64,76	48,53	5,55	3143	359	3230	0,26	17
				42,98	2,07	2783	134	110,7	0,01	1
392	C11011-478	-Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР м2	0,1334056	930700	-	124161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
393	E0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой т	64,76	207,95	1,19	13467	77	1904	0,16	10
				27	0,45	1749	29	107,1	-	-
394	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	64,76	218,45	9,95	14147	644	4010	0,36	23
				52,2	3,74	3380	242	110,7	0,02	1
395	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	3,238	5847,5	-	18934	-	2032	3,66	12
				567	-	1836	-	110,7	-	-
396	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	64,76	218,45	9,95	14147	644	4010	0,36	23
				52,2	3,74	3380	242	110,7	0,02	1
397	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	64,76	926,93	11,72	60028	759	12622	1,06	69
				171,68	4,39	11118	284	110,7	0,02	1
398	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м2	67,998	28,44	0,22	1934	15	1399	0,1	7
				18,5	0,09	1258	6	110,7	-	-
399	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м	6,476	173,1	1,88	1121	12	484	0,47	3
				78,3	0,72	507	5	94,5	-	-
		ДЕТ.376-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=24.82м2								
400	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	24,82	53,38	2,62	1325	65	316	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	1,9856	10,51 5847,5 567	0,99 - -	261 11611 1126	25 - -	110,7 1246 110,7	- 3,66 -	- 7 -
402	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м3	24,82	930,19 171,68	11,72 4,39	23087 4261	291 109	4838 110,7	1,06 0,02	26 1
403	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м2	26,061	28,44 18,5	0,22 0,09	741 482	6 2	536 110,7	0,1 -	3 -
404	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м	2,482	173,1 78,3	1,88 0,72	430 194	5 2	185 94,5	0,47 -	1 -
		ДЕТ.399-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=15.36м2 м2								
405	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	15,36	53,38	2,62	820	40	196	0,07	1
406	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	15,36	10,51 218,45 52,2	0,99 9,95 3,74	161 3355 802	15 153 57	110,7 951 110,7	- 0,36 0,02	- 5 -
407	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	15,36	365,09 85,95	18,42 6,91	5608 1320	283 106	1579 110,7	0,42 0,03	6 1
408	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	15,36	256,83 50,85	9,05 3,4	3945 781	139 52	922 110,7	0,25 0,02	4 -
409	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	15,36	34,81	2,62	535	40	196	0,07	1
410	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	15,36	10,51 930,19 171,68	0,99 11,72 4,39	161 14288 2637	15 180 67	110,7 2994 110,7	- 1,06 0,02	- 16 -
411	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов м2	16,128	28,44	0,22	459	4	332	0,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементных								
				18,5	0,09	298	1	110,7	-	-
412	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке (м)	1,536	173,1	1,88	266	3	115	0,47	1
				78,3	0,72	120	1	94,5	-	-
		ДЕТАЛЬ 591-ЛИНОЛЕУМ S=553.26 (м2)								
413	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	553,26	235,22	4,37	130136	2418	7454	0,07	41
				10,53	1,64	5826	907	110,7	0,01	4
414	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (м2)	553,26	218,45	9,95	120858	5505	34261	0,36	197
				52,2	3,74	28880	2069	110,7	0,02	10
415	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (м2)	553,26	123,85	2,68	68519	1483	2156	0,02	10
				2,52	1	1394	553	110,7	-	3
416	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 (м2)	553,26	769,78	4,9	425888	2711	36962	0,38	211
				58,5	1,85	32366	1024	110,7	0,01	5
417	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных (м2)	591,9882	109,84	0,46	65024	272	8008	0,08	45
				12,04	0,18	7128	107	110,7	-	-
418	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (м)	55,326	167,96	1,88	9293	104	4131	0,47	26
				78,3	0,72	4332	40	94,5	-	-
		ДЕТАЛЬ.345-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=80.12м2 (м2)								
419	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	80,12	34,81	2,62	2789	210	1020	0,07	5
420	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (м2)	80,12	10,51 365,09	0,99 18,42	842 29251	79 1476	110,7 8236	- 0,42	- 33
				85,95	6,91	6886	554	110,7	0,03	3
421	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (м2)	80,12	256,83	9,05	20577	725	4812	0,25	20
				50,85	3,4	4074	272	110,7	0,02	1
422	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (м2)	80,12	218,45	9,95	17502	797	4961	0,36	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	3,74	4182	300	110,7	0,02	1
423	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	80,12	930,19	11,72	74527	939	15616	1,06	85
				171,68	4,39	13755	352	110,7	0,02	2
424	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м2	84,126	28,44	0,22	2392	19	1731	0,1	9
				18,5	0,09	1556	8	110,7	-	-
425	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м	8,012	173,1	1,88	1387	15	598	0,47	4
				78,3	0,72	627	6	94,5	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		6630399	58647					2852
		Тенге		461812	21851					106
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6507821	-	-				-
	Материалы -	Тенге		1571363	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	470281	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3606403	-	-				-
	Местные материалы -	Тенге		823246	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		521707	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				261
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	78256	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		421772	-	-				-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		7451300	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				3147
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	548537	-				-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		122578	-	-				-
	Материалы -	Тенге		145	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	13383	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		108784	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		10840	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1626	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8005	-	-				-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		141423	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				77
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	15008	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		7592722	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				3224
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	563546	-				-

РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛОКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	ЕС115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1289,62	192,16	3,94	247808	5081	126256	0,55	714
				102,11	1,49	131683	1922	94,5	0,01	9
		м2								
427	ЕО115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1257,94	291,31	2,33	366451	2931	97609	0,49	616
				81,23	0,88	102182	1107	94,5	-	5
		м2								
428	ЕО115-165-1-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	31,68	131,2	2,95	4156	93	1744	0,34	11
				57,15	1,1	1811	35	94,5	0,01	-
		м2								
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН								
429	ЕО115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2312,32	297,29	4,07	687437	9401	298600	0,74	1711
				135,68	0,97	313736	2243	94,5	0,05	120
		м2								
430	ЕО115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	370,56	238,79	3,39	88487	1254	41223	0,65	241
				117	0,72	43356	267	94,5	0,05	19
		м2								
431	ЕО115-79-5	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	1028,44	185,23	1,83	190498	1882	60140	0,3	304
				61,2	0,68	62941	699	94,5	-	3
		м2								
432	ЕО115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1028,44	-19,22	-0,05	-19767	-51	-18650	-0,11	-112
				-19,17	-0,02	-19715	-21	94,5	-	-
		м2								
433	ЕО115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1028,44	274,88	2,1	282698	2160	63969	0,39	401
				65,03	0,79	66879	812	94,5	-	4
		м2								
434	ЕО115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	1275,27	173,1	1,88	220749	2398	95229	0,47	597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по штукатурке		78,3	0,72	99854	918	94,5	-	4
435	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	370,56	1028,3	4,62	381047	1712	89524	1,52	563
				254,97	3,14	94482	1164	93,6	0,02	6
		м2 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ								
436	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	116,712	617,96	6,33	72123	739	34758	1,79	209
				312,75	2,39	36502	279	94,5	0,01	1
437	E0115-65-2	м2 -Штукатурка криволинейных поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,942	1022,96	6,33	964	6	641	3,8	4
				717,75	2,39	676	2	94,5	0,01	-
438	E0115-79-5	м2 -Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	117,654	693,43	1,83	81585	215	6880	0,3	35
				61,2	0,68	7200	80	94,5	-	-
439	E0115-180-3-	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	117,654	274,88	2,1	32341	247	7318	0,39	46
				65,03	0,79	7651	93	94,5	-	-
440	E0115-169-5- Р6237)	м2 -Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	117,654	-19,88	-0,05	-2339	-6	-2134	-0,11	-13
				-19,17	-0,02	-2255	-2	94,5	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			2634237	28062			5326

			Тенге			946981	9598			173
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2634237	-	-		-
	Материалы -		Тенге			956939	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	956579	-		-
	Местные материалы -		Тенге			702255	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			903106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		452
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135466	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3749584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1092045	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3749584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1092045	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		ЦОКОЛЯ								
441	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	113,65	1793,87	2,56	203873	291	50367	2,7	307
				468	0,97	53188	110	94,5	-	1
			м2							
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ S=744.42м2								
442	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	744,42	117,55	1,28	87506	952	71269	0,54	399
				101,03	0,28	75209	208	94,5	-	1
			м2							
443	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	-Сухая строительная смесь "Skaver"	37,221	11744,8	-	437153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
444	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	744,42	330,35	0,36	245919	268	12575	0,11	83
				18,77	-	13973	-	90	-	-
			м2							
445	С11011-760 К=1,05	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	781,641	187	-	146167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
446	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	5960	8,58	-	51137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
447	Е0115-80-5	-Отделка фасада декоративной	744,42	117,55	1,28	87506	952	71269	0,54	399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм м2		101,03	0,28	75209	208	94,5	-	1
448	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	-Сухая строительная смесь "Skaver" м3	37,221	11744,8 -	- -	437153 -	- -	- -	- -	- -
449	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм м2	744,42	112,25 95,92	1,09 0,24	83558 71405	809 179	67646 94,5	0,51 -	379 1
450	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	-Декоративная штукатурка Kiosa" м3	5,3151588	11744,8 -	- -	62425 -	- -	- -	- -	- -
451	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	744,42	73,83 10,24	1,65 0,63	54961 7623	1228 469	7647 94,5	0,06 -	46 2
		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ И ОТЛИВЫ								
452	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм м2	90,476	117,55 101,03	1,28 0,28	10635 9141	116 25	8662 94,5	0,54 -	48 -
453	СПРАЙС-ЛИСТ стр.39	-Сухая строительная смесь "Skaver" м3	1,80952	11744,8 -	- -	21252 -	- -	- -	- -	- -
454	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	447,67	104,28 57,38	0,6 0,23	46682 25687	269 103	24372 94,5	0,32 -	143 -
455	Е0115-53-2	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню криволинейных откосов при ширине до 200мм м	4,71	171,33 124,43	0,6 0,23	807 586	3 1	555 94,5	0,62 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456	Е01 15-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	90,476	73,83	1,65	6680	149	929	0,06	6
				10,24	0,63	926	57	94,5	-	-
		м2								
457	Е01 08-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	16,4124	213,01	1,52	3496	25	1951	0,7	12
				111,38	0,56	1828	9	106,2	-	-
		м2								
458	Е01 08-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1113,77	150,62	0,62	167754	691	81982	0,43	484
				69,08	0,23	76939	256	106,2	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		2154665	5753			2309
				Тенге		411714	1626			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2154665	-	-		-
		Материалы -		Тенге		545147	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	413340	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1155288	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		36764	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		399225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	59884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		153233	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2707123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2517
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	473224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		2707123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2517
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	473224	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА Л-1

459	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	0,75	12558,31	379,21	9419	284	1602	13	10
				2117,25	143,26	1588	107	94,5	0,7	1
		м3								
460	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01282	41200	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,5374	13711,47	5475,87	7369	2943	2870	28,9	16
				5040	1552,87	2708	835	81	5,46	3
462	С12021-146	-Косоуры т	0,542774	108500	-	58891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
463	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	15,5846	148,4	0,07	2313	1	1591	0,65	10
				108	0,02	1683	-	94,5	-	-
464	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м м2	0,52331	7285,83	3593,45	3813	1880	1423	14,3	7
				2385	971,06	1248	508	81	3,51	2
465	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,51506	2452,13	545,76	1263	281	513	5,25	3
				1230,75	-	634	-	81	-	-
466	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,5264221	147100	-	77437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
467	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	15,5846	148,4	0,07	2313	1	1591	0,65	10
				108	0,02	1683	-	94,5	-	-
468	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м м2	0,52331	7285,83	3593,45	3813	1880	1423	14,3	7
				2385	971,06	1248	508	81	3,51	2
469	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,51506	2452,13	545,76	1263	281	513	5,25	3
				1230,75	-	634	-	81	-	-
470	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,5264221	147100	-	77437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
471	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, т	15,11509	148,4	0,07	2243	1	1543	0,65	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	1632	-	94,5	-	-
		м2 ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЧНАЯ ЛП-1								
472	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,27	10654,17 1282,5	241,1 91,08	2877 346	65 25	350 94,5	8,06 0,44	2 -
473	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01812	41200 -	- -	747 -	- -	- -	- -	- -
474	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0015	60500 -	- -	91 -	- -	- -	- -	- -
475	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00048	65000 -	- -	31 -	- -	- -	- -	- -
476	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,4	926,93 171,68	11,72 4,39	3152 584	40 15	663 110,7	1,06 0,02	4 -
		м2 ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЧНАЯ ЛП-2(1шт)								
477	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,52	10654,17 1282,5	241,1 91,08	5540 667	125 47	675 94,5	8,06 0,44	4 -
478	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03658	41200 -	- -	1507 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
479	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,003	60500 -	- -	182 -	- -	- -	- -	- -
480	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00096	65000 -	- -	62 -	- -	- -	- -	- -
481	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0012	93997,62 33075	304,24 114,75	113 40	- -	38 94,5	198 0,56	- -
482	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0012	40200 -	- -	48 -	- -	- -	- -	- -
483	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	6,46	926,93 171,68	11,72 4,39	5988 1109	76 28	1259 110,7	1,06 0,02	7 -
		МОНОЛИТНЫЕ СТУПЕНИ ЛСМ-1(1шт)								
484	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	0,012	12558,31 2117,25	379,21 143,26	151 25	5 2	26 94,5	13 0,7	- -
485	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00056	41200 -	- -	23 -	- -	- -	- -	- -
486	Е0107-59-2	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	29,7	222,68 198,23	12,56 4,75	6614 5887	373 141	7596 126	1,19 0,02	35 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
487	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	29,7 м	1370 -	- -	40689 -	- -	- -	- -	- -
488	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	0,46 м	8683,31 -	316,01 -	3994 -	145 -	647 -	8,25 -	4 -
489	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0166 м3	1368 41200 -	119,39 - -	629 684 -	55 - -	94,5 - -	0,58 - -	- - -
490	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0795 т	70437,87 9675	304,24 114,75	5600 769	24 9	735 94,5	58 0,56	5 -
491	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0795 1т	40200 -	- -	3196 -	- -	- -	- -	- -
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ фмл-1 под лестницу								
492	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,6 т	5847,5 567	- -	9356 907	- -	1004 110,7	3,66 -	6 -
493	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,046 м3	64092,87 3330	304,24 114,75	2948 153	14 5	150 94,5	20 0,56	1 -
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ								
494	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	16,73 1т	277,64 98,55	6,56 2,48	4645 1649	110 41	2130 126	0,57 0,01	10 -
495	Е0110-75-1	-Ограждение лестничных площадок перилами	31,2 м	56,86 43,2	10,03 3,78	1774 1348	313 118	1583 108	0,26 0,02	8 1
496	С11011-654	-Поручень поливинилхлоридный	31,2 м	158 -	- -	4930 -	- -	- -	- -	- -
497	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания	0,1995356 м	177400 -	- -	35398 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения								
498	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,72924	148,4 108	0,07 0,02	850 619	- -	585 94,5	0,65 -	4 -
499	Е0107-20-3	м2 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00918	175710,1 8100	1826,1 690,75	1613 74	17 6	102 126	42,7 3,37	- -
500	Е0106-11-7	т -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02596	93997,62 33075	304,24 114,75	2440 859	8 3	814 94,5	198 0,56	5 -
501	С11011-59	1т -Болты строительные с гайками и шайбами	0,004716	149300 -	- -	704 -	- -	- -	- -	- -
502	Е0115-68-2	т -Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	29,32	612,53 205,2	6,14 1,94	17959 6016	180 57	5739 94,5	1,17 0,04	34 1
		м2 ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ МЕТАЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1								
503	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,37	5911,43 272,25	196,62 74,27	31744 1462	1056 399	1758 94,5	1,79 0,36	10 2
504	Е0106-11-3	м3 -Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,02162	143778,76 19800	587,63 222,75	3108 428	13 5	409 94,5	118 1,08	3 -
505	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08279	65900 -	- -	5456 -	- -	- -	- -	- -
506	С12041-72	т -Каркасы и сетки плоские:	0,0448	67700	-	3033	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
507	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0,5164	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	2406 551	1478 320	706 81	5,88 1,98	3 1
508	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,364344	13711,47 5040	5475,87 1552,87	4996 1836	1995 566	1946 81	28,9 5,46	11 2
509	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м т	0,42504	8108,11 2956,64	5078,47 839,11	3446 1257	2159 357	1307 81	16,29 2,46	7 1
510	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,94144	542,84 292,5	144,52 -	511 275	136 -	223 81	1,34 -	1 -
511	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,414504	154400 -	- -	63999 -	- -	- -	- -	- -
512	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,1086598	154200 -	- -	16755 -	- -	- -	- -	- -
513	С12021-146	-Косоуры т	0,3660846	108500	-	39720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
514	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,4292904	154400	-	66282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
515	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка т	0,40672	11487,34	4590,56	4672	1867	1833	25,3	10
516	С12021-116	-Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ т	0,1714677	4725 122800	840,11 -	1922 21056	342 -	81 -	3,01 -	1 -
				-	-	-	-	-	-	-
517	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,112615	154200	-	17365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
518	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,1263207	147100	-	18582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
519	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали т	0,60252	14359,66	5522,03	8652	3327	3610	35,9	22
				6075	1322,37	3660	797	81	4,73	3
520	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,1066156	154400	-	16461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
521	С11011-4455 Изм. и доп.вып.19	-Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали т	0,49696	58878	-	29260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
522	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,49484	13711,47	5475,87	6785	2710	2643	28,9	14
				5040	1552,87	2494	768	81	5,46	3
523	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, т	0,4997884	133700	-	66822	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
524	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	81,486056	40,72 8,32	0,04 -	3318 678	3 -	549 81	0,04 -	3 -
525	Е0110-75-1	-Ограждение лестничных площадок перилами м2	49	56,86 43,2	10,03 3,78	2786 2117	491 185	2486 108	0,26 0,02	13 1
526	С11011-654	-Поручень поливинилхлоридный м	49	158 -	- -	7742 -	- -	- -	- -	- -
		ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-2 м		-	-	-	-	-	-	-
527	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	6,34	5911,43 272,25	196,62 74,27	37478 1726	1247 471	2076 94,5	1,79 0,36	11 2
528	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,02162	143778,76 19800	587,63 222,75	3108 428	13 5	409 94,5	118 1,08	3 -
529	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,08279	65900 -	- -	5456 -	- -	- -	- -	- -
530	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0896	67700 -	- -	6066 -	- -	- -	- -	- -
531	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0,4759	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	2217 508	1362 295	650 81	5,88 1,98	3 1
532	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,335284	13711,47 5040	5475,87 1552,87	4597 1690	1836 521	1790 81	28,9 5,46	10 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
533	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,42504 т	8108,11 2956,64	5078,47 839,11	3446 1257	2159 357	1307 81	16,29 2,46	7 1
534	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,90094 т	542,84 292,5	144,52 -	489 264	130 -	213 81	1,34 -	1 -
535	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,373599 т	154400 -	- -	57684 -	- -	- -	- -	- -
536	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1089628 т	154200 -	- -	16802 -	- -	- -	- -	- -
537	С12021-146	Косоуры	0,336734 т	108500 -	- -	36536 -	- -	- -	- -	- -
538	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,4292904 т	154400 -	- -	66282 -	- -	- -	- -	- -
539	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	0,39996 т	11487,34	4590,56	4594	1836	1803	25,3	10
540	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,1677913 т	4725 122800 -	840,11 - -	1890 20605 -	336 - -	81 - -	3,01 - -	1 - -
541	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,112615 т	154200 -	- -	17365 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толстолистовой стали, масса до 0,5 т								
542	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,1263207	147100 -	- -	18582 -	- -	- -	- -	- -
543	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали т	0,59012	14359,66 6075	5522,03 1322,37	8474 3585	3259 780	3536 81	35,9 4,73	21 3
544	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,102818	154400 -	- -	15875 -	- -	- -	- -	- -
545	С11011-4455 Изм. и доп.вып.19	-Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали т	0,48832	58878 -	- -	28751 -	- -	- -	- -	- -
546	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,4668	13711,47 5040	5475,87 1552,87	6401 2353	2556 725	2493 81	28,9 5,46	13 3
547	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,471468	133700 -	- -	63035 -	- -	- -	- -	- -
548	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 т	78,100016	40,72 8,32	0,04 -	3180 650	3 -	526 81	0,04 -	3 -
549	Е0110-75-1	-Ограждение лестничных площадок перилами м2	45,4	56,86 43,2	10,03 3,78	2581 1961	455 172	2304 108	0,26 0,02	12 1
550	С11011-654	-Поручень поливинилхлоридный м	45,4	158 -	- -	7173 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге Тенге			1293743 67732	39138 9912			396 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			325565	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46514	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39617	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105670	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			130599	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45758	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			968178	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15119	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38027	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			888972	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4620	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59939	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1058919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42648	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1447414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		470
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88405	-		-

РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОБШИВКА ВЕНТ КОРОБОВ

551	E0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	90	8,62	0,02	776	2	627	0,05	5
				8,6	-	774	-	81	-	-
552	E0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст 90	9,9	-	891	-	722	0,06	6
				9,9	-	891	-	81	-	-
553	E0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	отверст 0,03494	175710,1	1826,1	6139	64	387	42,7	1
				8100	690,75	283	24	126	3,37	-
554	E0115-37-5	-Облицовка потолков	т 24,88	1492,3	18,28	37128	455	23395	5,93	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов		990,57	4,49	24645	112	94,5	0,02	1
		м2								
555	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,4916	18666	-	9176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
556	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,010704	14206	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
557	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	24,88	165,65	1,61	4121	40	2099	0,53	13
				88,65	0,61	2206	15	94,5	-	-
		м2								
		ЭКРАН САНУЗЛОВ								
558	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,44208	175710,1	1826,1	77678	807	4897	42,7	19
				8100	690,75	3581	305	126	3,37	1
		т								
559	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,82032	20,36	0,02	261	-	43	0,02	-
				4,16	-	53	-	81	-	-
		м2								
560	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,82032	40,72	0,04	522	1	86	0,04	1
				8,32	-	107	-	81	-	-
		м2								
561	Е0110-9-2	-Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	105,12	867,16	14,05	91155	1477	20834	1,19	125
				178,2	5,31	18732	558	108	0,03	3
		м2								
562	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,16544	18666	-	21754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
563	С11011-590	-Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм м3	0,010512	42300 -	- -	445 -	- -	- -	- -	- -
564	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз 100м2	105,12	21,8 5,81	0,05 0,02	2291 611	5 2	496 81	0,03 -	3 -
565	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	105,12	20,36 4,16	0,02 -	2140 437	2 -	354 81	0,02 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			254631	2853			323
			---- Тенге			--------- 52320	--------- 1017			--------- 5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254631	-	-		-
		Материалы -	Тенге			167930	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53337	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31527	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18514	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61428	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			327085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61428	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			33889125	3103077			24983
			---- Тенге			--------- 4092055	--------- 933408			--------- 3776
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32180006	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5063309	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4951377	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8355949	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11677336	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4911099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2456
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	736665	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2225466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39316571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30820
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5688042	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1615243	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21979	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74086	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1481544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9001	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100515	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1775768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83088	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93876	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93876	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5633	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			99508	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			41191848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5771129	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,8%	Тенге			741453				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			41933301				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,7%	Тенге			293533				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			419333				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			167733				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			42813900				
		Пересчет в текущих цена на 2017г								
		К=2,7367742	Тенге			117171977				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			117171977				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			2343440				
		Итого с налогами,сборами и обязательными								
		платежами	Тенге			119515417				
		НДС	Тенге			14341850				
		Итого с НДС	Тенге			133857267				

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев

Начальник участка объекта М.Оспанов

Технадзор:

ТОО «Амина Бакдаулет Курылыс»

Инженер-эксперт У.Аширов