Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Инженер ТОО «Адина Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Курылыс сервис-БКК»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в г.Шымкент

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Внутриплощадочные тепловые сети

АКТ

Выполненных работ за 26 ДЕКАБРЬ 2017 года

Составлен(а) 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,134	150943,73	52482,23	20226	7033	18842	494	66
				91125	17035,5	12211	2283	130	88,49	12
		км								
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	134	629	-	84286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	941	-	1882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

4	С12021-262	-Опоры скользящие	0,0374	107900	-	4035	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,002916	107900	-	315	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами	46	221,89	5,38	10207	247	7825	0,94	43
		на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1(2) слой		186,75	2,25	8591	104	90	0,01	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-169	-Изол	52,44	126	-	6607	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-402	-Мастика "Изол"	322	79	-	25438	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами	46	76,46	1,57	3517	72	3074	0,4	18
		на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой		74,25	-	3416	-	90	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-169	-Изол	52,44	126	-	6607	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-402	-Мастика "Изол"	138	79	-	10902	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0126-1-13	-Изоляция трубопроводов	134	292,15	5,47	39148	733	26473	1,07	143
		диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм		195,53	2,03	26201	272	100	0,01	1
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры	4,5	14800	-	66600	-	-	-	-
		теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0126-23-8	-Покрытие поверхности изоляции	134	153,84	10,09	20614	1352	4705	0,2	27
		трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм		31,28	3,83	4192	513	100	0,02	2
		м		-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка	0,0965	185900	-	17939	-	-	-	-

	РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/									
			-	-	-	-	-	-	-	
	1000м2									
	ЗАДЕЛКА ТРУБОПРОВОДА В ЗДАНИЯХ d-108мм 2 шт ТС-6									
16	С130806-101-	Трубы стальные электросварные	2,02	2030	-	4101	-	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего								
	доп.вып.16	назначения прямошовные, D 219		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	мм, толщина стенки 6,0 мм								
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)			3					155750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20									
	02	м								
17	Е0106-11-9	-Установка футляров весом более 20 кг	0,0636	3634,24	304,24	231	19	230	20	1
				3330	114,75	212	7	105	0,56	-
		1т								
18	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,08932	121294,13	49389,75	10834	4411	9456	312,7	28
				62775	18657	5607	1666	130	91,12	8
		т								
19	С130809-17	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	1877	-	7508	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
20	С130810-162-	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,02712	126700	-	3436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00184	136500	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0116-30-3	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	2	528,07	1,57	1056	3	1348	3,01	6
				526,5	-	1053	-	128	-	-
		1сальник								
23	С11011-1029-	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/	0,00208	499700	-	1039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,24	6682,98	95,97	1604	23	204	4,9	1
				771,75	36,25	185	9	105	0,18	-
		м3								
		СПУСКНОЙ КОЛОДЕЦ д=1500мм (1 шт.) hраз=3,09, откос 1:0,5								
25	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	61,166051	27,84	26,18	1703	1601	526	0,01	1
				1,66	7,2	102	440	97	0,03	2

	0,5 м3,									
26	E0101-164-2-	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,8917335	262,72	-	497	-	562	1,85	3
	т.ч.				262,72	-	497	-	113	-	-
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2		м3								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)					4					155750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	45,7743899	6,48	6,48	297	297	93	-	-
				-	2,1	-	96	97	0,01	-
28	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 45,7743899	21,55	4,52	986	207	756	0,11	5
				17,03	-	780	-	97	-	-
29	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 11,4435975	122,18	-	1398	-	1580	0,89	10
				122,18	-	1398	-	113	-	-
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 5,839м3 лишнего грунта	м3							
30	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,47	19986,38	1879,87	29380	2763	3772	8,86	13
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			1435,5	538,43	2110	791	130	2,06	3
			м3							
31	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для колодцев из тяжелого бетона класса В22,5/В15 круглые	0,27	32100	-	8667	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
			м3							
32	C143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной	0,27	-134	-	-36	-	-	-	-

		стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3 0,27	-250 -	- -	-68 -	- -	- -	- -	- -
34	С143018-31 Изм. и	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв	м3 0,89	5863	-	5218	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)				5					155750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)		-	-	-	-	-	-	-
35	С143018-31 Изм. и доп. вып. 22	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	м 1,18	6449,3 -	- -	7610 -	- -	- -	- -	- -
36	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м 0,58	3890 -	- -	2256 -	- -	- -	- -	- -
37	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	м 1	896,4 -	- -	896 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки БМ В7,5 шириной2 700 мм	шт 0,801	5847,5 567	- -	4684 454	- -	559 123	3,66 -	3 -
39	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	м3 1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0106-39-2	-Загрузка фильтров в емкостных	комплект 29,95	904,88	161,51	27101	4837	9058	1,69	51

	сооружениях гравием								
			227,03	61,02	6800	1828	105	0,3	9
	м3								
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
41	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	188,704285	27,84	26,18	5253	4939	1622	0,01	2
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	313	1359	97	0,03	5
	м3								
42	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	5,836215	262,72	-	1533	-	1733	1,85	11
т.ч.	до 2 м без креплений с		262,72	-	1533	-	113	-	-
п-1.55,	откосами /доработка грунта								
п-3.180,	вручную после разработки их								
доп. изм.	механизированным способом/								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)			6					155750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2	м3								
43	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	27,9637	122,18	-	3417	-	3861	0,89	25
		грунтах 1 группы		122,18	-	3417	-	113	-	-
		м3								
44	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	111,8548	6,48	6,48	725	725	228	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	235	97	0,01	1
		м3								
45	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	111,8548	21,55	4,52	2410	505	1848	0,11	12
				17,03	-	1905	-	97	-	-
		м3								
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 54,722м3 лишнего грунта								
		КЛ 120х45 / с обмазкой битумом за 2 раза наружных поверхностей/								
46	E0106-1-1 -	Устройство бетонной подготовки	8,09	5050,51	66,01	40859	534	1875	1,35	11
				195,75	24,93	1584	202	105	0,12	1
		м3								
47	E0107-61-1 -	Устройство непроходных каналов одноячейковых	14,5	1986,57	564,43	28805	8184	15479	3,33	48
		перекрываемых или опирающихся на плиты		567	195,49	8222	2835	140	0,75	11
		м3								
48	C143018-141-	Лотки каналов и тоннелей для	7,14	24500	-	174930	-	-	-	-
Изм. и		прокладки коммуникаций из								

доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
49 С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	2,2	25800	-	56760	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
50 С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,34	134	-	1252	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)			7					155750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	1,32	27200	-	35904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	3,84	24900	-	95616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С143001-46	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,16	-134	-	-691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С143001-45	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	5,16	-250	-	-1290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В15								
55	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	0,21	11065,05	1588,34	2324	334	602	13,2	3
				2187	542,77	459	114	105	2	-
		м3								
56	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов БМ В12,5	0,12	9268,6	229,39	1112	28	172	8,14	1
				1280,25	86,65	154	10	105	0,42	-
		м3								
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,008905	41200	-	367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	6,25	245,44	3,82	1534	24	286	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
				37,35	1,44	233	9	118	0,01	-
		м2								
59	Е0106-1-13	-Устройство бетонных подушек БМ В7,5	0,2412	6682,98	95,97	1612	23	205	4,9	1
				771,75	36,25	186	9	105	0,18	-
		м3								
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н-1								
60	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,09	5050,51	66,01	455	6	21	1,35	-
				195,75	24,93	18	2	105	0,12	-
		м3								
61	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	0,205	11065,05	1588,34	2268	326	588	13,2	3
				2187	542,77	448	111	105	2	-
		м3								
62	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,01847	16609,27	2191,29	307	40	210	73,6	1
				12555	101,25	232	2	90	0,49	-
		т								
63	С11011-906 Изм. и	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,	0,01847	63600	-	1175	-	-	-	-

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40		-	-	-	-	-	-	-
	т								
	КАМЕРА УТ-1 hраз=2,45, откос 1:0,5								
64 E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,	52,2265581	27,84	26,18	1454	1367	449	0,01	1
			1,66	7,2	87	376	97	0,03	1
	м3								
65 E0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,6152544	262,72	-	424	-	480	1,85	3
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	424	-	113	-	-
	м3								
66 E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	27,8818136	6,48	6,48	181	181	57	-	-
			-	2,1	-	59	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3								
67	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,8818136	21,55	4,52	601	126	461	0,11	3
				17,03	-	475	-	97	-	-
		м3								
68	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,9704534	122,18	-	852	-	962	0,89	6
				122,18	-	852	-	113	-	-
		м3								
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 18,99м3 лишнего грунта								
69	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки БМ В7,5	0,93	5243,29	66,01	4876	61	215	1,35	1
				195,75	24,93	182	23	105	0,12	-
		м3								
70	E0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона	9,36	5319,21	418,23	49788	3915	18987	7,92	74
				1296	152,98	12131	1432	140	0,69	6
		м3								
71	C131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
	Изм. и									

	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
72	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	7,94	5451 -	- -	43281 -	- -	- -	- -	- -
73	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 шт	2	896,4 -	- -	1793 -	- -	- -	- -	- -
74	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	0,44	24900 -	- -	10956 -	- -	- -	- -	- -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2) 10 155750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,44	25300 -	- -	11132 -	- -	- -	- -	- -
76	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 м3	0,5	19200 -	- -	9600 -	- -	- -	- -	- -
77	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,38	134 -	- -	185 -	- -	- -	- -	- -

		м3								
78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,284024	41200	-	11702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02304	55620	-	1281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01596	52400	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,00555	48300	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)

11 155750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетону в 2 слоя стен гидроизолом	23,04	711,48	8,23	16392	190	2304	0,47	11
				81,68	3,08	1882	71	118	0,02	-
		м2								
83	Е0108-4-7	-Вычитается позиция: Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,04	-245,44	-3,82	-5655	-88	-1055	-0,21	-5
				-37,35	-1,44	-861	-33	118	-0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1090417	45018			633
			Тенге			107681	14825			65

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	948631	-	-	-
Материалы -	Тенге	96102	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	121220	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	151014	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	550144	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	139092	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	70
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20864	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65263	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1152986	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	760
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142083	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4657	-	-	-
Материалы -	Тенге	34	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	234	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4350	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	210	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	292	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5159	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	265	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	137129	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1053	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	136073	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1348	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	202	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8309	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	146785	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1255	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1304931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143604	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,8%	Тенге			23489				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			1328420				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,7%	Тенге			9299				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			13284				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			5313				

Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	1356316
Пересчет в текущих цена на 2017г		
К=2,7367742	Тенге	3711931
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	3711931
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	74239
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	3786170
НДС	Тенге	454340
Итого с НДС	Тенге	4240510

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев

Начальник участка объекта М.Оспанов

Технадзор:

ТОО «Амина Бакдаулет Курылыс»

Инженер-эксперт У.Аширов