Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Инженер ТОО «Адина Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Курылыс сервис-БКК»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в г.Шымкент

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок "Г"

АКТ

Выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2017 года

Составлен(а) 2001Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
1	Е0106-1-1	Монолитный ФМ-1,ФМ-2 -Устройство бетонной подготовки	3,58	5050,51	66,01	18081	236	747	1,35		5
				195,75	24,93	701	89	94,5	0,12		-
2	Е0106-1-5	м3 -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	17,34	7683,38	112,36	133230	1948	17434	6,34		110
				1021,5	42,44	17713	736	94,5	0,21		4
3	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,18442	67700	-	12485	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
4	С12041-77 Изм. и	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,38984	56200	-	21909	-	-	-		-

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	класса А-III, d 25-28 мм т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
5	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,06138	62000 -	- -	3806 -	- -	- -	- -	- -
		Ленточные фундаменты								
6	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	19,96	5050,51 195,75	66,01 24,93	100808 3907	1318 498	4163 94,5	1,35 0,12	27 2
7	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	174,2	6601,35 441	311,32 117,61	1149955 76822	54232 20488	91958 94,5	2,82 0,57	491 100
8	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,86028	5239,08 1890	327,33 123,75	4507 1626	282 106	1637 94,5	11,6 0,6	10 1
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,166685	65000 -	- -	10835 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,531577	67700 -	- -	35988 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,14996	73000 -	- -	10947 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05964	52400 -	- -	3125 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02315	55620	-	1288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0106-11-10	т -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02913	5239,08	327,33	153	10	55	11,6	-
				1890	123,75	55	4	94,5	0,6	-
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	1т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02913	52400	-	1526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0111-2-9	т -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,4	5847,5	-	119289	-	12804	3,66	75
				567	-	11567	-	110,7	-	-
17	Е0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,33628	5239,08	327,33	1762	110	640	11,6	4
				1890	123,75	636	42	94,5	0,6	-
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,295446	67700	-	20002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,040834	65000	-	2654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	635,177	245,44	3,82	155898	2426	26166	0,21	135
				37,35	1,44	23724	915	106,2	0,01	4
		м2 Подпольные каналы								
21	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,93	5050,51	66,01	4697	61	194	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки								
				195,75	24,93	182	23	94,5	0,12	-
22	Е0106-35-2	м3 -Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	1,49	11065,05	1588,34	16487	2367	3844	13,2	20
				2187	542,77	3259	809	94,5	2	3
23	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04156	41200	-	1712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0107-14-1	т -Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	19	112,3	37,48	2134	712	1810	0,41	8
				64,8	10,81	1231	205	126	0,04	1
25	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,38	25300	-	9614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-47	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,38	134	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0106-22-13	м3 -Устройство перекрытий каналов	0,02	9268,6	229,39	185	5	26	8,14	-
				1280,25	86,65	26	2	94,5	0,42	-
28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00346	67700	-	234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0106-1-1	т Приямок -Устройство бетонной подготовки	0,17	5050,51	66,01	859	11	35	1,35	-
				195,75	24,93	33	4	94,5	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0106-33-4	м3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,1	8159,62 1075,5	954,99 330,44	816 108	95 33	133 94,5	6,51 1,34	1 -
31	Е0134-53-1	м3 -Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,95	1062 812,25	221,4 84,38	2071 1584	432 165	1731 99	4,87 0,41	9 1
32	С11011-4439 Изм. и доп.вып.19	м2 -Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,06708	52197 -	- -	3501 -	- -	- -	- -	- -
33	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	т -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00965	56226 -	- -	543 -	- -	- -	- -	- -
		Стены								
34	Е0108-4-1	т -Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	99,8244	228,34 58,05	4,19 1,58	22794 5795	418 158	6322 106,2	0,38 0,01	38 1
35	Е0108-10-1	м2 -Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	164,168675	7583,16 783	335,84 126	1244917 128544	55134 20685	158482 106,2	5,07 0,61	832 100
36	Е0108-11-1	м3 -Расшивка швов кладки из кирпича	432,022829	38,93 38,93	- -	16819 16819	- -	17861 106,2	0,22 -	95 -
37	Е0108-6-7	м2 -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	191,548732	7469,98 670,5	337,41 126	1430865 128433	64630 24135	162028 106,2	4,38 0,62	839 119
38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5082	41200 -	- -	20938 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-88	т -Каркасы и сетки плоские:	0,0363	64100	-	2327	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	496,18	887,53 225	34,73 13,01	440375 111641	17232 6455	125418 106,2	1,43 0,06	710 32
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,21845	41200 -	- -	9000 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,0252	50800 -	- -	1280 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,07946	29400 -	- -	2336 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,056	5239,08 1890	327,33 123,75	293 106	18 7	107 94,5	11,6 0,6	1 -
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,056	52400 -	- -	2934 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
46	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0225	13010,1	1826,1	293	41	249	42,7	1
				8100	690,75	182	16	126	3,37	-
		т								
47	С11011-4316 Изм. и доп.вып.19	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0225	65421	-	1472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Вентканалы								
48	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	2,156	9684,39	379,78	20880	819	4755	11,9	26
		м3		1935	141,75	4172	306	106,2	0,7	2
49	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,814	10270	990,15	8360	806	1553	10,4	8
				1644,75	374,04	1339	304	94,5	1,83	1
		м3								
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0286	65900	-	1885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00704	65000	-	458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	0,36	8378,81	316,01	3016	114	506	8,25	3
		м3		1368	119,39	492	43	94,5	0,58	-
53	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03924	67700	-	2657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00458	65000	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
55	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,008113	8679,65	422,15	70	3	73	56,4	-
				8257,5	157,5	67	1	106,2	0,77	-
		т								
56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,007448	41200	-	307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,000665	64100	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,041541	8679,65	422,15	361	18	371	56,4	2
				8257,5	157,5	343	7	106,2	0,77	-
		т								
59	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,038136	41200	-	1571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,003405	64100	-	218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,01728	8679,65	422,15	150	7	154	56,4	1
				8257,5	157,5	143	3	106,2	0,77	-
		т								
62	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01728	53000	-	916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		Вентшахты ВШ-1								
63	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	1,2972	1037,87 189	34,37 12,87	1346 245	45 17	278 106,2	1,21 0,06	2 -
64	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов м3	0,02	8964,1 1280,25	229,39 86,65	179 26	5 2	26 94,5	8,14 0,42	- -
65	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00079	41200 -	- -	33 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00132	67700 -	- -	89 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00164	93997,62 33075	304,24 114,75	154 54	- -	51 94,5	198 0,56	- -
68	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,00164	40200 -	- -	66 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	22,74	238,79 117	3,39 0,72	5430 2661	77 16	2530 94,5	0,65 0,05	15 1
70	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,08565	175710,1 8100	1826,1 690,75	15050 694	156 59	949 126	42,7 3,37	4 -
71	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	12,558	482,74	1,24	6062	16	2067	0,97	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	1924	6	107,1	-	-
72	E0115-172-3	м2 -Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,48385	100,7	0,07	250	-	142	0,37	1
				60,3	0,02	150	-	94,5	-	-
73	E0106-18-9	м2 -Устройство перемычек	22,82	13076,15	367,51	298398	8387	50496	13,1	299
				2202,75	138,83	50267	3168	94,5	0,68	15
74	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,98864	68800	-	68018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1176	71100	-	8361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,59482	69000	-	41043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	E0108-12-1	т -Армирование кладки стен и других конструкций	0,056	8679,65	422,15	486	24	500	56,4	3
				8257,5	157,5	462	9	106,2	0,77	-
78	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,056	52400	-	2934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	E0106-14-4	т -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до	1,95	10568,41	990,15	20608	1931	3720	10,4	20
				1644,75	374,04	3207	729	94,5	1,83	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 м								
80	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,61	13328,02 2385	407,3 153,86	8130 1455	248 94	1464 94,5	14,4 0,75	9 -
81	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,29588	59900 -	- -	17723 -	- -	- -	- -	- -
82	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,04944	62100 -	- -	3070 -	- -	- -	- -	- -
83	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0912	66000 -	- -	6019 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,02176	64700 -	- -	1408 -	- -	- -	- -	- -
85	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,00408	63800 -	- -	260 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	5,82	10568,41 1644,75	990,15 374,04	61508 9572	5763 2177	11103 94,5	10,4 1,83	61 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	6,72	13328,02 2385	407,3 153,86	89564 16027	2737 1034	16123 94,5	14,4 0,75	97 5
88	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,99928	59900 -	- -	59857 -	- -	- -	- -	- -
89	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,26588	62100 -	- -	16511 -	- -	- -	- -	- -
90	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,47274	66000 -	- -	31201 -	- -	- -	- -	- -
91	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0768	64700 -	- -	4969 -	- -	- -	- -	- -
92	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,00816	63800 -	- -	521 -	- -	- -	- -	- -
93	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,00216	29400 -	- -	64 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
94	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,07912	68800 --	- -	5443 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	5,82	10568,41 1644,75	990,15 374,04	61508 9572	5763 2177	11103 94,5	10,4 1,83	61 11
96	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	6,72	13328,02 2385	407,3 153,86	89564 16027	2737 1034	16123 94,5	14,4 0,75	97 5
97	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,99928	59900 -	- -	59857 -	- -	- -	- -	- -
98	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,26588	62100 -	- -	16511 -	- -	- -	- -	- -
99	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,47274	66000 -	- -	31201 -	- -	- -	- -	- -
100	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0768	64700 -	- -	4969 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
101	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00816	63800	-	521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
102	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00216	29400	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
103	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07912	68800	-	5443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обвязочный пояс парапета на отм +7,27								
104	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	12,62	8683,31	316,01	109583	3988	17738	8,25	104
		м3		1368	119,39	17264	1507	94,5	0,58	7
105	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,22982	69000	-	15858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
106	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,84396	68800	-	58064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
107	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,03338	49502	-	1652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
108	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	3,48	10270	990,15	35740	3446	6639	10,4	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой до 4 м, периметром до 2 м		1644,75	374,04	5724	1302	94,5	1,83	6
109	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1508	65900	-	9938	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
110	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03712	65000	-	2413	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,1395	8679,65	422,15	1211	59	1247	56,4	8
		т		8257,5	157,5	1152	22	106,2	0,77	-
112	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1302	41200	-	5364	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
113	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0093	64100	-	596	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
114	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,18348	9850,48	1162,95	1807	213	1110	46,6	9
		т		7357,5	108	1350	20	81	0,53	-
115	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,15664	180100	-	28211	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
116	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной	9,68	257	-	2488	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проволоки, d 2 мм		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0115-172-4-К=0,5	м2 -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,4	74,2 54	0,04 0,01	326 238	- -	225 94,5	0,32 -	1 -
118	Е0107-46-5	м2 -Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	192	1623,94 447,75	403,26 146,29	311797 85968	77425 28088	143710 126	2,74 0,66	526 127
119	Е0107-46-4	шт -Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	96	1210,11 353,25	244,31 87,6	116170 33912	23454 8410	53325 126	2,1 0,39	202 37
120	С143017-155-5 Изм. и доп. вып. 20	шт -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.10-8т-С8 СТ РК 949-92	28	14039 -	- -	393092 -	- -	- -	- -	- -
121	С143017-164-6 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.12-8т-С8 СТ РК 949-92	16	16458 -	- -	263328 -	- -	- -	- -	- -
122	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт. -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	1316,9496	3080 -	- -	4056205 -	- -	- -	- -	- -
		Монолитные участка								
123	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	12,2	12558,31 2117,25	379,21 143,26	153211 25830	4626 1748	26061 94,5	13 0,7	159 9
124	Е0106-22-8	м3 -Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,72	10157,41 1881	327,7 123,8	17471 3235	564 213	3259 94,5	11,6 0,6	20 1
125	С12041-116 Изм. и доп.вып.9	м3 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,11564	64400 -	- -	7447 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 16-18 мм т								
126	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01244	68800 -	- -	856 -	- -	- -	- -	- -
127	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,06436	69000 -	- -	4441 -	- -	- -	- -	- -
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,24784	41200 -	- -	10211 -	- -	- -	- -	- -
129	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,22792	59900 -	- -	13652 -	- -	- -	- -	- -
130	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0838	66000 -	- -	5531 -	- -	- -	- -	- -
131	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00474	71100 -	- -	337 -	- -	- -	- -	- -
132	С12041-117	-Каркасы и сетки	0,15496	62100	-	9623	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
133	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,09328	64500 -	- -	6017 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	5,26	5016,02 382,5	245,72 92,25	26384 2012	1292 485	2674 107,1	2,71 0,45	14 2
135	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00896	93997,62 33075	304,24 114,75	842 296	3 1	281 94,5	198 0,56	2 -
136	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	5,1072	8745,12 1332	269,2 101,7	44663 6803	1375 519	6919 94,5	8,21 0,5	42 3
137	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,094848	67700 -	- -	6421 -	- -	- -	- -	- -
138	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,373632	61200 -	- -	22866 -	- -	- -	- -	- -
139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,044544	65000 -	- -	2895 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
140	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	25,8	8378,81	316,01	216173	8153	36264	8,25	213
				1368	119,39	35294	3080	94,5	0,58	15
		м3								
141	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9843	67700	-	66637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
142	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,252	65000	-	16380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
143	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0495	8679,65	422,15	430	21	442	56,4	3
				8257,5	157,5	409	8	106,2	0,77	-
		т								
144	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0495	55620	-	2753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
145	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03344	53000	-	1772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,05664	24078,76	587,63	1364	33	1072	118	7
				19800	222,75	1121	13	94,5	1,08	-
		1т								
147	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,05664	49502	-	2804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
148	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,08568	7294,77	680,89	625	58	469	33,1	3
				5535	256,5	474	22	94,5	1,26	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,07632	65900 -	- -	5029 -	- -	- -	- -	- -
150	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00936	65000 -	- -	608 -	- -	- -	- -	- -
151	Е0107-57-15	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	545,44	55,67 53,1	0,07 0,02	30362 28963	38 11	36507 126	0,3 -	163 -
152	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм отверст	4	951,46 312,66	638,8 246,28	3806 1251	2555 985	1811 81	2,01 1,35	8 5
		Кровля								
153	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м м3	0,638	8168,98 1154,25	365,89 137,25	5212 736	233 88	875 106,2	6,66 0,67	4 -
154	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	478,3264	207,95 27	1,19 0,45	99470 12915	569 215	14062 107,1	0,16 -	74 1
155	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	478,3264	189,45 70,88	4,72 1,78	90617 33904	2258 851	37223 107,1	0,4 0,01	193 4
156	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	64,047905	9950 -	- -	637277 -	- -	- -	- -	- -
157	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	478,3264	175,35 34,65	15,94 5,96	83877 16574	7625 2851	20804 107,1	0,24 0,03	116 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
158	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	478,3264	29,63	0,7	14174	335	410	-	2
				0,55	0,25	263	120	107,1	-	1
		м2								
159	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	88,68	207,95	1,19	18441	106	2607	0,16	14
				27	0,45	2394	40	107,1	-	-
		м2								
160	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	550	394,23	8,2	216829	4510	162595	1,71	941
				272,95	3,08	150123	1694	107,1	0,02	8
		м2								
161	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	608,3	592	-	360114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
162	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	5,631	11624	-	65455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
163	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	2,323	11716	-	27216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
164	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	550	20,48	0,91	11265	501	2982	0,03	16
				4,68	0,34	2574	187	108	-	1
		м2								
165	Е0110-14-1	-Установка стропил	6,55	5935,82	334,28	38880	2190	24925	22,1	145
				3397,5	126	22254	825	108	0,62	4
		м3								
166	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,8925	16000	-	14280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
167	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных	1,0626	21960	-	23335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта		-	-	-	-	-	-	-
168	С11021-29	м3 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	4,9224	18300 -	- -	90080 -	- -	- -	- -	- -
169	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,55	573,75 123,75	28,11 10,58	3758 811	184 69	950 108	0,78 0,05	5 -
170	Е0110-49-2	м3 -Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,45	24952,25 2452,5	309,62 117	61133 6009	759 287	6799 108	13,8 0,57	34 1
171	Е0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев	3,081	22951,16 3487,5	316,57 119,25	70713 10745	975 367	12001 108	22,5 0,58	69 2
172	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,74	573,75 123,75	28,11 10,58	2146 463	105 40	543 108	0,78 0,05	3 -
173	Е0110-51-2	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,791	1862,35 303,75	14,17 5,4	3335 544	25 10	598 108	1,88 0,03	3 -
174	Е0110-3-5	м3 -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	52,6315789	228,96 214,65	7,54 2,86	12051 11297	397 151	12364 108	1,43 0,01	75 1
175	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	м2 -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,81	18666 -	- -	15119 -	- -	- -	- -	- -
176	С11021-63	м3 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	1	13800 -	- -	13800 -	- -	- -	- -	- -
177	Е0115-165-2	м3 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	52,6315789	196,11 109,13	2,7 1,01	10322 5744	142 53	5478 94,5	0,65 0,01	34 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
178	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	56	55	0,9	3080	50	348	0,03	2
				5,42	0,34	304	19	108	-	-
		м								
179	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	71	575,05	1,24	40829	88	11688	0,97	69
				153,23	0,47	10879	33	107,1	-	-
		м2								
180	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	62	210,03	7,39	13022	458	12435	1,16	72
				184,5	2,77	11439	172	107,1	0,02	1
		м								
181	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,1109676	72495	-	8045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
182	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0148	50800	-	752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
183	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,04512	60300	-	2721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
184	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	550	34,38	0,07	18911	39	9749	0,12	68
				18,56	0,02	10208	11	95,4	-	-
		м2								
185	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	687,5	38,09	-	26187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
186	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2148	6,08	12
		шт		963	31,5	1926	63	108	0,15	-
187	С11021-14 Изм. и	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	0,1612	14206	-	2290	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		-	-	-	-	-	-	-
188	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,129	12325 -	- -	1590 -	- -	- -	- -	- -
189	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,3072	11624 -	- -	3571 -	- -	- -	- -	- -
190	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5974	573,75 123,75	28,11 10,58	343 74	17 6	87 108	0,78 0,05	- -
191	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	м3 -Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	8,8	341,97 236,25	8,2 3,08	3009 2079	72 27	2256 107,1	1,48 0,02	13 -
192	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	9,7328	592 -	- -	5762 -	- -	- -	- -	- -
193	С12061-152	м2 -Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,20612	3960 -	- -	4776 -	- -	- -	- -	- -
194	С12061-150	м2 -Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1,0488	1990 -	- -	2087 -	- -	- -	- -	- -
195	Е0115-201-5	м2 -Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,0488	440,29 49,73	1,74 0,63	462 52	2 1	50 94,5	0,32 -	- -
196	С11011-797	м2 -Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными	2	360	-	720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двойными одностворными переплетами для общественных зданий		-	-	-	-	-	-	-
197	E0112-10-1	комплект -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11,88	575,05 153,23	1,24 0,47	6832 1820	15 6	1956 107,1	0,97 -	12 -
198	E0115-165-1	м2 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	5,0063	165,65 88,65	1,61 0,61	829 444	8 3	422 94,5	0,53 -	3 -
199	E0110-5-1	м2 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,0125	6197,72 3487,5	316,57 119,25	77 44	4 1	49 108	22,5 0,58	- -
200	C11021-13 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0125	18666 -	- -	233 -	- -	- -	- -	- -
201	E0110-51-2	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0125	1862,35 303,75	14,17 5,4	23 4	- -	4 108	1,88 0,03	- -
202	E0110-13-1	м3 -Укладка ходовых досок	16	6,6 5,42	0,9 0,34	106 87	14 5	100 108	0,03 -	1 -
203	C11021-53	м -Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,144	6050 -	- -	871 -	- -	- -	- -	- -
204	C11021-15 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,031	10687 -	- -	331 -	- -	- -	- -	- -
205	E0110-51-2	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,175	1862,35 303,75	14,17 5,4	326 53	2 1	58 108	1,88 0,03	- -
206	E0112-12-1	м3 -Ограждение кровель перилами	90	13,42	2,49	1208	224	1022	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9,68	0,92	871	83	107,1	-	-
207	С12021-268	м -Сварная решетка ограждения	0,3447	134000	-	46190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,9963	148,4	0,07	1483	1	1020	0,65	6
				108	0,02	1080	-	94,5	-	-
209	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	70	396	-	27720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
210	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	4	95	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
211	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	шт -Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2	194	-	388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	16	297	-	4752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	СПРАЙС-ЛИСТ	м -Снегодержатель трубчатый	75	1794,5	-	134588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	Е0107-19-2 ПРИМ.	м -Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	3412	11,69	0,82	39886	2798	48059	0,07	222
				10,87	0,31	37088	1053	126	-	5
215	С11011-701	м -Прокладки уплотнительные 30 мм	0,0034	8800	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
216	Е0110-23-5	100м -Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,94	375,5	30,89	728	60	427	1,23	2
				191,93	11,68	372	23	108	0,06	-
217	С12064-6	м2 -Люки и лазы утепленные	1,94	12300	-	23862	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П		-	-	-	-	-	-	-
218	С11011-790	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960 -	- -	3920 -	- -	- -	- -	- -
219	Е0115-165-4	комплект -Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	4,656	208,02 142,88	0,18 0,07	969 665	1 -	629 94,5	0,84 -	4 -
220	Е0110-5-1	м2 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,18	6197,72 3487,5	316,57 119,25	1116 628	57 21	701 108	22,5 0,58	4 -
221	С11021-25	м3 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,189	16000 -	- -	3024 -	- -	- -	- -	- -
222	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,18	573,75 123,75	28,11 10,58	103 22	5 2	26 108	0,78 0,05	- -
223	Е0110-18-2 ПРИМ.	м3 -Установка приборов оконных	4	72,63 71,55	1,08 0,41	291 286	4 2	311 108	0,45 -	2 -
224	С11011-821	шт -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308 -	- -	1232 -	- -	- -	- -	- -
225	Е0109-29-1	шт -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0634	13711,47 5040	5475,87 1552,87	869 320	347 98	339 81	28,9 5,46	2 -
226	С12021-267	т -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0634	133700 -	- -	8477 -	- -	- -	- -	- -
227	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,8386	148,4 108	0,07 0,02	273 199	- -	188 94,5	0,65 -	1 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,14856	13864,97	4022,39	2060	598	1223	56,5	8
				9090	1071,86	1350	159	81	3,81	1
229	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,14856	2452,13	545,76	364	81	148	5,25	1
				1230,75	-	183	-	81	-	-
230	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,1500456	154400	-	23167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,00744	94008,57	2434,57	699	18	308	170	1
				31950	920,25	238	7	126	4,49	-
232	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	4,30824	148,4	0,07	639	-	440	0,65	3
				108	0,02	465	-	94,5	-	-
233	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	5,6	121,68	8,3	681	46	572	0,57	3
				94,18	1,17	527	7	107,1	-	-
234	С11011-3768 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	6,44	502	-	3233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	Е0109-15-2	-Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов м2	5,72	427,56	178,08	2446	1019	779	0,75	4
				128,25	39,95	734	229	81	0,14	1
236	Е0110-12-6	-Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву м2	7,8	43,62	0,92	340	7	319	0,25	2
				37,58	0,34	293	3	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С11011-460	-Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	13,52	3910	-	52863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
238	Е0112-9-1	м2 -Устройство настенных желобов	5,6	865,83	15,48	4849	87	741	0,75	4
				117,68	5,81	659	33	107,1	0,03	-
239	Е0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,68	575,05	1,24	966	2	277	0,97	2
				153,23	0,47	257	1	107,1	-	-
240	Е0107-57-7	м2 -Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	5,6	188,7	63,44	1057	355	375	0,18	1
				29,25	23,96	164	134	126	0,12	1
241	Е0109-24-1	м -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,26396	13864,97	4022,39	3660	1062	2173	56,5	15
				9090	1071,86	2399	283	81	3,81	1
242	Е0109-48-4	т -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,26396	2452,13	545,76	647	144	263	5,25	1
				1230,75	-	325	-	81	-	-
243	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2665996	154400	-	41163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	Е0107-20-1	т -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,01488	94008,57	2434,57	1399	36	616	170	3
				31950	920,25	475	14	126	4,49	-
245	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,65484	148,4	0,07	1136	1	781	0,65	5
				108	0,02	827	-	94,5	-	-
246	Е0112-7-8	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	8	121,68	8,3	973	66	817	0,57	5

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 12	покрытия из профилированного оцинкованного листа		94,18	1,17	753	9	107,1	-	-
247	С11011-3768 Изм. и доп. вып.17	м2 -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	9,2	502	-	4618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	Е0109-15-2	м2 -Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов	9,68	427,56	178,08	4139	1724	1319	0,75	7
				128,25	39,95	1241	387	81	0,14	1
249	Е0110-12-6	м2 -Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	11,2	43,62	0,92	489	10	459	0,25	3
				37,58	0,34	421	4	108	-	-
250	С11011-460	м2 -Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	20,88	3910	-	81641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
251	Е0112-9-1	м2 -Устройство настенных желобов	8	865,83	15,48	6927	124	1058	0,75	6
				117,68	5,81	941	46	107,1	0,03	-
252	Е0112-10-1	м -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	395	0,97	2
				153,23	0,47	368	1	107,1	-	-
253	Е0107-57-7	м2 -Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	8	188,7	63,44	1510	508	536	0,18	1
				29,25	23,96	234	192	126	0,12	1
		м Двери наружные								
254	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20	м2 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	7,57	367,11	19,34	2779	146	1193	0,83	6
				139,39	6,57	1055	50	108	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-2002									
255	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	6,14	328,76 124,24	20,41 7,13	2019 763	125 44	871 108	0,74 0,03	5 -
256	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	6,14	12700 -	- -	77978 -	- -	- -	- -	- -
257	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	7,57	13000 -	- -	98410 -	- -	- -	- -	- -
		Двери внутренние								
258	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	40,88154	367,11 139,39	19,34 6,57	15008 5698	790 269	6445 108	0,83 0,03	34 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
259	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	32,05592	328,76 124,24	20,41 7,13	10539 3983	654 229	4548 108	0,74 0,03	24 1
260	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	52,1892	982,95 153,73	22,07 7,58	51300 8023	1152 396	9092 108	0,92 0,04	48 2
261	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	32,05592	12700 -	- -	407110 -	- -	- -	- -	- -
262	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	93,07074	13000 -	- -	1209920 -	- -	- -	- -	- -
		Окно								
263	Е0110-91-8 Изм. и	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	93,5034	348,93	18,88	32626	1765	17933	1,02	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	/откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2		171,01	6,57	15990	615	108	0,03	3
264	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	93,5034	5369 --- -	- --- -	502020 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
265	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	4,6458	427,5 --- 185,83	19,32 --- 6,39	1986 --- 863	90 --- 30	964 --- 108	1,11 --- 0,03	5 --- -
266	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	4,6458	5206 --- -	- --- -	24186 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
267	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	98,1492	233,57 --- 94,05	5,58 --- 2,12	22925 --- 9231	548 --- 208	10194 --- 108	0,59 --- 0,01	58 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м2 м	55,65	2860 - -	- - -	159159 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
269	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,573574	13010,1 8100	1826,1 690,75	7462 4646	1047 396	6353 126	42,7 3,37	24 2
270	С11011-4476 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,573574	55352 -	- -	31748 -	- -	- -	- -	- -
271	С11011-333	-Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, ширина 100 мм т	0,0004314	214000 -	- -	92 -	- -	- -	- -	- -
272	С11011-7589 Изм. и доп.вып.19	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2 1000м	0,455	34 -	- -	15 -	- -	- -	- -	- -
273	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Герметик силиконовый м2 кг	0,0230799	3590 -	- -	83 -	- -	- -	- -	- -
274	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,273	6197,72 3487,5	316,57 119,25	1692 952	86 33	1063 108	22,5 0,58	6 -
275	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта м3	0,28665	13800 -	- -	3956 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
276	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,28	575,05	1,24	9937	21	2845	0,97	17
				153,23	0,47	2648	8	107,1	-	-
		м2								
277	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	12,902	498,09	19,17	6426	247	3305	1,38	18
				230,97	6,18	2980	80	108	0,03	-
		м2								
278	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	12,902	4472	-	57698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Полы								
		Керамическая плитка								
279	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	35,37	53,38	2,62	1888	93	450	0,07	2
				10,51	0,99	372	35	110,7	-	-
		м2								
280	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,37	218,45	9,95	7726	352	2190	0,36	13
				52,2	3,74	1846	132	110,7	0,02	1
		м2								
281	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	35,37	365,09	18,42	12913	652	3636	0,42	15
				85,95	6,91	3040	244	110,7	0,03	1
		м2								
282	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	35,37	256,83	9,05	9084	320	2124	0,25	9
				50,85	3,4	1799	120	110,7	0,02	1
		м2								
283	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	35,37	218,45	9,95	7726	352	2190	0,36	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм		52,2	3,74	1846	132	110,7	0,02	1
284	Е0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	35,37	926,93	11,72	32785	415	6894	1,06	37
				171,68	4,39	6072	155	110,7	0,02	1
285	Е0111-39-2	м2 -Устройство плинтусов цементных	37,1385	28,44	0,22	1056	8	764	0,1	4
				18,5	0,09	687	3	110,7	-	-
286	Е0115-165-8	м -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	3,537	173,1	1,88	612	7	264	0,47	2
				78,3	0,72	277	3	94,5	-	-
287	Е0111-1-2	м2 -Уплотнение грунта щебнем	130,5	53,38	2,62	6966	342	1661	0,07	9
				10,51	0,99	1372	129	110,7	-	1
288	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,44	5847,5	-	61048	-	6553	3,66	38
				567	-	5919	-	110,7	-	-
289	Е0111-27-3	м3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	130,5	930,19	11,72	121390	1529	25436	1,06	138
				171,68	4,39	22404	573	110,7	0,02	3
290	Е0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	137,025	138,72	0,32	19009	44	6331	0,24	32
				41,63	0,11	5704	15	110,7	-	-
		м Линолеум								
291	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	112,26	53,38	2,62	5992	294	1429	0,07	8
				10,51	0,99	1180	111	110,7	-	1
292	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,9808	5847,5	-	52515	-	5637	3,66	33
				567	-	5092	-	110,7	-	-
293	Е0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	112,26	218,45	9,95	24523	1117	6952	0,36	40
				52,2	3,74	5860	420	110,7	0,02	2
294	Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	112,26	925,06	4,9	103847	550	7500	0,38	43
				58,5	1,85	6567	208	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м2	120,1182	109,84	0,46	13194	55	1625	0,08	9
				12,04	0,18	1446	22	110,7	-	-
296	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м	11,226	167,96	1,88	1886	21	838	0,47	5
				78,3	0,72	879	8	94,5	-	-
297	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	156,15	53,38	2,62	8335	409	1988	0,07	11
				10,51	0,99	1641	155	110,7	-	1
298	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	12,492	5847,5	-	73047	-	7841	3,66	46
				567	-	7083	-	110,7	-	-
299	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м3	156,15	930,19	11,72	145249	1830	30435	1,06	166
				171,68	4,39	26808	685	110,7	0,02	3
300	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	163,9575	954,71	1,3	156531	213	7129	0,23	38
				38,61	0,67	6330	110	110,7	-	1
301	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых м	278,33	235,22	4,37	65468	1216	3750	0,07	20
				10,53	1,64	2931	456	110,7	0,01	2
302	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	278,33	218,45	9,95	60800	2769	17236	0,36	99
				52,2	3,74	14529	1041	110,7	0,02	5
303	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	278,33	925,06	4,9	257472	1364	18595	0,38	106
				58,5	1,85	16282	515	110,7	0,01	3
304	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м2	297,8131	109,84	0,46	32712	137	4029	0,08	23
				12,04	0,18	3586	54	110,7	-	-
305	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м	27,833	167,96	1,88	4675	52	2078	0,47	13
				78,3	0,72	2179	20	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	E0111-11-2 К=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	278,33	123,85 2,52	2,68 1	34470 701	746 278	1085 110,7	0,02 -	5 1
307	E0111-9-2	м2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	113,13	290,73 10,53	4,37 1,64	32891 1191	494 186	1524 110,7	0,07 0,01	8 1
308	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	113,13	218,45 52,2	9,95 3,74	24713 5905	1126 423	7006 110,7	0,36 0,02	40 2
309	E0111-11-2 К=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	113,13	123,85 2,52	2,68 1	14011 285	303 113	441 110,7	0,02 -	2 1
310	E0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	113,13	1050,55 171,68	11,72 4,39	118848 19422	1326 497	22050 110,7	1,06 0,02	120 2
311	E0111-39-2	м2 -Устройство плинтусов цементных	118,7865	28,44 18,5	0,22 0,09	3378 2198	26 11	2445 110,7	0,1 -	12 -
312	E0115-165-8	м -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	11,313	173,1 78,3	1,88 0,72	1958 886	21 8	845 94,5	0,47 -	5 -
313	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,81	218,45 52,2	9,95 3,74	614 147	28 11	174 110,7	0,36 0,02	1 -
314	E0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,81	365,09 85,95	18,42 6,91	1026 242	52 19	289 110,7	0,42 0,03	1 -
315	E0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	2,81	256,83 50,85	9,05 3,4	722 143	25 10	169 110,7	0,25 0,02	1 -
316	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,81	218,45	9,95	614	28	174	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				52,2	3,74	147	11	110,7	0,02	-
317	E0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,81	930,19	11,72	2614	33	548	1,06	3
				171,68	4,39	482	12	110,7	0,02	-
318	E0111-39-2	м2 -Устройство плинтусов цементных	2,9505	28,44	0,22	84	1	61	0,1	-
				18,5	0,09	55	-	110,7	-	-
319	E0115-165-8	м -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	0,281	173,1	1,88	49	1	21	0,47	-
				78,3	0,72	22	-	94,5	-	-
320	E0115-64-4	м2 Внутреняя отделка потолка -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	861,1	192,16	3,94	165466	3393	84303	0,55	477
				102,11	1,49	87927	1283	94,5	0,01	6
321	E0115-180-4	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	718,63	291,31	2,33	209344	1674	55761	0,49	352
				81,23	0,88	58374	632	94,5	-	3
322	E0115-180-2	м2 -Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	38,61	196,95	1,65	7604	64	918	0,15	6
				24,53	0,63	947	24	94,5	-	-
323	E0115-165-1-1	м2 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	83,14	131,2	2,95	10908	245	4577	0,34	28
				57,15	1,1	4751	91	94,5	0,01	-
324	E0115-152-1	м2 -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	20,72	17,43	0,12	361	2	270	0,09	2
				13,73	0,05	284	1	94,5	-	-
325	E0115-61-3	м2 Внутреняя отделка стен -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или	2026,7	297,29	4,07	602524	8239	261716	0,74	1500
				135,68	0,97	274983	1966	94,5	0,05	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементным раствором по камню и бетону стен								
326	Е0115-61-1	м2 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	433,32	238,79	3,39	103473	1467	48205	0,65	282
				117	0,72	50698	312	94,5	0,05	22
327	Е0115-79-5	м2 -Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	2054,41	185,23	1,83	380538	3760	120135	0,3	607
				61,2	0,68	125730	1397	94,5	-	7
328	Е0115-169-5	м2 -Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	2054,41	-37,86	-0,05	-77780	-103	-37256	-0,11	-224
				-19,17	-0,02	-39383	-41	94,5	-	-
329	Е0115-180-3	м2 -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1190,61	274,88	2,1	327275	2500	74056	0,39	464
				65,03	0,79	77425	941	94,5	-	5
330	Е0115-180-1	м2 -Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	110,79	194,24	1,19	21520	132	2380	0,14	15
				22,28	0,45	2468	50	94,5	-	-
331	Е0115-165-8	м2 -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	753,01	141,48	1,88	106536	1416	56230	0,47	352
				78,3	0,72	58961	542	94,5	-	3
332	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	368,84	1028,3	4,62	379278	1704	89108	1,52	561
				254,97	3,14	94043	1158	93,6	0,02	6
333	Е0115-152-1	м2 -Окраска водными составами	36,77	17,43	0,12	641	4	479	0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутри помещений известковая по штукатурке		13,73	0,05	505	2	94,5	-	-
		м2 Отделка внутренних откосов								
334	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	76,776	617,96	6,33	47444	486	22864	1,79	137
				312,75	2,39	24012	183	94,5	0,01	1
		м2								
335	Е0115-79-5	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	76,776	185,23	1,83	14221	141	4490	0,3	23
				61,2	0,68	4699	52	94,5	-	-
		м2								
336	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	76,776	-37,86	-0,05	-2907	-4	-1392	-0,11	-8
				-19,17	-0,02	-1472	-2	94,5	-	-
		м2								
337	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	76,776	274,88	2,1	21104	161	4775	0,39	30
				65,03	0,79	4993	61	94,5	-	-
		м2								
338	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	33,3888	213,01	1,52	7112	51	3969	0,7	23
				111,38	0,56	3719	19	106,2	-	-
		м2 Наружная отделка Цоколь								
339	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	62,51	1773,87	2,56	110884	160	27703	2,7	169
				468	0,97	29255	61	94,5	-	-
		м2 Наружная отделка стен								
340	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	507,8	117,55	1,28	59692	650	48616	0,54	272
				101,03	0,28	51303	142	94,5	-	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	СПРАЙС ЛИСТ	-Сухая строительная смесь "Skaver"	25,39	12568,47	-	319113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
342	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	507,8	20,6	0,36	10461	183	8578	0,11	57
				18,77	-	9531	-	90	-	-
		м2								
343	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	609,36	187	-	113950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
344	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	4065	8,58	-	34878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
345	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	507,8	117,55	1,28	59692	650	48616	0,54	272
				101,03	0,28	51303	142	94,5	-	1
		м2								
346	СПРАЙС ЛИСТ	-Сухая строительная смесь "Skaver"	25,39	12568,47	-	319113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
347	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	507,8	112,25	1,09	56999	552	46144	0,51	258
				95,92	0,24	48708	122	94,5	-	1
		м2								
348	СПРАЙС ЛИСТ	-Декаративная штукатурка	3,625692	10822,85	-	39240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
349	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	507,8	73,83	1,65	37491	838	5216	0,06	31
				10,24	0,63	5200	320	94,5	-	2
		м2								
		Наружные откосы								
350	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских	228,6	104,28	0,6	23838	137	12445	0,32	73
				57,38	0,23	13117	53	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,37348	8108,11	5078,47	3028	1897	1148	16,29	6
		1т		2956,64	839,11	1104	313	81	2,46	1
		т								
362	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,37348	542,84	144,52	203	54	88	1,34	1
				292,5	-	109	-	81	-	-
		т								
363	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,3772148	154400	-	58242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
364	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,67318	13711,47	5475,87	9230	3686	3595	28,9	19
				5040	1552,87	3393	1045	81	5,46	4
		т								
365	С12021-146	-Косоуры	0,59691	108500	-	64765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
366	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0528028	154200	-	8142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
367	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,030199	154400	-	4663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
368	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00446	136500	-	609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
369	Е0115-68-2	-Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок	23,2	612,53	6,14	14211	143	4541	1,17	27
				205,2	1,94	4761	45	94,5	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без тяг								
370	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м2	59,4	203,79	12,56	12105	746	13827	1,08	64
				180	4,75	10692	282	126	0,02	1
371	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	59,4	1370	-	81378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
372	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида м	21,4	277,64	6,56	5941	140	2724	0,57	12
				98,55	2,48	2109	53	126	0,01	-
373	С12021-268	-Сварная решетка ограждения м	0,27948	134000	-	37450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
374	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	8,10492	148,4	0,07	1203	1	827	0,65	5
				108	0,02	875	-	94,5	-	-
375	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м2	1,18	10654,17	241,1	12572	284	1532	8,06	10
				1282,5	91,08	1513	107	94,5	0,44	1
376	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м3	14,4	1050,55	11,72	15128	169	2807	1,06	15
				171,68	4,39	2472	63	110,7	0,02	-
377	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм м2	0,13074	67700	-	8851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
378	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00808	65000	-	525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
379	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,03096	68200 -	- -	2111 -	- -	- -	- -	- -
380	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,00436	93997,62 33075	304,24 114,75	410 144	1 1	137 94,5	198 0,56	1 -
381	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,00436	40200 -	- -	175 -	- -	- -	- -	- -
382	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,36	12253,81 2117,25	379,21 143,26	16665 2879	516 195	2905 94,5	13 0,7	18 1
383	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0121	41200 -	- -	499 -	- -	- -	- -	- -
		Разные работы Крыльца КР-1								
384	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	1,62	5595,05 146,25	100,65 38,03	9064 237	163 62	282 94,5	0,97 0,19	2 -
385	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,01946	5239,08 1890	327,33 123,75	102 37	6 2	37 94,5	11,6 0,6	- -
386	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,01946	41200 -	- -	802 -	- -	- -	- -	- -
387	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной	6	558,69	23,26	3352	140	1791	1,57	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20 мм без рисунка		261	8,71	1566	52	110,7	0,04	-
388	Е0101-166-1	м2 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,04	122,18	-	249	-	253	0,89	2
				122,18	-	249	-	101,7	-	-
389	Е0106-3-1	м3 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,13	6576,23	260,48	14007	555	1416	3,94	8
				614,25	89,46	1308	191	94,5	0,35	1
390	Е0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01322	5239,08	327,33	69	4	25	11,6	-
				1890	123,75	25	2	94,5	0,6	-
391	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01322	41200	-	545	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
392	Е0111-17-2	т -Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,25	581,13	23,26	2470	99	1269	1,57	7
				261	8,71	1109	37	110,7	0,04	-
393	Е0101-166-1	м2 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,34	122,18	-	286	-	291	0,89	2
				122,18	-	286	-	101,7	-	-
394	Е0106-3-1	м3 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,26	6979,13	260,48	8794	328	838	3,94	5
				614,25	89,46	774	113	94,5	0,35	-
395	Е0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01233	5239,08	327,33	65	4	23	11,6	-
				1890	123,75	23	2	94,5	0,6	-
396	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01233	41200	-	508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,2	581,13	23,26	2441	98	1254	1,57	7
				261	8,71	1096	37	110,7	0,04	-
		м2								
398	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	4,2	3985,3	6,56	16738	28	535	0,57	2
				98,55	2,48	414	10	126	0,01	-
		м								
399	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,07591	134000	-	10172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
400	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,20139	148,4	0,07	327	-	225	0,65	1
				108	0,02	238	-	94,5	-	-
		м2								
401	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,592	122,18	-	317	-	322	0,89	2
				122,18	-	317	-	101,7	-	-
		м3								
402	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,12	6979,13	260,48	7817	292	745	3,94	4
				614,25	89,46	688	100	94,5	0,35	-
		м3								
403	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01273	5239,08	327,33	67	4	24	11,6	-
				1890	123,75	24	2	94,5	0,6	-
		1т								
404	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01273	41200	-	524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
405	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,44	581,13	23,26	2580	103	1326	1,57	7
				261	8,71	1159	39	110,7	0,04	-
		м2								
406	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	1,2	277,64	6,56	333	8	153	0,57	1
				98,55	2,48	118	3	126	0,01	-
		м								
407	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,019	134000	-	2546	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
408	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,551	148,4	0,07	82	-	56	0,65	-
				108	0,02	60	-	94,5	-	-
		м2								
409	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,448	122,18	-	299	-	304	0,89	2
				122,18	-	299	-	101,7	-	-
		м3								
410	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,74	6979,13	260,48	19123	714	1822	3,94	11
				614,25	89,46	1683	245	94,5	0,35	1
		м3								
411	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02074	5239,08	327,33	109	7	39	11,6	-
				1890	123,75	39	3	94,5	0,6	-
		1т								
412	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02074	41200	-	854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
413	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	6,96	581,13	23,26	4045	162	2078	1,57	11
				261	8,71	1817	61	110,7	0,04	-
		м2								
414	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	7,3	277,64	6,56	2027	48	929	0,57	4
				98,55	2,48	719	18	126	0,01	-
		м								
415	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,12792	134000	-	17141	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
416	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,70968	148,4	0,07	551	-	379	0,65	2
				108	0,02	401	-	94,5	-	-
		м2								
417	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым	24,45	241,46	1,96	5904	48	2527	0,61	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором по камню стен		108,9	0,45	2663	11	94,5	0,03	1
		м2								
		Экраны санузлов								
418	Е0110-10-1	-Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	1,0185	2085,16	31,62	2124	32	170	0,89	1
				142,88	11,95	146	12	108	0,06	-
		м2								
419	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,00344	60300	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
420	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,09976	148,4	0,07	15	-	10	0,65	-
				108	0,02	11	-	94,5	-	-
		м2								
421	С11011-2126 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	8	0,7	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Обшивка стояков								
422	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	212	8,62	0,02	1827	4	1477	0,05	12
				8,6	-	1823	-	81	-	-
		отверст								
423	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	212	9,9	-	2099	-	1700	0,06	13
				9,9	-	2099	-	81	-	-
		отверст								
424	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,08005	175710,1	1826,1	14066	146	887	42,7	3
				8100	690,75	648	55	126	3,37	-
		т								
425	Е0115-37-5	-Облицовка потолков	37,18	1492,3	18,28	55484	680	34961	5,93	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов м2		990,57	4,49	36829	167	94,5	0,02	1
426	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,359	18666 -	- -	6701 -	- -	- -	- -	- -
427	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	4,5024	14206 -	- -	63961 -	- -	- -	- -	- -
428	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен м2	37,18	165,65 88,65	1,61 0,61	6159 3296	60 23	3136 94,5	0,53 -	20 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	23471752	456327		16100
	Тенге	2703411	166883		914
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22267351	-	-	-
Материалы -	Тенге	3545307	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2853503	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5173282	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	10414373	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2915571	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1458
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	437336	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1510975	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	26693898	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18379
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3290838	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	380853	-	-	-
Материалы -	Тенге	5176	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16791	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	350328	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13916	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2087	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23686	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			418455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18879	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			823547	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			872960	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27985313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3309717	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
429	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	266,48	3,96	799	12	186	0,3	1
				52,2	1,49	157	4	115,2	0,01	-
430	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	72 м	264,48	3,96	19043	285	4453	0,3	21
				52,2	1,49	3758	107	115,2	0,01	1
431	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	210 м	422,48	3,96	88721	832	12989	0,3	62
				52,2	1,49	10962	313	115,2	0,01	2
432	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	3 м	472,48	3,96	1417	12	186	0,3	1
				52,2	1,49	157	4	115,2	0,01	-
433	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	11,5 м	33379,24	304,24	383861	3499	360690	198	2277
				33075	114,75	380363	1320	94,5	0,56	6
434	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	5 1т	333	-	1665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
435	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем	288 м	10,99	-	3165	-	3547	0,05	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	3079	-	115,2	-	-
		м								
436	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	35	62,81	-	2198	-	934	0,12	4
				23,18	-	811	-	115,2	-	-
		комплект								
437	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	40,65	4331,44	35,77	176073	1454	5858	0,7	29
				111,7	13,4	4541	545	115,2	0,07	3
		1кВт								
438	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	35	64,86	-	2270	-	1403	0,29	10
				49,5	-	1733	-	81	-	-
		шт								
439	С130905-160 1 Изм. и доп.вып.19	-Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	35	2535	-	88725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
440	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	123	148,4	0,07	18253	9	12556	0,65	79
				108	0,02	13284	2	94,5	-	-
		м2								
441	Е0126-1-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	28	170,04	5,31	4761	149	2807	0,6	17
				109,35	2,03	3062	57	90	0,01	-
		м								
442	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,3	17600	-	5280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
443	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм	28	114,31	6,39	3201	179	817	0,19	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		29,93	2,48	838	69	90	0,01	-
444	С11011-942	м -Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,13	3860 --	- -	502 -	- -	- -	- -	- -
445	С130810-45	10м2 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -
446	С130901-62	кг -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	408 -	- -	1632 -	- -	- -	- -	- -
447	С130901-64	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	888 -	- -	3552 -	- -	- -	- -	- -
448	Е0113-16-6	шт -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	21,8 5,81	0,05 0,02	98 26	- -	21 81	0,03 -	- -
449	Е0113-26-21-К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,5	39,28 6,26	0,04 -	177 28	- -	23 81	0,03 -	- -
		м2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
450	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	425,7 100,35	14,12 5,29	4257 1004	141 53	1217 115,2	0,55 0,03	6 -
451	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	10,99 10,69	- -	110 107	- -	123 115,2	0,05 -	1 -
452	Е0116-15-2	м -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	622 115,2	1,47 0,07	3 -
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1270	-	2540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
454	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	189	-	756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
455	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
456	Е0126-1-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	199,69	5,31	1997	53	1189	0,71	7
				130,05	2,03	1301	20	90	0,01	-
		м								
457	С11031-152	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,5	17600	-	8800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
458	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	292	0,19	2
				29,93	2,48	299	25	90	0,01	-
		м								
459	С11011-942	-Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,05	3860	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м2								
460	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7	21,8	0,05	15	-	3	0,03	-
				5,81	0,02	4	-	81	-	-
		м2								
461	Е0113-26-21-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,7	39,28	0,04	27	-	4	0,03	-
				6,26	-	4	-	81	-	-
		м2								
462	С130810-45	-Крепления для трубопроводов	2	200	-	400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/кронштейны, планки, хомуты/		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		УЗЕЛ ВВОДА И МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ОВ-17								
463	Е0120-35-1	-Установка калориферов массой до 0,1 т	2	1009,55	118,88	2019	238	1992	5,11	10
				819,79	44,89	1640	90	115,2	0,22	-
		шт								
464	С131302-71 ПРИМ.	-Калориферы пластинчатые стальные многоходовые марки КВС10А-П, площадь поверхности теплообмена 25,08 м2	2	39300	-	78600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
465	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5372	13,39	27
				2285,05	46,35	4570	93	115,2	0,23	-
		1насос								
466	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.15	-Насостциркуляционный ТОР-25/10	2	24923,44	-	49847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
467	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.15	-Насостциркуляционный IPL 32/110-075/2	2	38058,04	-	76116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
468	Ц0112-790-2-	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	2	597,7	55,8	1195	112	890	3	6
				536	13,5	1072	27	81	0,08	-
		шт								
469	Ц0112-790-1-К=1,25	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	642,63	6,75	1285	14	1025	3,75	8
				630	2,88	1260	6	81	0,02	-
		шт								
470	С130903-373- Изм. и доп.вып.19	-Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа	1	32787	-	32787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Danfoss ГОСТ 5761-2005								
471	С130905-163-6 Изм. и доп.вып.19	шт. Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	71508	-	71508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
472	С130903-372- Изм. и доп.вып.19	шт. Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	32787	-	32787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
473	С130905-162-3 Изм. и доп.вып.19	шт. Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	44734	-	44734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
474	Ц0111-350-1-	шт. Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78	-	388	-	266	1	2
				164,25	-	329	-	81	-	-
475	С131206-171- Изм. и доп.вып.19	шт Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	1	85294	-	85294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
476	С131206-182- Изм. и доп.вып.19	шт. Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	1	86266	-	86266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477	Ц0111-350-5-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт.	1	1162,49	5,43	1162	5	776	6	6
					956,25	2,25	956	2	81	0,01	-
478	СПРАЙС-ЛИСТ-	Тепловой счетчик "Взлет ТСР-М"сэлектромагнитными расходомерами ЭРСВ-44ОЛ В	шт	1	104071,95	-	104072	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
479	СПРАЙС-ЛИСТ-	Присоединительная арматура к расходамерам	комп.	1	15659,73	-	15660	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
480	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	комп.	2	15431,34	160,26	30863	321	1629	3,69	7
					646,58	60,25	1293	121	115,2	0,29	1
481	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	7	473,47	39,24	3314	275	2177	1,47	10
					254,25	15,75	1780	110	115,2	0,07	-
482	С130902-289- Изм. и доп.вып.19	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss	1шт	1	7204	-	7204	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
483	С130902-290- Изм. и доп.вып.19	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт.	6	7657	-	45942	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
484	Ц0111-93-1	-Аппаратура настенная, массой	шт.	1	2489,41	842,69	2489	843	1411	9	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от 0,15 до 0,2 т		1534,5	207	1535	207	81	1,2	1
485	С131206-315 Изм. и доп.вып.19	шт Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	1	41981 -	- -	41981 -	- -	- -	- -	- -
486	С131206-331 Изм. и доп.вып.19	шт. Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	1	5715 -	- -	5715 -	- -	- -	- -	- -
487	Ц0111-350-1	шт. Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	5	193,78 164,25	- -	969 821	- -	665 81	1 -	5 -
488	С131206-332 Изм. и доп.вып.19	шт Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	1	6415 -	- -	6415 -	- -	- -	- -	- -
489	С131206-334 Изм. и доп.вып.19	шт. Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	4	6415 -	- -	25660 -	- -	- -	- -	- -
490	Ц0112-792-2	шт. Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	1	669,2 599	64,3 15,8	669 599	64 16	498 81	4 0,09	4 -
491	С130903-304 Изм. и доп.вып.19	шт Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	28483 -	- -	28483 -	- -	- -	- -	- -
492	Ц0112-791-3	шт. Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные	8	877,3	86	7018	688	5205	5	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм		783	20,3	6264	162	81	0,12	1
493	С130904-108-8 Изм. и доп.вып.19	шт Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	19204	-	115224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
494	С130904-108-7 Изм. и доп.вып.19	шт. Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	15597	-	31194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
495	Ц0112-791-2-	шт. Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	630,8	30,9	2523	124	1954	4	16
				594	9	2376	36	81	0,05	-
496	С130904-108-0 Изм. и доп.вып.19	шт Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	11946	-	47784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
497	Ц0112-799-1-	шт. Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода 6-25 мм	32	448,7	7	14358	224	11387	3	96
				437	2,3	13984	74	81	0,01	-
498	С130904-103-1 Изм. и доп.вып.19	шт Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	32	3683	-	117856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	С130904-57	шт. -Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	13	328	-	4264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
500	Ц0112-791-2-	шт Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	4	630,8	30,9	2523	124	1954	4	16
				594	9	2376	36	81	0,05	-
501	С130904-107-8 Изм. и доп.вып.19	шт -Кран шаровый JiP-FF, фланцевый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	7615	-	30460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
502	Ц0112-805-2-	шт. -Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	4	595,8	96,1	2383	384	1677	3	12
				495	22,5	1980	90	81	0,13	1
503	С130903-603- Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	4	12819	-	51276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
504	Ц0112-809-1-	шт. -Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	3	420,3	1,6	1261	5	1006	3	9
				414	-	1242	-	81	-	-
505	С130903-588- Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	3	11977	-	35931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506	Е0118-21-6	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	370,72	115	371	115	331	1,42	1
				243,34	44,03	243	44	115,2	0,21	-
507	С130905-1827 Изм. и доп.вып.19	1фильтр -Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss	1	13146	-	13146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
508	Е0118-21-4	шт. -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	241,88	72,98	242	73	216	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	115,2	0,13	-
509	С130905-1825 Изм. и доп.вып.19	1фильтр -Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	1	8533	-	8533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
510	Е0118-21-3	шт. -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	4	241,88	72,98	968	292	865	0,94	4
				159,91	27,81	640	111	115,2	0,13	1
511	С130905-1810 Изм. и доп.вып.19	1фильтр -Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	4	6577	-	26308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
512	Е0118-22-2	шт. -Установка манометров с трехходовым краном	15	859,96	1,62	12899	24	721	0,23	3
				41,72	-	626	-	115,2	-	-
513	Е0118-22-4	комплект -Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	64,62	-	775	-	769	0,32	4
				55,62	-	667	-	115,2	-	-
514	С131205-4	комплект -Термометры прямые в оправе	12	352	-	4224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
515	Е0118-17-8	шт -Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 325 мм	2	8957,41	47,58	17915	95	1137	2,76	6
				475,09	18,54	950	37	115,2	0,08	-

1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
516	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм	2	331	-	662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
517	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм (шт)	5	935,75	20,8	4679	104	797	0,73	4
				130,5	7,79	653	39	115,2	0,04	-
518	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (м)	5	139,76	15,99	699	80	703	0,66	3
				116,1	5,99	581	30	115,2	0,03	-
519	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	5	333	-	1665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
520	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм (м)	5	606,31	7,95	3032	40	394	0,37	2
				65,48	2,97	327	15	115,2	0,01	-
521	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм (м)	5	693,07	10,34	3465	52	466	0,43	2
				76,95	3,87	385	19	115,2	0,02	-
522	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм (м)	15	471,67	4,19	7075	63	1062	0,34	5
				59,85	1,58	898	24	115,2	0,01	-
523	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм (м)	25	10,99	-	275	-	308	0,05	1
				10,69	-	267	-	115,2	-	-
524	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. (м)	10	11,13	-	111	-	123	0,05	1
				10,69	-	107	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 100 мм								
525	Е0113-16-6	м -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26	21,8 5,81	0,05 0,02	567 151	1 1	123 81	0,03 -	1 -
526	Е0113-26-21-К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	26	39,28 6,26	0,04 -	1021 163	1 -	132 81	0,03 -	1 -
527	Е0126-1-11	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5	271,29 187,43	5,31 2,03	1356 937	27 10	853 90	1,02 0,01	5 -
528	Е0126-1-9	м -Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5	220,38 143,78	5,31 2,03	1102 719	27 10	656 90	0,78 0,01	4 -
529	Е0126-1-7	м -Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	206,35 135,68	5,31 2,03	2064 1357	53 20	1239 90	0,74 0,01	7 -
530	Е0126-1-3	м -Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	170,04 109,35	5,31 2,03	2551 1640	80 30	1504 90	0,6 0,01	9 -
531	С11031-152	м -Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,2515	17600 -	- -	4426 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532	С11031-153	-Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм м3	0,1585	14800 -	- -	2346 -	- -	- -	- -	- -
533	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	30	114,31 29,93	6,39 2,48	3429 898	192 74	875 90	0,19 0,01	6 -
534	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	5	150,76 42,75	9,01 3,38	754 214	45 17	208 90	0,27 0,02	1 -
535	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0000145	185900 -	- -	3 -	- -	- -	- -	- -
536	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	45	200 -	- -	9000 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			2319472 482682	11796 4131			2894 21
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			40496	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1384	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37182	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4518	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			74850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41699	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			447927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	406944	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			383989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57598	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			881831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2622
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	464542	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1585355	-	-		-
		Материалы -	Тенге			346014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42687	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1193621	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			588	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1732602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		266
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50064	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			245695	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14742	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			260436	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2949719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	556305	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
537	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	800	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	115,2	0,05	-
538	СПРАЙС-ЛИСТ стр.10	-Вентилятор канальный КЕ60-30/28.4Д	шт 1	36722,07	-	36722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
539	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1115,92	8,82	14061	111	2301	0,96	12
				155,22	3,31	1956	42	115,2	0,02	-
540	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2 5,2	1174,73	9,61	6109	50	1260	1,28	7
				206,72	3,59	1075	19	115,2	0,02	-
541	Е0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2 12	1209,51	11,11	14514	133	3356	1,48	18
				238,61	4,16	2863	50	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
542	Е0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием	1,8	2700,27	33,19	4860	60	338	0,87	2
				151,2	11,81	272	21	115,2	0,06	-
		м2								
543	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,43	1174,73	9,61	505	4	104	1,28	1
				206,72	3,59	89	2	115,2	0,02	-
		м2								
544	Е0120-25-5	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм	1	7201,31	18,6	7201	19	370	1,91	2
				314,21	7,09	314	7	115,2	0,03	-
		шт								
545	Е0120-20-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1335,52	9,66	1336	10	117	0,6	1
				96,86	4,72	97	5	115,2	0,02	-
		шт								
546	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	29	320,85	16,96	9305	492	6472	1,12	33
				186,64	7,09	5412	206	115,2	0,03	1
		шт								
547	Е0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием	6,1	2700,27	33,19	16472	202	1146	0,87	5
				151,2	11,81	922	72	115,2	0,06	-
		м2								
548	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	96,8	107,97	1,26	10451	122	1051	0,05	5
				8,96	0,47	867	46	115,2	-	-
		кг								
549	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	63,4	1115,92	8,82	70749	559	11578	0,96	61
				155,22	3,31	9841	210	115,2	0,02	1
		м2								
550	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,2	1174,73	9,61	8458	69	1744	1,28	9
				206,72	3,59	1488	26	115,2	0,02	-
		м2								
551	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром	11,4	1144,51	11,11	13047	127	3188	1,48	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		238,61	4,16	2720	47	115,2	0,02	-
552	Е0120-3-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,8	1169,91 259,88	13,82 5,18	2106 468	25 9	550 115,2	1,62 0,03	3 -
553	Е0120-12-8	м2 -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	13	241,85 186,64	16,96 7,09	3144 2426	220 92	2901 115,2	1,12 0,03	15 -
554	С131312-69	шт -Решетки регулирующие марки РР-4, размером 200х400 мм	1,04	15375 -	- -	15990 -	- -	- -	- -	- -
555	Е0120-42-1	м2 -Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91 7087,5	1057,91 396,9	9347 7088	1058 397	8622 115,2	42,11 1,93	42 2
556	75-2-75	шт -Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-3.15, номинальная производительность по воздуху 3150 м3/ч, 700х450 мм	1	142700 -	- -	142700 -	- -	- -	- -	- -
557	СПРАЙС-ЛИСТ стр.11	комплект -Комплект автоматики приточной камеры	1	80778,43 -	- -	80778 -	- -	- -	- -	- -
558	Е0120-32-1	комп. -Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67 682,76	29,9 11,81	713 683	30 12	800 115,2	3,83 0,05	4 -
559	СПРАЙС-ЛИСТ стр.10	шт -Вентилятор канальный КЕ60-30/28.4Д	1	36722,07 -	- -	36722 -	- -	- -	- -	- -
560	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,6	1174,73 206,72	9,61 3,59	23025 4052	188 70	4749 115,2	1,28 0,02	25 -
561	Е0120-25-5	м2 -Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром	1	7201,31 314,21	18,6 7,09	7201 314	19 7	370 115,2	1,91 0,03	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обечайки 400 мм								
562	Е0120-20-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт 1	1088,1	7,3	1088	7	101	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	115,2	0,01	-
563	Е0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	шт 9,6	1209,51	11,11	11611	107	2685	1,48	14
				238,61	4,16	2291	40	115,2	0,02	-
564	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	м2 1	712,67	29,9	713	30	800	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	115,2	0,05	-
565	СПРАЙС-ЛИСТ стр.10	-Вентилятор канальный КЕ40-20/20.4Д	шт 1	20631,69	-	20632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
566	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18	1174,73	9,61	21145	173	4361	1,28	23
				206,72	3,59	3721	65	115,2	0,02	-
567	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2 9,8	1144,51	11,11	11216	109	2741	1,48	15
				238,61	4,16	2338	41	115,2	0,02	-
568	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2 2,4	1169,91	13,82	2808	33	733	1,62	4
				259,88	5,18	624	12	115,2	0,03	-
569	Е0120-25-5	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм	м2 1	7201,31	18,6	7201	19	370	1,91	2
				314,21	7,09	314	7	115,2	0,03	-
570	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	шт 7,5	1234,91	13,82	9262	104	2290	1,62	12
				259,88	5,18	1949	39	115,2	0,03	-

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
571	Е0120-12-10-	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	28	320,85	16,96	8984	475	6249	1,12	31
				186,64	7,09	5226	198	115,2	0,03	1
		шт								
572	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,91	13,82	4212	50	1099	1,62	6
				259,88	5,18	936	19	115,2	0,03	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			635100	4633			377
			Тенге			61797	1785			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			223478	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			223478	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			374900	-	-		-
		Материалы -	Тенге			235126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63583	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73344	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3163	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			475036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74570	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			36722	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2203	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			38925	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			737439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74570	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Водопровод и канализация								
573	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	65	329,67	4,19	21429	272	4600	0,34	22
				59,85	1,58	3890	103	115,2	0,01	-
		м								
574	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	29	364,67	4,19	10575	122	2052	0,34	10
				59,85	1,58	1736	46	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
575	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	14	362,67 59,85	4,19 1,58	5077 838	59 22	991 115,2	0,34 0,01	5 -
576	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	46	693,07 76,95	10,34 3,87	31881 3540	476 178	4283 115,2	0,43 0,02	20 1
577	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм м	10	1082,42 92,93	12,21 4,57	10824 929	122 46	1123 115,2	0,56 0,02	6 -
578	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	154	10,99 10,69	- -	1692 1646	- -	1896 115,2	0,05 -	8 -
579	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	10	11,13 10,69	- -	111 107	- -	123 115,2	0,05 -	1 -
580	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм м	14	328 -	- -	4592 -	- -	- -	- -	- -
581	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	7	371 -	- -	2597 -	- -	- -	- -	- -
582	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	3	471 -	- -	1413 -	- -	- -	- -	- -
583	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2488 115,2	1,47 0,07	12 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
584	С130902-51	1шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	3500 -	- -	28000 -	- -	- -	- -	- -
585	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	16	202 -	- -	3232 -	- -	- -	- -	- -
586	Е0115-172-4	шт. -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,7	148,4 108	0,07 0,02	2923 2128	1 -	2011 94,5	0,65 -	13 -
587	Е0116-14-12	м2 -Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	28	59,31 59,15	- -	1661 1656	- -	1908 115,2	0,34 -	9 -
588	С130804-33	м -Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	14	659 -	- -	9226 -	- -	- -	- -	- -
589	Е0116-20-2	компл -Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57 54	1,57 -	133 54	2 -	62 115,2	0,3 -	- -
590	С130901-24	1кран -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328 -	- -	328 -	- -	- -	- -	- -
591	С131103-12	шт -Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	3	375 -	- -	1125 -	- -	- -	- -	- -
592	Е0116-20-1	м -Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	821,47 157,5	23,09 9	3286 630	92 36	767 115,2	0,9 0,04	4 -
593	С130901-5	1кран -Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1230 -	- -	4920 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
594	С131103-7	шт -Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	80	523 -	- -	41840 -	- -	- -	- -	- -
595	С131103-3	м -Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	4	194 -	- -	776 -	- -	- -	- -	- -
596	Е0110-35-1	шт -Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	4	164,3 100,35	23,87 9,02	657 401	95 36	472 108	0,68 0,04	3 -
597	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.16	шт -Шкаф пожарный ШПК-310-Н3Б	4	1533,35 -	- -	6133 -	- -	- -	- -	- -
598	С130810-45	шт -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,92	200 -	- -	984 -	- -	- -	- -	- -
		кг Горячее водоснабжение								
599	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	54	329,67 59,85	4,19 1,58	17802 3232	226 85	3821 115,2	0,34 0,01	18 -
600	Е0116-7-2	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20	364,67 59,85	4,19 1,58	7293 1197	84 32	1415 115,2	0,34 0,01	7 -
601	Е0116-7-3	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	33	362,67 59,85	4,19 1,58	11968 1975	138 52	2335 115,2	0,34 0,01	11 -
602	Е0116-7-5	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	89	596,67 59,85	4,19 1,58	53104 5327	373 141	6298 115,2	0,34 0,01	30 1
603	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	196	10,99 10,69	- -	2154 2095	- -	2414 115,2	0,05 -	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
604	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм м	12	371 -	- -	4452 -	- -	- -	- -	- -
605	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 шт	22,2	148,4 108	0,07 0,02	3294 2398	2 -	2266 94,5	0,65 -	14 -
606	Е0126-1-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм м2	107	163,68 103,95	5,31 2,03	17514 11123	568 217	10206 90	0,57 0,01	61 1
607	Е0126-1-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм м	89	199,69 130,05	5,31 2,03	17773 11574	473 181	10580 90	0,71 0,01	63 1
608	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 м3	7,77	4500 -	- -	34965 -	- -	- -	- -	- -
609	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	196	114,31 29,93	6,39 2,48	22405 5866	1252 486	5717 90	0,19 0,01	38 2
610	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0000336	185900 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			391935 64376	4671 1787			363 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			6133	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6133	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28685	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34411	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34971	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4688	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7847	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39099	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			286264	-	-		-
		Материалы -	Тенге			149594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31752	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103485	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19371	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			342213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37239	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			486984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76337	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Канализация								
611	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	67	620,54	0,64	41576	43	8216	0,58	39
				106,2	0,25	7115	17	115,2	-	-
612	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	70 м	748,88	1,43	52422	100	8299	0,56	39
				102,38	0,54	7167	38	115,2	-	-
613	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,6 м	218,93	-	2759	-	2805	1,54	19
				218,93	-	2759	-	101,7	-	-
614	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,	12,6 м3	122,18	-	1539	-	1566	0,89	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		122,18	-	1539	-	101,7	-	-
615	Е0116-4-2	м3 -Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	15	1712,45 119,25	10,58 3,96	25687 1789	159 59	2129 115,2	0,7 0,02	11 -
616	С130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,276	200 -	- -	2055 -	- -	- -	- -	- -
617	С130806-114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	кг -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	1,5	4697 -	- -	7046 -	- -	- -	- -	- -
618	Е0106-11-9	м -Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,09381	3634,24 3330	304,24 114,75	341 312	29 11	305 94,5	20 0,56	2 -
		1т Санитарно-техническое оборудование								
619	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	14	460,28 346,5	21,53 9	6444 4851	301 126	5734 115,2	1,95 0,04	27 1
620	С131101-70	комплект -Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	14	5470 -	- -	76580 -	- -	- -	- -	- -
621	С131101-96	комплект -Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	14	1750 -	- -	24500 -	- -	- -	- -	- -
622	Е0117-3-1	компл -Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	636,62 387	39,24 15,75	2546 1548	157 63	1856 115,2	2,22 0,07	9 -
623	С131101-8	комплект -Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	4	3470 -	- -	13880 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
624	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	4	5020	-	20080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
625	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	310,08	54,7	620	109	430	0,99	2
				166,5	20,25	333	40	115,2	0,1	-
		комплект								
626	С131101-37	-Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	2	3950	-	7900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
627	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	290	0,7	1
				126	-	252	-	115,2	-	-
		шт								
628	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	2	1530	-	3060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
629	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	5	3365,08	9,2	16825	46	829	0,79	4
		комплект		139,5	4,5	698	22	115,2	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			306147	947			165
			Тенге			28363	377			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4621	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5323	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			301508	-	-		-
		Материалы -	Тенге			121736	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24118	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			155101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19758	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			349050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28286	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			358924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33608	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Электрооборудование								
630	Е0121-24-2	1ЩО,2ЩО -Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	589,67	36,17	1769	109	1367	2,64	8
				454,5	14,34	1364	43	97,2	0,07	-
631	СПРАЙС-ЛИСТ-Щиты распределительные	шт	2	1686	-	3372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
632	СПРАЙС-ЛИСТ-Щиты распределительные	шт	2	1144	-	2288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
633	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	31	501,2	13,2	15537	409	6078	1	31
				227	2,3	7037	71	85,5	0,01	-
634	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	шт	2	458	-	916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
635	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	шт	2	301	-	602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
636	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	шт	2	102	-	204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
637	СПРАЙС-ЛИСТ-Автоматы диференциальные	шт	2	572	-	1144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
638	Е0121-18-7	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	18	470,32	142,63	8466	2567	6699	1,75	32
				297	85,87	5346	1546	97,2	0,38	7
639	С151702-76 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х36-906 Luxe ГОСТ 17677-82	18	3020	-	54360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
640	Е0121-18-6	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	111	325,07	92,47	36082	10264	27584	1,26	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устанавливаемых на подвесках /штангах/		203,18	52,49	22553	5826	97,2	0,23	26
641	С151702-85 Изм. и доп. вып. 20	шт -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82	96	1831 / -	- / -	175776 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
642	С151702-84 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	7	2305 / -	- / -	16135 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
643	С151702-71 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	8	702 / -	- / -	5616 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
644	Ц0108-593-7	шт. -Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	32	357,5 / 131	164 / 46,6	11440 / 4192	5248 / 1491	4859 / 85,5	0,82 / 0,27	26 / 9
645	С151701-127 Изм. и доп. вып. 20	шт -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	32	503 / -	- / -	16096 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
646	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	шт. -Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	4	135,55 / 124,2	- / -	542 / 497	- / -	483 / 97,2	0,78 / -	3 / -
647	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	4	462 / -	- / -	1848 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
648	С151706-80	шт -Лампы ртутные низкого	294	101	-	29694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36		-	-	-	-	-	-	-
649	С151705-3	шт -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	294	14	-	4116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
650	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.35	шт -Лампа энергосберегающая КЭЛ 11Втт-220в	32	147,14	-	4708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
651	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	52	156	-	8112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
652	С151801-132	шт -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,000099	16300	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
653	Е0121-22-3	1000шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	45,74	-	640	-	423	0,2	3
				31,05	-	435	-	97,2	-	-
654	С151801-14	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	14	182	-	2548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
655	Е0121-22-8	шт -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	39	34,7	-	1353	-	1118	0,19	7
				29,48	-	1150	-	97,2	-	-
656	С151801-145	шт -Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	39	68	-	2652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
657	Е0121-3-1	шт -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1550	36,51	-	56591	-	39669	0,16	251
				26,33	-	40812	-	97,2	-	-
658	СПРАЙС-ЛИСТ-стр.28	м -Трубы поливинилхлоридные Д-16мм	1565,5	5,55	-	8689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
659	Е0121-4-2	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические	1640	11,04	1,09	18113	1795	15763	0,06	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2		9,23	0,66	15137	1080	97,2	-	5
660	С151601-120-6 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 м	1,479	33644 -	- -	49759 -	- -	- -	- -	- -
661	С151601-118-0 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0918	22812 -	- -	2094 -	- -	- -	- -	- -
662	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 км	10	16,24 13,34	1,95 1,16	162 133	19 12	141 97,2	0,08 0,01	1 -
663	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м	340	103,71 81,68	11,48 7,22	35261 27771	3903 2455	29380 97,2	0,5 0,03	171 11
664	С151601-120-7 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 м кабеля	0,357	53341 -	- -	19043 -	- -	- -	- -	- -
665	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 км	0,0005	16100 -	- -	8 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			595739	24314			768
			Тенге			126426	12524			58
		Стоимость оборудования -	Тенге			2866	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2866	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			582505	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35217	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138950	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			396548	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			133563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20034	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42964	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			759032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		892
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158984	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4708	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4708	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4991	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			5660	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			6000	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			772888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		892
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158984	-		-

РАЗДЕЛ 7. Силовое электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
666	У65-3-1 СКЦЭ	-Вводные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-11	1	78944,41	399	78944	399	2464	16	16
				2790,49	91,08	2790	91	85,5	0,5	1
667	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	274	1	2
				158	2,3	316	5	85,5	0,01	-
668	С151801-105 9 Изм. и доп. вып. 21	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	2	4167	-	8334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
669	У65-5-1 СКЦЭ	-Распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-41	1	59653,75	399	59654	399	2234	14	14
				2521,23	91,08	2521	91	85,5	0,5	1
670	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	235	2	2
				254	20,3	254	20	85,5	0,12	-
671	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	3	862	28	2586	84	884	2	6

устр-во

шт

шт.

устр-во

шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	1020	13	85,5	0,03	-
672	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	1	1291	-	1291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
673	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	2	301	-	602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
674	шт	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	1961	1	10
				227	2,3	2270	23	85,5	0,01	-
675	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	1	301	-	301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
676	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	1	301	-	301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
677	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	2	335	-	670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
678	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	2	335	-	670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
679	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Автоматы диференциальные	4	572	-	2288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
680	шт	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	235	2	2
				254	20,3	254	20	85,5	0,12	-
681	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит распределительные	1	102	-	102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
682	шт	Ц0108-526-2-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
				340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
683	шт	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	980	1	5
				227	2,3	1135	11	85,5	0,01	-
684	шт	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	1	458	-	458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	шт	2	301	-	602	-	-	-	-
686	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	шт	1	301	-	301	-	-	-	-
687	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	шт	1	102	-	102	-	-	-	-
688	СПРАЙС-ЛИСТ-Автоматы диференциальные	шт	1	572	-	572	-	-	-	-
689	Ц0108-573-4-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	235 85,5	2 0,12	2 -
690	СПРАЙС-ЛИСТ-Щит распределительные	шт	1	1144	-	1144	-	-	-	-
691	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	501,2 227	13,2 2,3	4511 2043	119 21	1764 85,5	1 0,01	9 -
692	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	шт	1	301	-	301	-	-	-	-
693	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	шт	2	335	-	670	-	-	-	-
694	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	шт	2	113	-	226	-	-	-	-
695	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	шт	2	831,92	-	1664	-	-	-	-
696	СПРАЙС-ЛИСТ-Включатель автоматический	шт	2	832,92	-	1666	-	-	-	-
697	Ц0108-591-9-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	7	62,7 57,8	0,2 0,1	439 405	1 1	347 85,5	0,34 -	2 -
698	С151801-145-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	7	68	-	476	-	-	-	-
699	Ц0108-591-2-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	10	47 45,5	0,2 0,1	470 455	2 1	390 85,5	0,29 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	10	156	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
701	Ц0108-530-5	шт -Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1260,8	42,8	1261	43	483	3	3
				558	6,8	558	7	85,5	0,04	-
702	СПРАЙС-ЛИСТ	шт -Пускател ПМЛ-1230 10А 380В	1	1791,08	-	1791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
703	Ц0108-526-2	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
				340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
704	СПРАЙС-ЛИСТ	шт -Рацепитель независимый РН-47	1	1202,21	-	1202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
705	Ц0108-472-6	шт -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	58	88,9	3,1	5156	180	1398	0,16	9
				27,9	0,3	1618	17	85,5	-	-
706	СПРАЙС-ЛИСТ	м -Прокат сортовой стал	0,0452	66838	-	3021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
707	Ц0108-409-2	т -Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	219	147,3	73	32259	15987	12695	0,29	64
				49,5	18,3	10841	4008	85,5	0,11	23
708	Ц0108-409-1	м -Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	281	108,6	48,9	30517	13741	12445	0,22	62
				39,6	12,2	11128	3428	85,5	0,07	20
709	СПРАЙС-ЛИСТ	м -Трубы поливинилхлоридные	183,6	7,18	-	1318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
710	СПРАЙС-ЛИСТ	м -Трубы поливинилхлоридные	103,02	10,11	-	1042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711		СПРАЙС-ЛИСТ-Трубы поливинилхлоридные	202,98	15,99	-	3246	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
712		СПРАЙС-ЛИСТ-Трубы поливинилхлоридные	20,4	34,26	-	699	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
713	С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,48101	15071	-	7249	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
714	С151607-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,10815	23772	-	2571	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
715	С151607-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,6006	34697	-	20839	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
716	С151607-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,9476	57467	-	54456	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
717	С151607-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01632	103179	-	1684	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		км								
718	С151607-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,102	223406	-	22787	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		км								
719	С151601-405	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х240 мм2	0,000002	4380100	-	9	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
720	С151601-120	Кабели силовые, не	0,08722	33644	-	2934	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6 Изм. и доп. вып. 20	распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-
721	С151601-127 1 Изм. и доп. вып. 20	км Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02652	61599 -	- -	1634 -	- -	- -	- -	- -
722	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	км -Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0357	52860 -	- -	1887 -	- -	- -	- -	- -
723	Ц0108-412-1	км -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	141	8,5 7,3	0,1 -	1198 1029	14 -	880 85,5	0,05 -	7 -
724	Ц0108-412-9	м -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	326	5,4 3,7	0,1 -	1760 1206	33 -	1031 85,5	0,02 -	7 -
725	Ц0108-412-2	м -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	21	10,6 8,8	0,1 0,1	223 185	2 2	160 85,5	0,06 -	1 -
726	Ц0108-412-9	м -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	84	5,4 3,7	0,1 -	454 311	8 -	266 85,5	0,02 -	2 -
727	Ц0108-412-2	м -Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	91	10,6 8,8	0,1 0,1	965 801	9 9	692 85,5	0,06 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		суммарное сечение до 6 мм2								
728	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м 164	5,4	0,1	886	16	519	0,02	3
				3,7	-	607	-	85,5	-	-
729	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м 184	14,6	0,2	2686	37	1872	0,07	13
				11,8	0,1	2171	18	85,5	-	-
730	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м 736	10,6	0,4	7802	294	4845	0,05	37
				7,6	0,1	5594	74	85,5	-	-
731	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м 3,2	14,6	0,2	47	1	33	0,07	-
				11,8	0,1	38	-	85,5	-	-
732	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м 12,8	10,6	0,4	136	5	84	0,05	1
				7,6	0,1	97	1	85,5	-	-
733	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м 20	19,6	0,5	392	10	282	0,1	2
				16,4	0,1	328	2	85,5	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
734	Ц0108-412-1-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	80	10,6	0,4	848	32	527	0,05	4
				7,6	0,1	608	8	85,5	-	-
		м								
735	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	2	175,2	75,7	350	151	160	0,44	1
				72,7	20,6	145	41	85,5	0,12	-
		м								
736	Ц0108-402-1-	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	112	50,5	23,1	5656	2587	2643	0,13	15
				22,1	5,5	2475	616	85,5	0,03	4
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	402986	34735		312
	Тенге	54137	8559		50
Стоимость оборудования -	Тенге	17950	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	17950	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	376736	-	-	-
Материалы -	Тенге	161445	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62696	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	126420	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53605	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8041	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25820	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	456162	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	389
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70737	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6304	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6304	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	378	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6683	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	1995	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	120	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	2115	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			482909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70737	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Пожарная сигнализация								
737	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	60	369,9	1,6	22194	96	16864	2	120
				347	-	20820	-	81	-	-
738	СПРАЙС-ЛИСТ-	Извещатели пожарные дымовые ИП 212-141	шт 60	285	-	17100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
739	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт 52	153,5	-	7982	-	6065	1	52
				144	-	7488	-	81	-	-
740	СПРАЙС-ЛИСТ-	Извещатели пожарные тепловые ИП 114-5-А3	шт 52	107	-	5564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
741	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт 4	369,9	1,6	1480	6	1124	2	8
				347	-	1388	-	81	-	-
742	СПРАЙС-ЛИСТ-	Извещатель пожарный ручной ИПР-55	шт 4	215,32	-	861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
743	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт 2	369,9	1,6	740	3	562	2	4
				347	-	694	-	81	-	-
744	СПРАЙС-ЛИСТ-	Извещатели звуковой Маяк-12	шт 2	176,17	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
745	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт 1	369,9	1,6	370	2	281	2	2
				347	-	347	-	81	-	-
746	СПРАЙС-ЛИСТ-	Устроиство оптика-звуковое Бия-С	шт 1	978,73	-	979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
747	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле шт	9	45 45	- -	405 405	- -	368 90,9	- -	- -
748	СПРАЙС-ЛИСТ	Резистр 6,1 шт	9	4,89 -	- -	44 -	- -	- -	- -	- -
749	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм шт	72	108,6 39,6	48,9 12,2	7819 2851	3521 878	3189 85,5	0,22 0,07	16 5
750	СПРАЙС-ЛИСТ	Трубы поливинилхлоридные м	73,44	5,55 -	- -	408 -	- -	- -	- -	- -
751	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель телефонные м	720	4,57 -	- -	3290 -	- -	- -	- -	- -
752	С151601-120 6 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 м	0,03774	33644 -	- -	1270 -	- -	- -	- -	- -
753	С151606-544 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТППэпЗ 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 км	0,0357	52115 -	- -	1861 -	- -	- -	- -	- -
754	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 км	72	10,6 8,8	0,1 0,1	763 634	7 7	548 85,5	0,06 -	4 -
755	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	720	72,9 53,3	- -	52488 38376	- -	31085 81	0,33 -	238 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге Тенге			125969 73003	3635 886			444 5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			97371	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17603	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73888	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60086	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			166905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82901	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			28598	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1716	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			30314	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			197219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		479
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82901	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Телефонизация								
756	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742 398	305 72	742 398	305 72	465 99	2 0,42	2 -
757	С151802-14	коробка -Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463 -	- -	463 -	- -	- -	- -	- -
758	Ц0110-349-7-	шт Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	4	107,3 99	- -	429 396	- -	360 90,9	1 -	4 -
759	С151802-23	шт -Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4	4	179 -	- -	716 -	- -	- -	- -	- -
760	Ц0110-349-4-	шт Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3 648	- -	1405 1296	- -	1178 90,9	4 -	8 -
761	С151803-45	шт -Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	2	1660 -	- -	3320 -	- -	- -	- -	- -
762	Ц0110-55-3	шт -Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	68	72,9	-	4957	-	2936	0,33	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				53,3	-	3624	-	81	-	-
763	С151606-17 Изм. и доп.вып.19	м -Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,022	49296 -	- -	1085 -	- -	- -	- -	- -
764	С151606-15	км -Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х2, диаметр жилы 0,4 мм	0,000012	41800 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
765	С151607-291	1000м -Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,000034	2980 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
766	С151801-41	1000м -Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП-60/СП33 М3Б	4	2070 -	- -	8280 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	21	Тенге		21399	305			36
				---- Тенге		--------- 5714	--------- 72			--------- -
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		21399	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1514	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5786	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		13864	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	741	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		27918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		39
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6527	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		27918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		39
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6527	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		28270498	541364			21458
				---- Тенге		--------- 3599910	--------- 197003			--------- 1067
		Стоимость оборудования -		Тенге		250428	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		250428	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1118506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			217162	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	318502	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			539962	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			282310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42347	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1484865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2057
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	360849	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22830468	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3590704	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3299479	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5240816	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10414373	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3335489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1668
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	500323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1569957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27735915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3799802	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			380853	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16791	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			350328	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2087	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			418455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18879	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2548026	-	-		-
		Материалы -	Тенге			852470	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	162140	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1525550	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3751	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			186786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28018	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2898900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1030
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190158	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1142217	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68533	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1210750	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			33999313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4369688	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,8%	Тенге			607480				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			34356365				
		Доп.затраты при производстве работ зимнее время 0,7%	Тенге			240495				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			343564				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			137425				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			35328277				
		Пересчет в текущих цена на 2017г К=2,7367742	Тенге			96685517				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			96685517				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			1933710				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			98619227				
		НДС	Тенге			11834307				
		Итого с НДС	Тенге			110453534				

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев

Начальник участка объекта М.Оспанов

Технадзор:

ТОО «Амина Бакдаулет Курылыс»

Инженер-эксперт У.Аширов