Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Инженер ТОО «Адина Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Курылыс сервис-ВКК»

Наименование объекта «Строительство детского сада на 320 мест нового жилого массива с административного-деловым центром в г.Шымкент»

АКТ

Выполненных работ за Февраль 2018 года

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Планировка территории												
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м РАСТ.ГРУНТ	2464	4,85	4,85	11961	11961	4025	-	-				
				-	1,68	-	4150	97	0,01	14				
2	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м РАСТ.ГРУНТ	2464 м3	2,81	2,81	6916	6916	2327	-	-				
				-	0,97	-	2399	97	-	8				
3	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ ГРУНТ	48451 м3	6,01	6,01	291224	291224	98006	-	-				
				-	2,09	-	101037	97	0,01	330				
4	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов	48451	3,35	3,35	162504	162504	54687	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ ГРУНТ		-	1,16	-	56379	97	-	184
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			472604	472604			-
			----							
			Тенге			-	163965			535
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			472604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163965	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			159046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37899	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			669549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	187822	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			669549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	187822	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение с воротами и калиткой								
5	У1-32-19	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	1595,5	1979,46	133,79	3158235	213470	294432	0,53	846
				87,51	44,3	139626	70683	140	0,22	345
		м								
6	У1-32-20	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	1595,5	1327,08	2,31	2117358	3688	225978	0,91	1452
				156,66	0,71	249953	1134	90	-	5
		м								
7	У1-34-5	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	2	50401,5	2043,86	100803	4088	13472	26	52
				4210,49	601,09	8421	1202	140	2,9	6
		ворота								
8	У1-34-6	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	2	21131,67	36,25	42263	72	4555	15	30
				2519,35	11,23	5039	22	90	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ворота								
9	У1-34-44	-Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3В, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	4	5227,3	9,38	20909	38	2263	3,6	14
				626,66	1,87	2507	7	90	0,01	-
		калитка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5439569	221356			2394
			Тенге			405545	73049			355
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3259038	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2893434	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	219932	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			307904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46186	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214017	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3780959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1402
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	266117	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2180531	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1919234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	258662	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			232796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34919	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2558126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1618
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	293581	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6339084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3020
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	559698	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Покрытия игровых и спортивных площадок								
		Тип 4 = 1384м2								
10	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1384	234,54	17,84	324609	24687	21142	0,04	58
				6,41	5,07	8878	7018	133	0,02	25
		м2								
11	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	1384	173,33	23,96	239888	33160	24011	0,03	46
				5	8,04	6925	11129	133	0,03	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩ.10СМ								
		м2								
12	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=5	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	1384	-48,12 -	- -	-66601 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
13	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ТОЛЩ.4СМ	1384	882,39 21,4	68,18 12,77	1221224 29611	94361 17674	62889 133	0,14 0,04	199 61
		м3								
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100.20.08 мм при других видах покрытий	1137	428,71 108,76	6,64 1,76	487449 123657	7544 1999	167122 133	0,7 0,01	794 7
		м								
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые	2,192	24617,46 -	- -	53961 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Площадка для футбола с беговой дорожкой = 1860м2								
16	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1860	39,61 39,27	0,34 0,13	73679 73038	641 243	94533 129	0,27 -	498 1
		м2								
17	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.10СМ	186	2269,37 21,4	68,18 12,77	422103 3980	12681 2375	8452 133	0,14 0,04	27 8
		м3								
18	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов	0,186	104401,86	1225,18	19419	228	141	0,59	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тракторной сеялкой		103,57	482,47	19	90	129	1,99	-
		га								
19	У1-10-3	-Ворота футбольные, строительные работы	2	17314,82	366,9	34630	734	7288	20	40
				3351,88	118,52	6704	237	105	0,58	1
		ворота								
20	У1-10-4	-Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16922,17	25	33844	50	3016	9,7	19
				1668,27	7,49	3337	15	90	0,03	-
		ворота								
		Площадка для баскетбола и волейбола = 940м2								
21	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ.10СМ	94	2269,37	68,18	213321	6409	4271	0,14	14
				21,4	12,77	2011	1200	133	0,04	4
		м3								
22	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ОБАГАЩЕННЫХ ТОЛЩ.10СМ	940	240,51	17,84	226078	16767	14359	0,04	39
				6,41	5,07	6030	4767	133	0,02	17
		м2								
23	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	940	-36,04	-	-33881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) ТОЛЩ.10СМ	940	173,33	23,96	162930	22522	16308	0,03	31
				5	8,04	4703	7558	133	0,03	27
		м2								
25	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=5	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	940	-48,12	-	-45235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ТОЛЩ.4СМ	37,6	882,39	68,18	33178	2564	1709	0,14	5
				21,4	12,77	804	480	133	0,04	2
		м3								
27	У1-11-9	-Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	2	14796,84	1759,13	29594	3518	5994	14	28
				2278,62	575,69	4557	1151	105	2,8	6
		стойка								
28	У1-11-10	-Стойка баскетбольная, тип I	2	27681,8	43,12	55364	86	8179	26	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтаж металлоконструкций		4530,59	13,1	9061	26	90	0,05	-
		стойка								
29	У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43475,18	1449,69	43475	1450	3465	18	18
				2939,08	361,22	2939	361	105	1,8	2
		комплект								
30	У1-12-7	-Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24833,73	36,25	24834	36	2220	14	14
				2455,84	11,23	2456	11	90	0,04	-
		комплект								
31	У1-17-1	-Судейская вышка, монтаж металлоконструкций	1	9863,49	256,24	9863	256	813	4,8	5
				832,02	71,11	832	71	90	0,26	-
		вышка								
		Площадка для мусора								
32	У1-39-3	-Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	1	14087,82	46,98	14088	47	1899	8,6	9
				1413,4	14,11	1413	14	133	0,07	-
		площадка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3577812	227742			1895
			Тенге			290955	56421			200
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3453907	-	-		-
		Материалы -	Тенге			121701	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	331567	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2829623	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			433582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65037	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4120738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	396604	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123905	-	-		-
		Материалы -	Тенге			107791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15809	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2134	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			146421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17943	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4267160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2319
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	414547	-		-

РАЗДЕЛ 4. Покрытия тротуаров, дорог и площадок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 1 (+за границей участка)								
33	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	4250	234,54	17,84	996812	75810	64923	0,04	177
				6,41	5,07	27262	21552	133	0,02	78
		м2								
34	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ / ТИП Б МII	4250	437,73	15,36	1860352	65290	62222	0,03	143
				5,94	5,06	25263	21520	133	0,02	75
		м2								
35	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ / ТИП Б МII	4250	554,28	15,36	2355701	65290	62222	0,03	143
				5,94	5,06	25263	21520	133	0,02	75
		м2								
36	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	1121	640,46	6,64	717961	7438	164770	0,7	782
				108,76	1,76	121917	1971	133	0,01	7
		м								
37	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые	50,445	24617,46	-	1241828	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2 = 2268 м2								
38	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	2268	296,2	12,53	671781	28414	128054	0,24	551
				38,06	4,4	86313	9968	133	0,02	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2268	449,4	-	1019241	-	74710	0,14	327
		м2		24,77	-	56173	-	133	-	-
40	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 100.20.08 мм при других видах покрытий	2404	428,71	6,64	1030630	15952	353352	0,7	1678
		м		108,76	1,76	261452	4226	133	0,01	15
41	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые	38,464	24617,46	-	946886	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Отмостка = 947 м2								
42	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В7,5 ТОЛЩ.150ММ	142,05	9201,3	66,06	1307044	9383	32938	1,35	192
		м3		195,89	24,95	27826	3544	105	0,12	17
43	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	947	449,4	-	425583	-	31195	0,14	136
		м2		24,77	-	23455	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			12573819	267578			4129
			Тенге			654924	84302			307
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12573819	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			186489	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	739225	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11464828	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			974386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		487
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146158	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			812892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14361097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4923
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	885383	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14361097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4923
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	885383	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАФ								
44	У1-28-3	-Навес теневой типа I, строительные работы	5	15525,7	745,92	77629	3730	10478	11	55
				1750,24	245,51	8751	1228	105	1,2	6
		навес								
45	У1-21-1	-Качели, строительные работы	10	988,92	20,25	9889	203	1273	0,7	7
				115,58	5,64	1156	56	105	0,03	-
		качели								
46	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	10	24188,15	38,75	241881	387	35732	23	230
				3958,98	11,23	39590	112	90	0,04	-
		качели								
47	У1-9-12	-Лиана для лазания тип I, строительные работы	20	6605,73	266,46	132115	5329	26213	7	140
				1160,77	87,48	23215	1750	105	0,43	9
		лиана								
48	У1-9-13	-Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	20	13295,27	18,12	265905	362	32417	10	200
				1795,3	5,61	35906	112	90	0,02	-
		лиана								
49	У1-8-1	-Горка-скат тип I, строительные работы	10	24567,93	2608,97	245679	26090	34849	9,8	98
				1611,54	877,64	16115	8776	140	4,3	43
		горка								
50	У1-8-2	-Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	10	13920,4	22,5	139204	225	20646	13	130
				2286,47	7,49	22865	75	90	0,03	-
		горка								
51	У1-7-1	-Балансир тип I, строительные работы	10	33012,58	551,51	330126	5515	21894	12	120
				1898,85	186,25	18988	1863	105	0,91	9
		балансир								
52	У1-9-32	-Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	8	5119,12	488,76	40953	3910	3899	1,8	14
				300,51	163,68	2404	1309	105	0,8	6
		стенка								
53	У1-9-33	-Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	8	8241,83	13,75	65935	110	9737	7,8	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1348,6	3,74	10789	30	90	0,01	-
		стенка								
54	У1-49-2	-Урна типа 2, строительные работы	30	3008,04	74,54	90241	2236	27876	5,2	156
				865,21	19,75	25956	593	105	0,1	3
		урна								
55	У1-42-1	-Стол-скамья типа IA, строительные работы	30	10992,54	1264,08	329776	37922	178020	28	840
				4623,28	321,71	138698	9651	120	1,6	48
		стол-ск.								
56	СПрайс-лист-Щит пожарный "101SOS"		2	2009,16	-	4018	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс-лист-Ящик для песка 0,5 м3 "Karios"		2	4924,15	-	9848	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	С143008-92	-Песок природный	1	1981,41	-	1981	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс-лист-Турникет "РостЕвроСтрой"		1	58231,6	-	58232	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2043413	86020			2053
			Тенге			344435	25555			125
	Стоимость оборудования -		Тенге			58232	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			58232	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1272256	-	-		-
	Материалы -		Тенге			936188	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	260511	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13867	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1981	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			304501	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		152
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	45675	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			94605	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1671362	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1707
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	306186	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			712926	-	-		-
	Материалы -		Тенге			602691	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	109479	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			98531	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14780	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48687	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			860144	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		673
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	124258	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2589738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2380
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	430445	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Озеленение								
60	Е0147-11-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	82	245,71	15,15	20148	1242	24997	1,63	134
				230,56	5,75	18906	471	129	0,02	2
61	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	82	151,87	-	12453	-	15862	0,82	67
				149,96	-	12296	-	129	-	-
62	С143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	82	649,46	-	53256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0147-15-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	2230	120,92	12,39	269656	27641	325724	0,76	1697
				108,53	4,7	242015	10484	129	0,02	40
64	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	2230	27,65	-	61659	-	79021	0,17	370
				27,47	-	61257	-	129	-	-
65	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	2230	203,14	-	453011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1946	39,61	0,34	77085	670	98903	0,27	521
				39,27	0,13	76415	254	129	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов тракторной сеялкой м2	0,1946	104401,86	1225,18	20317	238	147	0,59	-
		га		103,57	482,47	20	94	129	1,99	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			967585	29792			2790
			Тенге			410910	11303			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			967585	-	-		-
		Материалы -	Тенге			116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	422213	-		-
		Местные материалы -	Тенге			526768	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			544655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90734	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1602975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	503912	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1602975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	503912	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			25074802	1305091			13260
			Тенге			2106768	414594			1566
		Стоимость оборудования -	Тенге			58232	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			58232	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21999209	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4137927	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2137413	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13867	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14823201	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2724075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	408611	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1483397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26206681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13973
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2546024	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3017361	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2629716	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	383950	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			345555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51833	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201775	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3564691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435783	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			29829603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2981807	-		-
		Временные здания и сооружения - 1,8%	Тенге			536933				
		Итого с временными	Тенге			30366536				
		Дополнительные затраты при производстве:								
		В зимнее время 0,7 %	Тенге			212566				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			303665				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			121466				
		Итого с доп.затратами	Тенге			31004234				
		Пересчет в текущих ценах 2018 года с К=2405/775	Тенге			96213138				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			1924263				
		Итого	Тенге			98137400				
		НДС 12%	Тенге			11776488				
		ИТОГО с НДС	Тенге			109913888				

Подрядчик

Директор
ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев
М.Курманов

Начальник участка объекта М.Оспанов

Технадзор

Директор
ТОО «Амина Бакдаулет Курылыс»

Инженер-эксперт У.Аширов