Заказчик ТОО "Корпорация Атамекен"
Инженер ТОО "Алина Бакдаулет Курылыс"
Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»
Авторский надзор ТОО "Курылыс-сервис БКК
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в г.Шымкент
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Резервуар для воды прямоугольный емк.100м3 ФОРМА 2

АКТ
выполненых работ за апрель 2018г

АКТ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-13-3	**Снятие насыпного грунта 3 группы на глубину 0,3м в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	54,9	38,62	37,22	2120	2043	675	0,01	1
				1,40	11,27	77	619	97	0,04	2
		м3								
2	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	585,2	28,89	27,85	16904	16295	5379	0,01	4
				1,04	8,44	609	4937	97	0,03	18
		м3								
3	Е0101-13-3	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью**	14,26	38,62	37,22	551	531	175	0,01	--
				1,40	11,27	20	161	97	0,04	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,441	467,10	--	206	--	233	2,98	1
				467,10	--	206	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	1,06	663,75	--	704	--	795	4,11	4
				663,75	--	704	--	113	--	--
		м3								
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,74	134,10	--	1172	--	1325	0,97	8
				134,10	--	1172	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	282,66	6,48	6,48	1831	1831	577	--	--
				--	2,10	--	595	97	0,01	2
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	282,66	21,55	4,52	6090	1276	4669	0,11	31
				17,03	--	4814	--	97	--	--
		м3								
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	282,66	14,12	12,00	3990	3391	1197	0,01	3
				1,62	2,75	458	776	97	0,01	3
		м3								
10	Е0101-13-2	Обвалование резервуаров грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	104,57	28,89	27,85	3020	2912	961	0,01	1
				1,04	8,44	109	882	97	0,03	3
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	104,57	21,55	4,52	2253	472	1727	0,11	11
				17,03	--	1781	--	97	--	--
		м3								
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	104,57	14,12	12,00	1476	1255	443	0,01	1
				1,62	2,75	169	287	97	0,01	1
		м3								
13	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	186	47,43	44,84	8822	8340	2959	0,02	3
				2,59	13,81	482	2569	97	0,05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	69,6	63,86	60,39	4445	4203	1490	0,02	2
				3,47	18,60	242	1295	97	0,07	5
		м3								
15	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, ЛИШНЕГО ГРУНТА	421,74	17,73	--	7477	--	1495	0,07	31
				3,55	--	1495	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			61062	42550			103
			Тенге			12337	12119			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61062				
	Всего заработная плата -		Тенге				24456,00			
	Местные материалы -		Тенге			194				
	Транспортные расходы -		Тенге			7477				
		Накладные расходы -	Тенге			24100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3615,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				28071,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			90272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				28071,00			

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ3,5	9	9051,97	66,01	81468	594	2085	1,35	12
				195,75	24,93	1762	224	105	0,12	1
		м3								
17	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, ИЗ БМ В20 W4	118,58	13301,33	954,99	1577272	113242	175052	6,51	772
				1075,50	330,44	127533	39184	105	1,34	159
		м3								
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	118,58	266,00	--	31542	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,13	41200,00	--	46455	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,3054	73000,00	--	22297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2784	50600,00	--	14088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
22	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,174	58600,00	--	10195	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
23	Е0106-1-1	Устройство набетонки по днищу из раствора М100 для создания уклона	2,2	6781,45	66,01	14919	145	510	1,35	3
				195,75	24,93	431	55	105	0,12	--
		м3								
		ПОКРЫТИЕ								
24	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2843,49	414,99	22748	3320	5246	2,01	16
				339,75	128,68	2718	1029	140	0,54	4
		шт								
25	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	66,6	1870,00	--	124542	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ГОРЛОВИНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки у основания горловины ИЗ БМ12,5	0,17	10445,55	283,24	1776	48	148	4,15	1
				722,25	106,99	123	18	105	0,52	--
		м3								
27	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,14	2831,00	1856,11	396	260	277	4,93	1
				812,93	597,97	114	84	140	2,37	--
		м3								
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,14	94,00	--	13	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
29	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90//КЦ-7-3 1шт./	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки/КЦО-1 1шт./	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ЛЮК								
31	Е0123-24-1	Установка люков	2	294,03	35,42	588	71	579	1,31	3
				209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
		шт								
32	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ЛЕСТНИЦА								
33	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы	0,114	13711,47	5475,87	1563	624	676	28,90	3
				5040,00	1552,87	575	177	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
34	С12021-267	Стоимость металлической лестницы	0,114	133700,00	--	15242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,31	21,80	0,05	72	--	17	0,03	--
				5,81	0,02	19	--	90	--	--
		м2								
36	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,61	35,13	0,02	232	--	25	0,02	--
				4,16	--	28	--	90	--	--
		м2								
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО								
37	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	859,88	5,38	1720	11	161	0,36	1
				60,75	2,25	122	5	128	0,01	--
		шт								
38	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, ХОМУТ	0,0016	175710,10	1826,10	288	3	20	42,70	--
				8100,00	690,75	13	1	140	3,37	--
		т								
39	Е0123-2-1	Укладка из асбестоцементных труб диам.100мм	0,004	115031,02	1733,92	460	7	320	361,00	1
				60966,00	650,25	244	3	130	3,17	--
		км								
40	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	4	193,00	--	772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
41	Е0106-1-1	Обетонирование вокруг вентиляционной трубы ИЗ БМ В7,5	0,4	9290,65	66,01	3716	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
		м3								
42	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	125,75	59,73	252	119	177	0,38	1
				66,02	22,57	132	45	100	0,11	--
		отверст.								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
43	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	31,86	55,91	0,07	1781	2	2369	0,30	9
				53,10	0,02	1692	1	140	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.20ММ	66,6	208,48	15,94	13885	1062	3219	0,24	16
				34,65	5,96	2308	397	119	0,03	2
		м2								
45	Е0112-17-2 к=5 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	333	6,54	0,14	2179	47	63	--	--
				0,11	0,05	37	17	119	--	--
		м2								
46	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами ИЗОЛОМ первый слой	66,6	365,09	18,42	24315	1227	7607	0,42	28
				85,95	6,91	5724	460	123	0,03	2
		м2								
47	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами ИЗОЛОМ последующий слой	133,2	256,83	9,05	34210	1205	8888	0,25	33
				50,85	3,40	6773	453	123	0,02	2
		м2								
48	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ОТМОСТКА ИЗ БМ7,5 ТОЛЩ.100мм	1,07	10040,78	--	10724	--	745	3,66	4
				567,00	--	606	--	123	--	--
		м3								
49	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ОТМОСТКА	10,68	411,95	--	4400	--	352	0,14	2
				24,75	--	264	--	133	--	--
		м2								
50	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,60	0,69	4920	138	2514	0,08	16
				11,70	0,27	2340	54	105	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2100570	122152			923
			Тенге			154052	42243			172

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2054473				
	Материалы -		Тенге			200959				
	Всего заработная плата -		Тенге				195417,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93035				
	Местные материалы -		Тенге			1485606				
		Накладные расходы -	Тенге			210306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31546,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2400667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195
		Сметная заработная плата -	Тенге				226963,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16805				
	Материалы -		Тенге			364				
	Всего заработная плата -		Тенге				752,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15242				
		Накладные расходы -	Тенге			676				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1049				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				853,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29292				
	Материалы -		Тенге			1588				
	Всего заработная плата -		Тенге				126,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27572				
		Накладные расходы -	Тенге			161				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1767				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				150,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2450417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1201
		Сметная заработная плата -	Тенге				227967,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2161632	164702			1025
			Тенге			166389	54362			219
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2115536				
	Материалы -		Тенге			200959				
	Всего заработная плата -		Тенге				219873,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93035				
	Местные материалы -		Тенге			1485799				
	Транспортные расходы -		Тенге			7477				
		Накладные расходы -	Тенге			234406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35161,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2490939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1356
		Сметная заработная плата -	Тенге				255034,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16805				
	Материалы -		Тенге			364				
	Всего заработная плата -		Тенге				752,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15242				
		Накладные расходы -	Тенге			676				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1049				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				853,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29292				
	Материалы -		Тенге			1588				
	Всего заработная плата -		Тенге				126,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27572				
		Накладные расходы -	Тенге			161				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1767				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				150,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2540689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1362
		Сметная заработная плата -	Тенге				256037,00			
		Временные здании и сооружение 1,8%	Тенге			45732				
		Итого с временным зданям и сооружение	Тенге			2586421				
		Доп.затроат при производстве в зим.время 0,7%	Тенге			18105				
		Затрат на выслуга лет 1%	Тенге			25864				
		Затрат на доп.отпуска 0,4%	Тенге			10346				
		Итого с доп.затратами	Тенге			2640736				
		Пересчет на текущих ценах К=2,7367742	Тенге			7227098				
		Налоги и сборы обьязательных платежами 2%	Тенге			144542				
		Итого с платежами	Тенге			7371640				
		НДС - 12%	Тенге			884597				
		Итого	Тенге			8256237				

М. Толтедаев

М. Оспанов

Страниц -