Заказчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Инженер ТОО «Адина Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Курылыс сервис-ББК»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в г.Шымкент

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок "Б"

АКТ

Выполненных работ за ИЮНЬ 2018 года

Составлен(а) 2001Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ												
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	5,64	5050,51	66,01		28485	372		1176	1,35	8		
				195,75	24,93		1104	141		94,5	0,12	1		
		м3												
2	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	12,22	6601,35	311,32		80668	3804		6451	2,82	34		
				441	117,61		5389	1437		94,5	0,57	7		
		м3												
3	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,092592	5239,08	327,33		485	30		176	11,6	1		
				1890	123,75		175	11		94,5	0,6	-		
		1т												
4	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02778	67700	-		1881	-		-	-	-		
				-	-		-	-		-	-	-		
		т												
5	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,00804	65000	-		523	-		-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т								
6	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,031752	73000 -	- -	2318 -	- -	- -	- -	- -
7	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,024	61200 -	- -	1469 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00108	65000 -	- -	70 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,02384	126994,77 5535	680,89 256,5	3028 132	16 6	130 94,5	33,1 1,26	1 -
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02144	65900 -	- -	1413 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0024	65000 -	- -	156 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1								
12	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,6	5050,51 195,75	66,01 24,93	8081 313	106 40	334 94,5	1,35 0,12	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
13	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,28	7683,38	112,36	55935	818	7319	6,34	46
				1021,5	42,44	7437	309	94,5	0,21	2
		м3								
14	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,28352	56200	-	15934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04032	62000	-	2500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07952	67700	-	5384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52	245,44	3,82	12763	199	2142	0,21	11
				37,35	1,44	1942	75	106,2	0,01	-
		м2								
		СТЕНЫ								
18	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	9,702	228,34	4,19	2215	41	614	0,38	4
				58,05	1,58	563	15	106,2	0,01	-
		м2								
19	Е0108-10-1	-Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	34,479776	7583,16	335,84	261466	11580	33285	5,07	175
				783	126	26998	4344	106,2	0,61	21
		м3								
20	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	91,3678316	-38,93	-	-3557	-	-3777	-0,22	-20
				-38,93	-	-3557	-	106,2	-	-
		м2								
21	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,0896	41200	-	3692	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0064	64100 -	- -	410 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,01386	41200 -	- -	571 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,00099	64100 -	- -	63 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	1,12	8683,31 1368	316,01 119,39	9725 1532	354 134	1574 94,5	8,25 0,58	9 1
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02218	69000 -	- -	1530 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,07104	68800 -	- -	4888 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00784	7294,77 5535	680,89 256,5	57 43	5 2	43 94,5	33,1 1,26	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
29	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00784	49502 -	- -	388 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		СЕРДЕЧНИК ПАРАПЕТА								
30	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,24	10270 1644,75	990,15 374,04	2465 395	238 90	458 94,5	10,4 1,83	2 -
		м3								
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01568	65900 -	- -	1033 -	- -	- -	- -	- -
		т								
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00288	65000 -	- -	187 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМИЧКА								
33	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	2	13076,15	367,51	26152	735	4426	13,1	26
		м3		2202,75	138,83	4406	278	94,5	0,68	1
34	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08304	61200 -	- -	5082 -	- -	- -	- -	- -
		т								
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0468	65900 -	- -	3084 -	- -	- -	- -	- -
		т								
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04216	65000 -	- -	2740 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
37	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,4	10270 1644,75	990,15 374,04	24648 3947	2376 898	4579 94,5	10,4 1,83	25 4
		м3								
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03696	65000 -	- -	2402 -	- -	- -	- -	- -
		т								
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08336	65900 -	- -	5493 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		РАМЫ								
40	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	7,6	10568,41 1644,75	990,15 374,04	80320 12500	7525 2843	14499 94,5	10,4 1,83	79 14
		м3								
41	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	3,44	13328,02 2385	407,3 153,86	45848 8204	1401 529	8253 94,5	14,4 0,75	50 3
		м3								
42	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,84384	56200 -	- -	47424 -	- -	- -	- -	- -
		т								
43	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4908	58700 -	- -	28810 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,07936	67700 -	- -	5373 -	- -	- -	- -	- -
45	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,32768	66000 -	- -	21627 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно т	0,05536	60300 -	- -	3338 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,0336	126994,77 5535	680,89 256,5	4267 186	23 9	184 94,5	33,1 1,26	1 -
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0336	52400 -	- -	1761 -	- -	- -	- -	- -
49	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,03968	53000 -	- -	2103 -	- -	- -	- -	- -
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
50	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	8	1210,11 353,25	244,31 87,6	9681 2826	1954 701	4444 126	2,1 0,39	17 3
51	С143017-8 Изм. и	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	33,1296	3080	-	102039	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	3,96	8378,81	316,01	33180	1251	5566	8,25	33
		м3		1368	119,39	5417	473	94,5	0,58	2
53	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,149314	67700	-	10109	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04128	69000	-	2848	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,07104	50642	-	3598	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0036	7294,77	680,89	26	2	20	33,1	-
		1т		5535	256,5	20	1	94,5	1,26	-
57	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0036	55620	-	200	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,00546	8679,65	422,15	47	2	49	56,4	-
		т		8257,5	157,5	45	1	106,2	0,77	-
59	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00546	55620	-	304	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном	1,84	8745,12	269,2	16091	495	2493	8,21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм		1332	101,7	2451	187	94,5	0,5	1
61	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,4	10952,58 1282,5	241,1 91,08	15334 1796	338 128	1817 94,5	8,06 0,44	11 1
62	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2422	67700 -	- -	16397 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,05312	65000 -	- -	3453 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,768	575,05 153,23	1,24 0,47	3892 1037	8 3	1114 107,1	0,97 -	7 -
65	Е0107-56-2	-Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных м2	58,16	88,2 87,3	0,9 0,34	5130 5077	52 20	6422 126	0,54 -	31 -
66	С11031-25	-Вата минеральная м	1,6	2530 -	- -	4048 -	- -	- -	- -	- -
67	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м3	0,0000622	30400 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
		КРОВЛЯ 1000м2								
68	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	31,6968	103,08 11,59	0,99 0,38	3267 367	31 12	406 107,1	0,07 -	2 -
69	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	31,6968	189,45 70,88	4,72 1,78	6005 2247	150 56	2467 107,1	0,4 0,01	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
70	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	4,2442016	9950	-	42230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	31,6968	138,63	15,94	4394	505	1379	0,24	8
				34,65	5,96	1098	189	107,1	0,03	1
		м2								
72	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	31,6968	29,63	0,7	939	22	27	-	-
				0,55	0,25	17	8	107,1	-	-
		м2								
73	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	44	394,23	8,2	17346	361	13008	1,71	75
				272,95	3,08	12010	136	107,1	0,02	1
		м2								
74	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	48,664	592	-	28809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
75	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	4,646	11716	-	54433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	10,496	11624	-	122006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
77	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	44	20,48	0,91	901	40	239	0,03	1
				4,68	0,34	206	15	108	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,642	5935,82	334,28	3811	215	2443	22,1	14
				3397,5	126	2181	81	108	0,62	-
79	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,21 м3	16000	-	3360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	0,4641 м3	18300	-	8493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	0,96075 м3	18300	-	17582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,354 м3	573,75	28,11	5367	263	1357	0,78	7
				123,75	10,58	1158	99	108	0,05	-
83	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,74 м3	22951,16	316,57	16984	234	2883	22,5	17
				3487,5	119,25	2581	88	108	0,58	-
84	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,322 м3	1862,35	14,17	600	5	108	1,88	1
				303,75	5,4	98	2	108	0,03	-
85	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,642 м3	573,75	28,11	368	18	93	0,78	1
				123,75	10,58	79	7	108	0,05	-
86	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	12,631579 м3	228,96	7,54	2892	95	2967	1,43	18
				214,65	2,86	2711	36	108	0,01	-
87	С11021-63	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,24 м2	13800	-	3312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2	0,252 м3	18666	-	4704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сорта ГОСТ 8486-86								
89	Е0115-165-2	м3 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	12,631579	196,11 109,13	2,7 1,01	2477 1378	34 13	1315 94,5	0,65 0,01	8 -
90	Е0110-13-1	м2 -Укладка ходовых досок	24	55	0,9	1320	22	149	0,03	1
91	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01118	5,42 50800 -	0,34 - -	130 568 -	8 - -	108 - -	- - -	- - -
92	С12041-50	т -Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,01504	60300 -	- -	907 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0115-172-4	т -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,54636	148,4 108	0,07 0,02	81 59	- -	56 94,5	0,65 -	- -
94	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	22	575,05 153,23	1,24 0,47	12651 3371	27 10	3621 107,1	0,97 -	21 -
95	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	30	210,03 184,5	7,39 2,77	6301 5535	222 83	6017 107,1	1,16 0,02	35 -
96	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	м -Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,053694	72495 -	- -	3893 -	- -	- -	- -	- -
97	Е0112-12-1	т -Ограждение кровель перилами	24	545,62	2,49	13095	60	272	0,06	1
98	С12041-75	м -Каркасы и сетки плоские:	0,05688	9,68 61200	0,92 -	232 3481	22 -	107,1 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
99	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,04262	58800 -	- -	2506 -	- -	- -	- -	- -
100	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,8855	148,4 108	0,07 0,02	428 312	- -	295 94,5	0,65 -	2 -
101	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц м2	44	72,38 18,56	0,07 0,02	3185 817	3 1	780 95,4	0,12 -	5 -
102	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ м2	55	38,09 -	- -	2095 -	- -	- -	- -	- -
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ								
103	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 м	12	396 -	- -	4752 -	- -	- -	- -	- -
104	СПРАЙС-ЛИСТ стр.40	-Снегодержатель трубчатый м	45	1794,5 -	- -	80753 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0107-19-2 ПРИМ.	-Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками м	24	11,69 10,87	0,82 0,31	281 261	20 7	338 126	0,07 -	2 -
106	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм 100м	0,0024	8800 -	- -	21 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	22,4616	348,93 171,01	18,88 6,57	7838 3841	424 148	4308 108	1,02 0,03	23 1
108	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	22,4616	5206 -	- -	116935 -	- -	- -	- -	- -
109	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	22,4616	233,57 94,05	5,58 2,12	5246 2113	125 48	2333 108	0,59 0,01	13 -
110	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м	12	2030 -	- -	24360 -	- -	- -	- -	- -
		УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ОКОН								
111	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,2917072	13010,1 8100	1826,1 690,75	3795 2363	533 201	3231 126	42,7 3,37	12 1
112	С11011-4476 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,2917072	55352 -	- -	16147 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С11011-333	-Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, ширина 100 мм	0,0002214	214000	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
114	С11011-7589	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	0,1208	34	-	4	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
115	С11011-1188	-Герметик силиконовый	0,011847	3590	-	43	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	кг		-	-	-	-	-	-	-
116	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,14496	22951,16	316,57	3327	46	565	22,5	3
				3487,5	119,25	506	17	108	0,58	-
		м3								
117	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,28	575,05	1,24	4186	9	1198	0,97	7
				153,23	0,47	1116	3	107,1	-	-
		м2								
		ДЕТ. 531-ЛИНОЛЕУМ S=339,62 М2								
118	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	32,08	53,38	2,62	1712	84	408	0,07	2
		м2		10,51	0,99	337	32	110,7	-	-
119	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,5664	5847,5	-	15007	-	1611	3,66	9
				567	-	1455	-	110,7	-	-
		м3								
120	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,08	218,45	9,95	7008	319	1987	0,36	11
				52,2	3,74	1675	120	110,7	0,02	1
		м2								
121	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	32,08	925,06	4,9	29676	157	2143	0,38	12
				58,5	1,85	1877	59	110,7	0,01	-
		м2								
122	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	34,3256	109,84	0,46	3770	16	464	0,08	3
				12,04	0,18	413	6	110,7	-	-
		м								
123	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером	3,208	167,96	1,88	539	6	240	0,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масляным разбеленным деревянных полов		78,3	0,72	251	2	94,5	-	-
		м2 ДЕТ.591-ЛИНОЛЕУМ								
124	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	32,08	235,22	4,37	7546	140	432	0,07	2
				10,53	1,64	338	53	110,7	0,01	-
		м2								
125	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,08	218,45	9,95	7008	319	1987	0,36	11
				52,2	3,74	1675	120	110,7	0,02	1
		м2								
126	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	32,08	123,85	2,68	3973	86	125	0,02	1
				2,52	1	81	32	110,7	-	-
		м2								
127	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	32,08	769,78	4,9	24695	157	2143	0,38	12
				58,5	1,85	1877	59	110,7	0,01	-
		м2								
128	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	34,3256	109,84	0,46	3770	16	464	0,08	3
				12,04	0,18	413	6	110,7	-	-
		м								
129	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	3,208	167,96	1,88	539	6	240	0,47	1
				78,3	0,72	251	2	94,5	-	-
		м2 ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА ПОТОЛКА								
130	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	64,16	192,16	3,94	12329	253	6281	0,55	36
				102,11	1,49	6551	96	94,5	0,01	-
		м2								
131	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	64,16	291,31	2,33	18690	149	4978	0,49	31
				81,23	0,88	5212	56	94,5	-	-
		м2 ВНУТРЕНЯЯОТДЕЛКА СТЕН								
132	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	126,94	297,29	4,07	37738	516	16392	0,74	94
				135,68	0,97	17223	123	94,5	0,05	7
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0115-79-5	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	108,74	185,23 61,2	1,83 0,68	20142 6655	199 74	6359 94,5	0,3 -	32 -
134	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	108,74	274,88 65,03	2,1 0,79	29890 7071	228 86	6764 94,5	0,39 -	42 -
135	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	108,74	-37,86 -19,17	-0,05 -0,02	-4117 -2085	-5 -2	-1972 94,5	-0,11 -	-12 -
136	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	59,72	173,1 78,3	1,88 0,72	10338 4676	112 43	4460 94,5	0,47 -	28 -
		ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ								
137	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	8,464	617,96 312,75	6,33 2,39	5230 2647	54 20	2521 94,5	1,79 0,01	15 -
138	Е0115-79-5	-Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм м2	8,464	185,23 61,2	1,83 0,68	1568 518	15 6	495 94,5	0,3 -	3 -
139	Е0115-169-5	-Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	8,464	-37,86 -19,17	-0,05 -0,02	-320 -162	- -	-153 94,5	-0,11 -	-1 -
140	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	8,464	274,88 65,03	2,1 0,79	2327 550	18 7	526 94,5	0,39 -	3 -
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬ								
141	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности	19,67	1963,87	2,56	38629	50	8717	2,7	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен		468	0,97	9206	19	94,5	-	-
		м2								
		СТЕНА								
142	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	131,88	117,55 101,03	1,28 0,28	15502 13324	169 37	12626 94,5	0,54 -	71 -
		м2								
143	СПРАЙС-ЛИСТ	-Сухая строительная смесь	6,594	12568,47	-	82876	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
144	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	131,88	20,6 18,77	0,36 -	2717 2475	47 -	2228 90	0,11 -	15 -
		м2								
145	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	138,474	187 -	- -	25895 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
146	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	1060	8,58 -	- -	9095 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
147	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	131,88	117,55 101,03	1,28 0,28	15502 13324	169 37	12626 94,5	0,54 -	71 -
		м2								
148	СПРАЙС-ЛИСТ	-Сухая строительная смесь	6,594	12568,47	-	82876	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
149	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	119,66	112,25 95,92	1,09 0,24	13431 11478	130 29	10874 94,5	0,51 -	61 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	СПРАЙС-ЛИСТ	-Декаративная штукатурка	0,9416232	10822,85	-	10191	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
		НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ								
151	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	131,88	82,39	1,65	10865	218	1902	0,09	12
				14,63	0,63	1929	83	94,5	-	-
		м2								
152	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	10,816	117,55	1,28	1271	14	1036	0,54	6
				101,03	0,28	1093	3	94,5	-	-
		м2								
153	СПРАЙС-ЛИСТ	-Сухая строительная смесь	0,21632	12568,47	-	2719	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
154	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	54,08	104,28	0,6	5639	32	2944	0,32	17
				57,38	0,23	3103	12	94,5	-	-
		м								
155	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	10,816	73,83	1,65	799	18	111	0,06	1
				10,24	0,63	111	7	94,5	-	-
		м2								
156	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	160,6196	150,62	0,62	24192	100	11823	0,43	70
				69,08	0,23	11096	37	106,2	-	-
		м2								
		ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ								
157	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	18	8,62	0,02	155	-	125	0,05	1
				8,6	-	155	-	81	-	-
		отверст								
158	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	18	9,9	-	178	-	144	0,06	1
				9,9	-	178	-	81	-	-
		отверст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00802	175710,1	1826,1	1409	15	89	42,7	-
				8100	690,75	65	6	126	3,37	-
		т								
160	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	8	1408,87	18,28	11271	146	7523	5,93	47
				990,57	4,49	7925	36	94,5	0,02	-
		м2								
161	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,14	18666	-	2613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
162	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,002	14206	-	28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
163	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	8	165,65	1,61	1325	13	675	0,53	4
				88,65	0,61	709	5	94,5	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2309840	41157			1631

			Тенге			272834	15275			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2218896	-	-		-
	Материалы -		Тенге			350157	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	288109	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			881393	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			673354	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			287982	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		144
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	43197	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			150413	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2657290	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1856
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	331306	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			90944	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5457	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			96400	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2753690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1856
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	331306	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
164	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	263,568031	27,84	26,18	7336	6899	2039	0,01	3
				1,66	7,2	438	1898	87,3	0,03	7
			м3							
165	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,1515886	262,72	-	2142	-	2178	1,85	15
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	2142	-	101,7	-	-
			м3							
166	E0101-164-2- К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,1515886	262,72	-	2142	-	2178	1,85	15
				262,72	-	2142	-	101,7	-	-
			м3							
167	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,4343924	218,93	-	1190	-	1210	1,54	8
				218,93	-	1190	-	101,7	-	-
			м3							
168	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	213,067114	6,48	6,48	1381	1381	391	-	-
				-	2,1	-	448	87,3	0,01	2
			м3							
169	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	213,067114	21,55	4,52	4591	962	3168	0,11	23
				17,03	-	3629	-	87,3	-	-
			м3							
170	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	37,2611708	122,18	-	4553	-	4630	0,89	33
				122,18	-	4553	-	101,7	-	-
			м3							
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
171	C130804-612-	Трубы полиэтиленовые	270,68	395	-	106919	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9 Изм. и доп.вып.19	безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011		-	-	-	-	-	-	-
172	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,268	78245	36133,62	20970	9684	16137	247	66
				41850	9612,9	11216	2576	117	37,3	10
		км								
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б Д=1000мм								
173	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	129,294792	27,84	26,18	3599	3384	1000	0,01	1
				1,66	7,2	215	931	87,3	0,03	3
		м3								
174	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,998808	315,26	-	1261	-	1282	2,22	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 К=1,2			315,26	-	1261	-	101,7	-	-
		м3								
175	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	78,7266306	6,48	6,48	510	510	145	-	-
				-	2,1	-	166	87,3	0,01	1
		м3								
176	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,7266306	21,55	4,52	1696	356	1170	0,11	9
				17,03	-	1341	-	87,3	-	-
		м3								
177	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	19,6816572	122,18	-	2405	-	2446	0,89	17
				122,18	-	2405	-	101,7	-	-
		м3								
178	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	17,01	6154,88	2308,84	104695	39273	62704	13,87	236
				2286	864,68	38885	14708	117	4,22	72
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-2002									
179	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	7,29	5451 -	- -	39738 -	- -	- -	- -	- -
180	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	5,04	32100 -	- -	161784 -	- -	- -	- -	- -
181	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	5,04	-134 -	- -	-675 -	- -	- -	- -	- -
182	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	5,04	-250 -	- -	-1260 -	- -	- -	- -	- -
183	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 м	10,62	4328,5 -	- -	45969 -	- -	- -	- -	- -
184	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	18	896,4 -	- -	16135 -	- -	- -	- -	- -
185	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,1188	133700 -	- -	15884 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	3,4452	148,4 108	0,07 0,02	511 372	- -	352 94,5	0,65 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,418	5847,5	-	84309	-	9050	3,66	53
				567	-	8175	-	110,7	-	-
		м3								
188	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	18	8060	-	145080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
189	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,221	7814,53	296,6	1727	66	241	5,95	1
				915,75	110,25	202	24	106,2	0,54	-
		м3								
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б Д=1000мм								
190	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,4965932	27,84	26,18	571	536	159	0,01	-
				1,66	7,2	34	148	87,3	0,03	1
		м3								
191	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,6339153	315,26	-	200	-	203	2,22	1
				315,26	-	200	-	101,7	-	-
		м3								
192	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,1404374	6,48	6,48	98	98	28	-	-
				-	2,1	-	32	87,3	0,01	-
		м3								
193	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,1404374	21,55	4,52	326	68	225	0,11	2
				17,03	-	258	-	87,3	-	-
		м3								
194	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,7851094	122,18	-	462	-	470	0,89	3
				122,18	-	462	-	101,7	-	-
		м3								
195	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	98	6154,88	2308,84	603178	226266	361257	13,87	1359
				2286	864,68	224028	84739	117	4,22	414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3								
196	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,36	5451	-	1962	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
197	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	32100	-	8988	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
198	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134	-	-38	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
199	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250	-	-70	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
200	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,18	4328,5	-	5108	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
201	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	896,4	-	896	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
202	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0129	133700	-	1725	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
203	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	0,3741	148,4	0,07	56	-	38	0,65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108	0,02	40	-	94,5	-	-
204	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	0,801	5847,5 567	- -	4684 454	- -	503 110,7	3,66 -	3 -
205	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
206	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,017	7814,53 915,75	296,6 110,25	133 16	5 2	19 106,2	5,95 0,54	- -
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б Д=1500мм								
207	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	39,607412	27,84 1,66	26,18 7,2	1102 66	1037 285	306 87,3	0,01 0,03	- 1
208	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,2249715	315,26 315,26	- -	386 386	- -	393 101,7	2,22 -	3 -
209	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	25,8073952	6,48 -	6,48 2,1	167 -	167 54	47 87,3	- 0,01	- -
210	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	25,8073952	21,55 17,03	4,52 -	556 439	117 -	384 87,3	0,11 -	3 -
211	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,4518488	122,18 122,18	- -	788 788	- -	802 101,7	0,89 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
212	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,785	4462,05	1538,85	7965	2747	4578	9,66	17
				1615,95	576,23	2884	1029	117	2,81	5
		м3								
213	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,45	5451	-	2453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
214	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,45	32100	-	14445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
215	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134	-	-87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
216	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250	-	-163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
217	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,59	3935	-	2322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
218	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	1080	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0162	133700 -	- -	2166 -	- -	- -	- -	- -
220	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	0,4698	148,4 108	0,07 0,02	70 51	- -	48 94,5	0,65 -	- -
221	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	0,801	5847,5 567	- -	4684 454	- -	503 110,7	3,66 -	3 -
222	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
223	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,017	7814,53 915,75	296,6 110,25	133 16	5 2	19 106,2	5,95 0,54	- -
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б Д=1500мм								
224	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	108,749358	27,84 1,66	26,18 7,2	3027 181	2847 783	841 87,3	0,01 0,03	1 3
225	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	3,3633822	315,26 315,26	- -	1060 1060	- -	1078 101,7	2,22 -	7 -
226	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	81,7682	6,48 -	6,48 2,1	530 -	530 172	150 87,3	- 0,01	- 1
227	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы м3	81,7682	21,55	4,52	1762	369	1216	0,11	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
				17,03	-	1393	-	87,3	-	-
228	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	20,44205	122,18	-	2498	-	2540	0,89	18
				122,18	-	2498	-	101,7	-	-
229	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	2,05	4462,05	1538,85	9147	3155	5258	9,66	20
				1615,95	576,23	3313	1181	117	2,81	6
230	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	0,45	5451	-	2453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,65	32100	-	20865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,65	-134	-	-87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,65	-250	-	-163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
234	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,18	3935	-	4643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
235	С143018-40 Изм. и	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 м	1	896,4	-	896	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
236	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0227	133700	-	3035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,6583	148,4	0,07	98	-	67	0,65	-
		т		108	0,02	71	-	94,5	-	-
238	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,801	5847,5	-	4684	-	503	3,66	3
		м2		567	-	454	-	110,7	-	-
239	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
240	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,051	7814,53	296,6	399	15	56	5,95	-
		м3		915,75	110,25	47	6	106,2	0,54	-
241	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,29232	175710,1	1826,1	51364	534	3238	42,7	12
		т		8100	690,75	2368	202	126	3,37	1
242	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,47728	21,8	0,05	185	-	40	0,03	-
		м2		5,81	0,02	49	-	81	-	-
243	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	8,47728	36,09	0,09	306	1	30	0,02	-
		м2		4,39	0,05	37	-	81	-	-
244	Е0113-26-17 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	8,47728	134,26	0,24	1138	2	39	0,03	-
		м2		5,54	0,1	47	1	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1572954	301014			1966
			Тенге			320256	109386			525
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1273966	-	-		-
		Материалы -	Тенге			235631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	429643	-		-
		Местные материалы -	Тенге			417065	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			495356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74303	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1875481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2738
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	503946	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22809	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22809	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1369	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24178	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			276179	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			276179	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16571	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			292749	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2192408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2738
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	503946	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
245	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	165,99447	27,84	26,18	4620	4345	1284	0,01	2
				1,66	7,2	276	1195	87,3	0,03	4
246	E0101-164-2-К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,1338496 м3	262,72	-	1349	-	1372	1,85	9
				262,72	-	1349	-	101,7	-	-
247	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,4225664 м3	218,93	-	749	-	762	1,54	5
				218,93	-	749	-	101,7	-	-
248	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов	134,971556 м3	6,48	6,48	875	875	248	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	284	87,3	0,01	1
249	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	134,971556	21,55 17,03	4,52 -	2908 2299	610 -	2007 87,3	0,11 -	15 -
250	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	21,4054554	122,18 122,18	- -	2615 2615	- -	2660 101,7	0,89 -	19 -
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								
251	C130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	20,2	1229 -	- -	24826 -	- -	- -	- -	- -
252	C130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	133,32	615 -	- -	81992 -	- -	- -	- -	- -
253	C130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	45,45	318 -	- -	14453 -	- -	- -	- -	- -
254	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,02	78245 41850	36133,62 9612,9	1565 837	723 192	1204 117	247 37,3	5 1
255	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм км	0,132	70811,26 40500	30144,88 8009,55	9347 5346	3979 1057	7492 117	236 31,06	31 4
256	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,045	58881,69 33075	25695,31 6813,45	2650 1488	1156 307	2100 117	194 26,38	9 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
257	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,02	10216,13	-	204	-	225	61,8	1
				9630	-	193	-	117	-	-
		км								
258	Е0122-31-4	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,132	10038,75	-	1325	-	1487	61,8	8
				9630	-	1271	-	117	-	-
		км								
259	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,045	8170,63	-	368	-	423	51,5	2
				8032,5	-	361	-	117	-	-
		км								
260	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1203	0,41	3
				69,53	58,98	556	472	117	0,23	2
		шт								
261	С130804-338 4 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1391	-	2782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
262	С130804-338 1 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	688	-	2752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
263	С130804-337 9 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	475	-	475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
264	С130804-947 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	615	-	246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
265	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	426	0,9	2
				180	2,25	360	5	117	0,01	-
		фланец								
266	Е0122-40-4	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	2	181,14	23,64	362	47	342	0,71	1
				146,25	-	293	-	117	-	-
		фланец								
267	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	590	0,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				126	-	504	-	117	-	-
268	Е0122-40-2	фланец -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	113	0,46	-
				96,75	-	97	-	117	-	-
269	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	фланец -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	671	-	2684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	2	656	-	1312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384	-	3072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	3	272	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
273	Е0122-33-5	шт. -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0124	121294,13	49389,75	1504	612	1181	312,7	4
				62775	18657	778	231	117	91,12	1
274	С130810-20	т -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	2	243	-	486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
275	С130810-155	шт -Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	1	1220	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	С130810-119	шт -Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	1	478	-	478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
277	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2	17465,87	36,99	34932	74	706	1,82	4
				288	13,5	576	27	117	0,07	-
278	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00868	247994,13	49389,75	2153	429	827	312,7	3
				62775	18657	545	162	117	91,12	1
			т							
279	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	157,67	-	315	-	285	0,69	1
				119,03	-	238	-	119,7	-	-
			шт							
280	С11011-954	-Таблички эмалированные для углового указателя	2	359	-	718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
281	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,1	6682,98	95,97	668	10	76	4,9	-
				771,75	36,25	77	4	94,5	0,18	-
			м3							
282	Е0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1030,26	318,13	1030	318	798	2,81	3
				562,5	119,25	563	119	117	0,59	1
			врезка							
283	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	1229	-	492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
284	Е0116-26-5	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм	1	1062,77	100,89	1063	101	573	2,65	3
				459	38,25	459	38	115,2	0,18	-
			1счетчик							
285	С131102-5	-Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-150	1	19300	-	19300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
286	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	0,2008	56	-	11	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
287	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим	0,0002	62554,88	6788,5	13	1	11	253	-
				45675	2565	9	1	117	12,52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием								
288	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	км -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0002	147303,59 35280	29540,14 11160	29 7	6 2	11 117	202,9 54,5	- -
289	Е0122-35-1	км -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	150,95 144	6,95 2,25	151 144	7 2	171 117	0,88 0,01	1 -
290	С130901-38	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	483 -	- -	483 -	- -	- -	- -	- -
291	Е0122-35-5	шт -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99 317,25	36,99 13,5	586 317	37 14	387 117	1,93 0,07	2 -
292	Е0122-35-3	шт -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	558 117	1,4 0,03	3 -
293	Е0122-35-2	шт -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,4 227,25	16,15 6,75	405 227	16 7	274 117	1,36 0,03	1 -
294	С130902-55	шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	1	11500 -	- -	11500 -	- -	- -	- -	- -
295	С130902-53	шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480 -	- -	12960 -	- -	- -	- -	- -
296	С130902-52	шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190 -	- -	5190 -	- -	- -	- -	- -
297	Е0106-1-13	шт -Устройство бетонных	0,288	6682,98	95,97	1925	28	220	4,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов-столбов								
				771,75	36,25	222	10	94,5	0,18	-
		м3								
298	Е0109-34-4	-Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,00416	18278,07	927,19	76	4	56	99,9	-
				16627,5	101,25	69	-	81	0,49	-
		т								
299	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0005792	149300	-	86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
300	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,00416	200	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
301	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,3	3406	-	1022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
302	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03388	9979,24	304,24	338	10	313	58	2
				9675	114,75	328	4	94,5	0,56	-
		1т								
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ 1500мм								
303	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	161,85881	27,84	26,18	4505	4237	1252	0,01	2
				1,66	7,2	269	1165	87,3	0,03	4
		м3								
304	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,0059424	315,26	-	1578	-	1605	2,22	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 К=1,2			315,26	-	1578	-	101,7	-	-
		м3								
305	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	116,951155	6,48	6,48	758	758	215	-	-
				-	2,1	-	246	87,3	0,01	1
		м3								
306	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	116,951155	21,55	4,52	2520	528	1739	0,11	13
				17,03	-	1992	-	87,3	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	29,2377888	122,18 122,18	- -	3572 3572	- -	3633 101,7	0,89 -	26 -
		м3								
308	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	5,56	20547,24 2286	2308,84 864,68	114243 12710	12837 4808	20496 117	13,87 4,22	77 23
		м3								
309	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,45	5451 -	- -	2453 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
310	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,6	32100 -	- -	83460 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
311	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,6	-134 -	- -	-348 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
312	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,6	-250 -	- -	-650 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
313	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	7,12	3935 -	- -	28017 -	- -	- -	- -	- -
		м								
314	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	4	896,4 -	- -	3586 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
315	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,06832	133700	-	9134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
316	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,98128	148,4	0,07	294	-	202	0,65	1
				108	0,02	214	-	94,5	-	-
		м2								
317	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,204	5847,5	-	18735	-	2011	3,66	12
				567	-	1817	-	110,7	-	-
		м3								
318	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060	-	32240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
319	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,051	7814,53	296,6	399	15	56	5,95	-
				915,75	110,25	47	6	106,2	0,54	-
		м3								
320	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0728	175710,1	1826,1	12792	133	806	42,7	3
				8100	690,75	590	50	126	3,37	-
		т								
321	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1112	21,8	0,05	46	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	81	-	-
		м2								
322	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,1112	36,09	0,09	76	-	8	0,02	-
				4,39	0,05	9	-	81	-	-
		м2								
323	Е0113-26-17-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	2,1112	134,26	0,24	283	1	10	0,03	-
				5,54	0,1	12	-	81	-	-
		1м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			585611	33906			290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			46438	10422			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			354545	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56293	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			804	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			215575	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24981	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			441324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65563	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9210	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			556	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9823	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			221855	-	-		-
		Материалы -	Тенге			503	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	497	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220792	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			573	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13346	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			235774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	583	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			686920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66224	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КЛ-0,4кВ и НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

	2КТПГ-250/10/0,4У1									
324	E0133-117-1-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	897	3	3
			495	454,41	495	454	94,5	1,81	2
	шт									
325	E0133-117-2-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2488	12,1	12
			2191,5	441,68	2192	442	94,5	1,9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
326	75-4-16 Изм. и доп. вып. 20	-Подстанция комплектная двухтрансформаторная наружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	2019761	-	2019761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
327	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	2	334439	-	668878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
328	E0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	869	0,65	3
				104,85	67,51	419	270	126	0,25	1
		шт								
329	C143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3	4	4890	-	19560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
330	E0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0296	16609,27	2191,29	492	65	303	73,6	2
				12555	101,25	372	3	81	0,49	-
		т								
331	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0296	172800	-	5115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,5	1823,25	-	6381	-	1848	2,99	10
				477	-	1670	-	110,7	-	-
		м3								
333	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,75	1082,44	-	1894	-	920	3,1	5
				474,75	-	831	-	110,7	-	-
		м3								
334	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	111,55	33,67	32,1	3756	3581	1353	0,01	1
				1,57	12,33	175	1375	87,3	0,05	6
		м3								
335	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,45	218,93	-	755	-	768	1,54	5
				218,93	-	755	-	101,7	-	-
		м3								
336	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	68,8	6,48	6,48	446	446	126	-	-
				-	2,1	-	145	87,3	0,01	1
		м3								
337	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	17,2	122,18	-	2101	-	2137	0,89	15
				122,18	-	2101	-	101,7	-	-
		м3								
338	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	397	36,7	27,8	14570	11037	5329	0,06	24
				8,8	6,9	3494	2739	85,5	0,04	16
		м								
339	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	167	11,2	7,9	1870	1319	757	0,02	3
				3,3	2	551	334	85,5	0,01	2
		м								
340	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	397	32,4	23,7	12863	9409	4922	0,06	24
				8,6	5,9	3414	2342	85,5	0,03	14
		м								
341	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	167	18,8	14,2	3140	2371	1142	0,03	5
				4,5	3,5	752	585	85,5	0,02	3
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,003844	13214 -	- -	51 -	- -	- -	- -	- -
343	Е0134-103-1	1000шт -Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,053	621603,38 20790	- -	32945 1102	- -	1091 99	133 -	7 -
344	С130804-612-7 Изм. и доп.вып.19	кан.-км -Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	53	192 -	- -	10176 -	- -	- -	- -	- -
345	С151601-528 Изм. и доп. вып. 20	м -Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,17136	484338 -	- -	82996 -	- -	- -	- -	- -
346	С151601-541 Изм. и доп. вып. 20	км -Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,44268	93127 -	- -	41225 -	- -	- -	- -	- -
347	Ц0108-141-1	км -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	385	26,4 19,1	3,1 0,5	10164 7354	1194 192	6452 85,5	0,11 -	42 1
348	Ц0108-141-3	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	104	31,5 19,8	7,5 1,6	3276 2059	780 166	1903 85,5	0,12 0,01	12 1
349	Ц0108-148-1	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	19	27,7 19,7	2,1 0,5	526 374	40 10	328 85,5	0,1 -	2 -
350	Ц0108-148-3	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	17	45 32,2	6,7 1,6	765 547	114 27	491 85,5	0,19 0,01	3 -
351	Ц0108-146-2	м -Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	7	73,1 23,4	20,8 4,4	512 164	146 31	166 85,5	0,14 0,03	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
352	Ц0108-146-4	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	20	93,4 31,3	32,3 7	1868 626	646 140	655 85,5	0,2 0,04	4 1
		м								
353	Ц0108-158-2-3	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	4	726 648	- -	2904 2592	- -	2216 85,5	3 -	12 -
		шт								
354	С151610-15	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х120-10УЗ	4	5290 -	- -	21160 -	- -	- -	- -	- -
		компл								
355	Ц0108-158-1-5	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	21	273,2 200	- -	5737 4200	- -	3591 85,5	1 -	21 -
		шт								
356	С151610-5	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	21	3160 -	- -	66360 -	- -	- -	- -	- -
		компл								
357	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	89	107,3 32,4	3,5 0,4	9550 2884	312 36	2496 85,5	0,18 -	16 -
		м								
358	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	21,6	330,1 116	24,1 2,5	7130 2506	521 54	2188 85,5	0,7 0,01	15 -
		шт								
359	С11011-4289 Изм. и доп.вып.19	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной	0,112	51346 -	- -	5751 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)								
360	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,085	49131 -	- -	4176 -	- -	- -	- -	- -
361	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы т	0,75	218,93 218,93	- -	164 164	- -	167 101,7	1,54 -	1 -
362	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	0,75	122,18 122,18	- -	92 92	- -	93 101,7	0,89 -	1 -
363	Е0133-255-1	-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой м3	0,36	6419,99 231,75	132,5 49,5	2311 83	48 18	96 94,5	1,48 0,24	1 -
364	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т м3	0,05355	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	249 85	122 33	95 81	9,35 2,34	1 -
365	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,05355	542,84 292,5	144,52 -	29 16	8 -	13 81	1,34 -	- -
366	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,05064	172800 -	- -	8751 -	- -	- -	- -	- -
367	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,00291	154400 -	- -	449 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т 0,05355	2680,92	2005,12	144	107	35	2,14	-
				360	322,92	19	17	94,5	1,04	-
369	Ц0108-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	т 3	731	282	2193	846	1259	2,3	7
				410	80,8	1230	242	85,5	0,47	1
370	С151703-14	-Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огонек-1/	шт 3	4180	-	12540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
371	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт 3	496	-	1488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
372	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт 3	843,5	19,5	2531	59	1235	3	9
				479	2,3	1437	7	85,5	0,01	-
373	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт 3	244	-	732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
374	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт 3	45	-	135	-	123	-	-
				45	-	135	-	90,9	-	-
375	СПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель автоматический резьбовой ПАР-6А	шт 3	184,33	-	553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
376	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	шт 0,009	50586	-	455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
377	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	км 9	10,6	0,1	95	1	68	0,06	1
				8,8	0,1	79	1	85,5	-	-
378	Ц0108-407-1	Трубы стальные по	м 2,1	125,6	64,1	264	135	103	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		41,4	15,8	87	33	85,5	0,09	-
379	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	2,1	168 -	- -	353 -	- -	- -	- -	- -
380	Ц0108-471-1	м -Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6 149	21,6 2,9	1295 447	65 9	390 85,5	0,9 0,02	3 -
381	Ц0108-472-1	шт -Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	7,5	51,7 27,5	2,8 0,3	388 206	21 2	178 85,5	0,16 -	1 -
382	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	м -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0105	57972 -	- -	609 -	- -	- -	- -	- -
383	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0018	55620 -	- -	100 -	- -	- -	- -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге	3112318	37382					274
			Тенге	45708	9707					51
	Стоимость оборудования -		Тенге	2688639	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	2688639	-	-				-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	315068	-	-				-
	Материалы -		Тенге	18071	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	45670	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	226957	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	39378	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	5907	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	21267	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге	375713	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		285
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51577	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82445	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31872	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9237	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10636	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27554	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1425	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10662	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15084	-	-		-
		Материалы -	Тенге			103	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	508	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14315	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			411	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	570	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10529	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10529	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11161	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			553	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			586	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3189988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		350
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62809	-		-

РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

384	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3373	9,24	9,24	31183	31183	8838	-	-
				-	3	-	10124	87,3	0,01	39
385	Е0101-24-10 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые	м3 3373	23,73	23,73	80045	80045	22688	-	-
				-	7,7	-	25988	87,3	0,03	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м								
386	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	1527	7,91 -	7,91 2,57	12079 -	12079 3922	3424 87,3	- 0,01	- 15
387	E0101-24-9 К=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1527	21,97 -	21,97 7,13	33549 -	33549 10892	9509 87,3	- 0,03	- 42
388	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	835	9,24 -	9,24 3	7719 -	7719 2506	2188 87,3	- 0,01	- 10
389	E0101-24-10 К=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	835	23,73 -	23,73 7,7	19815 -	19815 6433	5616 87,3	- 0,03	- 25
390	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	127	4,75 -	4,75 1,65	604 -	604 209	183 87,3	- 0,01	- 1
391	E0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1553	32,53 1,53	30,98 9,01	50520 2376	48107 13991	14288 87,3	0,01 0,03	16 48
392	E010333-A15 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 м3	2469,7	108,2 -	108,2 21,64	267222 -	267222 53444	48100 90	- 0,45	- 1122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м								
386	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1527	7,91 -	7,91 2,57	12079 -	12079 3922	3424 87,3	- 0,01	- 15
				м3						
387	E0101-24-9 К=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1527	21,97 -	21,97 7,13	33549 -	33549 10892	9509 87,3	- 0,03	- 42
				м3						
388	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	835	9,24 -	9,24 3	7719 -	7719 2506	2188 87,3	- 0,01	- 10
				м3						
389	E0101-24-10 К=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	835	23,73 -	23,73 7,7	19815 -	19815 6433	5616 87,3	- 0,03	- 25
				м3						
390	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	127	4,75 -	4,75 1,65	604 -	604 209	183 87,3	- 0,01	- 1
				м3						
391	E0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1553	32,53 1,53	30,98 9,01	50520 2376	48107 13991	14288 87,3	0,01 0,03	16 48
				м3						
392	E010333-A15 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2469,7	108,2 -	108,2 21,64	267222 -	267222 53444	48100 90	- 0,45	- 1122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			502737	500324			16
			Тенге			2376	127511			1400
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129887	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17225	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37054	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			654625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			654625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147112	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЯ								
		ТИП 1								
393	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1705	220,97	17,83	376750	30392	23424	0,04	71
				6,41	5,07	10929	8640	119,7	0,02	31
		м2								
394	E0127-21-4 т.ч. п-1.37 К=11	-Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей	1705	152,46	-	259944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
395	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1705	391,44	15,35	667397	26174	22450	0,03	57
				5,94	5,06	10128	8627	119,7	0,02	30
		м2								
396	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1705	516,31	15,35	880312	26174	22450	0,03	57
				5,94	5,06	10128	8627	119,7	0,02	30
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1705	-0,04	-	-68	-	-41	-	-
				-0,02	-	-34	-	119,7	-	-
		м2								
		БОРДЮР БР 100.30.15								
398	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	735	579,55	6,63	425969	4874	97162	0,7	513
				108,68	1,76	79880	1291	119,7	0,01	4
		м								
399	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	31,605	24500	-	774323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОДНОСЛОЙНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 11								
400	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	551	220,97	17,83	121753	9822	7570	0,04	23
				6,41	5,07	3532	2792	119,7	0,02	10
		м2								
401	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	551	-32,79	-	-18067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
402	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	551	516,31	15,35	284488	8459	7255	0,03	19
				5,94	5,06	3273	2788	119,7	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
403	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	551	123,24 0,02	- -	67906 11	- -	13 119,7	- -	- -
		м2 БОРДЮР БР 100.20.8.								
404	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	459	389,51 108,68	6,63 1,76	178785 49884	3043 806	60677 119,7	0,7 0,01	320 3
405	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	7,344	24000 -	- -	176256 -	- -	- -	- -	- -
		ОТМОСТКА								
406	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	51,75	5847,5 567	- -	302608 29342	- -	32482 110,7	3,66 -	189 -
		м3								
407	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	345	417,41 24,75	- -	144006 8539	- -	10221 119,7	0,14 -	50 -
		м2								
		ОТМОСТКА								
408	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	60	5847,5 567	- -	350850 34020	- -	37660 110,7	3,66 -	220 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
409	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	400	417,41	-	166963	-	11850	0,14	58
				24,75	-	9900	-	119,7	-	-
		м2								
410	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	34,93	1409,76	68,13	49243	2380	1427	0,14	5
				21,38	12,76	747	446	119,7	0,04	2
		м3								
411	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	261	24,29	17,83	6339	4652	3586	0,04	11
				6,41	5,07	1673	1323	119,7	0,02	5
		м2								
412	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	13,05	1409,76	68,13	18397	889	533	0,14	2
				21,38	12,76	279	167	119,7	0,04	1
		м3								
413	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	91	389,51	6,63	35445	603	12030	0,7	64
				108,68	1,76	9890	160	119,7	0,01	1
		м								
414	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,456	24000	-	34944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			5304544	117462			1658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			262120	35667			126
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5304544	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	297787	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4864495	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			350749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52612	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339318	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5994610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	350399	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5994610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	350399	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ РЕШЕТЧАТАЯ ОГРАДАА								
415	У1-31-2	-Ограда железобетонная решетчатая без цоколя, высота 1,6 м, типа Б1Б, строительные работы	428	5961,33	275,35	2551449	117850	327521	3,2	1370
				524,7	82,63	224572	35366	126	0,4	173
			м							
416	У1-34-23	-Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, строительные работы	2	7360,79	551,45	14722	1103	1870	3,3	7
				544,5	197,4	1089	395	126	0,96	2
			ворота							
417	У1-34-24	-Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, монтаж металлоконструкций	2	48963,64	86,18	97927	172	9502	34	68
				5839,06	26,18	11678	52	81	0,1	-
			ворота							
418	У1-34-50	-Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций	1	-8445,09	-13,74	-8445	-14	-832	-6	-6
				-1023,95	-3,74	-1024	-4	81	-0,01	-
			калитка							
419	У1-34-51	-Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5Б, строительные работы	1	-12312,12	-	-12312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			калитка							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2643341	119111			1438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			236315	35809			175
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2553859	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2209245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	261421	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			329391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49409	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172995	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3056244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1716
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310830	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89482	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10703	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1300	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			104041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12003	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3160285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1782
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	322833	-		-

РАЗДЕЛ 8. МАФ

ТЕНОВОЙ НАВЕС ТИП1

420	СПРАЙС-ЛИСТ-теновой навес ТИП 1	6	359010,59	-	2154064	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	СПРАЙС-ЛИСТ-теновой навес ТИП 11	5	650182,46	-	3250912	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРОСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ -2шт

422	СПРАЙС-ЛИСТ-скамья детская тип1	8	3320,59	-	26565	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	СПРАЙС-ЛИСТ-столик для игр тип1	4	2782,78	-	11131	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	СПРАЙС-ЛИСТ-манеж	2	45594,69	-	91189	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	У1-49-5 -Урна типа II, строительные работы	2	1575,41	50,6	3151	101	672	2,1	4
	урна		341,55	14,1	683	28	94,5	0,07	-

ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРОСТЕ ОТ 2 ГОДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 3 ЛЕТ 2-шт								
426		СПРАЙС-ЛИСТ-скамья детская тип1	8	3320,59	-	26565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
427		СПРАЙС-ЛИСТ-столик для игр тип1	4	2782,78	-	11131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
428	У1-38-4	-Песочница деревянная типа I, строительные работы	2	8168,42	182,99	16337	366	3115	8,5	17
				1394,25	47,94	2789	96	108	0,23	-
		песочн.								
429		СПРАЙС-ЛИСТ-лесенки-ступенкии деревянные	2	7242,81	-	14486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
430	У1-19-15	-Качалка тип I, строительные работы	2	8542,17	887,4	17084	1775	2380	3,9	8
				648,45	296,1	1297	592	126	1,4	3
		качалка								
431	У1-19-16	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	2	2184,14	2,5	4368	5	579	2,1	4
				357,54	-	715	-	81	-	-
		качалка								
432	У1-49-5	-Урна типа II, строительные работы	2	1575,41	50,6	3151	101	672	2,1	4
				341,55	14,1	683	28	94,5	0,07	-
		урна								
		ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРОСТЕ ОТ 3 ГОДА ДО 4 ЛЕТ 4-шт								
433		СПРАЙС-ЛИСТ-скамья детская тип1	16	3320,59	-	53129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
434		СПРАЙС-ЛИСТ-столик для игр тип1	8	2782,78	-	22262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
435		СПРАЙС-ЛИСТ-Песочный дворик тип1	4	79896,61	-	319586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
436		СПРАЙС-ЛИСТ-лесенки-ступенкии деревянные	4	7242,81	-	28971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
437	У1-19-15	-Качалка тип I, строительные работы	4	8542,17	887,4	34169	3550	4761	3,9	16
				648,45	296,1	2594	1184	126	1,4	6
		качалка								
438	У1-19-16	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	4	2184,14	2,5	8737	10	1158	2,1	8
				357,54	-	1430	-	81	-	-
		качалка								
439	У1-49-5	-Урна типа II, строительные работы	4	1575,41	50,6	6302	202	1344	2,1	8
				341,55	14,1	1366	56	94,5	0,07	-
		урна								
		ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРОСТЕ ОТ 3 ГОДА ДО 4 ЛЕТ 4-шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	СПРАЙС-ЛИСТ-скамья детская тип1		16	3320,59	-	53129	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
441	СРПАЙС-ЛИСТ-столик для игр тип1		8	2782,78	-	22262	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
442	СПРАЙС-ЛИСТ-Песочный дворик тип1		4	79896,61	-	319586	-	-	-	-
443	СПРАЙС-ЛИСТ-лесенки-ступенкии деревянные		4	7242,81	-	28971	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
444	У1-19-15	-Качалка тип I, строительные работы	4	8542,17	887,4	34169	3550	4761	3,9	16
				648,45	296,1	2594	1184	126	1,4	6
		качалка								
445	У1-19-16	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	4	2184,14	2,5	8737	10	1158	2,1	8
				357,54	-	1430	-	81	-	-
		качалка								
446	У1-49-5	-Урна типа II, строительные работы	4	1575,41	50,6	6302	202	1344	2,1	8
				341,55	14,1	1366	56	94,5	0,07	-
		урна								
		ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРОСТЕ ОТ 4 ГОДА ДО 5 ЛЕТ 4-шт								
447	СПРАЙС-ЛИСТ-скамья детская тип1		16	3320,59	-	53129	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
448	СПРАЙС-ЛИСТ-столик для игр тип1		8	2782,78	-	22262	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
449	СПРАЙС-ЛИСТ-Песочный дворик тип1		4	79896,61	-	319586	-	-	-	-
450	У1-19-15	-Качалка тип I, строительные работы	4	8542,17	887,4	34169	3550	4761	3,9	16
				648,45	296,1	2594	1184	126	1,4	6
		качалка								
451	У1-19-16	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	4	2184,14	2,5	8737	10	1158	2,1	8
				357,54	-	1430	-	81	-	-
		качалка								
452	У1-9-18	-Лиана тип I, строительные работы	4	5223,11	495,71	20892	1983	1579	1,5	6
				254,1	163,56	1016	654	94,5	0,8	3
		лиана								
453	У1-9-19	-Лиана тип I, монтаж металлоконструкций	4	14263,64	22,48	57055	90	7564	14	56
				2327,16	7,48	9309	30	81	0,03	-
		лиана								
454	У1-21-1	-Качели, строительные работы	4	988,22	20,24	3953	81	458	0,7	3
				115,5	5,64	462	23	94,5	0,03	-
		качели								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	4	24170,99	38,72	96684	155	12854	23	92
				3956,17	11,22	15825	45	81	0,04	-
		качели								
456	У1-49-5	-Урна типа II, строительные работы	4	1575,41	50,6	6302	202	1344	2,1	8
				341,55	14,1	1366	56	94,5	0,07	-
		урна								
		ГРУППОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРОСТЕ ОТ 5 ГОДА ДО 6 ЛЕТ 4-шт								
457	СПРАЙС-ЛИСТ-скамья детская тип1		16	3320,59	-	53129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
458	СПРАЙС-ЛИСТ-столик для игр тип1		8	7664,95	-	61320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
459	СПРАЙС-ЛИСТ-Песочный дворик тип1		4	79896,61	-	319586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
460	У1-8-3	-Горка-скат тип IIA, строительные работы	4	10586,92	720,67	42348	2883	4291	3,7	15
				608,85	242,52	2435	970	126	1,2	5
		горка								
461	У1-8-4	-Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	4	16288,14	24,98	65153	100	8661	15	60
				2665,66	7,48	10663	30	81	0,03	-
		горка								
462	У1-19-17	-Качалка тип II, строительные работы	4	815,51	6,47	3262	26	83	0,1	-
				16,5	2,82	66	11	108	0,01	-
		качалка								
463	У1-21-1	-Качели, строительные работы	4	988,22	20,24	3953	81	458	0,7	3
				115,5	5,64	462	23	94,5	0,03	-
		качели								
464	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	4	24170,99	38,72	96684	155	12854	23	92
				3956,17	11,22	15825	45	81	0,04	-
		качели								
465	У1-19-18	-Качалка тип I, строительные работы	4	2184,14	2,5	8737	10	1158	2,1	8
				357,54	-	1430	-	81	-	-
		качалка								
466	У1-9-18	-Лиана тип I, строительные работы	4	5223,11	495,71	20892	1983	1579	1,5	6
				254,1	163,56	1016	654	94,5	0,8	3
		лиана								
467	У1-9-19	-Лиана тип I, монтаж металлоконструкций	4	14263,64	22,48	57055	90	7564	14	56
				2327,16	7,48	9309	30	81	0,03	-
		лиана								
468	У1-21-1	-Качели, строительные работы	4	988,22	20,24	3953	81	458	0,7	3
				115,5	5,64	462	23	94,5	0,03	-
		качели								
469	У1-21-2	-Качели, монтаж	4	24170,99	38,72	96684	155	12854	23	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций		3956,17	11,22	15825	45	81	0,04	-
		качели								
470	У1-49-5	-Урна типа II, строительные работы	4	1575,41	50,6	6302	202	1344	2,1	8
				341,55	14,1	1366	56	94,5	0,07	-
		урна								
		ФИСКУЛЬТУРНАЯ ПЛОЩАДКА 1шт								
471	У1-9-2	-Арка-гимнастическая лестница, монтаж металлоконструкций	1	1511,73	2,5	1512	3	200	1,4	1
				247,53	-	248	-	81	-	-
		горка								
472	У1-9-18	-Лиана тип I, строительные работы	1	5223,11	495,71	5223	496	395	1,5	2
				254,1	163,56	254	164	94,5	0,8	1
		лиана								
473	У1-9-19	-Лиана тип I, монтаж металлоконструкций	1	14263,64	22,48	14264	22	1891	14	14
				2327,16	7,48	2327	7	81	0,03	-
		лиана								
474	У1-9-34	-Стенка гимнастическая шведская, строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1138	5,7	6
				947,1	256,62	947	257	94,5	1,3	1
		стенка								
475	У1-9-35	-Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций	1	25920,5	290,59	25921	291	3472	25	25
				4273,51	13,09	4274	13	81	0,05	-
		стенка								
476	У1-7-6	-Балансир из железобетонных конструкций, строительные работы	1	27098,64	414,42	27099	414	3257	20	20
				3316,5	129,72	3317	130	94,5	0,63	1
		балансир								
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ								
477	У1-40-13	-Установка для сушки белья, строительные работы	3	2061,77	67,19	6185	202	1469	3	9
				498,3	19,74	1495	59	94,5	0,1	-
		установ.								
478	У1-40-14	-Установка для сушки белья, монтаж металлоконструкций	3	9151,72	13,74	27455	41	2209	5,3	16
				905,48	3,74	2716	11	81	0,01	-
		установ.								
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСРОСБОРНИКОВ ТИП 2								
479	У1-39-1	-Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	1	150069,34	2615,44	150069	2615	26528	147	147
				24255	724,74	24255	725	106,2	3,5	4
		площадка								
		ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК ТИП111								
480	У1-52-11	-Фонтанчики питьевые типов IV-VI, строительные работы	1	18168,13	1150,69	18168	1151	3199	13	13
				2194,5	344,04	2195	344	126	1,7	2
		фонтан.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8326774	27729			887
			Тенге			149834	8815			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			486040	-	-		-
		Материалы -	Тенге			402377	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65639	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33446	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			590874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76347	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			577779	-	-		-
		Материалы -	Тенге			483879	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93011	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11301	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			692305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104311	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			7262955	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			7698732	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8981911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180658	-		-

РАЗДЕЛ 9. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

481	E0147-11-6	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	70	97,2	-	6804	-	7899	0,67	47
				97,2	-	6804	-	116,1	-	-
482	E0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	70	151,76	-	10623	-	12178	0,82	57
		ямa		149,85	-	10490	-	116,1	-	-
483	C143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома,	70	649	-	45430	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой 1,5 м								
484	Е0147-15-6	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	шт 256	35,1	-	8986	-	10432	0,24	62
				35,1	-	8986	-	116,1	-	-
485	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	яма 256	27,63	-	7073	-	8159	0,17	42
				27,45	-	7027	-	116,1	-	-
486	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт 204	203	-	41412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
487	С143012-50	-Туя обыкновенная, без кома, высотой до 1 м	шт 20	810	-	16200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
488	С143012-78	-Виноград девичий	шт 32	24	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
489	Е0147-19-1	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	шт 534	23,16	6,06	12367	3236	12359	0,12	64
				17,1	2,84	9131	1514	116,1	0,01	5
490	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м 534	66,92	-	35733	-	41290	0,4	216
				66,6	-	35564	-	116,1	-	-
491	С143012-48	-Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	м 1335	81	-	108135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
492	Е0147-25-2	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	шт 564	24,82	-	13998	-	16252	0,17	97
				24,82	-	13998	-	116,1	-	-
493	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и	м2 564	19,01	-	10722	-	5376	0,05	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обыкновенных		8,21	-	4630	-	116,1	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			318251	3236			616
			Тенге			96631	1514			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			318251	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98145	-		-
		Местные материалы -	Тенге			218285	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17092	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		678
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115237	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			458129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		678
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115237	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ИРРИГАЦИЯ								
494	E0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	57,5	2008,96	958,9	115515	55137	78547	5,38	309
				933,75	331,09	53691	19038	108	1,25	72
			м3							
495	C143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	230	2030	-	466900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
496	E0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,54	1438,57	658,74	777	356	447	3,01	2
				537,75	228,49	290	123	108	0,88	-
			м3							
497	C143018-67 Изм. и доп.вып.6	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки	0,54	25300	-	13662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
498	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3 0,54	-134 -	- -	-72 -	- -	- -	- -	- -
499	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3 0,54	-250 -	- -	-135 -	- -	- -	- -	- -
500	Е0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3 0,25	1804,12 263,25	33,87 12,47	451 66	8 3	68 98,1	1,94 0,06	- -
501	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов	м3 0,36	6948,66 434,25	532,08 131,85	2502 156	192 47	200 98,1	2,55 0,43	1 -
502	Е0137-74-12	-Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3 0,119	1438,57 537,75	658,74 228,49	171 64	78 27	98 108	3,01 0,88	- -
503	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3 0,119	25300 -	- -	3011 -	- -	- -	- -	- -
504	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3 0,119	-134 -	- -	-16 -	- -	- -	- -	- -
505	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	м3 0,119	-250	-	-30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
506	Е0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	0,11	1804,12	33,87	198	4	30	1,94	-
				263,25	12,47	29	1	98,1	0,06	-
		м3								
507	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов	0,08	6948,66	532,08	556	43	44	2,55	-
				434,25	131,85	35	11	98,1	0,43	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			603490	55817			313

			Тенге			54331	19251			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			603490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			278	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73582	-		-
		Местные материалы -	Тенге			493063	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11915	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40975	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			723899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		426
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85497	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			723899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		426
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85497	-		-

РАЗДЕЛ 11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКОВ

МЕБЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ПО ГРУППАМ

508	СБ1-А-1	-Стоимость мебели,оборудования и инвентаря группы 1-2 года	20	25631	-	512620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		место								
509	СБ1-А-1	-Стоимость мебели,оборудования и инвентаря группы 2-5 года	200	27913	-	5582600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		место								
510	СБ1-А-1	-Стоимость мебели,оборудования и инвентаря группы 1-2 года	100	36360	-	3636000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		место								

СТОИМОСТЬ МЕБЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ

511	СБ2-А-11	-Стоимость мебели,оборудования и инвентаря группы обслуживающих помещений	320	22439	-	7180480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	СПРАЙС-ЛИСТ-Установка монтируемого оборудования	место	320	703	-	224960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		место								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				17136660	-			-
		----				---	---			---
		Тенге				-	-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге				16911700	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				16911700	-	-		-
	Стоимость прочих работ -	Тенге				224960	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13498	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге				238458	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				17150158	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				42416518	1237138			9089
		----				---	---			---
		Тенге				1486843	373357			2523
	Стоимость оборудования -	Тенге				19600339	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				19600339	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				315068	-	-		-
	Материалы -	Тенге				18071	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	45670	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				226957	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				39378	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5907	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21267	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				375713	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		285
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	51577	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13698771	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3348581	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1709742	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				892834	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				6909429	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1914380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		957
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	287157	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				936789	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16549941	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		11693
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1996899	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				714365	-	-		-
	Материалы -	Тенге				562654	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104291	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46258	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12671	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			846771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		651
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116962	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			508563	-	-		-
		Материалы -	Тенге			503	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	497	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			507500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			573	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30548	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			539683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	583	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			7579411	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454765	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			8034176	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			45946623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12632
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2166021	-		-
		Временные здания и сооркжения 1,8%	Тенге			522629				
		Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге			29557552				
		Доп.затраты при производстве работ								
		зимнее время 0,7%	Тенге			206903				
		Затраты на выслуга лет,1%	Тенге			295576				
		Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге			118230				
		Итого с доп.затратами на строительство	Тенге			47089961				
		Пересчет в текущих цена на 2017г								
		К=2,7367742	Тенге			128874590				
		Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге			128874590				
		Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге			2577492				
		Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге			131452082				

НДС		Тенге	15774250
Итого с НДС		Тенге	147226332

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев

Начальник участка объекта М.Оспанов

Технадзор:

ТОО «Амина Бакдаулет Курылыс»

Инженер-эксперт У.Аширов