Заказчик ТОО»Корпорация Атамекен» 155850

Инженер ТОО «Адина Бакдаулет Курылыс»

Подрядчик ТОО «Корпорация Атамекен»

Авторский надзор ТОО «Курылыс сервис-ККК»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Строительство детского сада на 320 мест нового жилого массива с административно-деловым центром в г.Шымкент

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Уборная на 4 очка

АКТ

Выполненных работ за май 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, суглинок, откос 1:0,5								
1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	162,661185	27,84	26,18	4528	4258	1398	0,01	2
				1,66	7,2	270	1171	97	0,03	4
2	Е0101-38-2	-Срезка недобора грунта 2 группы в выемках м3	9,1824863	123,98	51,24	1138	471	766	0,48	4
				72,23	13,74	663	126	97	0,05	-
3	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом м3	3,0608288	262,72	-	804	-	909	1,85	6
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	804	-	113	-	-
4	Е0101-27-2	-Засыпка котлованов	125,03745	6,48	6,48	810	810	255	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	-	2,1	-	263	97	0,01		1
		до 5/10/ м								
5	Е0101-27-8	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	125,03745	3,2 -	3,2 1,04	400 -	400 130	126 97	- -	-
6	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,89305	122,18 122,18	- -	1697 1697	- -	1918 113	0,89 -	12 -
7	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	125,03745	21,55 17,03	4,52 -	2694 2129	565 -	2066 97	0,11 -	14 -
8	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23,84	21,55 17,03	4,52 -	514 406	108 -	394 97	0,11 -	3 -
		м3 Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 36,254 м3 лишний грунт								
9	Е0111-13-3К-2	ФУНДАМЕНТЫ, ВЫГРЕБ НА СЦ -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100 мм	22,07	1164,26 79,66	49,1 18,4	25695 1758	1084 406	2662 123	0,53 0,04	12 1
10	Е0106-1-1	м2 -Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	1,52	5146,39 195,75	66,01 24,93	7823 298	100 38	352 105	1,35 0,12	2 -
11	Е0106-1-20	м3 -Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В 12,5 СЦ	9,07	6697,23 441	311,32 117,61	60744 4000	2824 1067	5320 105	2,82 0,57	26 5
12	Е0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок С-1	0,02862	5239,08 1890	327,33 123,75	150 54	9 4	61 105	11,6 0,6	- -
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002538	65000 -	- -	165 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т									
14	С12041-72 Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)	-Каркасы и сетки плоские:	0,0260991	67700	-	1767	-	-	-	-	
				3						155850	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-	
		т									
15	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона фундаментов	25,16	245,44	3,82	6175	96	1152	0,21	5	
				37,35	1,44	940	36	118	0,01	-	
		м2									
16	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БМ В12,5 на СЦ	8,4	8656,43	954,99	72714	8022	12400	6,51	55	
				1075,5	330,44	9034	2776	105	1,34	11	
		м3									
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1008	41200	-	4153	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
18	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов-толь	5,3	686,36	11,21	3638	59	223	0,2	1	
				31,5	4,21	167	22	118	0,02	-	
		м2									
		АС-10									
19	Е0106-22-1	-Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м БМ В15	0,7	10654,17	241,1	7458	169	1010	8,06	6	
				1282,5	91,08	898	64	105	0,44	-	
		1м3									
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03139	65900	-	2069	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									

	8.02-04С-2 004										
21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,01474	41200 - -	-	607 - -	-	- -	-	- -	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)				4							155850
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	004										
22	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм БМ В15 м3	0,3	13034,02 2385	407,3 153,86	3910 716	122 46	800 105	14,4 0,75	4 -	
23	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,02608	59900 - -	-	1562 - -	-	- -	-	- -	
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02646	66000 - -	-	1746 - -	-	- -	-	- -	
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00478	68800 - -	-	329 - -	-	- -	-	- -	
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01044	65900 - -	-	688 - -	-	- -	-	- -	
		АС-7									
27	Е0106-18-9	-Устройство перемычек ПМП-1	0,14	13076,15	367,51	1831	51	344	13,1	2	

28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм 1м3 т	0,00418	2202,75 65000 -	138,83 - -	308 272 -	19 - -	105 - -	0,68 - -	- - -
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d	0,00716	67700 - 5	- - -	485 - -	- - -	- - -	- - 155850	- - -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	10 мм т								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА								
30	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная М100 с жидким стеклом стен, фундаментов м2	5,14	227,44 58,05	4,19 1,58	1169 298	22 8	362 118	0,38 0,01	2 -
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЫГРЕБА								
31	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен м2	36,835	245,44 37,35	3,82 1,44	9041 1376	141 53	1686 118	0,21 0,01	8 -
32	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная М100 с жидким стеклом стен м2	24,72	302,96 149,18	3,78 1,42	7489 3688	93 35	4393 118	0,89 0,01	22 -
33	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	29,86	57,48 51,3	0,23 0,09	1716 1532	7 3	1611 105	0,29 -	9 -
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
34	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 НА Р-РЕ М50 м3	10,589	7270,44 699,75	335,84 126	76987 7410	3556 1334	10318 118	4,54 0,61	48 6
35	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича-исключить м2	315,338	-38,93 -38,93	- -	-12276 -12276	- -	-14486 118	-0,22 -	-69 -
36	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м М 100 на р-ре М25	1,562	7209,34 670,5	337,41 126	11261 1047	527 197	1468 118	4,38 0,62	7 1

		м3									
37	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,005022	8679,65	422,15	44	2	50	56,4	-	
				8257,5	157,5	41	1	118	0,77	-	
		т									
38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,004536	41200	-	187	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
39	С12041-88 Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)	-Каркасы и сетки плоские:	0,000486	64100	-	31	-	-	-	-	
				6					155850		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1,5	1012,89	34,37	1519	52	357	1,21	2
				189	12,87	284	19	118	0,06	-
		м2								
41	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке БМ В12,5- обвязочный	0,64875	8378,81	316,01	5436	205	1013	8,25	5
				1368	119,39	887	77	105	0,58	-
		1м3								
42	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	69000	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,010647	71100	-	757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

	004										
44	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00426	7294,77	680,89	31	3	26	33,1	-
				5535	256,5	24	1	105	1,26	-
		1т								
45	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00426	49131	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	0,14	13076,15	367,51	1831	51	344	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	308	19	105	0,68	-
47	С12041-94 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00418	69000	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)				7					155850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
48	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00716	68800	-	493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КРОВЛЯ								
49	Е0110-14-1	-Установка стропил, мауэрлата, кобылок, накладок и других элементов кровли	0,2201	23741,72	334,28	5226	74	931	22,1	5
				3397,5	126	748	28	120	0,62	-
		м3								
50	Е0110-49-2	-Укладка прогонов из брусьев-КОНЬКОВЫЙ БРУС	0,0279	24952,25	309,62	696	9	86	13,8	-
				2452,5	117	68	3	120	0,57	-
		м3								
51	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,248	573,75	28,11	142	7	40	0,78	-
				123,75	10,58	31	3	120	0,05	-
		м3								
52	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	20,46	502,17	7,95	10274	163	1694	0,42	9
				66,6	2,97	1363	61	119	0,01	-

53	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м2	0,191	10687 -	- -	2041 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	20,46	20,48 4,68	0,91 0,34	419 96	19 7	123 120	0,03 -	1 -
55	Е0110-12-3	-Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	13,8	384,14 106,65	4,48 1,69	5301 1472	62 23	1794 120	0,67 0,01	9 -
56	Е0107-20-3	-Установка скоб, скруток, скоб противоветровых	м2	0,015222	13010,1 8100	1826,1 690,75	198 123	28 11	187 140	42,7 3,37	1 -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)

8

155850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,002638	50241 -	- -	133 -	- -	- -	- -	- -
58	С11011-4152 Изм. и доп.вып.19	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00942	49005 -	- -	462 -	- -	- -	- -	- -
59	С11011-4145 Изм. и доп. вып.17	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003164	48415 -	- -	153 -	- -	- -	- -	- -
60	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000448	136500 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-40 Изм. и	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	т	0,00025	32300	-	8	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ВР-I, d 4 мм т		-	-	-	-	-	-	-	
62	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	2,95	575,05 153,23	1,24 0,47	1696 452	4 1	540 119	0,97 -	3 -	
63	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,0097373	6197,72 3487,5	316,57 119,25	60 34	3 1	42 120	22,5 0,58	- -	
64	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,0102242	14206 -	- -	145 -	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием м2	6,8	34,81 10,51	2,62 0,99	237 71	18 7	96 123	0,07 -	- -
66	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных на СЦ м2	0,544	5847,5 567	- -	3181 308	- -	379 123	3,66 -	2 -
67	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м3	6,8	208,63 52,2	9,95 3,74	1419 355	68 25	468 123	0,36 0,02	2 -
68	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-изол м2	6,8	365,09 85,95	18,42 6,91	2483 584	125 47	777 123	0,42 0,03	3 -
69	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	6,8	256,83 50,85	9,05 3,4	1746 346	62 23	454 123	0,25 0,02	2 -
70	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6,8	208,63 52,2	9,95 3,74	1419 355	68 25	468 123	0,36 0,02	2 -

71	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20 мм	м2	6,8	271,75	14,76	1848	100	485	0,36	2
					52,43	5,54	357	38	123	0,03	-
72	E0111-15-2 К=2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	6,8	-60,32	-1,34	-410	-9	-32	-0,02	-
					-3,38	-0,5	-23	-3	123	-	-
73	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	м2	16,38	27,54	0,22	451	4	375	0,1	2
					18,5	0,09	303	1	123	-	-
74	E0115-163-8	-Простая окраска колером масляным разбеленным плинтусов	м	0,819	88,67	1,42	73	1	27	0,19	-
					30,38	0,54	25	-	105	-	-
		ТИП 245 -3,64 м2	м2								
75	E0111-1-1	-Уплотнение грунта гравием		3,64	34,81	2,62	127	10	51	0,07	-
					10,51	0,99	38	4	123	-	-
76	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2	0,2912	5847,5	-	1703	-	203	3,66	1
					567	-	165	-	123	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
77	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20 мм	м3	3,64	271,75	14,76	989	54	260	0,36	1
					52,43	5,54	191	20	123	0,03	-
78	E0111-15-2 К=2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	3,64	-60,32	-1,34	-220	-5	-17	-0,02	-
					-3,38	-0,5	-12	-2	123	-	-
		ТИП 140 -3,12м2	м2								
79	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20 мм		3,12	271,75	14,76	848	46	222	0,36	1
					52,43	5,54	164	17	123	0,03	-
80	E0111-15-2 К=2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	3,12	-60,32	-1,34	-188	-4	-15	-0,02	-
					-3,38	-0,5	-11	-2	123	-	-
81	E0106-3-1	-Устройство бетонных тумб общего назначения БМ В12,5	м2	0,021	6232,92	260,48	131	5	16	3,94	-
			м3		614,25	89,46	13	2	105	0,35	-

82	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских сечение б-б АС-4 БМ В7,5 на СЦ	0,3	5288,03	100,65	1586	30	58	0,97	-
				146,25	38,03	44	11	105	0,19	-
		м3								
		ПРОЕМЫ АС-4								
83	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,9744	828,63	71,29	807	69	348	1,64	2
				272,25	25,25	265	25	120	0,1	-
		м2								
84	С12061-18	-Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9	0,9744	8120	-	7912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
85	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с одностворными переплетами для общественных зданий	2	360	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
86	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,9744	382,25	1,65	372	2	35	0,22	-
				33,3	0,63	32	1	105	-	-
		м2								
87	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	3,18	400,18	102,53	1273	326	715	0,9	3
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)				11					155850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	482	113	120	0,14	-
		м2								
88	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,18	104,4	0,09	332	-	216	0,36	1
				56,48	0,05	180	-	120	-	-
		м2								
89	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-8Г	3,18	5610	-	17840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
90	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

91 Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	43,11	275,32	4,07	11869	175	6186	0,74	32
			135,68	0,97	5849	42	105	0,05	2
	м2								
92 Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,2	567,16	6,33	1248	14	728	1,79	4
			312,75	2,39	688	5	105	0,01	-
	м2								
93 Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	21,75	17,43	0,12	379	3	315	0,09	2
			13,73	0,05	299	1	105	-	-
	м2								
94 Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	21,36	173,1	1,88	3697	40	1772	0,47	10
			78,3	0,72	1672	15	105	-	-
	м2								
95 Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	13,56	196,11	2,7	2659	37	1568	0,65	9
			109,13	1,01	1480	14	105	0,01	-
	м2								
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
96 Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя	2,7	219,25	1,96	592	5	310	0,61	2
			108,9	0,45	294	1	105	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
97 Е0115-78-1		-Механизированная отделка стен под фактуру "шагрень"	2,7	95,07	2,81	257	8	53	0,11	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			17,78	1,06	48	3	105	0,01	-

98	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	43,2	219,25	1,96	9472	85	4960	0,61	26
				108,9	0,45	4704	19	105	0,03	1
99	Е0115-155-1	-Окраска фасадов известковая	47,64 м2	13,73	0,9	654	43	501	0,06	3
				9,68	0,34	461	16	105	-	-
		ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА АС-9 (2 шт)								
100	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев оголовка	0,0288 м3	22951,16	316,57	661	9	125	22,5	1
				3487,5	119,25	100	3	120	0,58	-
101	Е0110-23-5	-Установка крышки выгреба	0,6728 м2	375,5	30,89	253	21	164	1,23	1
102	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	0,6728 м2	191,93	11,68	129	8	120	0,06	-
				1250	-	841	-	-	-	-
103	С11011-4239 Изм. и доп.вып.19	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0011 т	-	-	-	-	-	-	-
				66838	-	74	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	Е0110-7-1	-Устройство вытяжного короба из досок	9,32 м2	137,13	4,64	1278	43	669	0,36	3
				58,05	1,76	541	16	120	0,01	-
105	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,24465 м3	16165	-	3955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2) 13 155850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен-короба	9,32 м2	165,65	1,61	1544	15	873	0,53	5
				88,65	0,61	826	6	105	-	-

Отмостка 1,5 М- учтена в смете на покрытия

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	440004	25640			340
	Тенге	54473	8558			39
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	440004	-	-		-
Материалы -	Тенге	91600	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63031	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	54252	-	-		-

Местные материалы -	Тенге	214039	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	68545	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10282	-	-	34
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30513	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	539062	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73313	-	-	413
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	539062	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73313			413
Временные здания и сооркжения 1,8%	Тенге	9703				
Итого с временными зданиями и сооружение	Тенге	548765				
Доп.затраты при производстве работ						
зимнее время 0,7%	Тенге	3841				
Затраты на выслуга лет,1%	Тенге	5487				
Затраты на доп.отпуска,0,4%	Тенге	2195				
Итого с доп.затратами на строительство	Тенге	560288				
Пересчет в текущих цена на 2017г						
К=2,7367742	Тенге	1533382				
Итого в текущих ценах на 2015-2016годы	Тенге	1533382				
Налоги,сборы,обязательными платежами	Тенге	30668				
Итого с налогами,сборами и обязательными платежами	Тенге	1564050				
НДС	Тенге	187686				
Итого с НДС	Тенге	1751736				

Подрядчик:

Директор

ТОО «Корпорация Атамекен» М.Тюлтебаев

Начальник участка объекта М.Оспанов

Технадзор:

ТОО «Амина Бакдаулет Курылыс»

Инженер-эксперт У.Аширов