Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Кауылжыр Шалкарского района Актобинской области

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		28	16.03.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном апрель месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Кауылжыр Шалкарского района Актобинской области	42 119 135,00								4 512 764,46	
В том числе: В текущем месяце – апрель	42 119 135,00	37 606 370,24							4 512 764,46	42 119 135,00
Выданый аванс	-									-
Удержание аванса	-									-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	2 105 956,75									2 105 956,75
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате:	**40 013 178,2**									**40 013 178,25**

Заказчик:

Заказчик
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

И.о руководителя _____ **Садуакасова Ш.А.**

Технический надзор
ТОО "KZ Строй-Эксперт"

_____ **Турсинбаев М.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО Жалаугер-НС

_____ **Кобыландин М.Ж.**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
Авторский надзор: ТОО "Болашак-АА""
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу КауылжырШалкарского района Актобинской областиобласти
Договор: №16 от 2022-02-18

Акт приемки выполненных работ №1
за апрель 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление оси трассы											
1	ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл.1601-0204-30 п.3	Восстановление трассы автомобильной дороги I категории сложности	км	1,632	16054,00	--	26 200	--	--	--	26 200
					--	--	--	--		--	
2	ТЦИ РК 8.03-04-2020; табл.1601-0204-30 п.6	Закрепление трассы автомобильной дороги I категории сложности	км	1,632	10564,00	--	17 240	--	--	--	17 240
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**43 440**	--	--	--	**43 440**
							--	--	--	--	
РАЗДЕЛ 2. Устройство земляного полотна											
3	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 л с).Глубина рыхления до 0,35 м,длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	197	7,21	7,21	1 420	1 420	--	416	1 982
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,93	--	577		147	
4	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	255	71,01	71,01	18 108	18 107	--	5 502	25 499
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,97	--	7 642		1 889	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13	2191,73	--	28 492	--	--	20 515	52 927
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	28 492	--		3 921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3282	33,82	33,82	110 997	110 997	--	33 721	156 295
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	46 834		11 577	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3282	91,01	91,01	298 695	298 695	--	90 764	420 616
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	126 062		31 157	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	265	78,46	78,46	20 792	20 792	--	6 176	29 126
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	8 578		2 157	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	265	37,25	37,25	9 871	9 872	--	2 292	13 136
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	3 183		973	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	265	98,16	79,47	26 012	21 060	2 172	5 417	33 943
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	2 780	4 744		2 514	
11	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	21018	50,05	22,21	1 051 951	466 809	--	500 598	1 676 753
		НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	585 141	110 134		124 204	
12	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	111	93,43	21,17	10 371	2 350	--	6 215	17 913
		НР - 72%; СП - 8%			72,26	5,51	8 021	612		1 327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1 576 709**	**950 102**	**2 172**	**671 616**	**2 428 190**
							624 434	308 366	--	179 866	
		РАЗДЕЛ 3. Устройство земляного полотна на примыканиях и пересечениях									
13	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	303	71,01	71,01	21 516	21 516	--	6 538	30 299
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,97	--	9 081		2 244	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32	2191,73	--	70 135	--	--	50 497	130 283
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	70 135	--		9 651	
15	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22	33,82	33,82	744	744	--	226	1 048
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	314		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	22	91,01	91,01	2 002	2 002	--	608	2 819
		НР - 72%; СН - 8%			--	38,41	--	845		209	
17	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	303	78,46	78,46	23 773	23 773	--	7 062	33 302
		НР - 72%; СН - 8%			--	32,37	--	9 808		2 467	
18	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	303	37,25	37,25	11 287	11 287	--	2 620	15 020
		НР - 72%; СН - 8%			--	12,01	--	3 639		1 113	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	303	98,16	79,47	29 742	24 080	2 484	6 194	38 810
		НР - 72%; СН - 8%			10,49	17,90	3 178	5 424		2 875	
20	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3959	50,05	22,21	198 148	87 929	--	94 294	315 837
		НР - 72%; СН - 8%			27,84	5,24	110 219	20 745		23 395	
21	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	60	93,43	21,17	5 606	1 271	--	3 360	9 683
		НР - 72%; СН - 8%			72,26	5,51	4 336	331		717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**362 953**	**172 602**	**2 484**	**171 399**	**577 101**
							187 868	50 187	--	42 749	
		РАЗДЕЛ 4. Устройство дорожной одежды									
		Дорожная одежда облегченного типа Тип 1									
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4532	1281,82	1119,55	5 809 208	5 073 801	26 013	2 058 603	8 497 236
		НР - 108%; СН - 8%			156,53	264,06	709 394	1 196 720		629 425	
23	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5529,04	2425,97	--	13 413 285	--	13 413 285	--	14 486 348
		СН - 8%			--	--	--	--		1 073 063	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	5,087874	2072,34	2072,34	10 544	10 544	--	5 587	17 421
		НР - 108%; СН - 8%			--	1016,74	--	5 173		1 290	
25	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	5,24051	110973,96	--	581 560	--	581 560	--	628 085
		СН - 8%			--	--	--	--		46 525	
26	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,толщина 8(6) см.Устройство	м2	5131	225,93	167,25	1 159 247	858 160	33 557	436 890	1 723 828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	267 530	136 998		127 691	
27	211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий,фракция от 10 до 20 мм	т	75,2279767	9960,30	--	749 293	--	749 293	--	809 236
		СП - 8%			--	--	--	--		59 943	
28	211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий,фракция от 20 до 40 мм	т	800,436	9483,96	--	7 591 303	--	7 591 303	--	8 198 607
		СП - 8%			--	--	--	--		607 304	
29	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,143668	110973,96	--	15 943	--	15 943	--	17 218
		СП - 8%			--	--	--	--		1 275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**29 330 383**	**5 942 505**	**22 410 954**	**2 501 080**	**34 377 979**
							976 924	**1 338 891**	--	**2 546 516**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**37 426 711**
	Временные здания и сооружения -1,04 %		1,04%				388 786				
	Итого с временными зданиями и сооружениями						**37 815 497**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%				755 441				
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**38 570 938**				
	Налог на добавленную стоимость		12%				**4 628 513**				
	ВСЕГО по Акту с НДС						**43 199 451**				
	Всего с учетом конкурсной скидки		**0,97499237**				**42 119 135**				

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинской области"

Садуакасова Ш. А.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жалаугер-НС"

Кобыландин М.Ж.

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

Турсинбаев М.А.