Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Кауылжыр Шалкарского района Актобинской области

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	18.02.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном май месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Кауылжыр Шалкарского района Актобинской области	94 131 989,00								10 085 570,25	
В том числе: В текущем месяце – май	52 012 854,00	46 440 048,21							5 572 805,79	52 012 854,00
Выданый аванс	-									
Удержание аванса	-									-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	2 600 642,70									2 600 642,70
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате:	**91 531 346,3**									**49 412 211,30**

Заказчик:

Заказчик
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

И.о руководителя _____ **Садуакасова Ш.А.**

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Турсинбаев М.А**

Подрядчик:

Директор
ТОО Жалаугер-НС

_____ Кобыландин М.Ж.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
Авторский надзор: ТОО "Болашак-АА""
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Кауылжыр Шалкарского района Актобинской областиобласти
Договор: №16 от 2022-02-18

Акт приемки выполненных работ №2
за май 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды											
		Дорожная одежда облегченного типа Тип 1									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	5,42	2072,34	2072,34	11 232,00	11 232,00	--	5 952,00	18 558,00
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	5 511,00		1 375,00	
2	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	5,5826	110973,96	--	619 523,00	--	619 523,00	--	669 085,00
		СП - 8%			--	--	--	--		49 562,00	
3	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,толщина 8(6) см.Устройство	м2	5458	225,93	167,25	1 233 126,00	912 851,00	35 695,00	464 733,00	1 833 688,00
		НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	284 580,00	145 729,00		135 829,00	
4	211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий,фракция от 10 до 20 мм	т	80,0059449	9960,30	--	796 883,00	--	796 883,00	--	860 634,00
		СП - 8%			--	--	--	--		63 751,00	
5	211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий,фракция от 20 до 40 мм	т	851,448	9483,96	--	8 075 099,00	--	8 075 099,00	--	8 721 107,00
		СП - 8%			--	--	--	--		646 008,00	
6	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,152824	110973,96	--	16 959,00	--	16 959,00	--	18 316,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1 357,00	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	3,2	2072,34	2072,34	6 631,00	6 632,00	--	3 514,00	10 956,00
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	3 254,00		812,00	
8	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,296	110973,96	--	365 770,00	--	365 770,00	--	395 032,00
		СП - 8%			--	--	--	--		29 262,00	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	9751	233,77	208,99	2 279 491	2 037 862	779	534 031	3 038 604
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	240 850	253 624		225 082	
10	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	951,6976	19512,60	--	18 570 095	--	18 570 095	--	20 055 703
		СП - 8%			--	--	--	--		1 485 608	
11	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,1053108	110973,96	--	11 687	--	11 687	--	12 622
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
		Присыпные обочины									
12	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	545	243,73	235,10	132 833	128 130	365	21 135	166 285
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	4 338	25 016		12 317	
13	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	953,75	142,00	--	135 432	--		--	146 267
		СП - 8%			--	--	--	--		10 835	
14	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	21936,25	34,00	--	745 832	--		--	805 499
		СП - 8%			--	--	--	--		59 667	
15	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м3 грунта	545	17,86	14,95	9 734	8 148	60	3 575	14 373
		НР - 72%; СП - 8%			2,80	6,31	1 526	3 439		1 065	
16	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	490	78,46	78,46	38 445	38 445	--	11 420	53 854
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	15 861		3 989	
17	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	490	37,25	37,25	18 252	18 253	--	4 237	24 288
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	5 885		1 799	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	490	98,16	79,47	48 098	38 940	4 018	10 016	62 763
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	5 140	8 771		4 649	
19	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4044	50,05	22,21	202 402	89 818	--	96 318	322 618
		НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	112 585	21 191		23 898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**33 316 608**	**3 290 295**	**28 496 033**	**1 154 922**	**37 229 254**
							649 019	**488 273**	--	**2 757 726**	

РАЗДЕЛ 2. Примыкания и пересечения

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда облегченного типа Тип 1									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	451	1281,82	1119,55	578 101	504 917	2 589	204 861	845 599
		НР - 108%, СН - 8%			156,53	264,06	70 595	119 091		62 637	
21	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	550,22	2425,97	--	1 334 817	--	1 334 817	--	1 441 602
		СН - 8%			--	--	--	--		106 785	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	1,05	2072,34	2072,34	2 176	2 176	--	1 153	3 595
		НР - 108%, СН - 8%			--	1016,74	--	1 068		266	
23	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,0815	110973,96	--	120 018	--	120 018	--	129 619
		СН - 8%			--	--	--	--		9 601	
24	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,толщина 8(6) см.Устройство	м2	1054	225,93	167,25	238 130	176 282	6 892	89 745	354 105
		НР - 108%, СН - 8%			52,14	26,70	54 956	28 142		26 230	
25	211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий,фракция от 10 до 20 мм	т	15,4586667	9960,30	--	153 973	--	153 973	--	166 291
		СН - 8%			--	--	--	--		12 318	
26	211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий,фракция от 20 до 40 мм	т	164,424	9483,96	--	1 559 391	--	1 559 391	--	1 684 142
		СН - 8%			--	--	--	--		124 751	
27	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,029512	110973,96	--	3 275	--	3 275	--	3 537
		СН - 8%			--	--	--	--		262	
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,32	2072,34	2072,34	663	663	--	351	1 096
		НР - 108%, СН - 8%			--	1016,74	--	325		81	
29	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,3296	110973,96	--	36 577	--	36 577	--	39 503
		СН - 8%			--	--	--	--		2 926	
30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	970	233,77	208,99	226 757	202 721	77	53 124	302 271
		НР - 108%, СН - 8%			24,70	26,01	23 959	25 230		22 390	
31	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	94,672	19512,60	--	1 847 297	--	1 847 297	--	1 995 081
		СН - 8%			--	--	--	--		147 784	
32	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,010476	110973,96	--	1 163	--	1 163	--	1 256
		СН - 8%			--	--	--	--		**93**	
		Присыпные обочины									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	219	243,73	235,10	53 377	51 487	147	8 493	66 819
		НР - 72%; СН - 8%			7,96	45,90	1 743	10 052		4 950	
34	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	383,25	142,00	--	54 422	--		--	58 776
		СН - 8%			--	--	--	--		4 354	
35	412-101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8814,75	34,00	--	299 702	--		--	323 678
		СН - 8%			--	--	--	--		23 976	
36	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Работа на отвале	м3 грунта	219	17,86	14,95	3 911	3 274	24	1 436	5 775
		НР - 72%; СН - 8%			2,80	6,31	613	1 382		428	
37	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	197	78,46	78,46	15 457	15 457	--	4 591	21 652
		НР - 72%; СН - 8%			--	32,37	--	6 377		1 604	
38	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	197	37,25	37,25	7 338	7 338	--	1 703	9 765
		НР - 72%; СН - 8%			--	12,01	--	2 366		723	
39	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	197	98,16	79,47	19 338	15 655	1 616	4 027	25 234
		НР - 72%; СН - 8%			10,49	17,90	2 067	3 526		1 869	
40	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	300	50,05	22,21	15 015	6 663	--	7 145	23 933
		НР - 72%; СН - 8%			**27,84**	**5,24**	**8 352**	**1 572**		**1 773**	
		Дорожная одежда облегченного типа Тип 2 (Устройство покрытия серповидного профиля									
41	1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 30 (12 см).Устройство	м2 основания или покрытия	249	485,82	355,42	120 969	88 500	535	62 021	197 629
		НР - 108%; СН - 8%			128,25	102,38	31 934	25 493		14 639	
42	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	102,48	2425,97	--	248 613	--	248 613	--	268 502
		СН - 8%			--	--	--	--		19 889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**6 940 480**	**1 075 133**	**5 317 004**	**438 650**	**7 969 460**
							194 219	**224 624**	--	**590 329**	
РАЗДЕЛ 3. Обустройство автомомбильной дороги											
		Дорожные знаки									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	1101-0101-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	10,54	373,19	373,19	3 933	3 933	--	450	4 733
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,25	--	624		351	
44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,56	2191,73	--	1 227	--	--	884	2 280
		НР - 72%; СП - 8%			2191,73	--	1 227	--		169	
45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	952,56	--	1 143	--	--	823	2 123
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	1 143	--		157	
46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	2,89	1942,05	1051,47	5 613	3 039	36	3 565	9 913
		НР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	2 538	1 296		734	
47	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,179	2288,88	--	7 276	--	7 276	--	7 858
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
48	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	17	3680,79	2107,79	62 573	35 832	--	48 329	119 775
		НР - 118%; СП - 8%			1573,00	836,24	26 741	14 216		8 872	
49	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В30(В15)(ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м3	5,95	73769,97	--	438 931	--	438 931	--	474 046
		СП - 8%			--	--	--	--		35 115	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11	319930,00	--	35 192	--	35 192	--	38 007
		СП - 8%			--	--	--	--		2 815	
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек	м3	1,3	4253,65	1132,94	5 530	1 473	2 253	1 956	8 085
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	1 804	346		599	
52	212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W6	м3	1,326	20568,00	--	27 273	--	27 273	--	29 455
		СП - 8%			--	--	--	--		2 182	
53	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	9	5245,37	832,77	47 208	7 495	4 347	41 033	95 300
		НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	35 366	2 627		7 059	
54	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-	шт.	6	10382,00	--	62 292	--	62 292	--	67 275

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				--	--	--		4 983	
55	251-101-0218 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3,размером 500 мм х 2250 мм	шт.	3	26965,00	--	80 895	--	80 895	--	87 367
		СН - 8%				--	--	--		6 472	
56	251-102-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	6	4337,00	--	26 022	--	26 022	--	28 104
		СН - 8%				--	--	--		2 082	
57	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	6	6722,00	--	40 332	--	40 332	--	43 559
		СН - 8%				--	--	--		3 227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**845 440**	**51 772**	**724 849**	**97 040**	**1 017 880**
							68 819	**19 109**	--	**75 399**	
	ИТОГО по АКТУ		**тенге**								**46 216 594**
	Временные здания и сооружения -1,04 %		1,04%				480 653				
	Итого с временными зданиями и сооружениями						**46 697 247**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%				933 945				
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**47 631 192**				
	Налог на добавленную стоимость		12%				**5 715 743**				
	ВСЕГО по Акту с НДС						**53 346 934**				
	Всего с учетом конкурсной скидки		**0,97499237**				**52 012 854**				

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Актюбинской области"

_____ **Садуакасова Ш. А.**

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Турсинбаев М.А.**

Авторский надзор
ТОО "Болашак-АА""

_____ **Байшуаков С.Б.**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жалаугер-НС"

_____ **Кобыландин М.Ж.**