Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Технический надзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
Авторский надзор: ТОО "Болашак-АА""
Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"
Проект: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Кауылжыр Шалкарского района Актобинской области
Договор: №16 от 2022-02-18

Акт приемки выполненных работ №3
за июнь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Устройство ПЭНД труб (для связи)									
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	139	311,92	311,92	43 357	43 356	--	5 223	52 467
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,19	--	7 254		3 886	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13	1679,38	--	21 832	--	--	15 719	40 555
		НР - 72%; СП - 8%			1679,38	--	21 832	--		3 004	
3	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное.Устройство	м3 основания	2,1	1406,78	258,26	2 954	542	--	2 543	5 937
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	74,82	2 412	157		440	
4	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,562	2425,97	--	6 215	--	6 215	--	6 712
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,085	163287,44	--	13 879	--	245	10 362	26 180
		НР - 76%; СП - 8%			160398,00	--	13 634	--		1 939	
6	241-201-0106 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5 мм	м	85	992,00	--	84 320	--	84 320	--	91 066
		СП - 8%			--	--	--	--		6 746	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 40 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	20	1246,56	8,41	24 931	168	--	24 565	53 455
		НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	24 763	50		3 960	
8	241-201-0104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм	м	20	402,00	--	8 040	--	8 040	--	8 683
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
9	241-213-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	8	605,00	--	4 840	--	4 840	--	5 227
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
10	1310-0902-0107 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 18 кг.Прокладка в подземной канализации	км	0,025	486756,22	173212,65	12 169	4 331	1 266	4 852	18 383
		НР - 61%; СП - 8%			262860,00	55305,90	6 572	1 383		1 362	
11	243-301-0140 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил,с экраном из алюмополимерной ленты,в полиэтиленовой оболочке,марки ТППэп 5х2х0,5-315	км	0,025	196093,00	--	4 902	--	4 902	--	5 294
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
12	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания.Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	8	707,32	346,00	5 659	2 768	--	4 251	10 703
		НР - 99%; СП - 8%			361,32	175,45	2 891	1 404		793	
13	248-201-0202 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания,рабочая температура от -20°С до 50°С,диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	8	11275,00	--	90 200	--	90 200	--	97 416
		СП - 8%			--	--	--	--		7 216	
14	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик замерный для линии связи.Установка	шт.	8	9853,47	1114,20	78 828	8 914	51 898	13 137	99 323
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	440,10	18 016	3 521		7 357	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	28	867,30	--	24 284	--	--	17 485	45 110
		НР - 72%; СП - 8%			867,30	--	24 284	--		3 342	
16	1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа	м3 грунта	108	18,68	18,68	2 017	2 018	--	233	2 429
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,99	--	323		180	
17	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному	м3 уплотненного грунта	108	78,46	78,46	8 474	8 474	--	2 517	11 870
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	3 496		879	
18	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	108	29,80	29,80	3 218	3 219	--	747	4 283
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,61	--	1 038		317	
19	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	160	122,80	--	19 648	--	--	14 147	36 498
		НР - 72%; СП - 8%			122,80	--	19 648	--		2 704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**459 767**	**73 790**	**251 926**	**115 781**	**621 591**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
							134 052	**18 626**	--	**46 044**	
		РАЗДЕЛ 2. Обустройство автомобильной дороги									
		Дорожные знаки									
20	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	1	5245,37	832,77	5 245	833	482	4 559	10 590
		НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	3 930	292		784	
21	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 мм	шт.	1	10382,00	--	10 382	--	10 382	--	11 213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
22	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	1	6722,00	--	6 722	--	6 722	--	7 259
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
		Знаки индивидуального проектрования									
23	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	2	5245,37	832,77	10 491	1 666	966	9 118	21 178
		НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	7 859	584		1 569	
24	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2; 5.21.1,5.21.2	м2	1,515424	20809,00	--	31 534	--	31 534	--	34 057
		СП - 8%			--	--	--	--		2 523	
25	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	4	5874,00	--	23 496	--	23 496	--	25 376
		СП - 8%			--	--	--	--		1 880	
		Разметка									
26	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской 1.1.Ширина линии 0,1 м,сплошная	км линии	0,12	43859,73	10463,47	5 263	1 255	3 627	805	6 553
		НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	381	364		485	
27	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской 1.5.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3	км линии	0,977	21557,73	10463,47	21 062	10 223	7 738	6 552	29 823
		НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	3 101	2 966		2 209	
28	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть.Разметка краской 1.6.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 3:1	км линии	0,3	36425,73	10463,47	10 928	3 139	6 837	2 012	13 975
		НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	952	911		1 035	
		Установка ограждений									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	54	1957,37	946,44	105 698	51 108	12 911	68 239	187 852
		НР - 108%; СП - 8%			771,84	398,24	41 679	21 505		13 915	
30	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальный столбик из металла	т	0,1188	741626,00	--	88 105	--	88 105	--	95 153
		СП - 8%			--	--	--	--		7 048	
31	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка ручным способом.Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	321	122,80	--	39 419	--	--	28 382	73 225
		НР - 72%; СП - 8%			122,80	--	39 419	--		5 424	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**358 345**	**68 224**	**192 800**	**119 667**	**516 254**
							97 321	**26 622**	--	**38 241**	
	ИТОГО по АКТУ		**тенге**								**1 137 845**
	Временные здания и сооружения -1,04 %		1,04%				11 834				
	Итого с временными зданиями и сооружениями						**1 149 679**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%				22 994				
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**1 172 672**				
	Налог на добавленную стоимость		12%				**140 721**				
	ВСЕГО по Акту с НДС						**1 313 393**				
	Всего с учетом конкурсной скидки		**0,97499237**				**1 280 548**				

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинской области"

_____ **Садуакасова Ш. А.**

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Турсинбаев М.А.**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жалаугер-НС"

_____ **Кобыландин М.Ж.**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Жалаугер-НС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Кауылжыр Шалкарского района Актобинской области

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	18.02.2022г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном июнь месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Кауылжыр Шалкарского района Актобинской области	95 412 537,00								10 222 771,82	
В том числе: В текущем месяце – июнь	1 280 548,00	1 143 346,43							137 201,57	1 280 548,00
Выданый аванс	-									
Удержание аванса	-									-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	64 027,40									64 027,40
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										-
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	-									
Итого к оплате:	**95 348 509,6**									**1 216 520,60**

Заказчик:

Заказчик
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

И.о руководителя _____ **Садуакасова Ш.А.**

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Турсинбаев М.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО Жалаугер-НС

_____ **Кобыландин М.Ж.**