Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Акниет-БН,г.Алматы, ул.Макатаева,117** **060540009031**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",РК, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, 94, тел.: 23-54-02** **050740006657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контракт KSS/BBSh-311/CS/Con-6/OO-02-01/2014/02682 от 15.09.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
270	**22.12.2014**	01.12.2014	22.12.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительстро МГ "Бейнеу-Бозой" участок 211-км 311км за декабрь 2014г		Тенге	1	369 424 498,00	369 424 498,00	39 581 196,00	369 424 498,00
			Итого		x	369 424 498,00	39 581 196,00	369 424 498,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Атаниязов С. К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Р. пр. АБН Айдарханов Б. Т.

ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО "Акниет-БН" - ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство МГ "Бейнеу-Бозой"
№ ПОТОКА Участок 211км-311км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: ДЕКАБРЬ 2014г.
KSS/BBSh-311/CS/Con-6/OO-02-01/2014/02682 от 15.09.2014г.
КОНТРАКТ: Соглашение о Консорциуме №2/09-14 от 16.09.14г.

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 4

№ П/П	Позиция	Един. изм.	Общий объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
						физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость
A	**МОБИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ, ПЕРСОНАЛА И ВАХТОВОГО ГОРОДКА**				**119 096 046**	**80%**	**95 276 837**			**80%**	**95 276 837**
B	**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (обустройство временного вахтового городка)**				**5 139 317**	**80%**	**4 111 454**			**80%**	**4 111 454**
C	**СТРОИТЕЛЬСТВО**				**3 497 597 225**	**32,27%**	**1 128 808 349**	**9,43%**	**329 843 302**	**41,70%**	**1 458 651 651**
1	**РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ ОТВОДА - шириной 30,5м**	км	100	759 705	75 970 500	67,800	51 508 000			67,800	51 508 000
2	**ТРАНСПОРТИРОВКА ТРУБ**	км	98,218	3 687 804	362 208 733	45,660	168 385 130	12,360	45 581 257	58,020	213 966 387
3	**ТРАНСПОРТИРОВКА ГНУТЫХ ОТВОДОВ**	шт	162	142 626	23 105 412						
4	**РАСКЛАДКА ТРУБ**	км	98,218	532 070	52 258 851	45,660	24 294 316	12,360	6 576 385	58,020	30 870 701
5	**РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ**				184 524 138	43,05%	79 442 570			43,05%	79 442 570
5.1	*в грунтах 1-4 группы*	км	*28,179*	*1 565 444*	*44 112 646*	4,340	6 794 027			4,340	6 794 027
5.2	*в грунтах 6 группы*	км	*71,821*	*1 955 020*	*140 411 491*	37,160	72 648 543			37,160	72 648 543
6	**СОЕДИНЕНИЕ И СВАРКА ТРУБ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА**				**1 470 007 050**	**41,47%**	**609 596 139**	**7,97%**	**117 141 981**	**49,44%**	**726 738 120**
6.1	*Соединение (захлесты)*	*шт*	*107*	*1 239 800*	*132 658 600*	10	12 398 000	6	7 438 800	16	19 836 800
6.2	*Сварка, в т.ч.:*										
6.2.1	*сварка труб Д1067х14,3мм*	км	*2,811*	*13 945 937*	*39 202 029*	0,780	10 877 831	0,140	1 952 431	0,920	12 830 262
6.2.2	*сварка труб Д1067х11,9мм*	км	*97,189*	*13 160 037*	*1 279 010 836*	44,470	585 226 846	7,980	105 017 095	52,450	690 243 941
6.2.3	*сварка труб с разной толщиной*	*стык*	*35*	*546 731*	*19 135 585*	2	1 093 462	5	2 733 655	7	3 827 117
7	**НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ**				**135 000 500**	**41,94%**	**56 620 500**	**6,72%**	**9 072 500**	**48,66%**	**65 693 000**
7.1	РГК	стык	9 091	14 000	127 274 000	3 813	53 382 000	611	8 554 000	4 424	61 936 000
7.2	УЗК (10% от общего объема)	стык	909	8 500	7 726 500	381	3 238 500	61	518 500	442	3 757 000
8	**ПОКРЫТИЕ (изоляция стыков без стоимости материалов)**				**136 516 000**	**22,22%**	**30 333 855**	**17,72%**	**24 190 635**	**39,94%**	**54 524 490**
8.1	*Изоляция стыков*	км	*100*	*1 365 160*	*136 516 000*	22,220	30 333 855	17,720	24 190 635	39,940	54 524 490
9	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ**	км	100	1 279 013	127 901 300	21,650	27 690 631	18,290	23 393 148	39,940	51 083 779

10	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ**				**402 368 087**	**20,12%**	**80 937 208**	**25,82%**	**103 887 396**	**45,93%**	**184 824 604**
10.1	*устройство подсыпки под трубопровод из мягкого грунта h=0,2м, (0,33м*71821м)*	*км*	*71,821*	*405 820*	*29 146 428*	21,650	8 786 003	18,290	7 422 448	39,940	16 208 451
10.2	*устройство присыпки трубопровода мягким грунтом, h=0,2м над верхом трубы (3,85-0,89)*71821м*	*км*	*71,821*	*3 640 090*	*261 434 904*	15,350	55 875 382	19,950	72 619 796	35,300	128 495 178
10.3	*обратная засыпка в грунтах 6 категории*	*км*	*71,821*	*1 168 880*	*83 950 130*	8,600	10 052 368	20,400	23 845 152	29,000	33 897 520
10.4	*обратная засыпка в грунтах 1-4 категории*	*км*	*28,179*	*987 850*	*27 836 625*	6,300	6 223 455			6,300	6 223 455
11	**ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА**	**км**	**100**	**650 521**	**65 052 100**						
12	**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**	**км**	**100**	**1 153 572**	**115 357 200**						
13	**ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА**	**км**	**100**		**25 816 400**						
13.1	*Временная электрохимзащита*	*км*	*100*	*258 164*	*25 816 400*						
14	**ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА**	**км**	**98,735**	**424 000**	**41 863 640**						
15	**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА**				**18 857 174**						
15.1	Опознавательные знаки	шт	155	93 940	14 560 700						
15.2	Информационные знаки	шт	78	55 083	4 296 474						
16	**ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ РЕКИ, 26м**	**шт**	**1**	**9 852 310**	**9 852 310**						
17	**ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПЕРЕСОХШИМ РУСЛОМ (22м)**	**шт**	**2**	**6 546 425**	**13 092 850**						
18	**ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМ (трубопроводы)**	**шт**	**1**	**2 502 220**	**2 502 220**						
19	**ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПРОМОИНОЙ (40м)**	**шт**	**1**	**4 099 200**	**4 099 200**						
20	**ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПРОМОИНОЙ (31м)**	**шт**	**1**	**3 176 880**	**3 176 880**						
21	**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ГЕОМЕМБРАНОЙ НА**	**пм**	**1265**	**13 702**	**17 333 030**						
22	**КРАНОВЫЕ УЗЛЫ, в том числе:**	**шт**	**4**		**102 477 582**						
22.1	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-8 (233км)***	***шт***	***1***	***22 322 225***	***22 322 225***						
22.1.1	*Строительные работы*				*6 741 160*						
22.1.2	*Технологическая часть*				*7 520 665*						
22.1.3	*РГК, УЗК*				*720 400*						
22.1.4	*КИПиА*				*4 080 000*						
22.1.5	*Электроснабжение*				*3 260 000*						
22.2	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-9 (259км)***	***шт***	***1***	***28 916 566***	***28 916 566***						
22.2.1	*Строительные работы*				*8 965 160*						
22.2.2	*Технологическая часть*				*11 891 006*						
22.2.3	*РГК, УЗК*				*720 400*						
22.2.4	*КИПиА*				*4 080 000*						
22.2.5	*Электроснабжение*				*3 260 000*						
22.3	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-10 (283км)***	***шт***	***1***	***22 322 225***	***22 322 225***						
22.3.1	*Строительные работы*				*6 741 160*						
22.3.2	*Технологическая часть*				*7 520 665*						

22.3.3	*РГК, УЗК*				*720 400*						
22.3.4	*КИПиА*				*4 080 000*						
22.3.5	*Электроснабжение*				*3 260 000*						
22.4	***ОХРАННЫЙ КРАН ОК-3 (310,25км)***	***шт***	***1***	***28 916 566***	***28 916 566***						
22.4.1	*Строительные работы*				*8 965 160*						
22.4.2	*Технологическая часть*				*11 891 006*						
22.4.3	*РГК, УЗК*				*720 400*						
22.4.4	*КИПиА*				*4 080 000*						
22.4.5	*Электроснабжение*				*3 260 000*						
23	**УЗЕЛ ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА**	**шт**	**1**	**62 683 816**	**62 683 816**						
23.1	Строительные работы				20 565 160						
23.2	Технологическая часть				23 991 026						
23.3	РГК, УЗК				2 985 230						
23.4	КИПиА				8 180 000						
23.5	Электроснабжение				6 962 400						
24	**ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА**	**шт**	**1**	**19 199 152**	**19 199 152**						
25	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ КРИВЫХ**				**12 514 600**						
26	**ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К КУ, КПОУ И ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКЕ**				**13 858 500**						
D	**Банковская гарантия исполнения обязательств (10% на 1 год)**				**9 113 435**						
E	**Банковская гарантия качества (5% на 2 года)**				**9 113 435**						
F	**Страхование и прочее**				**19 334 810**						
K	**ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, ТЕХНИКИ И ВАХТОВОГО ГОРОДКА**				**24 034 113**						
L	**УСЛУГИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА, в том числе:**				**168 811 000**						
M	**УСЛУГИ ДЛЯ ТОО «НГСК КСС»**				**25 000 000**						
	ИТОГО без НДС, тенге:				3 877 239 381	31,68%	1 228 196 640	8,51%	329 843 302	40,19%	1 558 039 942
	НДС 12%				465 268 726		147 383 597		39 581 196		186 964 793
	ИТОГО с НДС 12 %, тенге:				4 342 508 107		1 375 580 237		369 424 498		1 745 004 735

Лидер Консорциума АБН-ТАК: ТОО "Акниет-БН"

Директор

_____ Битибаев Н.М.

Член Консорциума АБН-ТАК: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор

_____ Атаниязов С.К.

Рук-ль пр. АБН Айдарханов Б.Т.