Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №17	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	174 000 000,00	66 000 000,00	17 058 410,04	90 941 589,96	220 000 000,00	276 861 366,81	56 861 366,81	39 802 956,77

Итого к оплате: 39 802 956,77 (Тридцать девять миллионов восемьсот два тысяча девятьсот пятьдесят шесть) тенге 77 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №17 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на август 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г		
			июнь	июль	август
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	100 000 000,00	117 555 198,37	56 861 366,81
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82		2 444 801,63	
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69			
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01			
5	Электроосвещение	55 753 547,37			
6	Слаботочные сети	31 775 410,72			
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87			
8	Монтаж лифта	26 090 773,21			
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24			
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23			
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**100 000 000,00**	**120 000 000,00**	**56 861 366,81**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт"_____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»
Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Ростверк										
1	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	201,3836487		3290,99	6,93	662751,57	1395,59	609451,36	48672,09	768337,5
		НР - 93%; СП - 89%				257,74	2,14	51904,62	430,96		56913,89	
		Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики										
2	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	258,7005827		930,69	20,22	240770,05	5230,92	150201,57	80124,20	346565,7
		НР - 93%; СП - 89%				329,87	3,16	85337,56	817,49		25671,54	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					903521,62	6626,51	759652,93	128796,29	1114903,3
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					137242,18	1248,45	–	82585,43	
	Материалы		Тенге					903521,62				
	Всего заработная плата		Тенге					759652,92				
									138490,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				128796,29				
		Сметная прибыль	Тенге				82585,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1114903,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,0
		Сметная заработная плата	Тенге					138490,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1114903,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,0
		Сметная заработная плата	Тенге					138490,63			
		РАЗДЕЛ 2.Колонны К1-49шт									
3	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3	46,9371	86323,64	29446,54	4051781,32	1382135,19	1822508,45	1085652,46	5548428,4
		НР - 91%, СП - 85%			18048,36	7369,16	847137,68	345887,00		410994,70	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		3. Установка арматуры									
		4. Установка металлической опалубки									
		5. Укладка бетонной смеси									
4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	9,7368143	23417,71	1436,83	228013,89	13990,15	2804,20	196209,42	458161,1
		НР - 91%, СП - 85%			21692,88	451,40	211219,54	4395,20		33937,86	
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	1,8986285	392348,00	–	744923,09	–	744923,09	–	804516,9
		СП - 8%			–	–	–	–		59593,85	
6	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	7,8381858	373950,00	–	2931089,58	–	2931089,58	–	3165576,7
		СП - 8%			–	–	–	–		234487,17	
		Колонны К1-8шт									
7	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3	7,9608	86323,64	29446,54	687205,23	234418,02	309107,83	184132,85	941045,1
		НР - 91%, СП - 85%			18048,36	7369,16	143679,38	58664,41		69707,05	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,6589117	23417,71	1436,83	38847,91	2383,57	477,77	33429,22	78059,30
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	35986,57	748,83		5782,17	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,3099802	392348,00	--	121620,11	--	121620,11	--	131349,72
		СП - 8%			--	--	--	--		9729,61	
10	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,3489315	373950,00	--	504432,93	--	504432,93	--	544787,56
		СП - 8%			--	--	--	--		40354,63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9307914,06	1632926,93	6436964,00	1499423,94	11671925,05
							1238023,17	409695,44	--	864587,04	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9307914,06				
	Материалы		Тенге				2134898,25				
	Всего заработная плата		Тенге					1647718,61			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4302065,71				
		Накладные расходы	Тенге				1499423,95				
		Сметная прибыль	Тенге				864587,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11671925,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1110,27
		Сметная заработная плата	Тенге					1647718,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11671925,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1110,27
		Сметная заработная плата	Тенге					1647718,61			
		РАЗДЕЛ 3.Диафрагма жесткости ДЖ-1									
11	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм В25. Устройство**	м3	24,4032	54136,14	3873,74	1321095,05	94531,66	979112,01	244992,20	1691374,24
		НР - 91%; СП - 8%			10140,12	892,13	247451,38	21770,83		125286,98	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными и 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,2354	23417,71	1436,83	169436,50	10396,04	2083,80	145802,68	340458,31
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	156956,66	3266,06		25219,13	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,7254	392348,00	–	284609,24	–	284609,24	–	307377,99
		СП - 8%			–	–	–	–		22768,74	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	6,51	386515,00	–	2516212,65	–	2516212,65	–	2717509,60
		СП - 8%			–	–	–	–		201297,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4291353,44	104927,70	3782017,70	390794,88	5056720,19
							404408,04	25036,89	–	374571,87	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4291353,44				
	Материалы		Тенге				981195,82				
	Всего заработная плата		Тенге					429444,93			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2800821,89				
		Накладные расходы	Тенге				390794,88				
		Сметная прибыль	Тенге				374571,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5056720,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303,35
		Сметная заработная плата	Тенге					429444,93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5056720,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303,35
		Сметная заработная плата	Тенге					429444,93			

РАЗДЕЛ 4.Шахта лифта

15	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	21,576	54136,14	3873,74	1168041,36	83579,82	865678,31	216608,96	1495422,35
		НР - 91%; СП - 8%			10140,12	892,13	218783,23	19248,60		110772,03	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,19852	23417,71	1436,83	51484,30	3158,90	633,17	44303,02	103450,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	47692,23	992,41		7662,99	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,30132	392348,00	--	118222,30	--	118222,30	--	127680,08
		СП - 8%			--	--	--	--		9457,78	
18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,8972	386515,00	--	733296,26	--	733296,26	--	791959,96
		СП - 8%			--	--	--	--		58663,70	
19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0088982	288969,36	1473,36	2571,31	13,11	--	2333,39	5297,07
		НР - 91%; СП - 8%			287496,00	670,35	2558,20	5,96		392,38	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
20	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0122872	85689,36	1473,36	1052,88	18,11	--	949,14	2162,19
		НР - 91%; СП - 8%			84216,00	670,35	1034,78	8,24		160,16	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
21	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0211854	108313,00	--	2294,65	--	2294,65	--	2478,22
		СП - 8%			--	--	--	--		183,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2076963,06	86769,94	1720124,69	264194,52	2528450,18
							270068,44	20255,21	--	187292,61	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2076963,06				
	Материалы		Тенге				866311,48				
	Всего заработная плата		Тенге					290323,65			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				853813,21				
		Накладные расходы	Тенге				264194,51				
		Сметная прибыль	Тенге				187292,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2528450,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207,1
		Сметная заработная плата	Тенге					290323,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2528450,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207,1
		Сметная заработная плата	Тенге					290323,65			

РАЗДЕЛ 5.Ригели

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Р-1 - 22шт									
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	17,6	71291,74	6593,16	1254734,62	116039,61	797057,89	335321,71	1717260,8
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	341637,12	26848,27		127204,51	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,96416	23417,71	1436,83	45996,13	2822,16	565,68	39580,37	92422,6
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	42608,29	886,62		6846,12	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0304	373950,00	--	11368,08	--	11368,08	--	12277,5
		СП - 8%			--	--	--	--		909,45	
		КП-4-8шт									
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,74816	373950,00	--	279774,43	--	279774,43	--	302156,3
		СП - 8%			--	--	--	--		22381,95	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,19872	392348,00	--	77967,39	--	77967,39	--	84204,7
		СП - 8%			--	--	--	--		6237,39	
		КП-5-2шт									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17336	373950,00	--	64827,97	--	64827,97	--	70014,2
		СП - 8%			--	--	--	--		5186,24	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,04752	392348,00	--	18644,38	--	18644,38	--	20135,9
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,55	
		КП-6-2шт									
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17336	373950,00	--	64827,97	--	64827,97	--	70014,2
		СП - 8%			--	--	--	--		5186,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04752	392348,00	--	18644,38	--	18644,38	--	20135,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,55	
		КП-7-4шт									
31	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,41984	373950,00	--	156999,17	--	156999,17	--	169559,10
		СП - 8%			--	--	--	--		12559,93	
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,12528	392348,00	--	49153,36	--	49153,36	--	53085,63
		СП - 8%			--	--	--	--		3932,27	
		Р-2 - 22шт									
33	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,52	71291,74	6593,16	464822,14	42987,40	295273,72	124221,45	636167,08
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	126561,02	9946,06		47123,49	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,81128	23417,71	1436,83	18998,32	1165,67	233,65	16348,34	38174,40
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	17599,00	366,21		2827,73	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
35	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0696	373950,00	--	26026,92	--	26026,92	--	28109,07
		СП - 8%			--	--	--	--		2082,15	
		КП-3-2шт									
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2056	373950,00	--	76884,12	--	76884,12	--	83034,85
		СП - 8%			--	--	--	--		6150,73	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,06264	392348,00	--	24576,68	--	24576,68	--	26542,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1966,13	
		КП-4-4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,37408	373950,00	--	139887,22	--	139887,22	--	151078,20
		СП - 8%			--	--	--	--		11190,98	
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,09936	392348,00	--	38983,70	--	38983,70	--	42102,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3118,70	
		Р-3 - 88шт									
40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	17,6	71291,74	6593,16	1254734,62	116039,61	797057,89	335321,71	1717260,83
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	341637,12	26848,27		127204,51	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
41	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,31104	23417,71	1436,83	54119,26	3320,57	665,58	46570,45	108744,89
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	50133,11	1043,20		8055,18	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
42	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,1152	373950,00	--	43079,04	--	43079,04	--	46525,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3446,32	
		КП-1-2шт									
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,7552	373950,00	--	656357,04	--	656357,04	--	708865,60
		СП - 8%			--	--	--	--		52508,56	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,44064	392348,00	--	172884,22	--	172884,22	--	186714,96
		СП - 8%			--	--	--	--		13830,74	
		Р-4 - 33шт									
45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6	71291,74	6593,16	427750,44	39558,96	271724,28	114314,22	585429,84
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	116467,20	9152,82		43365,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,74718	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	17497,24 16208,49	1073,57 337,28	215,18	15056,64 2604,31	35158,2
47	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,0432	373950,00 --	-- --	16154,64 --	-- --	16154,64	-- 1292,37	17447,0
		КП-1-1шт									
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,3291	373950,00 --	-- --	123066,94 --	-- --	123066,94	-- 9845,36	132912,3
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,08262	392348,00 --	-- --	32415,79 --	-- --	32415,79	-- 2593,26	35009,0
		КП-2-1шт									
50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,2226	373950,00 --	-- --	83241,27 --	-- --	83241,27	-- 6659,30	89900,5
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,06966	392348,00 --	-- --	27330,96 --	-- --	27330,96	-- 2186,48	29517,4
		Р-5 - 11шт									
52	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры	м3	0,96	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	68440,07 18634,75	6329,43 1464,45	43475,89	18290,27 6938,43	93668,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка бетонной смеси									
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,12391	23417,71	1436,83	2901,69	178,03	35,70	2496,95	5830,5
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	2687,96	55,93		431,89	
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
54	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,01347	373950,00	--	5037,11	--	5037,11	--	5440,0
		СП - 8%			--	--	--	--		402,97	
		КП-5-2шт									
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,08668	373950,00	--	32413,99	--	32413,99	--	35007,1
		СП - 8%			--	--	--	--		2593,12	
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,02376	392348,00	--	9322,19	--	9322,19	--	10067,9
		СП - 8%			--	--	--	--		745,78	
		Р-6 - 22шт									
57	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,96	71291,74	6593,16	68440,07	6329,43	43475,89	18290,27	93668,7
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	18634,75	1464,45		6938,43	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,12404	23417,71	1436,83	2904,73	178,22	35,73	2499,57	5836,6
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	2690,78	55,99		432,34	
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
59	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0136	373950,00	--	5085,72	--	5085,72	--	5492,5
		СП - 8%			--	--	--	--		406,86	
		КП-5-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
		СП - 8%	т	0,08668	373950,00	--	32413,99	--	32413,99	--	35007,1
					--	--	--	--		2593,12	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**									
		СП - 8%	т	0,02376	392348,00	--	9322,19	--	9322,19	--	10067,9
					--	--	--	--		745,78	
		Р-7 - 44шт									
62	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,6	71291,74	6593,16	399233,74	36921,69	253609,33	106693,27	546401,1
					19411,20	1525,47	108702,72	8542,63		40474,16	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
63	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,75168	23417,71	1436,83	17602,62	1080,04	216,48	15147,33	35369,9
					21692,88	451,40	16306,10	339,31		2620,00	
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
64	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**									
		СП - 8%	т	0,0576	373950,00	--	21539,52	--	21539,52	--	23262,6
					--	--	--	--		1723,16	
		КП-1-1шт									
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
		СП - 8%	т	0,4388	373950,00	--	164089,26	--	164089,26	--	177216,4
					--	--	--	--		13127,14	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**									
		СП - 8%	т	0,11016	392348,00	--	43221,06	--	43221,06	--	46678,7
					--	--	--	--		3457,68	
		КП-8-1шт									
67	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
		СП - 8%	т	0,1084	373950,00	--	40536,18	--	40536,18	--	43779,0
					--	--	--	--		3242,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,03672	392348,00	–	14407,02	--	14407,02	--	15559,5
		СП - 8%			--	–	--	--		1152,56	
		Р-8 - 22шт									
69	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,2	71291,74	6593,16	156841,83	14504,95	99632,24	41915,21	214657,6
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	42704,64	3356,03		15900,56	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,28808	23417,71	1436,83	6746,17	413,92	82,97	5885,19	13555,4
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	6249,28	130,04		1004,11	
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0136	373950,00	–	5085,72	--	5085,72	--	5492,5
		СП - 8%			--	–	--	--		406,86	
		КП-1-1шт									
72	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2194	373950,00	–	82044,63	--	82044,63	--	88608,2
		СП - 8%			--	–	--	--		6563,57	
73	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,05508	392348,00	–	21610,53	--	21610,53	--	23339,3
		СП - 8%			--	–	--	--		1728,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6950988,47**	**388943,26**	**5292582,88**	**1237872,94**	**8843970,3**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1269462,33**	**90837,56**	--	**655108,91**	
	Материалы		Тенге				**6950988,47**				
	Всего заработная плата		Тенге				**2603358,07**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1360299,89**			
		Накладные расходы	Тенге				**2689224,78**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1237872,95**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**655108,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**8843970,34**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1360299,89**			**989,9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8843970,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989,9
		Сметная заработная плата	Тенге					1360299,89			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытия									
		Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж									
74	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	145,42	71607,61	1930,79	10413178,65	280775,48	7074395,07	2848801,29	14322938,3
		НР - 91%; СП - 8%			21028,80	498,85	3058008,10	72542,77		1060958,39	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,86	23417,71	1436,83	254316,33	15603,97	3127,68	218843,06	511012,1
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	235584,68	4902,20		37852,75	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	10,86	386515,00	--	4197552,90	--	4197552,90	--	4533357,1
		СП - 8%			--	--	--	--		335804,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14865047,88	296379,45	11275075,65	3067644,35	19367307,6
							3293592,78	77444,97	--	1434615,38	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14865047,88				
	Материалы		Тенге				7077522,75				
	Всего заработная плата		Тенге					371037,75			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4197552,90				
		Накладные расходы	Тенге				3067644,35				
		Сметная прибыль	Тенге				1434615,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19367307,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2478,3
		Сметная заработная плата	Тенге					371037,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19367307,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2478,3
		Сметная заработная плата	Тенге					371037,75			
		РАЗДЕЛ 7.Лестницы внутренние									
		Лестницы Л1 - 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,0139922	78472,04	3045,34	314986,16	12223,97	205366,68	91090,98	438563,31
		НР - 91%; СП - 8%			24264,00	673,76	97395,51	2704,47		32486,17	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
78	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,3707935	71607,61	1930,79	169766,86	4577,50	115334,42	46444,23	233507,97
		НР - 91%; СП - 8%			21028,80	498,85	49854,94	1182,67		17296,89	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,0580685	392348,00	--	22783,06	--	22783,06	--	24605,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1822,64	
80	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5818747	386515,00	--	224903,30	--	224903,30	--	242895,56
		СП - 8%			--	--	--	--		17992,26	
81	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	т	0,0088439	288969,36	1473,36	2555,62	13,03	-	2319,15	5264,75
		НР - 91%; СП - 8%			287496,00	670,35	2542,59	5,93		389,98	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
82	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0088439	108313,00	--	957,91	--	957,91	--	1034,54
		СП - 8%			--	--	--	--		76,63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				735952,91	16814,50	569345,37	139854,35	945871,84
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				149793,04	3893,07	-	70064,58	
		Материалы	Тенге				735952,91				
		Всего заработная плата	Тенге				320701,09				
								153686,11			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				248644,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				139854,36				
		Сметная прибыль	Тенге				70064,57				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				945871,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,41
		Сметная заработная плата	Тенге					153686,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				945871,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,41
		Сметная заработная плата	Тенге					153686,11			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**49529148,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6762590,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2533388,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					628412,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29835763,00		
		- Накладные расходы	Тенге							6728581,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							3668826,00	

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	49 529 148,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%	49 974 910,33
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%	50 424 684,52
Непревиденные работы и затрат 2%	51 433 178,21
Итого сметная стоимость	51 433 178,21
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1	11 315 299,21
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514	42 125 835,01
Итого в текущих ценах	53 441 134,22
Налог на добавленную стоимость, 12%	6 412 936,11
Итого с НДС	**59 854 070,33**
Понижающий коэффициент - 5%	**- 2 992 703,52**
Итого к оплате с НДС	**56 861 366,81**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.