Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №16	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед. изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	174 000 000,00	66 000 000,00	17 039 682,67	90 960 317,33	220 000 000,00	276 798 942,23	56 798 942,23	39 759 259,56

Итого к оплате: 39 759 259,56 (Тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяча двести пятьдесят девять) тенге 56 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на август 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г		
			июнь	июль	август
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	120 000 000,00	97 555 198,37	56 798 942,23
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82		2 444 801,63	
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69			
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01			
5	Электроосвещение	55 753 547,37			
6	Слаботочные сети	31 775 410,72			
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87			
8	Монтаж лифта	26 090 773,21			
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24			
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23			
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**120 000 000,00**	**100 000 000,00**	**56 798 942,23**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»
Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-49шт										
1	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3		49,4606	86323,64	29446,54	4269619,00	1456443,54	1920492,78	1144020,87	58467 31,09
		НР - 91%; СП - 8%				18048,36	7369,16	892682,71	364483,08		433091,19	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси										
2	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		10,2602989	23417,71	1436,83	240272,70	14742,31	2954,96	206758,31	482793,49
		НР - 91%; СП - 8%				21692,88	451,40	222575,43	4631,50		35762,48	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
3	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т		2,0007053	392348,00	–	784972,72	–	784972,72	–	847770,54
		СП - 8%				–	–	–	–		62797,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
		СП - 8%	т	8,2595937	373950,00	--	3088675,06	--	3088675,06	--	3335769,07
					--	--	--	--		247094,01	
		Колонны К1-8шт									
5	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 89%	м3	8,3888	86323,64	29446,54	724151,75	247021,14	325726,53	194032,47	991638,95
					18048,36	7369,16	151404,08	61818,41		73454,74	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 89%	т	1,7481005	23417,71	1436,83	40936,51	2511,72	503,46	35226,49	82256,04
					21692,88	451,40	37921,33	789,09		6093,04	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**									
		СП - 8%	т	0,3266458	392348,00	--	128158,83	--	128158,83	--	138411,54
					--	--	--	--		10252,71	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
		СП - 8%	т	1,4214547	373950,00	--	531552,99	--	531552,99	--	574077,23
					--	--	--	--		42524,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9808339,59	1720718,71	6783037,33	1580038,13	12299447,94
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1304583,55	431722,08	--	911070,22	
	Материалы		Тенге				9808339,59				
	Всего заработная плата		Тенге				2249677,73				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1736305,63			
		Накладные расходы	Тенге				4533359,60				
		Сметная прибыль	Тенге				1580038,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				911070,23				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				12299447,96				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1169,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1736305,63			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				12299447,96				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1169,97
			Тенге					1736305,63			

РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости ДЖ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм В25. Устройство**	м3	25,7152	54136,14	3873,74	1392121,67	99614,00	1031752,46	258163,83	1782308,34
		НР - 91%; СП - 8%			10140,12	892,13	260755,21	22941,30		132022,84	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	7,6244	23417,71	1436,83	178545,99	10954,96	2195,84	153641,53	358762,52
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	165395,19	3441,65		26575,00	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,7644	392348,00	--	299910,81	--	299910,81	--	323903,67
		СП - 8%			--	--	--	--		23992,86	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	6,86	386515,00	--	2651492,90	--	2651492,90	--	2863612,33
		СП - 8%			--	--	--	--		212119,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4522071,37	110568,96	3985352,00	411805,36	5328586,87
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				426150,40	26382,95	--	394710,14	
	Материалы		Тенге				4522071,37				
	Всего заработная плата		Тенге				1033948,28				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					452533,35			
		Накладные расходы	Тенге				2951403,71				
		Сметная прибыль	Тенге				411805,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				394710,13				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5328586,86				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								319,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					452533,35			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5328586,86				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								319,65
			Тенге					452533,35			

РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта

13	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	22,736	54136,14	3873,74	1230839,28	88073,35	912220,16	228254,60	1575821,40
		НР - 91%; СП - 8%			10140,12	892,13	230545,77	20283,47		116727,51	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,31672	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	54252,28 50256,33	3328,74 1045,77	667,21	46684,91 8074,97	109012,16
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,31752	392348,00 --	-- --	124578,34 --	-- --	124578,34	-- 9966,27	134544,61
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	1,9992	386515,00 --	-- --	772720,79 --	-- --	772720,79	-- 61817,66	834538,45
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0093766	288969,36 287496,00	1473,36 670,35	2709,55 2695,73	13,82 6,29	--	2458,84 413,47	5581,86
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0129478	85689,36 84216,00	1473,36 670,35	1109,49 1090,41	19,08 8,68	--	1000,17 168,77	2278,44
19	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,0223244	108313,00 --	-- --	2418,02 --	-- --	2418,02	-- 193,44	2611,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2188627,75** **284588,24**	**91434,99** **21344,21**	**1812604,52** --	**278398,52** **197362,10**	**2664388,38**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2188627,75**				
	Материалы		Тенге				**912887,38**				
	Всего заработная плата		Тенге					**305932,45**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**899717,15**				
		Накладные расходы	Тенге				**278398,52**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				197362,09				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				2664388,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218,24
		Сметная заработная плата	Тенге					305932,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2664388,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218,24
		Сметная заработная плата	Тенге					305932,45			
		РАЗДЕЛ 4.Ригели									
		Р-1 - 22шт									
20	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**17,6**	**71291,74**	**6593,16**	**1254734,62**	**116039,61**	**797057,89**	**335321,71**	**1717260,83**
		НР - 91%; СП - 8%			**19411,20**	**1525,47**	**341637,12**	**26848,27**		**127204,51**	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
21	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,96416**	**23417,71**	**1436,83**	**45996,13**	**2822,16**	**565,68**	**39580,37**	**92422,62**
		НР - 91%; СП - 8%			**21692,88**	**451,40**	**42608,29**	**886,62**		**6846,12**	
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
22	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	**т**	**0,0304**	**373950,00**	**--**	**11368,08**	**--**	**11368,08**	**--**	**12277,53**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**909,45**	
		КП-4-8шт									
23	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,74816**	**373950,00**	**--**	**279774,43**	**--**	**279774,43**	**--**	**302156,38**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22381,95**	
24	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	**т**	**0,19872**	**392348,00**	**--**	**77967,39**	**--**	**77967,39**	**--**	**84204,78**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6237,39**	
		КП-5-2шт									
25	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,17336**	**373950,00**	**--**	**64827,97**	**--**	**64827,97**	**--**	**70014,21**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5186,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,04752	392348,00	--	18644,38	--	18644,38	--	20135,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,55	
		КП-6-2шт									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17336	373950,00	--	64827,97	--	64827,97	--	70014,21
		СП - 8%			--	--	--	--		5186,24	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04752	392348,00	--	18644,38	--	18644,38	--	20135,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,55	
		КП-7-4шт									
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,41984	373950,00	--	156999,17	--	156999,17	--	169559,10
		СП - 8%			--	--	--	--		12559,93	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,12528	392348,00	--	49153,36	--	49153,36	--	53085,63
		СП - 8%			--	--	--	--		3932,27	
		Р-2 - 22шт									
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,52	71291,74	6593,16	464822,14	42987,40	295273,72	124221,45	636167,08
		НР - 91%, СП - 89%			19411,20	1525,47	126561,02	9946,06		47123,49	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,81128	23417,71	1436,83	18998,32	1165,67	233,65	16348,34	38174,40
		НР - 91%, СП - 89%			21692,88	451,40	17599,00	366,21		2827,73	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0696	373950,00	--	26026,92	--	26026,92	--	28109,07
		СП - 8%			--	--	--	--		2082,15	
		КП-3-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2056	373950,00	--	76884,12	--	76884,12	--	83034,85
		СП - 8%			--	--	--	--		6150,73	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,06264	392348,00	--	24576,68	--	24576,68	--	26542,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1966,13	
		КП-4-4шт									
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,37408	373950,00	--	139887,22	--	139887,22	--	151078,20
		СП - 8%			--	--	--	--		11190,98	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,09936	392348,00	--	38983,70	--	38983,70	--	42102,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3118,70	
		Р-3 - 88шт									
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	17,6	71291,74	6593,16	1254734,62	116039,61	797057,89	335321,71	1717260,83
		НР - 91%; СП - 85%			19411,20	1525,47	341637,12	26848,27		127204,51	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,31104	23417,71	1436,83	54119,26	3320,57	665,58	46570,45	108744,89
		НР - 91%; СП - 85%			21692,88	451,40	50133,11	1043,20		8055,18	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,1152	373950,00	--	43079,04	--	43079,04	--	46525,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3446,32	
		КП-1-2шт									
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,7552	373950,00	--	656357,04	--	656357,04	--	708865,60
		СП - 8%			--	--	--	--		52508,56	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,44064	392348,00	--	172884,22	--	172884,22	--	186714,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	-		13830,74	
		Р-4 - 33шт									
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6	71291,74	6593,16	427750,44	39558,96	271724,28	114314,22	585429,83
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	116467,20	9152,82		43365,17	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,74718	23417,71	1436,83	17497,24	1073,57	215,18	15056,64	35158,20
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	16208,49	337,21		2604,31	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0432	373950,00	--	16154,64	-	16154,64	--	17447,01
		СП - 8%			--	--	--	-		1292,37	
		КП-1-1шт									
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3291	373950,00	--	123066,94	-	123066,94	--	132912,30
		СП - 8%			--	--	--	-		9845,36	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,08262	392348,00	--	32415,79	-	32415,79	--	35009,05
		СП - 8%			--	--	--	-		2593,26	
		КП-2-1шт									
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2226	373950,00	--	83241,27	-	83241,27	--	89900,57
		СП - 8%			--	--	--	-		6659,30	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,06966	392348,00	--	27330,96	-	27330,96	--	29517,44
		СП - 8%			--	--	--	-		2186,48	
		Р-5 - 11шт									
50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,96	71291,74	6593,16	68440,07	6329,43	43475,89	18290,27	93668,77
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	18634,75	1464,45		6938,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,12391	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	2901,69 2687,96	178,03 55,93	35,70	2496,95 431,89	5830,53
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%* **КП-5-2шт**	т	0,01347	373950,00 --	-- --	5037,11 --	-- --	5037,11	-- 402,97	5440,08
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,08668	373950,00 --	-- --	32413,99 --	-- --	32413,99	-- 2593,12	35007,11
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%* **Р-6 - 22шт**	т	0,02376	392348,00 --	-- --	9322,19 --	-- --	9322,19	-- 745,78	10067,97
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,96	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	68440,07 18634,75	6329,43 1464,45	43475,89	18290,27 6938,43	93668,77
56	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,12404	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	2904,73 2690,78	178,22 55,99	35,73	2499,57 432,34	5836,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0136	373950,00	--	5085,72	--	5085,72	--	5492,58
		СП - 8%			--	--	--	--		406,86	
		КП-5-1шт									
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,08668	373950,00	--	32413,99	--	32413,99	--	35007,11
		СП - 8%			--	--	--	--		2593,12	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,02376	392348,00	--	9322,19	--	9322,19	--	10067,97
		СП - 8%			--	--	--	--		745,78	
		Р-7 - 44шт									
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,6	71291,74	6593,16	399233,74	36921,69	253609,33	106693,27	546401,17
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	108702,72	8542,63		40474,16	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,75168	23417,71	1436,83	17602,62	1080,04	216,48	15147,33	35369,94
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	16306,10	339,31		2620,00	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0576	373950,00	--	21539,52	--	21539,52	--	23262,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1723,16	
		КП-1-1шт									
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4388	373950,00	--	164089,26	--	164089,26	--	177216,40
		СП - 8%			--	--	--	--		13127,14	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,11016	392348,00	--	43221,06	--	43221,06	--	46678,74
		СП - 8%			--	--	--	--		3457,68	
		КП-8-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1084	373950,00	--	40536,18	--	40536,18	--	43779,07
		СП - 8%			--	--	--	--		3242,89	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,03672	392348,00	--	14407,02	--	14407,02	--	15559,58
		СП - 8%			--	--	--	--		1152,56	
		Р-8 - 22шт									
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,2	71291,74	6593,16	156841,83	14504,95	99632,24	41915,21	214657,61
		НР - 91%; СП - 88%			19411,20	1525,47	42704,64	3356,03		15900,56	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,28808	23417,71	1436,83	6746,17	413,92	82,97	5805,19	13555,46
		НР - 91%; СП - 88%			21692,88	451,40	6249,21	130,04		1004,11	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0136	373950,00	--	5085,72	--	5085,72	--	5492,58
		СП - 8%			--	--	--	--		406,86	
		КП-1-1шт									
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2194	373950,00	--	82044,63	--	82044,63	--	88608,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6563,57	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,05508	392348,00	--	21610,53	--	21610,53	--	23339,37
		СП - 8%			--	--	--	--		1728,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6950988,47	388943,26	5292582,88	1237872,94	8843970,33
							1269462,33	90837,56	--	655108,91	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6950988,47				
	Материалы		Тенге				2603358,07				
	Всего заработная плата		Тенге					1360299,89			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2689224,78				
		Накладные расходы	Тенге				1237872,95				
		Сметная прибыль	Тенге				655108,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8843970,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989,98
		Сметная заработная плата	Тенге					1360299,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8843970,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989,98
		Сметная заработная плата	Тенге					1360299,89			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
		Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж									
72	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	145,42	71607,61	1930,79	10413178,65	280775,48	7074395,07	2848801,29	14322938,33
		НР - 91%; СП - 8%			21028,80	498,85	3058008,10	72542,77		1060958,39	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
73	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,86	23417,71	1436,83	254316,33	15603,97	3127,68	218843,06	511012,14
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	235584,68	4902,20		37852,75	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	10,86	386515,00	--	4197552,90	--	4197552,90	--	4533357,13
		СП - 8%			--	--	--	--		335804,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14865047,88	296379,45	11275075,65	3067644,35	19367307,60
							3293592,78	77444,97	--	1434615,38	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14865047,88				
		Материалы	Тенге				7077522,75				
		Всего заработная плата	Тенге					3371037,75			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4197552,90				
		Накладные расходы	Тенге				3067644,35				
		Сметная прибыль	Тенге				1434615,37				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19367307,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2478,30
		Сметная заработная плата	Тенге					3371037,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19367307,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2478,30
		Сметная заработная плата	Тенге					3371037,75			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы внутренние									
		Лестницы Л1 - 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,1209343	78472,04	3045,34	323378,12	12549,65	210838,12	93517,85	450247,65
		НР - 91%; СП - 89%			24264,00	673,76	99990,35	2776,52		33351,68	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
76	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,433957	71607,61	1930,79	174289,84	4699,46	118407,19	47681,61	239729,17
		НР - 91%; СП - 89%			21028,80	498,85	51183,19	1214,18		17757,72	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,0596155	392348,00	--	23390,02	--	23390,02	--	25261,22
		СП - 89%			--	--	--	--		1871,20	
78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5973772	386515,00	--	230895,25	--	230895,25	--	249366,87
		СП - 89%			--	--	--	--		18471,62	
79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	т	0,0090796	288969,36	1473,36	2623,73	13,38	--	2380,96	5405,06
		НР - 91%; СП - 89%			287496,00	670,35	2610,35	6,09		400,37	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
80	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0090796	108313,00	--	983,44	--	983,44	--	1062,12
		СП - 89%			--	--	--	--		78,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**755560,40**	**17262,49**	**584514,02**	**143580,42**	**971072,08**
							153783,89	**3996,79**	--	**71931,27**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**755560,40**				
	Материалы		Тенге				**329245,32**				
	Всего заработная плата		Тенге					**157780,68**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**255268,71**				
		Накладные расходы	Тенге				**143580,42**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				71931,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				971072,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116,45
		Сметная заработная плата	Тенге					157780,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				971072,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116,45
		Сметная заработная плата	Тенге					157780,68			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**49474773,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6732161,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2625308,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					651729,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29733166,00		
		- Накладные расходы	Тенге							6719340,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							3664798,00	

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	49 474 773,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%	49 920 045,96
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%	50 369 326,37
Непревиденные работы и затрат 2%	51 376 712,90
Итого сметная стоимость	51 376 712,90
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1	11 302 876,84
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514	42 079 587,66
Итого в текущих ценах	53 382 464,50
Налог на добавленную стоимость, 12%	6 405 895,74
Итого с НДС	**59 788 360,24**
Понижающий коэффициент - 5%	- **2 989 418,01**
Итого к оплате с НДС	**56 798 942,23**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.