Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
інфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"
Наименование строительства и его адрес: "Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№48	31.03.2022 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	22 969 286	20 508 291							2 460 995	22 969 286

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Руководитель **Әбсұлтанов М.**

ТОО "Асем-Курылыс-Кызылорда"

Абибуллаев Г.

Подрядчик ТОО "Теплоэнергострой"

Директор **Алимкулов А. Б.**

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Благоустройство территории 18 квартирных 6 арендованных домов на 5 квартале кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№48 от 31.03.2022 г.**

Акт выполненных работ№1

за июль месяц 2022 года на благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛОК.СМЕТА 02-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.10-ГП										
1	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	1631,31		63,92	63,92	104273	104273	--	25100	139723
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,37	--	34861		10350	
2	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ)	м3 грунта	1300		63,92	63,92	83096	83096	--	20002	111346
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,37	--	27781		8248	
3	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	2500		201,94	197,93	504850	494825	--	123768	678907
		НР - 72%; СП - 8%				4,01	64,75	10025	161875		50289	
4	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	м3 грунта	700		245,45	236,58	171815	165606	532	27675	215449
		НР - 72%; СП - 8%				8,11	46,80	5677	32760		15959	
5	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТОЮЩЕГО ГРУНТА)	т·км	12250		34,00	--	416500	--		--	449820
		СП - 8%				--	--	--	--		33320	
6	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА ИЗБЫТКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	1300		170,51	164,04	221663	213252	--	32095	274059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6,47	27,82	8411	36166		20301	
7	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)**	т·км	22750	34,00	--	773500	--		--	835380
		СП - 8%			--	--	--	--		61880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2275697	1061052	532	228640	2704684
							24113	293443	--	200347	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2275697				
	Материалы		Тенге				532				
	Всего заработная плата		Тенге					317556			
	Транспортные расходы		Тенге				1190000				
		Накладные расходы	Тенге				228640				
		Сметная прибыль	Тенге				200347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2704684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					317556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2704684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					317556			
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ л.6-ГП									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ									
8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	105	8454,55	1086,75	887728	114109	756866	47388	1009925
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	258,33	16753	27125		74809	
9	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2100	1547,66	257,88	3250086	541548	2628906	269098	3800719
		НР - 108%; СП - 8%			37,92	80,73	79632	169533		281535	
10	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	2100	-86,66	-10,17	-181986	-21357	-160629	-7462	-204604
		НР - 108%; СП - 8%			--	-3,29	--	-6909		-15156	
14	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2	800	3062,04	--	2449632	--	2449632	--	2645603
		СП - 8%			--	--	--	--		195971	
		Бортовой камень БР 100.20.8									
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	1200	963,77	33,13	1156524	39756	87360	1129425	2468825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			857,84	13,63	1029408	16356		182876	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	19,2	75675,84	--	1452976	--	1452976	--	1569214
		СП - 8%			--	--	--	--		116238	
17	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	38,4	24912,00	--	956621	--	956621	--	1033151
		СП - 8%			--	--	--	--		76530	
		Подраздел 1. Тартановое покрытие ТИП4									
18	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	50	8454,55	1086,75	422727	54337	360412	22566	480916
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	258,33	7978	12916		35623	
19	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	450	1547,66	257,88	696447	116045	563338	57664	814440
		НР - 108%; СП - 8%			37,92	80,73	17064	36328		60329	
20	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	450	-433,31	-50,84	-194990	-22878	-172112	-7995	-219223
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,45	--	-7402		-16239	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				25042				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					147504			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					41842			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						751637		
	Накладные расходы		Тенге							72235	
	Сметная прибыль		Тенге							79713	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1076132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10895765	821560	8923370	1510684	13398966
							1150835	247947	--	992516	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10895765				
	Материалы		Тенге				4064140				
	Всего заработная плата		Тенге					1398782			
	Местные материалы		Тенге				4859229				
		Накладные расходы	Тенге				1510684				
		Сметная прибыль	Тенге				992516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13398965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1071
		Сметная заработная плата	Тенге					1398782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13398965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1071
		Сметная заработная плата	Тенге					1398782			
		РАЗДЕЛ 3. Декоративная стена									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент л.2-АС									
75	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	2,3	25154,11	1130,18	57854	2600	52000	3529	66294
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	3254	624		4911	
76	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15**	м3	13,12	31630,40	2054,20	414991	26951	325410	62561	515756
		НР - 91%; СП - 8%			4773,60	466,39	62630	6119		38204	
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13403	402525,00	--	53950	--	53950	--	58266
		СП - 8%			--	--	--	--		4316	
78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05688	398962,00	--	22693	--	22693	--	24508
		СП - 8%			--	--	--	--		1815	
79	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0832	419679,00	--	34917	--	34917	--	37710
		СП - 8%			--	--	--	--		2793	
		Стены л.3-АС									
80	Е11-080201-0307 1108-0201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Беседки, портики и другие декоративные конструкции из кирпича. Кладка высотой до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	10,85	26844,80	2768,42	291266	30038	63594	190894	520733
		НР - 93%; СП - 8%			18215,10	703,12	197634	7629		38573	
81	С1213-102-0201 213-102-0201 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотельный размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	5,566	101440,02	--	564615	--	564615	--	609784
		СП - 8%			--	--	--	--		45169	
		Монолитный пояс л.4-АС									
82	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство В15**	м3	2,05	41135,86	4824,75	84329	9891	51606	22805	115705
		НР - 91%; СП - 8%			11137,50	1087,14	22832	2229		8571	
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,019027	402525,00	--	7659	--	7659	--	8272
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
84	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03792	398962,00	--	15129	--	15129	--	16339
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1547403	69480	1191573	279789	1973367
							286350	16601	--	146175	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1547403				
		Материалы	Тенге				492612				
		Всего заработная плата	Тенге					302951			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134348				
	Местные материалы		Тенге				564615				
		Накладные расходы	Тенге				279789				
		Сметная прибыль	Тенге				146175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1973367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					302951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1973367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					302951			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение л.13-15-ГП									
85	**Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**90**	**3458,02**	**1141,34**	**311222**	**102721**	**29531**	**258734**	**615552**
		НР - 118%; СП - 8%			**1988,55**	**447,74**	**178970**	**40297**		**45596**	
86	**С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м3**	**0,62**	**23160,00**	**--**	**14359**	**--**	**14359**	**--**	**15508**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1149**	
87	**С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**1,32568**	**645236,00**	**--**	**855376**	**--**	**855376**	**--**	**923806**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68430**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1180957**	**102721**	**899266**	**258734**	**1554866**
							178970	**40297**	**--**	**115175**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1180957				
	Материалы		Тенге				29532				
	Всего заработная плата		Тенге					219267			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				855376				
	Местные материалы		Тенге				14359				
		Накладные расходы	Тенге				258734				
		Сметная прибыль	Тенге				115175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1554866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					219267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1554866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					219267			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19631882**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1640268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2054813			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					598288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11014743		
		- Перевозка грузов	Тенге				1190000				
		- Накладные расходы	Тенге							2277847	
		- Сметная прибыль	Тенге							1454213	
		ИТОГО:			**19 631 882**	**0**		**19 631 882**			
		Временные здания и сооружения		**1,3%**	**255 214**			**255 214**			
		Итого с временными			**19 887 096**	**0**		**19 887 096**			
		Доп.затраты в зимнее время		**1,35%**	**268 476**			**268 476**			
		Итого с зимними удорожаниями			**20 155 572**	**0**	**0**	**20 155 572**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**403 111**			**403 111**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными затратами			20 558 684	0	0	20 558 684				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			21 587 675	0	0	21 587 675				
		с понижающим коэф. К=0,95		0,950	20 508 291	0	0	20 508 291				
		НДС-12%		12%			2 460 995	2 460 995				
		ИТОГО по акту			20 508 291	0	2 460 995	22 969 286				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Әбсұлтанов М.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "Асем-Курылыс-Кызылорда"

Абибуллаев Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "STORYCONSALTING" **Кусайнов Д.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Теплоэнергострой"

Алимкулов А.