ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство МГ "Казахстан-Китай", нитка С
№ ПОТОКА Участок 448км-503км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: ЯНВАРЬ 2014г.
КОНТРАКТ: № KSS/AGP-3L/CS/Con-6/OO-02-01/2013/01904 от 13.05.2013г.

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 10

№ П/П	Позиция	Един. изм.	Об-щий объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТ-НАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
						физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость
1	***МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, в том числе:***	**%**	**100**		**450 000 000**	**100%**	**450 000 000**			**100%**	**450 000 000**
1.1	Мобилизация техники и персонала	%	100		342 000 000	100%	342 000 000			100%	342 000 000
1.3	Устройство временного вахтового городка	%	100		108 000 000	100%	108 000 000			100%	108 000 000
2	***МАТЕРИАЛЫ***				**450 000 000**	**88,00%**	**396 000 000**			**88,00%**	**396 000 000**
3	***СТРОИТЕЛЬСТВО***				**3 368 987 183**	**71,93%**	**2 423 211 982**	**9,74%**	**328 019 990**	**114%**	**2 751 231 972**
3.1.	**Подготовка полосы отвода, расчистка и планировка поверхности полосы отвода**	**км**	**55,00**	**1 492 638**	**82 095 090**	**54,300**	**81 050 243**			**54,300**	**81 050 243**
3.2.	**Вывозка труб**	**км**	**55,00**	**1 352 955**	**74 412 525**	**54,839**	**74 194 699**	**0,161**	**217 826**	**55,00**	**74 412 525**
3.3.	**Раскладка труб вдоль трассы**	**км**	**54,98**	**695 644**	**38 243 725**	**52,556**	**36 560 266**	**0,044**	**30 608**	**52,600**	**36 590 874**
3.4.	**Горизонтальные кривые**				**42 614 640**	**100,00%**	**42 614 640**			**100,00%**	**42 614 640**
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	5 908 800	5 908 800	100%	5 908 800			100%	5 908 800
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	637 200	637 200	100,00%	637 200			100,00%	637 200
	Раскладка секций кривых холодного гнутья	Пауш. сумма	1	684 000	684 000	100,00%	684 000			100,0%	684 000
	Сварка секций горизонтальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	35 384 640	35 384 640	100%	35 384 640			100%	35 384 640
3.5.	**Вертикальные кривые**				**8 167 806**	**95,85%**	**7 828 704**	**0,00%**	**0**	**100,00%**	**7 828 704**
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	1 132 520	1 132 520	100%	1 132 520			100%	1 132 520
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	122 130	122 130	100%	122 130			100%	122 130
	Раскладка секций отводов холодного гнутья	Пауш. сумма	1	131 100	131 100	100%	131 100			100%	131 100
	Сварка секций вертикальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	6 782 056	6 782 056	95%	6 442 954			95%	6 442 954
3.6.	**Разработка траншеи**	**км**	**55,00**		**136 663 538**	**94,84%**	**129 604 954**	**5,16%**	**7 058 217**	**100,00%**	**136 663 171**
	экскавация грунта 1 категории	км	1,800	1 623 632	2 922 537			1,800	2 922 538	1,800	2 922 538
	экскавация грунта 2 категории	км	1,000	1 819 351	1 819 351			1,000	1 819 351	1,000	1 819 351
	экскавация грунта 3 категории	км	9,500	1 970 255	18 717 425	9,500	18 717 423			9,500	18 717 423
	экскавация грунта 4 категории	км	38,300	2 027 795	77 664 558	38,300	77 664 549			38,300	77 664 549
	экскавация грунта 9 категории	км	0,800	2 186 142	1 748 914	0,200	437 228	0,600	1 311 685	0,800	1 748 913

	экскавация грунта 10 категории	км	3,600	2 188 922	7 880 117	3,600	7 880 117			3,600	7 880 117
	буровзрывные работы грунтов 9 категории 4,4м2 х 42м = 185м3	км	0,042	3 564 000	150 044	0,042	149 688			0,042	149 688
	буровзрывные работы грунтов 9 категории 7,9м2 х 188м = 1485м3	км	0,188	6 399 000	1 203 012	0,031	198 369	0,157	1 004 643	0,188	1 203 012
	буровзрывные работы грунтов 10 категории 4,4м2 х 750м = 3300м3	км	0,75	3 564 000	2 673 000	0,750	2 673 000			0,750	2 673 000
	буровзрывные работы грунтов 10 категории 7,9м2 х 3420м = 27018м3	км	3,42	6 399 000	21 884 580	3,420	21 884 580			3,42	21 884 580
3.7.	**Водоотлив из траншеи**	**км**	**13,38**	**1 814 711**	**24 280 833**	**13,380**	**24 280 833**			**13,380**	**24 280 833**
3.8.	**Устройство временных дорог из ГПС на заболоченных участках**	**км**	**2,355**	**13 101 300**	**30 853 562**	**2,355**	**30 853 562**			**2,355**	**30 853 562**
3.9.	**Сварка труб, в т.ч.:**				**1 072 449 541**	**92,86%**	**995 825 190**	**4,74%**	**50 809 577**	**97,58%**	**1 046 634 767**
	Д1219х27мм, 1 категория	км	1,538	21 935 756	33 737 193	0,828	18 162 807			0,828	18 162 807
	Д1219х20,6мм, 2 категория	км	11,379	20 267 083	230 619 137	8,452	171 297 386	2,507	50 809 577	10,959	222 106 963
	Д1219х17,5мм, 3 категория	км	42,083	19 202 367	808 093 210	41,993	806 364 997			41,993	806 364 997
3.10.	**Контроль сварных соединений, в т.ч.:**				**78 201 700**	**91,74%**	**71 743 300**	**1,59%**	**1 245 200**	**93,33%**	**72 988 500**
	Д1219х27мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*138*	15 000	2 070 000	74	1 110 000			74	1 110 000
	Д1219х27мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*26*	4 700	122 200	15	70 500			15	70 500
	Д1219х20,6мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*1 024*	*15 000*	15 360 000	708	10 620 000	79	1 185 000	787	11 805 000
	Д1219х20,6мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*204*	*4 300*	877 200	124	533 200	14	60 200	138	593 400
	Д1219х17,5мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*3 788*	*15 000*	56 820 000	3 788	56 820 000			3788	56 820 000
	Д1219х17,5мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*757*	*3 900*	2 952 300	664	2 589 600			664	2 589 600
3.11.	**Изоляция стыков**	**км**	**55,00**	**1 977 503**	**108 762 665**	**46,988**	**92 918 911**	**8,012**	**15 843 754**	**55,000**	**108 762 665**
3.12.	**Проверка сплошности изоляции (тестирование)**	**км**	**55,00**	**95 296**	**5 241 280**	**46,988**	**4 477 770**	**8,012**	**763 512**	**55,000**	**5 241 282**
3.13.	**Укладка трубопровода в траншею**	**км**	**54,44**	**2 195 840**	**119 548 117**	**46,988**	**103 178 130**	**7,452**	**16 363 400**	**54,44**	**119 541 530**
3.14.	**Монтаж утяжелителей на обводненных участках в т.ч.:**				**128 625 380**	**78,44%**	**100 897 388**	**13,18%**	**16 947 500**	**91,63%**	**117 844 888**
	Монтаж пластиковых утяжелителей ПКУ-1220	*шт*	*9 050*	*13 558*	122 699 900	7 256	98 376 848	1 250	16 947 500	8 506	115 324 348
	Монтаж жб утяжелителей 2-УТК-1220	*шт*	*134*	*44 220*	5 925 480	57	2 520 540			57	2 520 540
3.15.	**Обратная засыпка**	**км**	**54,44**		**274 609 732**	**80,69%**	**221 576 660**	**10,69%**	**29 365 675**	**91,38%**	**250 942 335**
	Вывоз излишек вынутого галечника 3,22м2 х 54400м = 175168м3	*км*	*54,44*	*1 671 000*	90 969 240	45,800	76 531 800			45,800	76 531 800
	Планировка дна траншеи и устройство подсыпки из привозного мягкого грунта 0,36м2 х 54400м = 19584м3	*км*	*54,44*	*288 000*	15 678 720	47,200	13 593 600	7,240	2 085 120	54,440	15 678 720
	Присыпка трубопровода привозным мягким грунтом 1,73м2 х 54400м = 94112м3	*км*	*54,44*	*1 284 000*	69 900 960	43,594	55 974 696	8,200	10 528 800	51,794	66 503 496
	Обратная засыпка	км	54,44	1 801 264	98 060 812	41,902	75 476 564	9,300	16 751 755	41,902	92 228 319
3.16.	**Рекультивация техническая**	**км**	**55,00**	**687 635**	**37 819 925**						
3.17.	**Электрохимзащита ЭХЗ**	**км**	**55,00**		**42 758 152**			**55,07%**	**23 546 600**	**55,07%**	**23 546 600**
	временная ЭХЗ	км	55	428 120	23 546 600			55	23 546 600	55	23 546 600
	монтаж станций катодной защиты и анодных полей	компл	2	5 880 901	11 761 802						

Исполнительный начальник участка приемки работ по открытому способу №10 [illegible] Собственник ТОО "Трофа Анна Константиновна"

	контроль целостности изоляции трубопровода после укладки методом катодной поляризации трубопровода на участке 448-503 км	км	55	135 450	7 449 750						
3.18.	**Очистка полости трубопровода**	**км**	**55,00**	**748 246**	**41 153 530**	**19,846**	**14 849 690**	**34,773**	**26 018 758**	**54,619**	**40 868 448**
3.19.	**Калибровка**	**км**	**55,00**	**606 623**	**33 364 265**	**19,846**	**12 039 030**	**34,773**	**21 094 084**	**54,619**	**33 133 114**
3.20.	**Гидроиспытание**	**км**	**55,00**	**808 606**	**44 473 330**						
3.21.	**Пересечения трубопровода с подземными эл.кабелями и кабелями связи**	**шт**	**9**		**8 372 790**	**100%**	**8 372 790**			**100%**	**8 372 790**
	кабель связи гл. 0,7м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабель связи гл. 0,7м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,3м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабель связи гл. 1,3м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
3.22.	**Устройство пересечений с подземными коммуникациями**	**шт**	**9**		**14 922 000**	**88,89%**	**13 264 000**	**11,11%**	**1 658 000**	**100,00%**	**14 922 000**
	водовод ст300 гл.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст100 гл.1,4м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст225 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст270 гл.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст125 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст.500 гл2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	коллектор гл.1,8м шир.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод на опорах Д150мм Н=2м	шт	1	1 658 000	1 658 000			1	1 658 000	1	1 658 000
	газопровод Д125 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
3.23.	**Устройство пересечений с воздушными ЛЭП**	**шт**	**22**		**56 328 800**	**100,00%**	**56 328 800**			**100,00%**	**56 328 800**
	ЛЭП 10кВ	шт	11	2 560 400	28 164 400	11	28 164 400			11	28 164 400
	ЛЭП 220кВ	шт	2	2 560 400	5 120 800	2	5 120 800			2	5 120 800
	ЛЭП 110кВ	шт	5	2 560 400	12 802 000	5	12 802 000			5	12 802 000
	ЛЭП 35кВ	шт	1	2 560 400	2 560 400	1	2 560 400			1	2 560 400
	воздушная линия связи	шт	3	2 560 400	7 681 200	3	7 681 200			3	7 681 200
3.24.	**Устройство переходов через автодороги**	**шт**	**9**		**249 233 446**	**54,87%**	**136 749 938**	**26,49%**	**66 030 780**	**81,36%**	**202 780 718**
	Западный Китай-Западная Европа, км450,1	шт	1	27 300 656	27 300 656	30%	8 190 197	40%	10 920 262	70%	19 110 459
	Айша Биби-Ферма, 5кат. гравий-10м, 2кат.62м., кожух 1626х22,2мм-60м, закрытый, км453,900	шт	1	27 300 656	27 300 656	20%	5 460 131	50%	13 650 328	70%	19 110 459
	Тараз-НДФЗ, 4кат. асфальт-9м, 2кат.62м., кожух 1626х22,2мм-60м, открытый, км463,196	шт	1	24 803 654	24 803 654			50%	12 401 827	50%	12 401 827
	Тараз-Саудакент, 4кат. асфальт-9м, 2кат.63м., кожух 1626х22,2мм-61м, закрытый, км470,681	шт	1	26 660 344	26 660 344	80%	21 328 275	10%	2 666 034	90%	23 994 309
	Тараз-Мырзакент, 4кат. асфальт-9м, 2кат.69м., кожух 1626х22,2мм-67м, закрытый, км489,287	шт	1	30 818 472	30 818 472	85%	26 195 701	15%	4 622 771	100%	30 818 472
	Мырзабай-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.65м., кожух 1626х22,2мм-63м, закрытый, км493,698	шт	1	29 379 720	29 379 720	95%	27 910 734	5%	1 468 986	100%	29 379 720

	Акжар-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.67м., кожух 1626х22,2мм-65м, закрытый, км496,416	шт	1	30 008 944	30 008 944			50%	15 004 472	50%	15 004 472
	Западный Китай-Западная Европа, км497,7	шт	1	26 300 656	26 300 656	90%	23 670 591	10%	2 630 066	100%	26 300 657
	Базарбай-Учбулак, 4кат. асфальт-6м, 2кат.63м., кожух 1626х22,2мм-61м, закрытый, км500,815	шт	1	26 660 344	26 660 344	90%	23 994 309	10%	2 666 034	100%	26 660 343
3.25.	**Устройство переходов через железную дорогу**	**шт**	**2**		**85 547 474**	**19,50%**	**16 681 005**	**40,25%**	**34 433 235**	**59,75%**	**51 114 240**
	Тараз-НДФЗ, 2кат., кожух 1626х23,8мм-113м, закрытый, км466,8	шт	1	43 844 962	43 844 962			50%	21 922 481	50%	21 922 481
	Тараз-Каратау, 2кат, кожух 1626х23,8мм-108м, закрытый, км471,3	шт	1	41 702 512	41 702 512	40%	16 681 005	30%	12 510 754	70%	29 191 759
3.26.	**Устройство переходов через реки**	**шт**	**2**		**68 421 623**	**67,05%**	**45 875 022**	**16,48%**	**11 273 301**	**83,51%**	**57 148 323**
	Река Асса сух.,126м км465,943	шт	1	12 055 118	12 055 118	100%	12 055 118			100%	12 055 118
	Рукав реки Талас, 6,09м., км496,603	шт	1	22 809 255	22 809 255	60%	13 685 554	20%	4 561 851	80%	18 247 405
	Река Талас, 11,2м., км496,6603	шт	1	33 557 250	33 557 250	60%	20 134 350	20%	6 711 450	80%	26 845 800
3.27.	**Устройство переездов через проектируемый газопровод**	**мест**	**27**	**573 236**	**15 477 372**						
3.28.	**Устройство временных переездов через арыки и каналы**	**шт**	**170**	**591 107**	**100 488 190**	**161**	**95 168 227**	**9**	**5 319 963**	**170**	**100 488 190**
3.29.	**Временные переезды на полевые дороги**	**шт**	**19**	**620 540**	**11 790 260**	**4**	**2 482 160**			**4**	**2 482 160**
3.30.	**Опознавательные знаки, в т.ч.:**				**5 425 436**						
	Опознавательный знак совмещенный с КИП, ТИП-2,3	*шт*	*116,00*	*46 771*	5 425 436						
3.31.	**Предупредительные знаки**	**шт**	**154**	**32 525**	**5 008 850**						
3.32.	**Дорожные знаки**	**шт**	**42**	**33 864**	**1 422 288**						
3.33.	**Монтаж площадки камеры запуска и приема очистного устройства КЗПОУ, в т.ч.:**	**шт**	**1**	**228 312 739**	**228 312 739**						
	Строительные работы				90 444 122						
	Технологическая схема				103 233 566						
	Схема КИПиА				15 452 411						
	Электроснабжение и Электрическая система				13 122 933						
	Система электрохимзащиты				6 059 707						
3.34.	**Монтаж крановых узлов с площадками, в том числе:**	**шт**	**3**		**93 896 580**	**4,04%**	**3 796 070**			**4,04%**	**3 796 070**
	№ КУ-25 ПК4490+88	***шт***	***1***	***31 722 701***	***31 722 701***						
	Строительные работы				12 487 557						
	Технологическая схема				13 708 793						
	Схема КИПиА				1 498 722						
	Электроснабжение и Электрическая система				3 049 122						
	Система электрохимзащиты				978 507						
	№ КУ-26 ПК4728+11	***шт***	***1***	***31 257 853***	***31 257 853***						
	Строительные работы				13 307 933						
	Технологическая схема				13 244 612						
	Схема КИПиА				1 088 902						

Субподрядчик ТОО "Транс Азия Констракшн"

3.34.	**Монтаж крановых узлов с площадками, в том числе:**	**шт**	**3**		**93 896 580**	**4,04%**	**3 796 070**			**4,04%**	**3 796 070**
	№ КУ-25 ПК4490+88	*шт*	*1*	*31 722 701*	*31 722 701*						
	Строительные работы				12 487 557						
	Технологическая схема				13 708 793						
	Схема КИПиА				1 498 722						
	Электроснабжение и Электрическая система				3 049 122						
	Система электрохимзащиты				978 507						
	№ КУ-26 ПК4728+11	*шт*	*1*	*31 257 853*	*31 257 853*						
	Строительные работы				13 307 933						
	Технологическая схема				13 244 612						
	Схема КИПиА				1 088 902						
	Электроснабжение и Электрическая система				3 017 804						
	Система электрохимзащиты				598 602						
	№ КУ-27 ПК5027+87	*шт*	*1*	*30 916 026*	*30 916 026*	*12,28%*	*3 796 070*			*12,28%*	**3 796 070**
	Строительные работы				13 156 322	15,00%	1 973 448			15,00%	1 973 448
	Технологическая схема				12 150 810	15,00%	1 822 622			15,00%	1 822 622
	Схема КИПиА				1 233 668						
	Электроснабжение и Электрическая система				3 498 722						
	Система электрохимзащиты				876 504						
4	***ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА***				**2 451 607**						
5	**Демобилизация персонала, техники и вахтового городка**				**42 561 210**						
	ВСЕГО без НДС, тенге	**%**		**100**	**4 314 000 000**	**75,78%**	**3 269 211 982**	**7,60%**	**328 019 990**	**83,38%**	**3 597 231 972**
	НДС:				**517 680 000**		**392 305 438**		**39 362 399**		**431 667 837**
	ВСЕГО с НДС, тенге:				**4 831 680 000**		**3 661 517 420**		**367 382 389**		**4 028 899 809**

Представитель АО "НГСК Казстройсервис"

Шайдаров С.Н.

Представитель ТОО "Транс Азия Констракшн"

ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство МГ "Казахстан-Китай", нитка С
№ ПОТОКА Участок 448км-503км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: ЯНВАРЬ 2014г.
КОНТРАКТ: № KSS/AGP-3L/CS/Con-6/OO-02-01/2013/01904 от 13.05.2013г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 10

№ П/П	Позиция	Един. изм.	Об-щий объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТ-НАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
						физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость
1	***МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, в том числе:***	%	100		450 000 000	100%	450 000 000			100%	450 000 000
1.1	Мобилизация техники и персонала	%	100		342 000 000	100%	342 000 000			100%	342 000 000
1.3	Устройство временного вахтового городка	%	100		108 000 000	100%	108 000 000			100%	108 000 000
2	***МАТЕРИАЛЫ***				450 000 000	88,00%	396 000 000			88,00%	396 000 000
3	***СТРОИТЕЛЬСТВО***				3 368 987 183	71,93%	2 423 211 982	9,74%	328 019 990	114%	2 751 231 972
3.1.	**Подготовка полосы отвода, расчистка и планировка поверхности полосы отвода**	км	55,00	1 492 638	82 095 090	54,300	81 050 243			54,300	81 050 243
3.2.	**Вывозка труб**	км	55,00	1 352 955	74 412 525	54,839	74 194 699	0,161	217 826	55,00	74 412 525
3.3.	**Раскладка труб вдоль трассы**	км	54,98	695 644	38 243 725	52,556	36 560 266	0,044	30 608	52,600	36 590 874
3.4.	**Горизонтальные кривые**				42 614 640	100,00%	42 614 640			100,00%	42 614 640
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	5 908 800	5 908 800	100%	5 908 800			100%	5 908 800
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	637 200	637 200	100,00%	637 200			100,00%	637 200
	Раскладка секций кривых холодного гнутья	Пауш. сумма	1	684 000	684 000	100,00%	684 000			100,0%	684 000
	Сварка секций горизонтальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	35 384 640	35 384 640	100%	35 384 640			100%	35 384 640
3.5.	**Вертикальные кривые**				8 167 806	95,85%	7 828 704	0,00%	0	100,00%	7 828 704
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	1 132 520	1 132 520	100%	1 132 520			100%	1 132 520
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	122 130	122 130	100%	122 130			100%	122 130
	Раскладка секций отводов холодного гнутья	Пауш. сумма	1	131 100	131 100	100%	131 100			100%	131 100
	Сварка секций вертикальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	6 782 056	6 782 056	95%	6 442 954			95%	6 442 954
3.6.	**Разработка траншеи**	км	55,00		136 663 538	94,84%	129 604 954	5,16%	7 058 217	100,00%	136 663 171
	экскавация грунта 1 категории	км	1,800	1 623 632	2 922 537			1,800	2 922 538	1,800	2 922 538
	экскавация грунта 2 категории	км	1,000	1 819 351	1 819 351			1,000	1 819 351	1,000	1 819 351
	экскавация грунта 3 категории	км	9,500	1 970 255	18 717 425	9,500	18 717 423			9,500	18 717 423
	экскавация грунта 4 категории	км	38,300	2 027 795	77 664 558	38,300	77 664 549			38,300	77 664 549
	экскавация грунта 9 категории	км	0,800	2 186 142	1 748 914	0,200	437 228	0,600	1 311 685	0,800	1 748 913

	экскавация грунта 10 категории	км	3,600	2 188 922	7 880 117	3,600	7 880 117			3,600	7 880 117
	буровзрывные работы грунтов 9 категории 4,4м2 х 42м = 185м3	км	0,042	3 564 000	150 044	0,042	149 688			0,042	149 688
	буровзрывные работы грунтов 9 категории 7,9м2 х 188м = 1485м3	км	0,188	6 399 000	1 203 012	0,031	198 369	0,157	1 004 643	0,188	1 203 012
	буровзрывные работы грунтов 10 категории 4,4м2 х 750м = 3300м3	км	0,75	3 564 000	2 673 000	0,750	2 673 000			0,750	2 673 000
	буровзрывные работы грунтов 10 категории 7,9м2 х 3420м = 27018м3	км	3,42	6 399 000	21 884 580	3,420	21 884 580			3,42	21 884 580
3.7.	**Водоотлив из траншеи**	**км**	**13,38**	**1 814 711**	**24 280 833**	**13,380**	**24 280 833**			**13,380**	**24 280 833**
3.8.	**Устройство временных дорог из ГПС на заболоченных участках**	**км**	**2,355**	**13 101 300**	**30 853 562**	**2,355**	**30 853 562**			**2,355**	**30 853 562**
3.9.	**Сварка труб, в т.ч.:**				**1 072 449 541**	**92,86%**	**995 825 190**	**4,74%**	**50 809 577**	**97,58%**	**1 046 634 767**
	Д1219х27мм, 1 категория	км	1,538	21 935 756	33 737 193	0,828	18 162 807			0,828	18 162 807
	Д1219х20,6мм, 2 категория	км	11,379	20 267 083	230 619 137	8,452	171 297 386	2,507	50 809 577	10,959	222 106 963
	Д1219х17,5мм, 3 категория	км	42,083	19 202 367	808 093 210	41,993	806 364 997			41,993	806 364 997
3.10.	**Контроль сварных соединений, в т.ч.:**				**78 201 700**	**91,74%**	**71 743 300**	**1,59%**	**1 245 200**	**93,33%**	**72 988 500**
	Д1219х27мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*138*	15 000	2 070 000	74	1 110 000			74	1 110 000
	Д1219х27мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*26*	4 700	122 200	15	70 500			15	70 500
	Д1219х20,6мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*1 024*	*15 000*	15 360 000	708	10 620 000	79	1 185 000	787	11 805 000
	Д1219х20,6мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*204*	*4 300*	877 200	124	533 200	14	60 200	138	593 400
	Д1219х17,5мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*3 788*	*15 000*	56 820 000	3 788	56 820 000			3788	56 820 000
	Д1219х17,5мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*757*	*3 900*	2 952 300	664	2 589 600			664	2 589 600
3.11.	**Изоляция стыков**	**км**	**55,00**	**1 977 503**	**108 762 665**	**46,988**	**92 918 911**	**8,012**	**15 843 754**	**55,000**	**108 762 665**
3.12.	**Проверка сплошности изоляции (тестирование)**	**км**	**55,00**	**95 296**	**5 241 280**	**46,988**	**4 477 770**	**8,012**	**763 512**	**55,000**	**5 241 282**
3.13.	**Укладка трубопровода в траншею**	**км**	**54,44**	**2 195 840**	**119 548 117**	**46,988**	**103 178 130**	**7,452**	**16 363 400**	**54,44**	**119 541 530**
3.14.	**Монтаж утяжелителей на обводненных участках в т.ч.:**				**128 625 380**	**78,44%**	**100 897 388**	**13,18%**	**16 947 500**	**91,63%**	**117 844 888**
	Монтаж пластиковых утяжелителей ПКУ-1220	*шт*	*9 050*	*13 558*	122 699 900	7 256	98 376 848	1 250	16 947 500	8 506	115 324 348
	Монтаж жб утяжелителей 2-УТК-1220	*шт*	*134*	*44 220*	5 925 480	57	2 520 540			57	2 520 540
3.15.	**Обратная засыпка**	**км**	**54,44**		**274 609 732**	**80,69%**	**221 576 660**	**10,69%**	**29 365 675**	**91,38%**	**250 942 335**
	Вывоз излишек вынутого грунта 3,22м2 х 54400м = 175168м3	*км*	*54,44*	*1 671 000*	90 969 240	45,800	76 531 800			45,800	76 531 800
	Планировка дна траншеи и устройство подсыпки из привозного мягкого грунта 0,36м2 х 54400м = 19584м3	*км*	*54,44*	*288 000*	15 678 720	47,200	13 593 600	7,240	2 085 120	54,440	15 678 720
	Присыпка трубопровода привозным мягким грунтом 1,73м2 х 54400м = 94112м3	*км*	*54,44*	*1 284 000*	69 900 960	43,594	55 974 696	8,200	10 528 800	51,794	66 503 496
	Обратная засыпка	км	54,44	1 801 264	98 060 812	41,902	75 476 564	9,300	16 751 755	41,902	92 228 319
3.16.	**Рекультивация техническая**	**км**	**55,00**	**687 635**	**37 819 925**						
3.17.	**Электрохимзащита ЭХЗ**	**км**	**55,00**		**42 758 152**			**55,07%**	**23 546 600**	**55,07%**	**23 546 600**
	временная ЭХЗ	км	55	428 120	23 546 600			55	23 546 600	55	23 546 600
	монтаж станций катодной защиты и анодных полей	комп.з	2	5 880 901	11 761 802						

	контроль целостности изоляции трубопровода после укладки методом катодной поляризации трубопровода на участке 448-503 км	км	55	135 450	7 449 750						
3.18.	**Очистка полости трубопровода**	км	55,00	748 246	41 153 530	19,846	14 849 690	34,773	26 018 758	54,619	40 868 448
3.19.	**Калибровка**	км	55,00	606 623	33 364 265	19,846	12 039 030	34,773	21 094 084	54,619	33 133 114
3.20.	**Гидроиспытание**	км	55,00	808 606	44 473 330						
3.21.	**Пересечения трубопровода с подземными эл.кабелями и кабелями связи**	шт	9		8 372 790	100%	8 372 790			100%	8 372 790
	кабель связи гл. 0,7м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабель связи гл. 0,7м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,3м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабель связи гл. 1,3м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
3.22.	**Устройство пересечений с подземными коммуникациями**	шт	9		14 922 000	88,89%	13 264 000	11,11%	1 658 000	100,00%	14 922 000
	водовод ст300 гл.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст100 гл.1,4м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст225 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст270 гл.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст125 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст.500 гл2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	коллектор гл.1,8м шир.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод на опорах Д150мм Н=2м	шт	1	1 658 000	1 658 000			1	1 658 000	1	1 658 000
	газопровод Д125 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
3.23.	**Устройство пересечений с воздушными ЛЭП**	шт	22		56 328 800	100,00%	56 328 800			100,00%	56 328 800
	ЛЭП 10кВ	шт	11	2 560 400	28 164 400	11	28 164 400			11	28 164 400
	ЛЭП 220кВ	шт	2	2 560 400	5 120 800	2	5 120 800			2	5 120 800
	ЛЭП 110кВ	шт	5	2 560 400	12 802 000	5	12 802 000			5	12 802 000
	ЛЭП 35кВ	шт	1	2 560 400	2 560 400	1	2 560 400			1	2 560 400
	воздушная линия связи	шт	3	2 560 400	7 681 200	3	7 681 200			3	7 681 200
3.24.	**Устройство переходов через автодороги**	шт	9		249 233 446	54,87%	136 749 938	26,49%	66 030 780	81,36%	202 780 718
	Западный Китай-Западная Европа, км450,1	шт	1	27 300 656	27 300 656	30%	8 190 197	40%	10 920 262	70%	19 110 459
	Айша Биби-Ферма, 5кат. гравий-10м, 2кат.62м., кожух 1626х22,2мм-60м, закрытый, км453,900	шт	1	27 300 656	27 300 656	20%	5 460 131	50%	13 650 328	70%	19 110 459
	Тараз-НДФЗ, 4кат. асфальт-9м, 2кат.62м., кожух 1626х22,2мм-60м, открытый, км463,196	шт	1	24 803 654	24 803 654			50%	12 401 827	50%	12 401 827
	Тараз-Саудакент, 4кат. асфальт-9м, 2кат.63м., кожух 1626х22,2мм-61м, закрытый, км470,681	шт	1	26 660 344	26 660 344	80%	21 328 275	10%	2 666 034	90%	23 994 309
	Тараз-Мырзакент, 4кат. асфальт-9м, 2кат.69м., кожух 1626х22,2мм-67м, закрытый, км489,287	шт	1	30 818 472	30 818 472	85%	26 195 701	15%	4 622 771	100%	30 818 472
	Мырзабай-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.65м., кожух 1626х22,2мм-63м, закрытый, км493,698	шт	1	29 379 720	29 379 720	95%	27 910 734	5%	1 468 986	100%	29 379 720

	Акжар-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.67м., кожух 1626х22,2мм-65м. закрытый, км496,416	шт	1	30 008 944	30 008 944			50%	15 004 472	50%	15 004 472
	Западный Китай-Западная Европа, км497,7	шт	1	26 300 656	26 300 656	90%	23 670 591	10%	2 630 066	100%	26 300 657
	Базарбай-Учбулак, 4кат. асфальт-6м, 2кат.63м., кожух 1626х22,2мм-61м, закрытый, км500,815	шт	1	26 660 344	26 660 344	90%	23 994 309	10%	2 666 034	100%	26 660 343
3.25.	**Устройство переходов через железную дорогу**	**шт**	**2**		**85 547 474**	**19,50%**	**16 681 005**	**40,25%**	**34 433 235**	**59,75%**	**51 114 240**
	Тараз-НДФЗ, 2кат., кожух 1626х23,8мм-113м, закрытый, км466,8	шт	1	43 844 962	43 844 962			50%	21 922 481	50%	21 922 481
	Тараз-Каратау, 2кат, кожух 1626х23,8мм-108м, закрытый, км471,3	шт	1	41 702 512	41 702 512	40%	16 681 005	30%	12 510 754	70%	29 191 759
3.26.	**Устройство переходов через реки**	**шт**	**2**		**68 421 623**	**67,05%**	**45 875 022**	**16,48%**	**11 273 301**	**83,51%**	**57 148 323**
	Река Асса сух.,126м км465,943	шт	1	12 055 118	12 055 118	100%	12 055 118			100%	12 055 118
	Рукав реки Талас, 6,09м., км496,603	шт	1	22 809 255	22 809 255	60%	13 685 554	20%	4 561 851	80%	18 247 405
	Река Талас, 11,2м., км496,6603	шт	1	33 557 250	33 557 250	60%	20 134 350	20%	6 711 450	80%	26 845 800
3.27.	**Устройство переездов через проектируемый газопровод**	**мест**	**27**	**573 236**	**15 477 372**						
3.28.	**Устройство временных переездов через арыки и каналы**	**шт**	**170**	**591 107**	**100 488 190**	**161**	**95 168 227**	**9**	**5 319 963**	**170**	**100 488 190**
3.29.	**Временные переезды на полевые дороги**	**шт**	**19**	**620 540**	**11 790 260**	**4**	**2 482 160**			**4**	**2 482 160**
3.30.	**Опознавательные знаки, в т.ч.:**				**5 425 436**						
	Опознавательный знак совмещеный с КИП, ТИП-2,3	*шт*	*116,00*	*46 771*	5 425 436						
3.31.	**Предупредительные знаки**	**шт**	**154**	**32 525**	**5 008 850**						
3.32.	**Дорожные знаки**	**шт**	**42**	**33 864**	**1 422 288**						
3.33.	**Монтаж площадки камеры запуска и приема очистного устройства КЗПОУ, в т.ч.:**	**шт**	**1**	**228 312 739**	**228 312 739**						
	Строительные работы				90 444 122						
	Технологическая схема				103 233 566						
	Схема КИПиА				15 452 411						
	Электроснабжение и Электрическая система				13 122 933						
	Система электрохимзащиты				6 059 707						
3.34.	**Монтаж крановых узлов с площадками, в том числе:**	**шт**	**3**		**93 896 580**	**4,04%**	**3 796 070**			**4,04%**	**3 796 070**
	№ КУ-25 ПК4490+88	***шт***	***1***	***31 722 701***	***31 722 701***						
	Строительные работы				12 487 557						
	Технологическая схема				13 708 793						
	Схема КИПиА				1 498 722						
	Электроснабжение и Электрическая система				3 049 122						
	Система электрохимзащиты				978 507						
	№ КУ-26 ПК4728+11	***шт***	***1***	***31 257 853***	***31 257 853***						
	Строительные работы				13 307 933						
	Технологическая схема				13 244 612						
	Схема КИПиА				1 088 902						

3.34.	Монтаж крановых узлов с площадками, в том числе:	шт	3		93 896 580	4,04%	3 796 070			4,04%	3 796 070
	№ КУ-25 ПК4490+88	*шт*	*1*	*31 722 701*	*31 722 701*						
	Строительные работы				12 487 557						
	Технологическая схема				13 708 793						
	Схема КИПиА				1 498 722						
	Электроснабжение и Электрическая система				3 049 122						
	Система электрохимзащиты				978 507						
	№ КУ-26 ПК4728+11	*шт*	*1*	*31 257 853*	*31 257 853*						
	Строительные работы				13 307 933						
	Технологическая схема				13 244 612						
	Схема КИПиА				1 088 902						
	Электроснабжение и Электрическая система				3 017 804						
	Система электрохимзащиты				598 602						
	№ КУ-27 ПК5027+87	*шт*	*1*	*30 916 026*	*30 916 026*	*12,28%*	*3 796 070*			12,28%	3 796 070
	Строительные работы				13 156 322	15,00%	1 973 448			15,00%	1 973 448
	Технологическая схема				12 150 810	15,00%	1 822 622			15,00%	1 822 622
	Схема КИПиА				1 233 668						
	Электроснабжение и Электрическая система				3 498 722						
	Система электрохимзащиты				876 504						
4	*ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА*				2 451 607						
5	Демобилизация персонала, техники и вахтового городка				42 561 210						
	ВСЕГО без НДС, тенге	%		100	4 314 000 000	75,78%	3 269 211 982	7,60%	328 019 990	83,38%	3 597 231 972
	НДС:				517 680 000		392 305 438		39 362 399		431 667 837
	ВСЕГО с НДС, тенге:				4 831 680 000		3 661 517 420		367 382 389		4 028 899 809

Представитель АО "НГСК Казстройсервис"

Шайдаров С.Я.

Представитель ТОО "Транс Азия Констракшн"

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "МГҚК "КазСтройСервис"АҚ
МЕРДІГЕР: "Транс Азия Констракшн"ЖШС
ОБЪЕКТ: "Қазақстан-Қытай" МГҚ құрылысы, С жігі
АҒЫН№: 448км-503км бөлігі
ҚОРЫТЫНДЫ АЙЫ: ҚАРАША 2013г.
КЕЛІСІМШАРТ: № KSS/AGP-3L/CS/Con-6/OO-02-01/2013/01904 13.05.2013ж.

№10 ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҚАБЫЛДАУ БОЙЫНША АЙЛЫҚ ЖИНАҚТАМА АКТІСІ

№ р/р	Позиция	Өлш. бір.	Барлық жұмыс көлемі	ДАНАСЫ ҮШІН БАҒА (ҚҚС-сіз)	КЕЛІСІМШАРТТЫҚ БАҒА, ТЕҢГЕ (без НДС)	Әуелгі кезең прогресінің бағасы		Есепті кезең прогресінің бағасы		Жалпы прогресс	
						Физ. көлем	Бағасы	Физ. көлем	Бағасы	Физ. көлем	Бағасы
1	***ЖҰМЫЛДЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ, соның ішінде:***	**%**	**100**		**450 000 000**	**100%**	**450 000 000**			**100%**	**450 000 000**
1.1	Техника және жұмысшыларды жұмылдыру	%	100		342 000 000	100%	342 000 000			100%	342 000 000
1.3	Уақытша вахта қалашығын орналастыру	%	100		108 000 000	100%	108 000 000			100%	108 000 000
2	***МАТЕРИАЛДАР***				**450 000 000**	**78,00%**	**351 000 000**	**10,00%**	**45 000 000**	**88,00%**	**396 000 000**
3	***ҚҰРЫЛЫС***				**3 368 987 183**	**55,89%**	**1 883 089130**	**10,66%**	**359 067 831**	**119%**	**2 242 156 961**
3.1	**Подготовка полосы отвода, расчистка и планировка поверхности полосы отвода**	**км**	**55,00**	**1 492 638**	**82 095 090**	**51,635**	**77 072 363**	**2,600**	**3 880 859**	**54,235**	**80 953 222**
3.2.	Құбырларды шығару	км	55,00	1 352 955	74 412 525	54,839	74 194 699			54,839	74 194 699
3.3.	Құбырларды трасса бойына жаю	км	54,98	695 644	38 243 725	52,556	36 560 266			52,556	36 560 266
3.4.	Горизонтальды қисықтар				42 614 640	87,54'%	37 306 944	12,46%	5 307 696	100,00%	42614640
	Қисықтарды жасау кезінде техника мен жұмысшыларды болу (Қисықтарды мердігер дайындайды)	Пауш. баға	1	5 908 800	5 908 800	1 00%	5 908 800			5 908 800	5908800
	Салқын қисықтарды трассаға тасымалдау	Пауш. баға	1	637 200	637 200	100,00%	637 200			100,00%	637 200
	Салқын иілген қисықтар секцияларын жаю	Пауш. баға	1	684 000	684 000	100,00%	684 000			100,00%	684 000
	Иілген горизонтальды құбыр секцияларды дәнекерлеу	Пауш. баға	1	35 384 640	35 384 640	85%	30 076 944	15,00%	5 307 696	100%	35 384 640
3.5.	Вертикальды қисықтар				8 167 806	74,77%	6]О6 970	12,78%	1 043 528	87,54%	7 150 498
	Қисықтарды жасау кезінде техника мен жұмысшыларды болу (кисықтарды мердігер дай-ды)	Пауш . баға	1	1 132 520		100%	1 132 520				1 132 520
	Салқын қисықтарды трассаға тасымалдау	Пауш. баға	1	122 130	122 130	100%	122 130			100%	122 130
	Салқын иілген қисықтар секцияларын жаю	Пауш. баға	1	131 100	131 100	80/о о	104 880	20,0/о	26 220	100%	131 100
	Иілген горизонтальды құбыр секцияны дәнекерлеу	Пауш. баға	]	6 782 056	6 782 056	7О%	4 747 440	15,0%	1 017 308	85%	5 764 748
3.6.	Ор қазу	км	55,00		136 663 538	68,98%	94 273 169	22,98%	31 401 126	91,96%	125 674 295
	1-ші дәрежелі топырақ экскавациясы	км	1,800	1 623 632	2 922 537						
	2-ші дәрежелі топырақ экскавациясы	км	1,000	1 819 351	1 819 351						
	3-ші дәрежелі топырақ экскавациясы	км	9,500	1 970 255	18 717 425			7,505	14 786 764	7,505	14 786 764
	4-ші дәрежелі топырақ экскавациясы	км	38,300	2 027 795	77 664 558	37,182	75 397 474	1,118	2 267 075	38,300	77 664 549
	9-ші дәрежелі топырақ экскавациясы	км	0,800	2 186 142	1 748 914	0,200	437 228			0,200	437 228

	10-шы дәрежелі топырақ экскавациясы	км	3,600	2 188 922	7 880 117	3,600	7 880 117			3,600	7 880 117
	9 дәрежелі топырақты бұрғылжару жұмыстары 4,4м2 х 42м = 185м3	км	0,042	3 564 000	150 044			0,042	149 688	0,042	149 688
	9 дәрежелі топырақты бұрғылжару жұмыстары 7,9м2 х 188м = 1485м3	км	0,188	6 399 000	1 203 012			0,031	198 369	0,031	198 369
	10 дәрежелі топырақты бұрғылжару жұмыстары 4,4м2 х 750м = 3300м3	км	0,75	3 564 000	2 673 000			0,750	2 673 000	0,750	2 673 000
	10 дәрежелі топырақты бұрғылжару жұмыстары	км	3,42	6 399 000	21 884 580	1,650	10 558 350	1,770	11 326 230	3,42	21 884 580
3.7.	**Ордан жасалған суағар**	**км**	**13,38**	**1 814 711**	**24 280 833**	**10,100**	**18 328 581**	**2,100**	**3 810 893**	**12,200**	**22 139 474**
3.8	**Батпақты жерлерде ГҚҚ –дан уақытша жол салу**	**км**	**2,355**	**13 101 300**	**30 853 562**	**1,910**	**25 023 483**	**0,445**	**5 830 079**	**2,355**	30 853 562
3.9.	**Құбыр дәнекерлеу, соның ішінде:**				**1 072 449 541**	**87,08%**	**933 924 908**	**5,35%**	**57 349 321**	**92,43%**	**991 274 229**
	Д1219х27мм, 1 дәреже	км	1,538	21 935 756	33 737 193	0,828	18 162 807			0,828	18 162 807
	Д1219х20,6мм, 2 дәреже	км	11,379	20 267 083	230 619 137	7,612	154 273 036	0,840	17 024 350	8,452	171 297 386
	Д1219х17,5мм, 3 дәреже	км	42,083	19 202 367	808 093 210	39,656	761 489 065	2,100	40 324 971	41,756	801 814 036
3.10.	**Дәнекерленген жіктердің тексерілуі, с.і.:**				**78 201 700**	**82,32%**	**64 375 100**	**9,05%**	**7 077 900**	**91,37%**	**71 453 000**
	Д1219х27мм РГТ (90ст/км+15%жөндеу)	*жік*	*138*	15 000	2 070 000	73	1 095 000			73	1 095 000
	Д1219х27мм УДТ (жұмыс көлемінің20%)	*жік*	*26*	4 700	122 200	14	65 800			14	65 800
	Д1219х20, 6мм РГТ (90ст/км+15% жөндеу)	*жік*	*1 024*	*15 000*	15360000	6 4 1	9 615 000	67	1 005 000	708	10 620 000
	Д1219х20, 6мм УДТ(жұмыс көлемінің20%)	*жік*	*204*	*4 300*	877 200	112	481 600	12	51 600	124	533 200
	Д1219х17,5мм РГТ (90ст/км+15% жөндеу)	*жік*	*3 788*	*15 000*	56 820 000	3 387	50 805 000	384	5 760 000	3771	56 565 000
	Д1219х17,5мм УДТ (жұмыс көлемінің20%)	*жік*	*757*	*3 900*	2 952 300	593	2 3 1 2 7 0 0	67	261 300	660	2 574 000
3.11.	**Жіктерді оқшаулау**	**км**	**55,00**	**1 977 503**	**108 762 665**	**36,700**	**72 574 360**	**6,188**	**12 236 789**	**42,888**	**84 811 149**
3.12.	**Оқшаулаудың бірінғайлығын тексеру (тестілеу)**	**км**	**55,00**	**95 296**	**5 241 280**	**36,700**	**3 497 364**	**6,188**	**589 692**	**42,888**	**4 087 056**
3.13.	**Құбырды орға орналастыру**	**км**	**54,44**	**2 195 840**	**119 548 117**	**33,898**	**74 434 584**	**8,990**	**19 740 602**	**42,888**	**94 175 186**
3.14.	**Ылғалданған учаскелерге жүк қою**				**128 625 380**	**50,65%**	**65 148 904**	**25,16%**	**32 358 984**	**75,81%**	**97 507 888**
	ПКУ-1220 пластик жүктерін монтаждау	***дана***	***9 050***	***13 558***	**122 699 900**	**4 678**	**63 424 324**	**2 328**	**31 563 024**	**7 006**	**94 987 348**
	2-УТК-1220 темір-бетон жүктерін монтаждау	*дана*	*134*	*44 220*	5 925 480	39	1 724 580	18	795 960	57	2 520 540
3.15.	**Кері көму**	**км**	**54,44**		**274 609 732**	**46,77%**	**128 442 741**	**21,60%**	**59 310 084**	**68,37%**	**187 752 825**
	Вывоз излишек вынутого галечника 3,22м2 х 54400м = 175168м3	*км*	*54,44*	*1 671 000*	90 969 240	12,300	20 553 300	21,500	35 926 500	33,800	56 479 800
	Ордың түбін тегістеп, сырттан әкелінген жұмсақ топырақпен дайындау 0,36м2х54400м =19584м3	*к.г*	*54,44*	*288 000*	15 678 720	37,000	10 656 000	8,000	2 304 000	45,000	12 960 000
	сырттан әкелінген жұмсақ топырақпен құбырдың бетін көму 1,73м2 х 54400м = 94112м3	*км*	*54,44*	1 284 *000*	69 900 960	31,394	40 309 896	8,000	10 272 000	39,394	50 581 896
	Кері көму	км	54,44	1 801 264	98 060 812	31,602	56 923 545	6,000	10 807 584	37,602	67 731 129
3.16.	**Техникалық рекультивация**	**км**	**55,00**	**687 635**	**37 819 925**						
3.17.	**Электрохимқорғаныс ЭХҚ**	**км**	**55,00**		**42 758 152**						
	уақытша ЭХҚ	км	55	428 120	23546600						
	Катодтық қорғау станцасын және анодтық алаңды орналастыру	компл	2	5 880 901	11 761 802						

	Орналастырылған құбырдың 448-503 км.бөлігінде оқшаулау біріктілігін катодтық поляризация әдісімен тексеру	км	55	135 450	7 449 750						
3.18.	**Құбыр ішін тазалау**	**км**	**55,00**	**748 246**	**41 153 530**						
3.19.	**Калибровка жасау**	**км**	**55,00**	**606 623**	**33 364 265**						
3.20.	**Гидросынақ**	**км**	**55,00**	**808 606**	**44 473 330**						
3.21.	**Пересечения трубопровода с подземными эл.кабелями и кабелями байланыс**	**дана**	**9**		**8 372 790**			**100%**	**8 372 790**	**100%**	**8 372 790**
	байланыс кабелі гл. 0,7м	дана	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	байланыс кабелі гл. 0,7м	дана	1	930 310	930310			1	930 310	1	930 310
	байланыс кабель линиясы гл.1,3м	дана	1	930310	930 310			1	930 310	1	930 310
	байланыс кабель линиясы гл. 1,2м	дана	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	байланыс кабель линиясы гл.1м	дана	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	байланыс кабелі с гл. 1,3м	дана	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	байланыс кабель линиясы гл.1,2м	дана	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	байланыс кабель линиясы гл.1,2м	дана	1	930310	930 310			1	93031_	1	930 310
	байланыс кабель линиясы гл.1,2м	дана	1	930 310	930 310			1	930 310	1	9303 10
3.22.	**Жерасты қиылыстарымен орналастыру**	**дана**	**9**		**14 922 000**	**22,22%**	**3 316 000**	**44,44%**	**6 632 000**	**66,67%**	**9 948 000**
	суқұбыры ст300 гл.1,5м	дана	1	1 658 000	1 658 000			1	1 658 000	1	1 658 000
	газқұбыры ст100 гл.1,4м	дана	1	1 658 000	1 658 000			1	1 658 000	1	1 658 000
	газқұбыры ст225 гл.1,2м	дана	1	1 658 000	1 658 000			1	1 658 000	1	1 658 000
	газқұбыры ст270 гл.1,5м	дана	1	1 658 000	1 658 000						
	газқұбыры ст125 гл.1,2м	дана	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газқұбыры ст.500 гл2м	дана	1	1 658 000	1 658 000						
	коллектор гл.1,8м шир.1,5м	дана	1	1 658 000	1 658 000			1	1 658 000	1	1 658 000
	тіректегі газқұбыры Д150мм Н=2м	дана	1	1 658 000	1 658 000						
	газқұбыры Д125 гл.1,2м	дана	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
3.23.	**Ауадағы ЭӨЛ-мен қиылыстар**	**дана**	**22**		**56 328 800**	**68,18%**	**38 406 000**	**22,73%**	**12 802 000**	**90,91%**	**51 208 000**
	ЭӨЛ 10кВ	дана	11	2 560 400	28 164 400	8	20 483 200	2	5 120 800	10	25 604 000
	ЭӨЛ 220кВ	дана	2	2 560 400	5 120 800	2	5 120 800			2	5 120 800
	ЭӨЛ 110кВ	дана	5	2 560 400	12 802 000	3	7 681 200	2	5 120 800	5	12 802 000
	ЭӨЛ 35кВ	дана	1	2 560 400	2 560 400	1	2 560 400			1	2 560 400
	ауа байланыс желісі	дана	3	2 560 400	7 681 200	1	2 560 400	1	2 560 400	2	5 120 800
3.24.	**Жолдан өтпелерді орналастыру**	**дана**	**9**		**249 233 446**	**12,31%**	**30 678 159**	**31,19%**	**77 728 027**	**43,50%**	**108 406 186**
	Западный Китай-Западная Европа км450,1	дана	1	27 300 656	27 300 656	30%	8 190 197			30%	8 190 197
	Айша Биби-Ферма 5кат. гравий-10м, 2кат.62м., кожух 1626х22.2мм-60м, жабык, км453,900	дана	1	27 300 656	27300656	20%	5 460 131			20%	5 460 131
	Тараз-НДФЗ, 4кат. асфальт-9м, 2кат.62м., кожух 1626х22.2мм-60м, открытый, км463,196	дана	1	24 803 654	24 803 654						
	Тараз-НДФЗ, 4кат. асфальт-9м, 2кат.62м., кожух 1626х22,2мм-60м, открытый, км463,196	дана	1	26 660 344	26 660 344			60%	15 996 206	60%	15 996 206
	Тараз-Мырзакент, 4кат. асфальт-9м, 2кат.69м., кожух 1626х22,2мм-67м, жабык, км489,287	дана	1	30818472	30818472	20%	6 163 694	40%	12 327 389	60%	18 491 083
	Мырзабай-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.65м., кожух 1626х22,2мм-63м, жабык, км493,698	дана	1	29 379 720	29 379 720	10%	2 937 972	60%	17 627 832	70%	20 565 804

	Акжар-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.67м., кожух 1626х22,2мм-65м, жабық, км496,416	дана	1	30 008 944	30 008 944						
	Батыс Қытай-Батыс Еуропа, км497,7	дана	1	26 300 656	26 300 656	20%	5260131	60%	15 780 394	80%	21 040 525
	Базарбай-Үшбұлақ, 4кат. асфальт-6м, 2кат.63м., кожух 1626х22,2мм-61м, жабық, км500,815	дана	1	26 660 344	26 660 344	10%	2666034	60%	15 996 206	70%	18 662 240
3.25.	**Теміржолдан өтпелерді орналастыру**	**дана**	**2**		**85 547 474**						
	Тараз-НДФЗ, 2кат., кожух 1626х23,8мм-113м, жабық, км466,8	дана	1	43 844 962	43 844 962						
	Тараз-Каратау, 2кат, кожух 1 626х23,3мм-108м, жабық, км471,3	дана	1	41 702 512	41 702 512						
3.26.	**Өзеннен өтпелерді орналастыру**	**дана**	**2**		**68 421 623**	**42,33%**	**28 965 070**			**42,33%**	**28 965 070**
	Асса өзені құрғақ,126м км465,943	дана	1	12 055 118	12 055 118	100%	12 055 118			100%	12 055 118
	Талас өзені, 6,09м., км496,603	дана	1	22 809 255	22 809 255	30%	6 842 777			30%	6 842 777
	Талас өзені, 11,2м., км496,6603	дана	1	33 557 250	33 557 250	30%	10 067 175			30%	10 067 175
3. 27	**Жоспарланатын газқұбырынан өтпе орналастыру**	**мест**	**27**	**573 236**	**15 477 372**						
3.28.	**Арықтар мен каналдардан уақытша өтпе ори-ру**	дана	**170**	**591 107**	**100 488 190**	**115**	**67 977 305**	**23**	**13 595 461**	**138**	**81 572 766**
3.29.	Даладағы жолдардан уақытша өтпе ори-ру	дана	19	620 540	11 790 260	4	2 482 160			4	2 482 160
3.30.	**Таныстыру белгілері, соның ішінде:**				**5 425 436**						
	КӨП-пен бірге орналасқан танысу белгісі, ТИП-2,3	*дана*	*116,00*	*46 771*	5425436						
3.31.	**Ескерту белгілері**	**дана**	**154**	**32 525**	**5 008 850**						
3.32.	**Жол белгілері**	**дана**	**42**	**33 864**	**1 422 288**						
3.33.	***Тазарту құрылғылы қабылдау/жөнелту камера алаңшасын монтаждау соның ішінде:***	**дана**	**1**	**228 312 739**	**228 312 739**						
	Құрылыс жұмыстары				90 444 122						
	Технологиялық схема				103 233 566						
	Схема КӨКжА				15 452 411						
	Электрқолдану және Электрикалық жүйе				] 3 122 933						
	электрохимқорғау жүйесы				6 059 707						
3.34.	**Аланшаларымен бірге шұмек тораптарын орнату:**	**дана**	**3**		**93 896 580**						
	№ ШТ-25 ПК4490+88	***дана***	***1***	***31 722 701***	***31 722 701***						
	Құрылыс жұмыстары				12 487 557						
	Технологиялық схема				13 708 793						
	Схема КӨКжА				1 498 722						
	Электрқолдану және Электрикалық жүйе				3 049 122						
	электрохимқорғау жүйесы				978 507						
	№ ШТ-26 ПК4728+11	***дана***	***1***	***3125785***	**31 257 853**						
	Құрылыс жұмыстары				13 307 93.3						
	Технологиялық схема				13 244 612						
	Схема КӨКжА				1 088 902						

	Электрқолдану және Электрикалық жүйе				3 017 804						
	электрохимқорғау жүйесы				598 602						
	№ШТ-27 ПК5027+87	***дана***	***1***	***30 916***	***30916026***						
	Құрылыс жұмыстары				13 156 322						
	Технологиялық схема				12150810						
	Схема КӨҚжА				1 233 668						
	Электрқолдану және Электрикалық жүйе				3 498 722						
	электрохимқорғау жүйесы				876 504						
4	***ҚОРЫТЫНДЫ ҚАБЫЛДАУ***				**2 451 607**						
5	**Техника, вахта қалашығын және жұмысшыларды қайтару**				**42 561 210**						
	ҚҚС-сіз БАРЛЫҒЫ, теңге	%		100	4 314 000 000	62,22%	2 684 089 130	9,37%	404 067 831	71,58%	3 088 156 961
	ҚҚС:				517 680 000		322 090 696		48 488 140		370 578 836
	***ҚҚС-пен БАРЛЫҒЫ*, теңге:**				4 831 680 000		3 006 179 826		452 555 971		3 458 735 797

«КазСтройСервис МГҚК» АҚ-ң өкілі

«Транс Азия Констракшн» ЖШС-н өкілі

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

« 04 » мая 2016 года. Я, Абубакирова Айгуль Маратовна нотариус города Кызылорда, государственная лицензия № 14005258 выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 17.04.2014 года свидетельствую верность перевода данного текста с русского на казахский язык.

Зарегистрировано в реестре за № 1049
Взыскано государственной пошлины
или сумма, оплаченная частному нотариусу
Нотариус Абубакирова А.М

Прошуровано
Пронумеровано
На 10 стр-х