Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "НГСК КазСтройСервис",г.Алматы, ул Тимирязева 28 В , тел.: 8(727)266-96-96** — **010740001371**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",РК, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, 94, тел.: 23-54-02** — **050740006657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контракт № KSS/AGP-3L/CS/Con-6/OO-02-01/2013/01904 от 13.05.2013г

Номер документа	Дата составления
38	31.03.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение СМР за март месяц 2015 г. Строительство МГ Казахстан-Китай, нитка С,участок 448 км-503км	01.03-31.03.2015г		Услуга		31 660 048,00	31 660 048,00
				Итого		x	31 660 048,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Атаниязов С К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Зам. рук-ля по труд. отд-ву / _____ / Цой Б.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство МГ "Казахстан-Китай", нитка С
№ ПОТОКА Участок 448км-503км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: МАРТ 2015г.
КОНТРАКТ: № KSS/AGP-3L/CS/Con-6/OO-02-01/2013/01904 от 13.05.2013г.

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 20

№ П/П	Позиция	Един. изм.	Общий объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
						физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость
1	*МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, в том числе:*	%	100		450 000 000	100%	450 000 000			100%	450 000 000
1.1	Мобилизация техники и персонала	%	100		342 000 000	100%	342 000 000			100%	342 000 000
1.3	Устройство временного вахтового городка	%	100		108 000 000	100%	108 000 000			100%	108 000 000
2	*МАТЕРИАЛЫ*				450 000 000	100%	450 000 000			100%	450 000 000
3	*СТРОИТЕЛЬСТВО*				3 368 987 183	98,81%	3 328 738 973	0,82%	27 532 418	99,62%	3 356 271 391
3.1.	**Подготовка полосы отвода, расчистка и планировка поверхности полосы отвода**	км	55,00	1 492 638	82 095 090	55,000	82 095 090			55,000	82 095 090
3.2.	**Вывозка труб**	км	55,00	1 352 955	74 412 525	55,000	74 412 525			55,00	74 412 525
3.3.	**Раскладка труб вдоль трассы**	км	54,98	695 644	38 243 725	52,600	36 590 874			52,600	36 590 874
3.4.	**Горизонтальные кривые**				42 614 640	100%	42 614 640			100%	42 614 640
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	5 908 800	5 908 800	100%	5 908 800			100%	5 908 800
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	637 200	637 200	100%	637 200			100%	637 200
	Раскладка секций кривых холодного гнутья	Пауш. сумма	1	684 000	684 000	100%	684 000			100%	684 000
	Сварка секций горизонтальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	35 384 640	35 384 640	100%	35 384 640			100%	35 384 640
3.5.	**Вертикальные кривые**				8 167 806	100%	8 167 806			100%	8 167 806
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	1 132 520	1 132 520	100%	1 132 520			100%	1 132 520
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	122 130	122 130	100%	122 130			100%	122 130
	Раскладка секций отводов холодного гнутья	Пауш. сумма	1	131 100	131 100	100%	131 100			100%	131 100
	Сварка секций вертикальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	6 782 056	6 782 056	100%	6 782 056			100%	6 782 056
3.6.	**Разработка траншеи**	км	55,00		136 663 538	100%	136 663 538			100%	136 663 538

	экскавация грунта 1 категории	км	1,800	1 623 632	2 922 537	1,800	2 922 537			1,800	2 922 537
	экскавация грунта 2 категории	км	1,000	1 819 351	1 819 351	1,000	1 819 351			1,000	1 819 351
	экскавация грунта 3 категории	км	9,500	1 970 255	18 717 425	9,500	18 717 425			9,500	18 717 425
	экскавация грунта 4 категории	км	38,300	2 027 795	77 664 558	38,300	77 664 558			38,300	77 664 558
	экскавация грунта 9 категории	км	0,800	2 186 142	1 748 914	0,800	1 748 914			0,800	1 748 914
	экскавация грунта 10 категории	км	3,600	2 188 922	7 880 117	3,600	7 880 117			3,600	7 880 117
	буровзрывные работы грунтов 9 категории 4,4м2 х 42м = 185м3	км	0,042	3 564 000	150 044	0,042	150 044			0,042	150 044
	буровзрывные работы грунтов 9 категории 7,9м2 х 188м = 1485м3	км	0,188	6 399 000	1 203 012	0,188	1 203 012			0,188	1 203 012
	буровзрывные работы грунтов 10 категории 4,4м2 х 750м = 3300м3	км	0,75	3 564 000	2 673 000	0,750	2 673 000			0,750	2 673 000
	буровзрывные работы грунтов 10 категории	км	3,42	6 399 000	21 884 580	3,420	21 884 580			3,420	21 884 580
3.7.	**Водоотлив из траншеи**	**км**	**13,38**	**1 814 711**	**24 280 833**	**13,380**	**24 280 833**			**13,380**	**24 280 833**
3.8.	**Устройство временных дорог из ГПС на заболоченных участках**	**км**	**2,355**	**13 101 300**	**30 853 562**	**2,355**	**30 853 562**			**2,355**	**30 853 562**
3.9.	**Сварка труб, в т.ч.:**				**1 072 449 541**	**100%**	**1 072 449 541**			**100%**	**1 072 449 541**
	Д1219х27мм, 1 категория	км	1,538	21 935 756	33 737 193	1,538	33 737 194			1,538	33 737 194
	Д1219х20,6мм, 2 категория	км	11,379	20 267 083	230 619 137	11,379	230 619 137			11,379	230 619 137
	Д1219х17,5мм, 3 категория	км	42,083	19 202 367	808 093 210	42,083	808 093 210			42,083	808 093 210
3.10.	**Контроль сварных соединений, в т.ч.:**				**78 201 700**	**100%**	**78 201 700**			**100%**	**78 201 700**
	Д1219х27мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*138*	15 000	2 070 000	138	2 070 000			138	2 070 000
	Д1219х27мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*26*	4 700	122 200	26	122 200			26	122 200
	Д1219х20,6мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*1 024*	*15 000*	15 360 000	1 024	15 360 000			1024	15 360 000
	Д1219х20,6мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*204*	*4 300*	877 200	204	877 200			204	877 200
	Д1219х17,5мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*3 788*	*15 000*	56 820 000	3 788	56 820 000			3788	56 820 000
	Д1219х17,5мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*757*	*3 900*	2 952 300	757	2 952 300			757	2 952 300
3.11.	**Изоляция стыков**	**км**	**55,00**	**1 977 503**	**108 762 665**	**55,000**	**108 762 665**			**55,000**	**108 762 665**
3.12.	**Проверка сплошности изоляции (тестирование)**	**км**	**55,00**	**95 296**	**5 241 280**	**55,000**	**5 241 282**		**-2**	**55,000**	**5 241 280**
3.13.	**Укладка трубопровода в траншею**	**км**	**54,44**	**2 195 840**	**119 548 117**	**54,440**	**119 541 530**		**6 587**	**54,440**	**119 548 117**
3.14.	**Монтаж утяжелителей на обводненных участках**				**128 625 380**	**100%**	**128 625 380**			**100%**	**128 625 380**
	Монтаж пластиковых утяжелителей ПКУ-1220	*шт*	*9 050*	*13 558*	122 699 900	9 050	122 699 900			9 050	122 699 900
	Монтаж жб утяжелителей 2-УТК-1220	*шт*	*134*	*44 220*	5 925 480	134	5 925 480			134	5 925 480
3.15.	**Обратная засыпка**	**км**	**54,44**		**274 609 732**	**100%**	**274 609 732**			**100%**	**274 609 732**
	Вывоз излишек вынутого галечника 3,22м2 х 54400м = 175168м3	*км*	*54,44*	*1 671 000*	90 969 240	54,440	90 969 240			54,440	90 969 240
	Планировка дна траншеи и устройство подсыпки из привозного мягкого грунта 0,36м2 х 54400м = 19584м3	*км*	*54,44*	*288 000*	15 678 720	54,440	15 678 720			54,440	15 678 720

	Присыпка трубопровода привозным мягким грунтом 1,73м2 х 54400м = 94112м3	*км*	*54,44*	*1 284 000*	69 900 960	54,440	69 900 960			54,440	69 900 960
	Обратная засыпка	км	54,44	1 801 264	98 060 812	54,440	98 060 812			54,440	98 060 812
3.16.	**Рекультивация техническая**	**км**	**55,00**	**687 635**	**37 819 925**	**44,10**	**30 324 704**	**6,500**	**4 469 628**	**50,600**	**34 794 332**
3.17.	**Электрохимзащита ЭХЗ**	**км**	**55,00**		**42 758 152**	**86,25%**	**36 877 251**	**13,75%**	**5 880 901**	**100%**	**42 758 152**
	временная ЭХЗ	км	55	428 120	23 546 600	55	23 546 600			55	23 546 600
	монтаж станций катодной защиты и анодных полей	компл	2	5 880 901	11 761 802	1	5 880 901	1	5 880 901	2	11 761 802
	контроль целостности изоляции трубопровода после укладки методом катодной поляризации трубопровода на участке 448-503 км	км	55	135 450	7 449 750	55	7 449 750			55	7 449 750
3.18.	**Очистка полости трубопровода**	**км**	**55,00**	**748 246**	**41 153 530**	**55,000**	**41 153 530**			**55,000**	**41 153 530**
3.19.	**Калибровка**	**км**	**55,00**	**606 623**	**33 364 265**	**55,000**	**33 364 265**			**55,000**	**33 364 265**
3.20.	**Гидроиспытание**	**км**	**55,00**	**808 606**	**44 473 330**	**55,000**	**44 473 330**			**55,000**	**44 473 330**
3.21.	**Пересечения трубопровода с подземными эл.кабелями и кабелями связи**	**шт**	**9**		**8 372 790**	**100%**	**8 372 790**			**100%**	**8 372 790**
	кабель связи гл. 0,7м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабель связи гл. 0,7м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,3м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабель связи гл. 1,3м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310	1	930 310			1	930 310
3.22.	**Устройство пересечений с подземными**	**шт**	**9**		**14 922 000**	**100%**	**14 922 000**			**100%**	**14 922 000**
	водовод ст300 гл.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст100 гл.1,4м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст225 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст270 гл.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст125 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст.500 гл2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	коллектор гл.1,8м шир.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод на опорах Д150мм Н=2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод Д125 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
3.23.	**Устройство пересечений с воздушными ЛЭП**	**шт**	**22**		**56 328 800**	**100%**	**56 328 800**			**100%**	**56 328 800**
	ЛЭП 10кВ	шт	11	2 560 400	28 164 400	11	28 164 400			11	28 164 400
	ЛЭП 220кВ	шт	2	2 560 400	5 120 800	2	5 120 800			2	5 120 800
	ЛЭП 110кВ	шт	5	2 560 400	12 802 000	5	12 802 000			5	12 802 000
	ЛЭП 35кВ	шт	1	2 560 400	2 560 400	1	2 560 400			1	2 560 400
	воздушная линия связи	шт	3	2 560 400	7 681 200	3	7 681 200			3	7 681 200

3.24.	**Устройство переходов через автодороги**	**шт**	**9**		**249 233 446**	**100%**	**249 233 446**			**100%**	**249 233 446**
	Западный Китай-Западная Европа, км450,1	шт	1	27 300 656	27 300 656	100%	27 300 656			100%	27 300 656
	Айша Биби-Ферма, 5кат. гравий-10м, 2кат.62м., кожух 1626х22,2мм-60м, закрытый, км453,900	шт	1	27 300 656	27 300 656	100%	27 300 656			100%	27 300 656
	Тараз-НДФЗ, 4кат. асфальт-9м, 2кат.62м., кожух 1626х22,2мм-60м, открытый, км463,196	шт	1	24 803 654	24 803 654	100%	24 803 654			100%	24 803 654
	Тараз-Саудакент, 4кат. асфальт-9м, 2кат.63м., кожух 1626х22,2мм-61м, закрытый, км470,681	шт	1	26 660 344	26 660 344	100%	26 660 344			100%	26 660 344
	Тараз-Мырзакент, 4кат. асфальт-9м, 2кат.69м., кожух 1626х22,2мм-67м, закрытый, км489,287	шт	1	30 818 472	30 818 472	100%	30 818 472			100%	30 818 472
	Мырзабай-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.65м., кожух 1626х22,2мм-63м, закрытый, км493,698	шт	1	29 379 720	29 379 720	100%	29 379 720			100%	29 379 720
	Акжар-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.67м., кожух 1626х22,2мм-65м, закрытый, км496,416	шт	1	30 008 944	30 008 944	100%	30 008 944			100%	30 008 944
	Западный Китай-Западная Европа, км497,7	шт	1	26 300 656	26 300 656	100%	26 300 657			100%	26 300 657
	Базарбай-Учбулак, 4кат. асфальт-6м, 2кат.63м., кожух 1626х22,2мм-61м, закрытый, км500,815	шт	1	26 660 344	26 660 344	100%	26 660 343			100%	26 660 343
3.25.	**Устройство переходов через железную дорогу**	**шт**	**2**		**85 547 474**	**95,13%**	**81 377 223**	**4,87%**	**4 170 251**	**100,00%**	**85 547 474**
	Тараз-НДФЗ, 2кат., кожух 1626х23,8мм-113м, закрытый, км466,8	шт	1	43 844 962	43 844 962	100%	43 844 962			100%	43 844 962
	Тараз-Каратау, 2кат, кожух 1626х23,8мм-108м, закрытый, км471,3	шт	1	41 702 512	41 702 512	90%	37 532 261	10%	4 170 251	100%	41 702 512
3.26.	**Устройство переходов через реки**	**шт**	**2**		**68 421 623**	**83,52%**	**57 148 323**	**16,48%**	**11 273 300**	**100,00%**	**68 421 623**
	Река Асса сух.,126м км465,943	шт	1	12 055 118	12 055 118	100%	12 055 118			100%	12 055 118
	Рукав реки Талас, 6,09м., км496,603	шт	1	22 809 255	22 809 255	80%	18 247 405	20%	4 561 850	100%	22 809 255
	Река Талас, 11,2м., км496,6603	шт	1	33 557 250	33 557 250	80%	26 845 800	20%	6 711 450	100%	33 557 250
3.27.	**Устройство переездов через проектируемый газопровод**	**мест**	**27**	**573 236**	**15 477 372**	**16**	**9 171 776**			**16**	**9 171 776**
3.28.	**Устройство временных переездов через арыки и каналы**	**шт**	**170**	**591 107**	**100 488 190**	**170**	**100 488 190**			**170**	**100 488 190**
3.29.	**Временные переезды на полевые дороги**	**шт**	**19**	**620 540**	**11 790 260**	**19**	**11 790 260**			**19**	**11 790 260**
3.30.	**Опознавательные знаки, в т.ч.:**				**5 425 436**	**100,00%**	**5 425 436**			**100,00%**	**5 425 436**
	Опознавательный знак совмещенный с КИП, ТИП-2,3	*шт*	*116,00*	*46 771*	5 425 436	116	5 425 436			116	5 425 436
3.31.	**Предупредительные знаки**	**шт**	**154**	**32 525**	**5 008 850**	**154**	**5 008 850**			**154**	**5 008 850**
3.32.	**Дорожные знаки**	**шт**	**42**	**33 864**	**1 422 288**	**42**	**1 422 288**			**42**	**1 422 288**
3.33.	**Монтаж площадки камеры запуска и приема очистного устройства КЗПОУ, в т.ч.:**	**шт**	**1**	**228 312 739**	**228 312 739**	**98,48%**	**224 849 233**	**0,76%**	**1 731 753**	**99,24%**	**226 580 986**
	Строительные работы				90 444 122	100%	90 444 122			100%	90 444 122
	Технологическая схема				103 233 566	100%	103 233 566			100%	103 233 566
	Схема КИПиА				15 452 411	90%	13 907 170	5%	772 621	95%	14 679 791
	Электроснабжение и Электрическая система				13 122 933	90%	11 810 639	5%	656 147	95%	12 466 786

	Система электрохимзащиты				6 059 707	90%	5 453 736	5%	302 985	95%	5 756 721
3.34.	**Монтаж крановых узлов с площадками, в том числе:**	**шт**	**3**		**93 896 580**	**100%**	**93 896 580**			**100%**	**93 896 580**
	№ КУ-25 ПК4490+88	***шт***	***1***	***31 722 701***	***31 722 701***	**100%**	**31 722 701**			**100%**	**31 722 701**
	Строительные работы				12 487 557	100%	12 487 557			100%	12 487 557
	Технологическая схема				13 708 793	100%	13 708 793			100%	13 708 793
	Схема КИПиА				1 498 722	100%	1 498 722			100%	1 498 722
	Электроснабжение и Электрическая система				3 049 122	100%	3 049 122			100%	3 049 122
	Система электрохимзащиты				978 507	100%	978 507			100%	978 507
	№ КУ-26 ПК4728+11	***шт***	***1***	***31 257 853***	***31 257 853***	**100%**	***31 257 853***			**100%**	**31 257 853**
	Строительные работы				13 307 933	100%	13 307 933			100%	13 307 933
	Технологическая схема				13 244 612	100%	13 244 612			100%	13 244 612
	Схема КИПиА				1 088 902	100%	1 088 902			100%	1 088 902
	Электроснабжение и Электрическая система				3 017 804	100%	3 017 804			100%	3 017 804
	Система электрохимзащиты				598 602	100%	598 602			100%	598 602
	№ КУ-27 ПК5027+87	***шт***	***1***	***30 916 026***	***30 916 026***	***100%***	***30 916 026***			**100%**	**30 916 026**
	Строительные работы				13 156 322	100%	13 156 322			100%	13 156 322
	Технологическая схема				12 150 810	100%	12 150 810			100%	12 150 810
	Схема КИПиА				1 233 668	100%	1 233 668			100%	1 233 668
	Электроснабжение и Электрическая система				3 498 722	100%	3 498 722			100%	3 498 722
	Система электрохимзащиты				876 504	100%	876 504			100%	876 504
4	***ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА***				**2 451 607**	**50%**	**1 225 804**	**30%**	**735 482**	**80%**	**1 961 286**
5	**Демобилизация персонала, техники и вахтового городка**				**42 561 210**	**95%**	**40 433 150**			**95%**	**40 433 150**
	ВСЕГО без НДС, тенге	**%**		**100**	**4 314 000 000**	**98,98%**	**4 270 397 927**	**0,66%**	**28 267 900**	**99,63%**	**4 298 665 827**
	НДС 12%, тенге:				**517 680 000**		**512 447 752**		**3 392 148**		**515 839 900**
	ВСЕГО с НДС, тенге:				**4 831 680 000**		**4 782 845 679**		**31 660 048**		**4 814 505 727**

Представитель АО "НГСК Казстройсервис"

Зам. рук-ля по ПТО стр-ву

Цой Б.Г.

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор

Атаниязов С.К.

Физ об'ем выполненных работ подтверждаю (Починов Д.А.)

Субподрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"