Акт № 367 от 30 ноября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"**

Заказчик: **АО "НГСК КазСтройСервис"**

Основание: **Контракт № KSS/AGP-3L/CS/Con-6/OO-02-01/2013/01904 от 13.05.2013г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение СМР за ноябрьм/ц 2013г. Строительство МГ Казахстан-Китай, нитка С,участок 448 км-503км		Тенге	452 555 971,00	452 555 971,00

Итого: 452 555 971,00
В том числе НДС 48 488 140,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 452 555 971,00 KZT
Четыреста пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят один тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

БИН: 050740006657
Адрес: РК, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, 94

Расчетный счет: KZ136010201000029924 в АО"Народный Банк Казахстана" ,
БИК: HSBKKZKX

МП

Генеральный директор
(должность)
Атаниязов С.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "НГСК КазСтройСервис"

БИН: 010740001371
Адрес: г.Алматы, ул Тимирязева 28 В

Расчетный счет: KZ379261802132255000 в Алматинский филиал АО "Казкоммерцбанк" ,
БИК: KZKOKZKX

МП

Руководитель по трубопроводному строительству
(должность)
Шапуров С.Н.
(ФИО, подпись)

ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство МГ "Казахстан-Китай", нитка С
№ ПОТОКА Участок 448км-503км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: НОЯБРЬ 2013г.
КОНТРАКТ: № KSS/AGP-3L/CS/Con-6/OO-02-01/2013/01904 от 13.05.2013г.

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 8

№ П/П	Позиция	Един. изм.	Общий объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
						физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость
1	*МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, в том числе:*	%	100		450 000 000	100%	450 000 000			100%	450 000 000
1.1	Мобилизация техники и персонала	%	100		342 000 000	100%	342 000 000			100%	342 000 000
1.3	Устройство временного вахтового городка	%	100		108 000 000	100%	108 000 000			100%	108 000 000
2	*МАТЕРИАЛЫ*				450 000 000	78,00%	351 000 000	10,00%	45 000 000	88,00%	396 000 000
3	*СТРОИТЕЛЬСТВО*				3 368 987 183	55,89%	1 883 089 130	10,66%	359 067 831	119%	2 242 156 961
3.1.	**Подготовка полосы отвода, расчистка и планировка поверхности полосы отвода**	км	55,00	1 492 638	82 095 090	51,635	77 072 363	2,600	3 880 859	54,235	80 953 222
3.2.	**Вывозка труб**	км	55,00	1 352 955	74 412 525	54,839	74 194 699			54,839	74 194 699
3.3.	**Раскладка труб вдоль трассы**	км	54,98	695 644	38 243 725	52,556	36 560 266			52,556	36 560 266
3.4.	**Горизонтальные кривые**				42 614 640	87,54%	37 306 944	12,46%	5 307 696	100,00%	42 614 640
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	5 908 800	5 908 800	100%	5 908 800			100%	5 908 800
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	637 200	637 200	100,00%	637 200			100,00%	637 200
	Раскладка секций кривых холодного гнутья	Пауш. сумма	1	684 000	684 000	100,00%	684 000			100,0%	684 000
	Сварка секций горизонтальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	35 384 640	35 384 640	85%	30 076 944	15,00%	5 307 696	100%	35 384 640
3.5.	**Вертикальные кривые**				8 167 806	74,77%	6 106 970	12,78%	1 043 528	87,54%	7 150 498
	предоставление персонала и техники при изготовлении кривых (кривые изготавливаются Подрядчиком)	Пауш. сумма	1	1 132 520	1 132 520	100%	1 132 520			100%	1 132 520
	Транспортировка холодных кривых на трассу	Пауш. сумма	1	122 130	122 130	100%	122 130			100%	122 130
	Раскладка секций отводов холодного гнутья	Пауш. сумма	1	131 100	131 100	80%	104 880	20,0%	26 220	100%	131 100
	Сварка секций вертикальных кривых из гнутых труб	Пауш. сумма	1	6 782 056	6 782 056	70%	4 747 440	15,0%	1 017 308	85%	5 764 748
3.6.	**Разработка траншеи**	км	55,00		136 663 538	68,98%	94 273 169	22,98%	31 401 126	91,96%	125 674 295

	экскавация грунта 1 категории	км	1,800	1 623 632	2 922 537						
	экскавация грунта 2 категории	км	1,000	1 819 351	1 819 351						
	экскавация грунта 3 категории	км	9,500	1 970 255	18 717 425			7,505	14 786 764	7,505	14 786 764
	экскавация грунта 4 категории	км	38,300	2 027 795	77 664 558	37,182	75 397 474	1,118	2 267 075	38,300	77 664 549
	экскавация грунта 9 категории	км	0,800	2 186 142	1 748 914	0,200	437 228			0,200	437 228
	экскавация грунта 10 категории	км	3,600	2 188 922	7 880 117	3,600	7 880 117			3,600	7 880 117
	буровзрывные работы грунтов 9 категории 4,4м2 х 42м = 185м3	км	0,042	3 564 000	150 044			0,042	149 688	0,042	149 688
	буровзрывные работы грунтов 9 категории 7,9м2 х 188м = 1485м3	км	0,188	6 399 000	1 203 012			0,031	198 369	0,031	198 369
	буровзрывные работы грунтов 10 категории 4,4м2 х 750м = 3300м3	км	0,75	3 564 000	2 673 000			0,750	2 673 000	0,750	2 673 000
	буровзрывные работы грунтов 10 категории	км	3,42	6 399 000	21 884 580	1,650	10 558 350	1,770	11 326 230	3,42	21 884 580
3.7.	**Водоотлив из траншеи**	**км**	**13,38**	**1 814 711**	**24 280 833**	**10,100**	**18 328 581**	**2,100**	**3 810 893**	**12,200**	**22 139 474**
3.8.	**Устройство временных дорог из ГПС на заболоченных участках**	**км**	**2,355**	**13 101 300**	**30 853 562**	**1,910**	**25 023 483**	**0,445**	**5 830 079**	**2,355**	**30 853 562**
3.9.	**Сварка труб, в т.ч.:**				**1 072 449 541**	**87,08%**	**933 924 908**	**5,35%**	**57 349 321**	**92,43%**	**991 274 229**
	Д1219х27мм, 1 категория	км	1,538	21 935 756	33 737 193	0,828	18 162 807			0,828	18 162 807
	Д1219х20,6мм, 2 категория	км	11,379	20 267 083	230 619 137	7,612	154 273 036	0,840	17 024 350	8,452	171 297 386
	Д1219х17,5мм, 3 категория	км	42,083	19 202 367	808 093 210	39,656	761 489 065	2,100	40 324 971	41,756	801 814 036
3.10.	**Контроль сварных соединений, в т.ч.:**				**78 201 700**	**82,32%**	**64 375 100**	**9,05%**	**7 077 900**	**91,37%**	**71 453 000**
	Д1219х27мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*138*	15 000	2 070 000	73	1 095 000			73	1 095 000
	Д1219х27мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*26*	4 700	122 200	14	65 800			14	65 800
	Д1219х20,6мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*1 024*	*15 000*	15 360 000	641	9 615 000	67	1 005 000	708	10 620 000
	Д1219х20,6мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*204*	*4 300*	877 200	112	481 600	12	51 600	124	533 200
	Д1219х17,5мм РГК (90ст/км+15% ремонт)	*стык*	*3 788*	*15 000*	56 820 000	3 387	50 805 000	384	5 760 000	3771	56 565 000
	Д1219х17,5мм УЗК (20% от общего объема)	*стык*	*757*	*3 900*	2 952 300	593	2 312 700	67	261 300	660	2 574 000
3.11.	**Изоляция стыков**	**км**	**55,00**	**1 977 503**	**108 762 665**	**36,700**	**72 574 360**	**6,188**	**12 236 789**	**42,888**	**84 811 149**
3.12.	**Проверка сплошности изоляции (тестирование)**	**км**	**55,00**	**95 296**	**5 241 280**	**36,700**	**3 497 364**	**6,188**	**589 692**	**42,888**	**4 087 056**
3.13.	**Укладка трубопровода в траншею**	**км**	**54,44**	**2 195 840**	**119 548 117**	**33,898**	**74 434 584**	**8,990**	**19 740 602**	**42,888**	**94 175 186**
3.14.	**Монтаж утяжелителей на обводненных участках**				**128 625 380**	**50,65%**	**65 148 904**	**25,16%**	**32 358 984**	**75,81%**	**97 507 888**
	Монтаж пластиковых утяжелителей ПКУ-1220	*шт*	*9 050*	*13 558*	122 699 900	4 678	63 424 324	2 328	31 563 024	7 006	94 987 348
	Монтаж жб утяжелителей 2-УТК-1220	*шт*	*134*	*44 220*	5 925 480	39	1 724 580	18	795 960	57	2 520 540
3.15.	**Обратная засыпка**	**км**	**54,44**		**274 609 732**	**46,77%**	**128 442 741**	**21,60%**	**59 310 084**	**68,37%**	**187 752 825**
	Вывоз излишек вынутого галечника 3,22м2 х 54400м = 175168м3	*км*	*54,44*	*1 671 000*	90 969 240	12,300	20 553 300	21,500	35 926 500	33,800	56 479 800
	Планировка дна траншеи и устройство подсыпки из привозного мягкого грунта 0,36м2 х 54400м = 19584м3	*км*	*54,44*	*288 000*	15 678 720	37,000	10 656 000	8,000	2 304 000	45,000	12 960 000

	Присыпка трубопровода привозным мягким грунтом 1,73м2 х 54400м = 94112м3	*км*	*54,44*	*1 284 000*	69 900 960	31,394	40 309 896	8,000	10 272 000	39,394	50 581 896
	Обратная засыпка	км	54,44	1 801 264	98 060 812	31,602	56 923 545	6,000	10 807 584	37,602	67 731 129
3.16.	**Рекультивация техническая**	**км**	**55,00**	**687 635**	**37 819 925**						
3.17.	**Электрохимзащита ЭХЗ**	**км**	**55,00**		**42 758 152**						
	временная ЭХЗ	км	55	428 120	23 546 600						
	монтаж станций катодной защиты и анодных полей	компл	2	5 880 901	11 761 802						
	контроль целостности изоляции трубопровода после укладки методом катодной поляризации трубопровода на участке 448-503 км	км	55	135 450	7 449 750						
3.18.	**Очистка полости трубопровода**	**км**	**55,00**	**748 246**	**41 153 530**						
3.19.	**Калибровка**	**км**	**55,00**	**606 623**	**33 364 265**						
3.20.	**Гидроиспытание**	**км**	**55,00**	**808 606**	**44 473 330**						
3.21.	**Пересечения трубопровода с подземными эл.кабелями и кабелями связи**	**шт**	**9**		**8 372 790**			**100%**	**8 372 790**	**100%**	**8 372 790**
	кабель связи гл. 0,7м	шт	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	кабель связи гл. 0,7м	шт	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,3м	шт	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	кабельная линия связи гл.1м	шт	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	кабель связи гл. 1,3м	шт	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
	кабельная линия связи гл.1,2м	шт	1	930 310	930 310			1	930 310	1	930 310
3.22.	**Устройство пересечений с подземными**	**шт**	**9**		**14 922 000**	**22,22%**	**3 316 000**	**44,44%**	**6 632 000**	**66,67%**	**9 948 000**
	водовод ст300 гл.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000			1	1 658 000	1	1 658 000
	газопровод ст100 гл.1,4м	шт	1	1 658 000	1 658 000			1	1 658 000	1	1 658 000
	газопровод ст225 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000			1	1 658 000	1	1 658 000
	газопровод ст270 гл.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000						
	газопровод ст125 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
	газопровод ст.500 гл2м	шт	1	1 658 000	1 658 000						
	коллектор гл.1,8м шир.1,5м	шт	1	1 658 000	1 658 000			1	1 658 000	1	1 658 000
	газопровод на опорах Д150мм Н=2м	шт	1	1 658 000	1 658 000						
	газопровод Д125 гл.1,2м	шт	1	1 658 000	1 658 000	1	1 658 000			1	1 658 000
3.23.	**Устройство пересечений с воздушными ЛЭП**	**шт**	**22**		**56 328 800**	**68,18%**	**38 406 000**	**22,73%**	**12 802 000**	**90,91%**	**51 208 000**
	ЛЭП 10кВ	шт	11	2 560 400	28 164 400	8	20 483 200	2	5 120 800	10	25 604 000
	ЛЭП 220кВ	шт	2	2 560 400	5 120 800	2	5 120 800			2	5 120 800
	ЛЭП 110кВ	шт	5	2 560 400	12 802 000	3	7 681 200	2	5 120 800	5	12 802 000
	ЛЭП 35кВ	шт	1	2 560 400	2 560 400	1	2 560 400			1	2 560 400
	воздушная линия связи	шт	3	2 560 400	7 681 200	1	2 560 400	1	2 560 400	2	5 120 800
3.24.	**Устройство переходов через автодороги**	**шт**	**9**		**249 233 446**	**12,31%**	**30 678 159**	**31,19%**	**77 728 027**	**43,50%**	**108 406 186**

	Западный Китай-Западная Европа, км450,1	шт	1	27 300 656	27 300 656	30%	8 190 197			30%	8 190 197
	Айша Биби-Ферма, 5кат. гравий-10м, 2кат.62м., кожух 1626х22,2мм-60м, закрытый, км453,900	шт	1	27 300 656	27 300 656	20%	5 460 131			20%	5 460 131
	Тараз-НДФЗ, 4кат. асфальт-9м, 2кат.62м., кожух 1626х22,2мм-60м, открытый, км463,196	шт	1	24 803 654	24 803 654						
	Тараз-Саудакент, 4кат. асфальт-9м, 2кат.63м., кожух 1626х22,2мм-61м, закрытый, км470,681	шт	1	26 660 344	26 660 344			60%	15 996 206	60%	15 996 206
	Тараз-Мырзакент, 4кат. асфальт-9м, 2кат.69м., кожух 1626х22,2мм-67м, закрытый, км489,287	шт	1	30 818 472	30 818 472	20%	6 163 694	40%	12 327 389	60%	18 491 083
	Мырзабай-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.65м., кожух 1626х22,2мм-63м, закрытый, км493,698	шт	1	29 379 720	29 379 720	10%	2 937 972	60%	17 627 832	70%	20 565 804
	Акжар-Састобе, 4кат. асфальт-8м, 2кат.67м., кожух 1626х22,2мм-65м, закрытый, км496,416	шт	1	30 008 944	30 008 944						
	Западный Китай-Западная Европа, км497,7	шт	1	26 300 656	26 300 656	20%	5 260 131	60%	15 780 394	80%	21 040 525
	Базарбай-Учбулак, 4кат. асфальт-6м, 2кат.63м., кожух 1626х22,2мм-61м, закрытый, км500,815	шт	1	26 660 344	26 660 344	10%	2 666 034	60%	15 996 206	70%	18 662 240
3.25.	**Устройство переходов через железную дорогу**	**шт**	2		**85 547 474**						
	Тараз-НДФЗ, 2кат., кожух 1626х23,8мм-113м, закрытый, км466,8	шт	1	43 844 962	43 844 962						
	Тараз-Каратау, 2кат, кожух 1626х23,8мм-108м, закрытый, км471,3	шт	1	41 702 512	41 702 512						
3.26.	**Устройство переходов через реки**	**шт**	**2**		**68 421 623**	**42,33%**	**28 965 070**			**42,33%**	**28 965 070**
	Река Асса сух.,126м км465,943	шт	1	12 055 118	12 055 118	100%	12 055 118			100%	12 055 118
	Рукав реки Талас, 6,09м., км496,603	шт	1	22 809 255	22 809 255	30%	6 842 777			30%	6 842 777
	Река Талас, 11,2м., км496,6603	шт	1	33 557 250	33 557 250	30%	10 067 175			30%	10 067 175
3.27.	**Устройство переездов через проектируемый газопровод**	**мест**	**27**	**573 236**	**15 477 372**						
3.28.	**Устройство временных переездов через арыки и каналы**	**шт**	**170**	**591 107**	**100 488 190**	**115**	**67 977 305**	**23**	**13 595 461**	**138**	**81 572 766**
3.29.	**Временные переезды на полевые дороги**	**шт**	**19**	**620 540**	**11 790 260**	**4**	**2 482 160**			**4**	**2 482 160**
3.30.	**Опознавательные знаки, в т.ч.:**				**5 425 436**						
	Опознавательный знак совмещенный с КИП, ТИП-2,3	*шт*	*116,00*	*46 771*	5 425 436						
3.31.	**Предупредительные знаки**	**шт**	154	32 525	5 008 850						
3.32.	**Дорожные знаки**	**шт**	42	33 864	1 422 288						
3.33.	**Монтаж площадки камеры запуска и приема очистного устройства КЗПОУ, в т.ч.:**	**шт**	**1**	**228 312 739**	**228 312 739**						
	Строительные работы				90 444 122						
	Технологическая схема				103 233 566						
	Схема КИПиА				15 452 411						
	Электроснабжение и Электрическая система				13 122 933						
	Система электрохимзащиты				6 059 707						

3.34.	**Монтаж крановых узлов с площадками:**	**шт**	**3**		**93 896 580**						
	№ КУ-25 ПК4490+88	*шт*	*1*	*31 722 701*	*31 722 701*						
	Строительные работы				12 487 557						
	Технологическая схема				13 708 793						
	Схема КИПиА				1 498 722						
	Электроснабжение и Электрическая система				3 049 122						
	Система электрохимзащиты				978 507						
	№ КУ-26 ПК4728+11	*шт*	*1*	*31 257 853*	*31 257 853*						
	Строительные работы				13 307 933						
	Технологическая схема				13 244 612						
	Схема КИПиА				1 088 902						
	Электроснабжение и Электрическая система				3 017 804						
	Система электрохимзащиты				598 602						
	№ КУ-27 ПК5027+87	*шт*	*1*	*30 916 026*	*30 916 026*						
	Строительные работы				13 156 322						
	Технологическая схема				12 150 810						
	Схема КИПиА				1 233 668						
	Электроснабжение и Электрическая система				3 498 722						
	Система электрохимзащиты				876 504						
4	***ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА***				**2 451 607**						
5	**Демобилизация персонала, техники и вахтового городка**				**42 561 210**						
	ВСЕГО без НДС, тенге	**%**		**100**	**4 314 000 000**	**62,22%**	**2 684 089 130**	**9,37%**	**404 067 831**	**71,58%**	**3 088 156 961**
	НДС:				**517 680 000**		**322 090 696**		**48 488 140**		**370 578 836**
	ВСЕГО с НДС, тенге:				**4 831 680 000**		**3 006 179 826**		**452 555 971**		**3 458 735 797**

Представитель АО "НГСК Казстройсервис"

Шайдаров С.Н.

Представитель ТОО "Транс Азия Констракшн"

Ахмеров С.А.

30.11.15г.