АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

От «09» июля 2015г. **Южно-Казахстанская, Жамбылская и Алматинская области**

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от "01" июля 2015г. №452 Министерства энергетики Республики Казахстан.

в составе:

председателя

Сарсекеев Куаныш Мейрбекович – Заместитель директора Департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан

заместителя председателя

Нысангалиев Аман Нысангалиевич – Директор центра по наземному проектированию АО «Казахский институт нефти газа»

членов комиссии – представителей:

заказчика

Шаяхметов Беймбет Шайсултанович – Генеральный директор ТОО «Азиатский Газопровод»

Чжун Фань – Первый заместитель генерального директора/ руководитель группы управления проектами ТОО «Азиатский Газопровод»

генерального подрядчика ТОО «ЧПП (Казахстан)»

Юе Линь – Генеральный директор ТОО «ЧПП (Казахстан)»

генерального подрядчика АО «НГСК КазСтройСервис»

Цой Борис Григорьевич – Заместитель руководителя по трубопроводному строительству АО «НГСК КазСтройСервис»

субпроектировщика

Хан Юн – Заместитель технического руководителя ТОО «ЧППИ (Казахстан)»

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора

Абдыбеков Данияр Темирбекулы – Заместитель руководителя государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

Серикбаев Ерболат Тугамбаевич – Заместитель руководителя государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области»

Жанабаев Сейфулла Мамешулы – Руководитель отдела государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Жамбылской области»

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Сыдыманов Ергали Жаксыбекулы – Руководитель департамента Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области

Ахметов Алдаркул Райымкулович – Заместитель руководителя департамента Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области

Шиналиев Байдилда Сейдилдаевич – Заместитель руководителя департамента Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области

органов государственной противопожарной службы

Чернышов Юрий Анатольевич – Полковник противопожарной службы, начальник Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Комитета

Сабиров Талгат Нургалиевич – Полковник противопожарной службы, заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Комитета

Садуов Серик Шоманович – Подполковник противопожарной службы, старший инженер отдела технического нормирования управления контрольной

и профилактической деятельности в области пожарной безопасности Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области Комитета

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды

Атымтаев Абдигани Раманкулович	–	Заместитель руководителя Департамента экологии по Алматинской области, главный государственный экологический инспектор по Алматинской области
Даниярбек Атаоллаулы	–	Заместитель руководителя Департамента экологии по Жамбылской области, главный государственный экологический инспектор по Жамбылской области
Утебаев Ракымберды Смаилович	–	Заместитель руководителя Департамента экологии по Южно-Казахстанской области, главный государственный экологический инспектор по Южно-Казахстанской области

от местных исполнительных органов и других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Сейтимов Султанбек Абдугапарович	–	Руководитель Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области
Тлеубаев Даурен Орынбекович	–	Руководитель Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Жамбылской области
Карабеков Самат Болатович	–	Заместитель руководителя Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по Алматинской области
Ескараев Бастар Ауельханулы	–	Главный государственный инспектор труда, руководитель управления инспекции труда акимата Южно-Казахстанской области
Даулетхан Дамир	–	Руководитель отдела энергетики и топливного снабжения Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области
Инкарбеков Сейсенбек	–	Руководитель отдела контроля трудового законодательства в строительной сфере Управления инспекции труда

Рыскулбекулы		Алматинской области
Кабиллов Сабир Хабибович	–	Государственный инспектор труда, руководитель отдела управления инспекции труда акимата Жамбылской области
Шарипов Нуралхан Ырсынбетулы	–	Руководитель отдела по обеспечению газом управления жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области
Тилегенов Нурбай Мейрамбекулы	–	Главный специалист отдела теплоэнергетики и газификации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области
Шанбатыров Мухатай Умбетайулы	–	Управляющий директор по управлению газотранспортной системой АО «КазТрансГаз»
Цянь Ялинь	–	Директор департамента капитального строительства газопровода Trans-Asia Gas Pipeline Limited
Климов Павел Викторович	–	Первый заместитель генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ТОО «Азиатский Газопровод» совместно с Генеральными подрядчиками АО НГСК «КазСтройСервис» и ТОО «ЧПП (Казахстан)» предъявлена к приемке в эксплуатацию (новое строительство) линейная часть нитки «С» Проекта «Увеличение мощности магистрального газопровода «Казахстан-Китай» участок Км 0 – Км 1304.131», находящаяся в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях.

2. Строительство осуществлено на основании постановления о предоставлении соответствующего права на землю №06/3722 от 24.10.2012 г., №297 от 02.10.2012 г., №346 от 05.11.2012 г., выданных акиматами Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «24» января 2013 года № 7, выданным Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками:

АО «НГСК КазСтройСервис», выполнившим работы включая: инжиниринг, поставку материалов и оборудования, общестроительные и монтажные работы по строительству участка трубопровода и вспомогательных объектов на участке 0 км – 654,3 км согласно контракту AGP-PMT-EPCL-C и субподрядными организациями согласно перечню, указанному в Приложении №1 к настоящему акту;

ТОО «ЧПП (Казахстан)», выполнившим работы включая: инжиниринг, поставку материалов и оборудования, общестроительные и монтажные работы по строительству участка трубопровода и вспомогательных объектов на участке 654,3 км – 1304,131 км согласно контракту №AGP-PMT-EPCL-D/E и субподрядными организациями согласно перечню, указанному в Приложении №1 к настоящему акту.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральными проектировщиками АО «Казахский институт нефти и газа» и ТОО «ЧППИ (Казахстан)», выполнившими базовый проект и субподрядными проектными организациями.

5. Исходные данные для проектирования выданы Заказчиком ТОО «Азиатский Газопровод» в задании на проектирование.

6. Строительство осуществлялось по проекту «Увеличение мощности магистрального газопровода «Казахстан-Китай» (первая очередь)» согласно заключению РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» №1-0764/13 от «17» октября 2013 года.

7. Проектная (проектно-сметная) документация «Увеличение мощности магистрального газопровода «Казахстан-Китай» (первая очередь)» утверждена Заказчиком ТОО «Азиатский Газопровод» протоколом заседания Правления товарищества № 4 от «18» января 2013 г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – январь 2013г.;

окончание работ – май 2014г.

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 16 мес.;
фактически 16 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: перечень исполнительно-технической документации приведён в Приложении №2 к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Давление	МПа	9,81	9,81	9,81	9,81
Диаметр	мм (")	1219(48)	1219(48)	1219(48)	1219(48)
Протяженность	км	1304,131	1304,131	1304,131	1304,131
Мощность	млрд м³/год	25	5	5	5
Мощность(1 этап, СКС-2,6)	млрд м³/год	25	12,681	-	-
Мощность(2 этап, СКС-4,8)	млрд м³/год	25	19,631	-	-
Мощность(3 этап, СКС-1,3,5,7)	млрд м³/год	25	25	-	-

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период до 5 млрд. м³/год

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

трубопровод подземной прокладки, протяженность линейной части – 1304,131 км; диаметр трубопровода – 1219 мм; рабочее давление – 9,81 Мпа; переходы через автодороги – 115 шт. (участок АО НГСК «КазСтройСервис» – 62 шт., участок ТОО «ЧПП (Казахстан)» – 53 шт.); переходы железных дорог – 11 шт. (участок АО НГСК «КазСтройСервис» – 5 шт., участок ТОО «ЧПП (Казахстан)» – 6 шт.); открытый переход через Кызылкумский канал –1 шт.; переход реки Сырдарья методом ННБ – 2 шт. (нитка «С» и нитка «D»); переход реки Или методом ННБ – 2 шт. (нитка «С» и нитка «D»); линейные крановые узлы – 64 шт. (участок АО НГСК «КазСтройСервис» – 33 шт., участок ТОО «ЧПП (Казахстан)» – 31 шт.); отводы к нитке «D» (перспективная) – 17 шт. (участок АО НГСК «КазСтройСервис» – 9 шт., участок ТОО «ЧПП (Казахстан)» – 8 шт.); узлы запуска и приема очистных устройств – 8 шт.; система КИПиА, молниезащита, подъездные дороги, временная катодная защита.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования, перечень актов приведен в Приложении №3 к настоящему акту.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия (приложение 4), предусмотренные проектом, выполнены в полном объёме.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты Заказчиком.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 440 360 103, 342 тыс. тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 386 180 409, 039 тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 11 987 270, 190 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

всего 440 162 690 279 тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 379 629 846 429 тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 15 314 729 155 тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических – соответствуют существующим нормам и стандартам;

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов конструкций) – соответствуют существующим стандартам и нормам.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленную к приемке линейную часть нитки «С» Проекта «Увеличение мощности магистрального газопровода «Казахстан-Китай» участок Км 0 – Км 1304.131» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приёмочной комиссии:

Сарсекеев Куаныш Мейрбекович

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии:

Нысангалиев Аман Нысангалиевич _____ (подпись, печать) 09.07.2015 (дата)

Члены Государственной приёмочной комиссии:

Шаяхметов Беймбет Шайсултанович _____ (подпись, печать) 09.07.2015 (дата)

Чжун Фань _____ (подпись, печать) 09.07.2015 (дата)

Шанбатыров Мухатай Умбетайулы _____ (подпись, печать) 09.07.2015 (дата)

Цянь Ялинь _____ (подпись, печать) 09.07.2015 (дата)

Климов Павел Викторович _____ (подпись, печать) 09.07.2015 (дата)

Юе Линь _____ (подпись, печать) 09.07.2015 (дата)

Цой Борис Григорьевич _____ (подпись, печать) 09.07.2015 (дата)

Хан Юн _____ (подпись, печать) 09.07.2015 (дата)

Абдыбеков
Данияр
Темирбекулы

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Сыдыманов
Ергали
Жаксыбекулы

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Чернышов
Юрий
Анатольевич

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Атымтаев
Абдигани
Раманкулович

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Карабеков
Самат
Болатович

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Даулетхан
Дамир

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Инкарбеков
Сейсенбек
Рыскулбекулы

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Жанабаев Сейфулла Мамешулы

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Шиналиев Байдилда Сейдилдаевич

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Сабиров Талгат Нургалиевич

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Данияpбек Атаоллаулы

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Тлеубаев Даурен Орынбекович

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Тилегенов Нурбай Мейрамбекулы

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Кабилов Сабир Хабибович

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Серикбаев Ерболат Тугамбаевич

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Ахметов Алдаркул Райымкулович

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Садуов Серик Шоманович

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Утебаев Ракымберды Смаилович

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Сейтимов Султанбек Абдугапарович

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Шарипов Нуралхан Ырсынбетулы

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Ескараев Бастар Ауельханулы

(подпись, печать)

09.07.2015
(дата)

Приложение / Attachment №1
к Акту Государственной комиссии по приемке построенного объекта нитки «С» линейной части Магистрального Газопровода «Казахстан-Китай» участок Км 0 – Км 1304,131

Перечень субподрядных организаций

№ п/п	Наименование организации	Вид выполненных работ
	Субподрядчики АО "НГСК КазСтройСервис"	
1	ТОО "ТрансАзияКонстракшн"	Комплекс работ по строительству участка газопровода 448-503км
2	ТОО "Нефтетрансстрой &К"	Строительство крановых узлов и узлов приема/запуска очистных устройств
3	ТОО "Дефектоскопия"	Неразрушающий контроль сварных стыков
4	ТОО "КазПромДиагностика"	Неразрушающий контроль сварных стыков
5	ТОО "ГазОйлДиагностика"	Неразрушающий контроль сварных стыков
6	ТОО "НПФ МунайГазИнжиниринг"	Неразрушающий контроль сварных стыков
7	ТОО "ПМК МонтажСпецСтрой - Южный регион"	Неразрушающий контроль сварных стыков
8	ТОО "Geecy Kaz Services"	Неразрушающий контроль сварных стыков
9	ТОО "ТаразБурВзрывСервис"	Выполнение буровзрывных работ
10	ТОО "Нартас"	Выполнение буровзрывных работ
11	ТОО "Гидроспецстрой"	Выполнение буровзрывных работ
12	ТОО "КазОйлСервис"	Строительство крановых узлов
13	ТОО "Кете-Нур"	Строительство подъездных дорог к крановым узлам и УЗПОУ. Биологическая рекультивация
14	ТОО "Garuda Systems Asia"	Монтаж систем молниезащиты, заземления, электроснабжения, КИПиА крановых узлов и узлов приема/запуска очистных устройств
15	ТОО "АСУТП-Сервис"	Монтаж систем молниезащиты, заземления, электроснабжения, КИПиА площадоку крановых узлов и узлов приема/запуска очистных устройств
16	ТОО "Аниткор-С"	Монтаж средств и сооружений электрохимзащиты трубопровода
17	ЗАО "Везерфорд трубопроводный сервис"	Выполнение работ по осушке полости трубопровода

Генеральный директор
АО "НГСК КазСтройСервис" Жанасов С.Ж.