Форма КС-3

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского**
Подрядчик: **ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"**
Объект: **5 этажный, 50-ти квартирный жилой дом расположенного по адресу мкр "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области**

Договор: Дополнительное соглашение №3 от 2020-12-23 к договору №111 от 2019-08-02

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 г.

№ пп	Наименование объекта,комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополни-тельные затраты		Налоги в		в т.ч. налог на добавлен-ную стои-мость.
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Обору-дование в текущих ценах	на прио-бретение матер-в	другие дополнит. расходы	фонд заня тости	дорож. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительно-монтажные работы, в том числе:	381 542 466,57	187 955 466,57	45 989 849,05	45 989 849,05							4 927 483,83
2	К оплате подрядчику	381 542 466,57	187 955 466,57	45 989 849,05	45 989 849,05							4 927 483,83

Заказчик:
Руководитель отдела _____ Мендекеев Е.Ж.
м.п.

Подрядчик
Директор _____ Амалбай Е.Қ.
м.п.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"
Договор: Дополнительное соглашение №3 от 2020-12-23 к договору №111 от 2019-08-02
Наименование строительства и его адрес: Строительство 50 квартирного жилого дома в мкр "Батыс" села Кордай Кордайского района Жамбылской области

Акт №7
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге				Всего, тыс, тенге	Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				Всего, тыс, тенге
		Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
Глава 2. Основные объекты строительства															
1	Земляные работы	6 190 351	-	-	6 190 351	100,00%	6 190 351	-	-	6 190 351					
2	Фундаменты	23 526 357	-	-	23 526 357	100,00%	23 526 357	-	-	23 526 357			-	-	-
3	Отмостка	175 877	-	-	175 877	100,00%	175 877		-	175 877			-	-	-
4	Каркас	62 280 092	-	-	62 280 092	100,00%	62 279 902	-	-	62 279 902					
5	Стены	17 587 479	-	-	17 587 479	100,00%	17 588 141	-	-	17 588 141	5,71%	1 004 245	-	-	1 004 245
6	Перекрытия	49 542 077	-	-	49 542 077	100,00%	49 542 077	-	-	49 542 077	-0,06%	- 32 071			
7	Кровля	18 607 901	-	-	18 607 901	100,00%	18 607 361	-	-	18 607 361	9,17%	1 706 345	-	-	1 706 345
8	Двери	9 076 305	-	-	9 076 305	98,91%	8 977 673	-	-	8 977 673	48,00%	4 356 626	-	-	4 356 626
9	Окна	14 300 104	-	-	14 300 104	100,00%	14 299 980	-	-	14 299 980	3,82%	546 264	-	-	546 264
10	Перегородки	15 768 137	-	-	15 768 137	100,00%	15 768 775	-	-	15 768 775	4,74%	747 410	-	-	747 410
11	Полы	22 708 426	-	-	22 708 426	98,75%	22 424 302	-	-	22 424 302	50,00%	11 354 213	-	-	11 354 213
12	Внутренняя отделка	38 530 666	-	-	38 530 666	92,45%	35 623 143	-	-	35 623 143	19,95%	7 687 602	-	-	7 687 602
13	Наружная отделка	25 147 290	-	-	25 147 290	90,16%	22 673 381	-	-	22 673 381	15,66%	3 938 066	-	-	3 938 066
14	Лестницы(4 шт)	14 313 987	-	-	14 313 987	107,06%	15 324 132	-	-	15 324 132	11,30%	1 617 481	-	-	1 617 481
15	Отопление и вентиляция	38 598 001	-	-	38 598 001	89,00%	34 354 088	-	-	34 354 088	10,80%	4 168 584	-	-	4 168 584
16	Водопровод и канализация	17 379 317	-	-	17 379 317	95,93%	16 671 167	-	-	16 671 167	36,75%	6 386 899	-	-	6 386 899
17	Внутреннее газоснабжение	8 640 909	-	-	8 640 909	27,85%	2 406 905	-	-	2 406 905		-	-	-	-
18	Электроосвещение и электрооборудование	14 414 879	167 598	-	14 582 477	97,76%	14 256 231	-	-	14 256 231	17,20%	2 508 186	-	-	2 508 186
19	Телефонизация	1 133 529	-	-	1 133 529		-	-	-	-			-	-	-
20	Домофонная связь	952 147	-	-	952 147		-	-	-	-			-	-	-
21	Система видеонаблюдения	1 729 596	-	-	1 729 596		-	-	-	-			-	-	-
22	Подкрановые пути	852 623	-	-	852 623	100,00%	852 623	-	-	852 623			-	-	-
	Договорная цена	**401 456 051,00**	**167 598**	**-**	**401 623 649,00**	**95,00%**	**381 542 466,57**	-	-	**381 542 466,57**	11,70%	**45 989 849,05**	-	-	**45 989 849,05**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ **Мендекеев Е.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Алимкулов Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нұр Құрылыс-болашақ"

Директор _____ **Амалбай Е.Қ.**