Форма КС-3

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области

Договор: **№ 53 от 03.03.2020г. Д.с.№1 от 10.02.2021г.**

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 г.

№ пп	Наименование объекта,комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)										
		С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополни-тельные затраты		Налоги в		в т.ч. налог на добавлен-ную стои-мость.
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Обору-дование в текущих ценах	на прио-бретение матер-в	другие дополнит. расходы	фонд заня тости	дорож. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительно-монтажные работы	210 788 723,26	162 877 363,26	63 000 000,00	63 000 000,00							6 750 000,00
2	К оплате подрядчику	210 788 723,26	162 877 363,26	63 000 000,00	63 000 000,00							6 750 000,00

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства акимата
Кордайского района Жамбылской области"

И.о.руководителя отдела

Шолпанкулова Б.Б.

Подрядчик:

ПК "Агроспецмонтаж"
Директор

Буркитов Т.С.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №53 от 03.03.2020г. Д.с.№1 от10.02.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры (водоприемник) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области"

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2021 г.

№ п/п	Наименование основных видов работ	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге				Всего, тенге					Всего, тенге
		Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	Строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
	Основные объекты строительства	**239 982 097,820**	**-**	**-**	**239 982 097,820**	**87,84%**	**210 788 723,263**	**-**	**-**	**210 788 723,263**	**26,25%**	**63 000 000,00**	**-**	**-**	**63 000 000,00**
1	**Земляные работы к резервуарам 2 шт. См. 02-01А**	**3 513 496,00**	**-**	**-**	**3 513 496,000**	**100,00%**	**3 513 496,000**	**-**	**-**	**3 513 496,000**					
2	**Резервуар емк.1000 м3, п.1 См. 02-01-01**	**33 547 628,00**	**-**	**-**	**33 547 628,000**	**100,00%**	**33 547 628,000**	**-**	**-**	**33 547 628,000**	**0,53%**	**176 486,20**	**-**	**-**	**176 486,20**
2.1	-ОСР	30 017 904,00	-	-	30 017 904,000	100,00%	30 017 904,000	-	-	30 017 904,000					
2.2	-подводящий, отводящий,переливной и спускной тр-воды	3 529 724,00	-	-	3 529 724,000	100,00%	3 529 724,000	-	-	3 529 724,000	5,00%	176 486,20	-	-	176 486,20
3	**Технологический контроль (п.1) См. 02-01-02**	**430 237,00**	**-**	**-**	**430 237,000**	**100,00%**	**430 237,000**	**-**	**-**	**430 237,000**	**100,00%**	**430 237,00**	**-**	**-**	**430 237,00**
4	**Резервуар емк.1000 м3, п.2 См. 02-02-01**	**33 547 628,00**	**-**	**-**	**33 547 628,000**	**100,00%**	**33 547 628,000**	**-**	**-**	**33 547 628,000**	**0,53%**	**176 486,20**	**-**	**-**	**176 486,20**
4.1	-ОСР	30 017 904,00	-	-	30 017 904,000	100,00%	30 017 904,000	-	-	30 017 904,000					
4.2	-подводящий, отводящий,переливной и спускной тр-воды	3 529 724,00	-	-	3 529 724,000	100,00%	3 529 724,000	-	-	3 529 724,000	5,00%	176 486,20	-	-	176 486,20
5	**Технологический контроль (п.2) См. 02-02-02**	**430 237,00**	**-**	**-**	**430 237,000**	**100,00%**	**430 237,000**	**-**	**-**	**430 237,000**	**100,00%**	**430 237,00**			**430 237,00**
6	**Насосная 2 подъема ОСР См. 02-03-01**	**21 549 205,82**	**-**	**-**	**21 549 205,820**	**81,78%**	**17 623 969,140**	**-**	**-**	**17 623 969,140**	**21,11%**	**4 549 944,75**	**-**	**-**	**4 549 944,75**
6.1	-земляные работы	500 543,00	-	-	500 543,000	100,00%	500 543,000	-	-	500 543,000					
6.2	-бетонные и ж/б к-ции подвала	6 888 407,40	-	-	6 888 407,400	100,00%	6 888 407,400	-	-	6 888 407,400					
6.3	-фундаменты под оборудование	75 070,00	-	-	75 070,000	100,00%	75 070,000	-	-	75 070,000					
6.4	-стены и перегородки	2 026 935,42	-	-	2 026 935,420	100,00%	2 026 935,420	-	-	2 026 935,420					
6.5	-перекрытия	153 739,00	-	-	153 739,000	100,00%	153 739,000	-	-	153 739,000					
6.6	-покрытие	1 195 062,00	-	-	1 195 062,000	100,00%	1 195 062,000	-	-	1 195 062,000	40,00%	478 024,80	-	-	478 024,80
6.7	-узлы прохода в кровле	405 291,00	-	-	405 291,000	100,00%	405 291,000	-	-	405 291,000	82,00%	332 338,62	-	-	332 338,62
6.8	-вентиляционные шахты	93 418,00	-	-	93 418,000	100,00%	93 418,000	-	-	93 418,000	80,00%	74 734,40	-	-	74 734,40
6.9	-кровля	1 417 069,00	-	-	1 417 069,000	100,00%	1 417 069,000	-	-	1 417 069,000	84,00%	1 190 337,96	-	-	1 190 337,96
6.10	-металлоконструкции	1 646 153,00	-	-	1 646 153,000	100,00%	1 646 153,000	-	-	1 646 153,000	84,00%	1 382 768,52	-	-	1 382 768,52
6.11	-полы	890 825,00	-	-	890 825,000	100,00%	890 825,000	-	-	890 825,000	85,00%	757 201,25	-	-	757 201,25
6.12	-окна и двери	1 571 067,00	-	-	1 571 067,000	100,00%	1 571 067,000	-	-	1 571 067,000	20,00%	314 213,40	-	-	314 213,40
6.13	-наружная отделка	2 717 017,00	-	-	2 717 017,000	16,00%	434 722,720	-	-	434 722,720					
6.14	-внутренняя отделка	1 866 980,00	-	-	1 866 980,000	12,00%	224 037,600	-	-	224 037,600					
6.15	-разные работы	101 629,00	-	-	101 629,000	100,00%	101 629,000	-	-	101 629,000	20,00%	20 325,80	-	-	20 325,80
7	**Насосная 2 подъема ТО и трубопроводы См. 02-03-**	**25 402 249,00**	**-**	**-**	**25 402 249,000**	**100,00%**	**25 402 249,000**	**-**	**-**	**25 402 249,000**	**100,00%**	**25 402 249,00**	**-**	**-**	**25 402 249,00**
8	**Насосная 2 подъема сантехнические работы См. 02-03-03**	**1 474 030,00**	**-**	**-**	**1 474 030,000**	**100,00%**	**1 474 030,000**	**-**	**-**	**1 474 030,000**	**90,29%**	**1 330 830,55**	**-**	**-**	**1 330 830,55**
8.1	-водопровод	802 950,00	-	-	802 950,000	100,00%	802 950,000	-	-	802 950,000	84,00%	674 478,00	-	-	674 478,00
8.2	-канализация	98 183,00	-	-	98 183,000	100,00%	98 183,000	-	-	98 183,000	85,00%	83 455,55	-	-	83 455,55
8.3	-вентиляция	348 388,00	-	-	348 388,000	100,00%	348 388,000	-	-	348 388,000	100,00%	348 388,00	-	-	348 388,00
8.4	-отопление	224 509,00	-	-	224 509,000	100,00%	224 509,000	-	-	224 509,000	100,00%	224 509,00	-	-	224 509,00
9	**Насосная 2 подъема электроосвещение См. 02-03-**	**1 125 062,00**	**-**	**-**	**1 125 062,000**	**50,00%**	**562 531,000**	**-**	**-**	**562 531,000**	**50,00%**	**562 531,00**	**-**	**-**	**562 531,00**
10	**Насосная 2 подъема электрооборудование См. 02-03-05**	**3 662 322,00**	**-**	**-**	**3 662 322,000**	**50,00%**	**1 831 161,000**	**-**	**-**	**1 831 161,000**	**50,00%**	**1 831 161,00**	**-**	**-**	**1 831 161,00**
11	**Насосная 2 подъема Технологический контроль См. 02-03-06**	**8 977 565,00**	**-**	**-**	**8 977 565,000**	**50,00%**	**4 488 782,500**	**-**	**-**	**4 488 782,500**	**50,00%**	**4 488 782,50**	**-**	**-**	**4 488 782,50**
12	**Здание с бактерицидными ус-ками ОДВ-200А**	**15 693 481,00**	**-**	**-**	**15 693 481,000**	**47,41%**	**7 440 734,250**	**-**	**-**	**7 440 734,250**	**0,07%**	**11 119,62**	**-**	**-**	**11 119,62**
12.1	-ОСР См. 02-04-01	2 223 924,00	-	-	2 223 924,000	100,00%	2 223 924,000	-	-	2 223 924,000	0,50%	11 119,62	-	-	11 119,62
12.2	-ТО и трубопроводы См. 02-02-02	12 515 517,00	-	-	12 515 517,000	40,00%	5 006 206,800	-	-	5 006 206,800					
12.3	-ОВ См. 02-04-03	71 465,00	-	-	71 465,000	23,00%	16 436,950	-	-	16 436,950					
12.4	-ЭО, ЭМ и автоматизация См. 02-04-04	882 575,00	-	-	882 575,000	22,00%	194 166,500	-	-	194 166,500					
13	**Проходная**	**3 921 127,00**	**-**	**-**	**3 921 127,000**	**100,00%**	**3 921 127,000**	**-**	**-**	**3 921 127,000**	**16,58%**	**650 247,16**	**-**	**-**	**650 247,16**
13.1	-ОСР См. 03-01-01	3 280 800,00	-	-	3 280 800,000	100,00%	3 280 800,000	-	-	3 280 800,000	2,92%	95 799,36	-	-	95 799,36
13.2	-ЭО См. 03-01-02	92 745,00	-	-	92 745,000	100,00%	92 745,000	-	-	92 745,000	84,00%	77 905,80	-	-	77 905,80
13.3	-ЭМ См. 03-01-03	444 000,00	-	-	444 000,000	100,00%	444 000,000	-	-	444 000,000	84,00%	372 960,00	-	-	372 960,00
13.4	-ПС См. 03-01-04	103 582,00	-	-	103 582,000	100,00%	103 582,000	-	-	**103 582,000**	100,00%	103 582,00			103 582,00
14	**Трансформаторная подстанция См. 04-01-01**	**2 146 837,00**	**-**	**-**	**2 146 837,000**	**100,00%**	**2 146 837,000**	**-**	**-**	**2 146 837,000**	**2,00%**	**42 936,74**	**-**	**-**	**42 936,74**
15	**Строительство ВЛ-10кВ См. 04-02-01**	**1 547 448,00**	**-**	**-**	**1 547 448,000**	**100,00%**	**1 547 448,000**	**-**	**-**	**1 547 448,000**	**2,00%**	**30 948,96**	**-**	**-**	**30 948,96**
16	**Кабельные линии-0,4кВ См. 04-03-01**	**3 726 117,00**	**-**	**-**	**3 726 117,000**	**92,41%**	**3 443 318,730**	**-**	**-**	**3 443 318,730**	**10,41%**	**387 902,79**	**-**	**-**	**387 902,79**
17	**Дизельная электростанция и уст-ка шкафа АВР См. 04-04-01**	**10 023 794,00**	**-**	**-**	**10 023 794,000**	**100,00%**	**10 023 794,000**	**-**	**-**	**10 023 794,000**	**24,00%**	**2 405 710,56**	**-**	**-**	**2 405 710,56**
18	**Наружное освещение См. 04-05-01**	**6 512 878,00**	**-**	**-**	**6 512 878,000**	**64,50%**	**4 200 806,310**	**-**	**-**	**4 200 806,310**	**35,50%**	**2 312 071,69**	**-**	**-**	**2 312 071,69**
19	**Тревожная сигнализация См. 05-01-01**	**1 166 558,00**	**-**	**-**	**1 166 558,000**	**100,00%**	**1 166 558,000**	**-**	**-**	**1 166 558,000**	**100,00%**	**1 166 558,00**	**-**	**-**	**1 166 558,00**
20	**Площадочные сети НВК См. 06-01-01**	**35 026 028,00**	**-**	**-**	**35 026 028,000**	**100,00%**	**35 026 028,000**	**-**	**-**	**35 026 028,000**					
20.1	-земляные работы	4 986 277,00	-	-	4 986 277,000	100,00%	4 986 277,000	-	-	4 986 277,000					

20.2	-водопровод	27 751 834,00	-	-	27 751 834,000	100,00%	27 751 834,000	-	-	27 751 834,000					
20.3	-канализация	2 287 917,00	-	-	2 287 917,000	100,00%	2 287 917,000	-	-	2 287 917,000					
21	**Водонепронецаемый выгреб 5 м3 п.10 См. 06-02-01**	**944 177,00**	**-**	**-**	**944 177,000**	**100,00%**	**944 177,000**	**-**	**-**	**944 177,000**	**5,00%**	**47 208,85**	**-**	**-**	**47 208,85**
22	**Водонепронецаемый выгреб 5 м3 п.10а См. 06-03-**	**944 177,00**	**-**	**-**	**944 177,000**	**100,00%**	**944 177,000**	**-**	**-**	**944 177,000**	**5,00%**	**47 208,85**	**-**	**-**	**47 208,85**
23	**Электрохимзащита трубопровода См. 06-04-01**	**305 311,00**	**-**	**-**	**305 311,000**	**100,00%**	**305 311,000**	**-**	**-**	**305 311,000**	**100,00%**	**305 311,00**			**305 311,00**
24	**Благоустройство См. 07-01-01**	**23 871 936,00**	**-**	**-**	**23 871 936,000**	**68,42%**	**16 333 889,333**	**-**	**-**	**16 333 889,333**	**66,58%**	**15 893 660,73**	**-**	**-**	**15 893 660,73**
24.1	-вертикальная планировка	1 257 796,00	-	-	1 257 796,000	100,00%	1 257 796,000	-	-	1 257 796,000	65,00%	817 567,40	-	-	817 567,40
24.2	-покрытие	11 626 270,00	-	-	11 626 270,000	66,67%	7 750 846,667	-	-	7 750 846,667	66,67%	7 750 846,67	-	-	7 750 846,67
24.3	-ограждение	10 987 870,00	-	-	10 987 870,000	66,67%	7 325 246,667	-	-	7 325 246,667	66,67%	7 325 246,67	-	-	7 325 246,67
25	**Уборная на 1 очко См. 07-02-01**	**492 569,00**	**-**	**-**	**492 569,000**	**100,00%**	**492 569,000**	**-**	**-**	**492 569,000**	**65,00%**	**320 169,85**	**-**	**-**	**320 169,85**
	Итого Договорная цена:	**239 982 097,82**	**-**	**-**	**239 982 097,82**	**87,84%**	**210 788 723,26**	**-**	**-**	**210 788 723,263**	**26,25%**	**63 000 000,00**	**-**	**-**	**63 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

И.о.руководителя отдела _____ Шолпанкулова Б.Б.

Технадзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

_____ **Арзукаримов М.С.**

ПОДРЯДЧИК:

ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ Буркитов Т.С.