Заказчик : **АО "КазТрансОйл", БИН 970540000107, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Туран, здание 20, н.п. 12, Тел.: +7 (717) 255-5380**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Antarium Group", БИН 970340004013, 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Кунаева, дом № 2, Тел.: +7 (702) 303-2009**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **Реконструкция электроснабжения ГНПС "Узень". Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№486459/2020/1 от 10.11.2020 г, доп.соглашение №486459/2021/1-1 от 20.09.2021г.**

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2021 года

№ п/п	№ смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Выполнение %	Стоимость, включаемая в договорную цену, тенге			Всего тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	02-02-1	БМЗ Энергоблок.П2. Общестроительные работы.2-АС.	72,61%	14 803 542,00	0,00	0,00	14 803 542,00
2	02-02-2	БМЗ Энергоблок.П2. Энергоблок.2-ЭОМ.	25,82%	683 089,00	377 616 951,00	0,00	378 300 040,00
3	02-04-1	БМЗ ЧРП.П2.2. Общестроительные работы.2.2-АС.	52,68%	3 004 041,00	0,00	0,00	3 004 041,00
4	02-05-1	БМЗ УПБВД.П2.4. Общестроительные работы.2.4-АС.	39,24%	833 349,00	0,00	0,00	833 349,00
		Всего по главе		**19 324 021,00**	**377 616 951,00**	**0,00**	**396 940 972,00**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства					
5	04-01-1	Внеплощадочные сети.П.01. Внеплощадочные сети.01-ЭС.	0,10%	76 707,00	0,00	0,00	76 707,00
6	04-02-1	Внутриплощадочные сети.П.0. Общестроительные работы.0-АС.	46,23%	43 974 858,00	0,00	0,00	43 974 858,00
7	04-02-2	Внутриплощадочные сети.П.0. Конструкции металлические.0-КМ.	64,06%	365 057 031,00	0,00	0,00	365 057 031,00
		Всего по главе		**409 108 596,00**	**0,00**	**0,00**	**409 108 596,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**428 432 617,00**	**377 616 951,00**	**0,00**	**806 049 568,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 5,36%		22 963 988,27			22 963 988,27

		Всего по главе		**22 963 988,27**	**0,00**	**0,00**	**22 963 988,27**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**451 396 605,27**	**377 616 951,00**	**0,00**	**829 013 556,27**
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,8%		3 611 172,84			3 611 172,84
		Всего по главе		**3 611 172,84**	**0,00**	**0,00**	**3 611 172,84**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**455 007 778,11**	**377 616 951,00**	**0,00**	**832 624 729,11**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		9 100 155,56			9 100 155,56
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**464 107 933,67**	**377 616 951,00**	**0,00**	**841 724 884,67**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				101 006 986,16	101 006 986,16
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**464 107 933,67**	**377 616 951,00**	**101 006 986,16**	**942 731 870,83**

Заказчик:
Култумиев А.А._____
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____***Имашев Б.К.***
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____***Атчибаев А.Б.***
Начальник СГЭ Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____***Саркеев А.К.***
Начальник САСУТП Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____***Бешимов Е.С.***
Начальник ГНПС "Узень" Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____***Муатов А.К.***
Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:
_____ **Туркпенбаев Ж.Ж.**
Руководитель проекта ТОО "Antarium Group"

Независимый технический надзор

Тлеуов С.О._____
Эксперт технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгазинжиниринг Лтд"

Разработчик проекта строительства

Мусиров Ж.Г._____
Главный специалист ПСБ г.Алматы Филиал ЦиИР АО "КазТрансОйл"

Заказчик: АО "КазТрансОйл", БИН 970540000107, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12, Тел.: +7 (717) 255-5380

Подрядчик: ТОО "Antarium Group", БИН 970340004013, 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Кунаева, дом № 2, Тел.: +7 (702) 303-2009

Договор подряда №486459/2020/1 от 10.11.2020 г, доп.соглашение №486459/2021/1-1 от 20.09.2021г.
Объект: Реконструкция электроснабжения ГНПС "Узень".Корректировка.

ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ за сентябрь месяц 2021 года.

№	Шифр, № п сметы	Наименование	Ед. изм.	Количество	Сметная стоимость единицы, тенге		ВСЕГО Стоимость с договорным коэффициентом К= 1/без НДС/
					стоимость единицы	Итого стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №02-02-2 Энергоблок.2-ЭОМ.					
1	2	Блочно-модульное здание БМЗ усиленного типа(толщина металла на стенах с наружной стороны 1,5мм)габариты (ВхШхД) 3760х14160х20250мм состоящие из 36 блоков в комплекте с системами: Отопление,вентиляция и кондиционирования воздуха. СистемаПожарно-охраной сигнализации: дымовые и ручные извещатели, свето-звуковые оповещатели (1шт).РУ-6 кВ: шкафы D-12P (34 шт, задние приставки,шинный мост)(1шт).Шкаф низковольтной аппаратуры ШНВА 380/220В100А АВР на 2 ввода(1шт).Шкаф АУОТ-М-20-220-УХЛ4 в комплекте с АБ 185Ач(1шт).Панель Ш2500 11.501 БАВР быстродействующего устройства автоматического включения резервногопитания на обесточенную секцию(1шт).Панель центральной сигнализации ЦС КРУ и КТП вкомплекте со звонком громкого боя и аварийной световой сигнализацией(1шт).Шкаф собственных нужд 1ШСН и 2 ШСН помещений БМЗ с управлением системами ОВКВ(2шт).Автоматизированное рабочее место оператора АРМ стол, стул, лазерный цветной принтер, аппаратголосовой связи(1шт).Щит комплекта средств защиты персонала(1шт). Шкаф автоматического управления наружногоосвещения ШУНО(1шт).Щит распределения наружного освещения ЩНО(1шт).Стабилизатор напряжения 380В 6кВт(1шт).Трансформатор ТЛСЗ 1600кВА, 6/0,4кВ сухого исполнения в защитном кожухе с принудительным охлаждением(2шт).Комплектно распределительное	компл	0,3	1 258 723 172	377 616 951	377 616 951,00

		Итого по Локальной смете				**377 616 951,00**	**377 616 951,00**
		ИТОГО по Ведомости оборудования:				**377 616 951,00**	**377 616 951,00**

Заказчик:
Култумнов А.А._____
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____*Имашев Б.К.*
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____*Атчибаев А.Б.*
Начальник СГЭ Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____*Саркеев А.К.*
Начальник САСУТП Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____*Бешимов Е.С.*
Начальник ГНПС "Узень" Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____*Муатов А.К.*
Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:
_____ **Туркпенбаев Ж.Ж.**
Руководитель проекта ТОО "Antarium Group"

Независимый технический надзор
Тлеуов С.О._____
Эксперт технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгазинжиниринг Лтд"

Разработчик проекта строительства
Мусиров Ж.Г._____
Главный специалист ПСБ г.Алматы Филиал ЦиИР АО "КазТрансОйл"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "КазТрансОйл", БИН 970540000107, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12, Тел.: +7 (717) 255-5380**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Antarium Group", БИН 970340004013, 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Кунаева, дом № 2, Тел.: +7 (702) 303-2009**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция электроснабжения ГНПС "Узень".Корректировка.**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция электроснабжения ГНПС "Узень".Корректировка.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№486459/2020/1 от 10.11.2020 г, доп.соглашение №486459/2021/1-1 от 20.09.2021г.**

Акт №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета: 02-02-1 Общестроительные работы.2-АС.									
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТОВ Фм1...Фм11 . (Работы будут вестись общим котлованом А-Б,1-2так как расстояние между осями менее 6м).Л.5									
1	1	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		306,0427563	39,92	39,92	12217	12217	0	4028	17545
				м3 грунта		0	18,28	0	5594		1300	
2	2	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		306,0427563	245,15	104,93	75026	32113	0	43702	128226
				м3 уплотненного грунта		140,22	58,11	42913	17784		9498	
3	3	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		19,672	341,31	341,31	6714	6714	0	1097	8436
				м3 грунта		0	77,48	0	1524		625	
4	4	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		531,144	30		15934				17209
				т·км							1275	
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		19,672	23,87	19,51	470	384	3	195	718
				м3 грунта		4,22	9,52	83	187		53	
			Итого по разделу: 1									172 134
			РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм5-19шт. (лист 6)									
6	6	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		8,36	39260,59	854,38	328218	7143	259478	58969	418162
				м3		7368,17	383,13	61598	3203		30975	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05928	402525		23862		23862		25771
				т							1909	
8	8	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,27892	398962		111278		111278		120180
				т							8902	
9	9	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,1444	1012410,18	1877,18	146192	271	128873	15637	174775
				т		118059	939,26	17048	136		12946	
10	10	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,152	1297380,18	1877,18	197202	286	135656	55877	273325
				т		403029	939,26	61260	143		20246	
11	11	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,2964	108313		32104		32104		34672
				т							2568	
12	12	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,2318	7420		1720		1720		1858
				т							138	
13	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		39,9	1811,3	24,34	72271	971	52856	17317	96755
				м2 поверхности		462,24	4,43	18443	177		7167	
			Итого по разделу: 2									1 145 498
			РАЗДЕЛ 3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм10-7шт. (лист)									
14	14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4,165	245,15	104,93	1021	437	0	595	1745
				м3 уплотненного грунта		140,22	58,11	584	242		129	
15	15	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		8,33	2883,13	237,4	24016	1978	21223	1669	27740
				м2 покрытия или основания		98	87,52	816	729		2055	
16	16	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		8,33	577,01	14,34	4806	119	4674	76	5273
				м2 покрытия или основания		1,61	6,85	13	57		391	
17	17	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		3,71	39652,69	1340,51	147111	4973	115545	26233	187212
				м3		7168,04	602,28	26593	2234		13868	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,4	1811,3	24,34	27894	375	20401	6684	37344
				м2 поверхности		462,24	4,43	7119	68		2766	
			Итого по разделу: 3									259 314
			РАЗДЕЛ 4.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм11-7шт. (лист5)									
19	19	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4,9	245,15	104,93	1201	514	0	700	2053
				м3 уплотненного грунта		140,22	58,11	687	285		152	
20	20	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		9,8	2883,13	237,4	28255	2327	24968	1964	32636
				м2 покрытия или основания		98	87,52	960	858		2417	
21	21	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		9,8	577,01	14,34	5655	140	5498	90	6204
				м2 покрытия или основания		1,61	6,85	16	67		460	
22	22	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		3,6	39652,69	1340,51	142750	4826	112119	25456	181662
				м3		7168,04	602,28	25805	2168		13456	
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20	1811,3	24,34	36226	487	26494	8680	48499
				м2 поверхности		462,24	4,43	9245	89		3592	
			Итого по разделу: 4									271 054
			РАЗДЕЛ 5.Склад отработаных ламп,и помещение хранения ЗИП. (лист 2)									
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,16	1811,3	24,34	14780	198	10810	3541	19787
				м2 поверхности		462,24	4,43	3772	36		1466	
25	25	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,405	10366,47	1374,04	4198	556	3105	754	5348
				м3 основания		1325,77	676,58	537	274		396	
26	26	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		38	2403,49	1318,2	91333	50091	15907	49075	151641
				шт. сборных конструкций		666,68	427,77	25334	16255		11233	
27	27	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		5,548	33191		184144		184144		198875
				м3							14731	
28	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		1,72	52599,15	5928,76	90471	10197	51912	28327	128302

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		16489,28	1608,73	28362	2767		9504	
29	29	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		24,48	1737,81	49,48	42541	1211	8219	27361	75494
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1352,6	44,49	33112	1089		5592	
30	30	Е11-130301-0801 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784		24,48	1698,57	5,4	41581	133	39655	1260	46269
				м2		73,28	1,33	1794	33		3427	
31	31	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной		13,9	615,02	0,12	8549	2	4450	3811	13349
				м стыка		294,76	0,07	4097	1		989	
32	32	Е11-080401-0401 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м		1,632	4639,82	247,97	7572	405	3517	3505	11964
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2236,75	72,83	3650	119		886	
33	33	Е11-080401-0401 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м		8,1	4639,82	247,97	37583	2009	17456	17398	59380
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2236,75	72,83	18118	590		4398	
34	34	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,02	31847,71	1512,08	637	30	571	41	732
				м3		1798,19	450,72	36	9		54	
35	35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,0087695	113696,14	3044,98	997	26	0	912	2062
			т металлических изделий			110651,16	1195,42	970	10		153	
36	36	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0083295	398962		3323		3323		3589
				т							266	
37	37	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00044	408331		180		180		194
				т							14	
38	38	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной		4,5	615,02	0,12	2768	0	1441	1234	4322
				м стыка		294,76	0,07	1326	0		320	
39	39	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,55	38309,47	8,28	21070	5	17644	3216	26229
			м3 подстилающего слоя			6220,9	0	3421	0		1943	
40	43	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки		32,436	249,72	23,2	8100	752	613	5424	14606
			м2 изолируемой поверхности			207,62	12,4	6734	402		1082	
41	45	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм		32,436	1187		38502		38502		41582
				м2							3080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02332	402525		9387		9387		10138
				т							751	
43	50	Е11-260101-0504 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)		2,05	60779,13	2858,98	124597	5861	78019	33325	170556
				м3		19862,34	1527,49	40718	3131		12634	
44	51	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		21,2	4337,35	50,52	91952	1071	40386	40857	143434
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2381,82	27,2	50495	577		10625	
			Итого по разделу: 5									1 127 853
			РАЗДЕЛ 6.Пол на отметке 1.800(лист 3)									
45	57	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		231,5	245,15	104,93	56752	24291	0	33058	96994
				м3 уплотненного грунта		140,22	58,11	32461	13452		7185	
46	58	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		463	2883,13	237,4	1334891	109916	1179599	92769	1541873
				м2 покрытия или основания		98	87,52	45375	40522		114213	
47	59	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		463	577,01	14,34	267156	6640	259771	4230	293097
				м2 покрытия или основания		1,61	6,85	745	3172		21711	
48	60	Е11-110101-1402	Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования		308,6666667	5286,04	50,84	1631625	15692	1387021	220010	1999766
				м2 пола		741,61	16,66	228911	5142		148131	
			Итого по разделу: 6									3 931 730
			РАЗДЕЛ 7.Балка Б1крепления электросетей (лист 8)									
49	61	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		3,42656	79441,43	34939,95	272211	119724	19354	115132	418330
				т конструкций		38853,28	9842,1	133133	33725		30987	
50	62	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		3,42656	63973,07	11525,53	219208	39493	2971	132047	379355
				т конструкций		51580,38	4269,38	176743	14629		28100	
51	63	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У		3,35544	451732		1515760		1515760		1637021
				т							121261	
52	64	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,07112	576293		40986		40986		44265

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3279	
53	65	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		3,42656	7420		25425		25425		27459
				т							2034	
54	66	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		171,328	630,29	0	107987	0	0	74511	197098
				м2		630,29	0	107987	0		14600	
55	67	Е11-130601-0301	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином		171,328	199,12	1,47	34115	252	3898	20754	59259
				м2		174,9	0,66	29966	113		4390	
56	68	Е11-130301-1704 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03		85,664	65,41	8	5603	686	0	3498	9829
				м2		57,41	1,77	4918	152		728	
57	69	С прайс-лист ТОО "Отан 2030" цена в тенге на 2021г. с НДС	Краска органосиликатная ОС-12-03/серая/		59,9648	1320,54		79186		79186		85521
				кг							6335	
			Итого по разделу: 7									2 858 137
			РАЗДЕЛ 8.Балки под БМЗ на отметке 0,200 (лист 9)									
58	70	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		5,57076	79441,43	34939,95	442549	194642	31465	187176	680104
				т конструкций		38853,28	9842,1	216442	54828		50378	
59	71	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		5,57076	63973,07	11525,53	356379	64206	4831	214677	616740
				т конструкций		51580,38	4269,38	287342	23784		45684	
60	72	С1214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б		5,55404	516501		2868667		2868667		3098160
				т							229493	
61	73	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,01672	576293		9636		9636		10407
				т							771	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	74	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		5,57076	7420		41335		41335		44642
				т							3307	
63	75	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		278,538	630,29	0	175560	0	0	121137	320432
				м2		630,29	0	175560	0		23736	
64	76	Е11-130601-0301	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином		278,538	199,12	1,47	55463	410	6337	33742	96341
				м2		174,9	0,66	48717	184		7136	
65	77	Е11-130301-1704 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03		278,538	65,41	8	18219	2228	0	11373	31960
				м2		57,41	1,77	15990	493		2367	
66	78	С прайс-лист ТОО "Отан 2030" цена в тенге на 2021г. с НДС	Краска органосиликатная ОС-12-03/серая/		97,4883	1320,54		128737		128737		139036
				кг							10299	
			Итого по разделу: 8									5 037 822
			ИТОГО по смете 02-02-1:					11953858	727002	9210972	1753124	14 803 542
								1999949	251034	0	1096557	
			Локальная смета: 02-02-2 Энергоблок.2-ЭОМ.									
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	2	Цена ТОО "ZhaikElectric" в долларах США без НДС,доставка на условиях до НПС Узень. 2021г	Блочно-модульное здание БМЗ усиленного типа(толщина металла на стенах с наружной стороны 1,5мм)габариты (ВхШхД) 3760х14160х20250мм состоящие из 36 блоков в комплекте с системами: Отопление,вентиляция и кондиционирования воздуха. СистемаПожарно-охраной сигнализации: дымовые и ручные извещатели, свето-звуковые оповещатели (1шт).РУ-6 кВ: шкафы D-12P (34 шт, задние приставки,шинный мост)(1шт).Шкаф низковольтной аппаратуры ШНВА 380/220В100А АВР на 2 ввода(1шт).Шкаф АУОТ-М-20-220-УХЛ4 в комплекте с АБ 185Ач(1шт).Панель Ш2500 11.501 БАВР быстродействующего устройства автоматического включения резервногопитания на обесточенную секцию(1шт).Панель центральной сигнализации ЦС КРУ и КТП вкомплекте со звонком громкого боя и аварийной световой сигнализацией(1шт).Шкаф собственных нужд 1ШСН и 2 ШСН помещений БМЗ с управлением системами ОВКВ(2шт).Автоматизированное рабочее место оператора АРМ стол, стул, лазерный цветной принтер, аппаратголосовой связи(1шт).Щит комплекта средств защиты персонала(1шт). Шкаф автоматического		0,3	1243797601		373139280				377616951
				компл						373139280		
			Отпускная цена			1243797601		373139280				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		4477671				
			Сметная стоимость оборудования					377616951				
			Итого по разделу: 1									377 616 951
			РАЗДЕЛ 4. Перевозка БМЗ ЧРП, и БМЗ УБПВД, вне населенных пунктах на специализированных подвижных составах оборудования с "ГНПС Актау" на "ГНПС Узень" 150-км. См. задание от ПО									
68	9	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка		67,15	707		47475				51273
				т							3798	
69	10	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка		67,15	707		47475				51273
				т							3798	
70	11	С3411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		9750	53,28		519480				561038
				т·км							41558	
71	12	С3411-101-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		322,5	56		18060				19505
				т·км							1445	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 4									683 089
			ИТОГО по смете 02-02-2:					373771770	0	0	0	378 300 040
			в том числе СМР					5 160 760				
			в том числе Оборудование					373 139 280				
								755233902	0	373139280	50599	
			Локальная смета: 02-04-1 Общестроительные работы.2.2-АС.									
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (л.9)									
72	1	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		82,1069063	39,92	39,92	3278	3278	0	1081	4707
				м3 грунта		0	18,28	0	1501		349	
73	2	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		16,7	341,31	341,31	5700	5700	0	932	7162
				м3 грунта		0	77,48	0	1294		531	
74	3	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		450,9	30		13527				14609
				т·км							1082	
75	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		16,7	23,87	19,51	399	326	2	165	609
				м3 грунта		4,22	9,52	70	159		45	
			Итого по разделу: 1									27 087
			РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ (лист 2)									
76	5	Е11-110101-1402	Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования		73,3333333	5286,04	50,84	387643	3729	329530	52270	475106
				м2 пола		741,61	16,66	54385	1222		35193	
			Итого по разделу: 2									475 106
			РАЗДЕЛ 5.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм1-6шт. (лист 6,7)									
77	33	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,64	39652,69	1340,51	104683	3539	82221	18667	133218
				м3		7168,04	602,28	18924	1590		9868	
78	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01872	402525		7535		7535		8138
				т							603	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	35	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,08808	398962		35141		35141		37952
				т							2811	
80	36	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,0456	1012410,18	1877,18	46166	86	40697	4938	55192
				т		118059	939,26	5383	43		4088	
81	37	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0264	1297380,18	1877,18	34251	50	23561	9705	47472
				т		403029	939,26	10640	25		3516	
82	38	С1261-102-0124	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**		0,072	108313		7799		7799		8423
				т							624	
83	39	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	**Надбавка на марку стали С245**		0,057	7420		423		423		457
				т							34	
84	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		0,7776	1811,3	24,34	1408	18	1030	337	1885
				м2 поверхности		462,24	4,43	359	3		140	
			Итого по разделу: 5									292 737
			РАЗДЕЛ 6.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм2-6шт. (лист 6,7)									
85	41	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**		2,64	39652,69	1340,51	104683	3539	82221	18667	133218
				м3		7168,04	602,28	18924	1590		9868	
86	42	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,01872	402525		7535		7535		8138
				т							603	
87	43	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,08808	398962		35141		35141		37952
				т							2811	
88	44	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,0456	1012410,18	1877,18	46166	86	40697	4938	55192
				т		118059	939,26	5383	43		4088	
89	45	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0216	1297380,18	1877,18	28023	40	19277	7940	38841
				т		403029	939,26	8705	20		2877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	46	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0672	108313		7279		7279		7861
				т							582	
91	47	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,0504	7420		374		374		404
				т							30	
92	48	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,7776	1811,3	24,34	1408	18	1030	337	1885
				м2 поверхности		462,24	4,43	359	3		140	
			Итого по разделу: 6									283 491
			РАЗДЕЛ 7.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм3-2шт. (лист 6,7)									
93	49	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,88	39652,69	1340,51	34894	1180	27407	6222	44406
				м3		7168,04	602,28	6308	530		3289	
94	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00624	402525		2512		2512		2713
				т							201	
95	51	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02936	398962		11714		11714		12651
				т							937	
96	52	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0152	1012410,18	1877,18	15389	28	13566	1646	18398
				т		118059	939,26	1794	14		1363	
97	53	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0144	1297380,18	1877,18	18682	28	12852	5294	25894
				т		403029	939,26	5804	14		1918	
98	54	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0296	108313		3206		3206		3462
				т							256	
99	55	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,0222	7420		165		165		178
				т							13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,2592	1811,3	24,34	469	6	343	112	628
				м2 поверхности		462,24	4,43	120	1		47	
			Итого по разделу: 7									108 330
			РАЗДЕЛ 8.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм4,Фм5- 2+2шт. (лист 6,7)									
101	57	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,76	39652,69	1340,51	69789	2359	54814	12445	88813
				м3		7168,04	602,28	12616	1060		6579	
102	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01248	402525		5024		5024		5426
				т							402	
103	59	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05872	398962		23427		23427		25301
				т							1874	
104	60	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0304	1012410,18	1877,18	30777	58	27131	3292	36795
				т		118059	939,26	3589	29		2726	
105	61	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,032	1297380,18	1877,18	41516	60	28559	11764	57542
				т		403029	939,26	12897	30		4262	
106	62	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0624	108313		6759		6759		7300
				т							541	
107	63	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,0488	7420		362		362		391
				т							29	
108	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,5184	1811,3	24,34	939	12	687	225	1257
				м2 поверхности		462,24	4,43	240	2		93	
			Итого по разделу: 8									222 825
			РАЗДЕЛ 9.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм6,Фм7- 1+1шт. (лист 6,7)									
109	65	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,88	39652,69	1340,51	34894	1180	27407	6222	44406
				м3		7168,04	602,28	6308	530		3289	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00624	402525		2512		2512		2713
				т							201	
111	67	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02936	398962		11714		11714		12651
				т							937	
112	68	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0152	1012410,18	1877,18	15389	28	13566	1646	18398
				т		118059	939,26	1794	14		1363	
113	69	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0232	1297380,18	1877,18	30099	44	20705	8529	41718
				т		403029	939,26	9350	22		3090	
114	70	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0384	108313		4159		4159		4492
				т							333	
115	71	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,0298	7420		221		221		239
				т							18	
116	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,2592	1811,3	24,34	469	6	343	112	628
				м2 поверхности		462,24	4,43	120	1		47	
			Итого по разделу: 9									125 245
			РАЗДЕЛ 10.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм8-12шт. (лист 8)									
117	73	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,64	39652,69	1340,51	104683	3539	82221	18667	133218
				м3		7168,04	602,28	18924	1590		9868	
118	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03276	402525		13187		13187		14242
				т							1055	
119	75	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,13824	398962		55153		55153		59565
				т							4412	
120	76	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,054	1012410,18	1877,18	54670	102	48194	5848	65359
				т		118059	939,26	6375	51		4841	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	77	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,054	108313		5849		5849		6317
				т							468	
122	78	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,0468	7420		347		347		375
				т							28	
123	79	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,26	1811,3	24,34	2282	31	1669	547	3055
				м2 поверхности		462,24	4,43	582	6		226	
			Итого по разделу: 10									282 131
			РАЗДЕЛ 11.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм9-4шт. (лист 9)									
124	80	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		3,52	39652,69	1340,51	139577	4719	109627	24890	177624
				м3		7168,04	602,28	25232	2120		13157	
125	81	Е11-060201-0108 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство		3,52	4420,54	202,59	15560	713	1643	12283	30070
				м3		3751,3	83,22	13205	293		2227	
126	82	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0336	1012410,18	1877,18	34017	64	29987	3638	40668
				т		118059	939,26	3967	32		3012	
127	83	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0336	108313		3639		3639		3930
				т							291	
128	84	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,36	1811,3	24,34	15142	203	11075	3628	20272
				м2 поверхности		462,24	4,43	3864	37		1502	
			Итого по разделу: 11									272 564
			РАЗДЕЛ 12.Балка Б1 (лист 10)									
129	93	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,8236	79441,43	34939,95	65428	28777	4652	27673	100549
				т конструкций		38853,28	9842,1	32000	8106		7448	
130	94	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,8236	63973,07	11525,53	52688	9492	714	31739	91181
				т конструкций		51580,38	4269,38	42482	3516		6754	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	95	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У		0,79704	451732		360048		360048		388852
				т							28804	
132	96	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,02656	576293		15306		15306		16531
				т							1225	
133	97	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,8236	7420		6111		6111		6600
				т							489	
134	98	Е11-130601-0202	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком		41,18	4581,79	2651,95	188678	109207	39011	62513	271287
				м2		982,51	1217,56	40460	50139		20095	
135	99	Е11-130601-0301	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином		41,18	199,12	1,47	8200	60	937	4988	14244
				м2		174,9	0,66	7203	27		1055	
136	100	Е11-130301-1704 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03		41,18	65,41	8	2694	330	0	1681	4725
				м2		57,41	1,77	2364	73		350	
137	101	С прайс-лист ТОО "Отан 2030" цена в тенге на 2021г. с НДС	Краска органосиликатная ОС-12-03/серая/		14,413	1320,54		19033		19033		20556
				кг							1523	
			Итого по разделу: 12									914 525
			ИТОГО по смете 02-04-1:					2405935	182635	1829051	375581	3 004 041
								380730	75730	0	222521	
			Локальная смета: 02-05-1 Общестроительные работы.2.4-АС.									
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Под фундаменты Ф1...Ф7 (Работы будут вестись общим котлованом А-Б,1-2так как расстояние между осями менее 6м) (л.2)									
138	1	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		22,2776063	39,92	39,92	889	889	0	293	1277
				м3 грунта		0	18,28	0	407		95	
139	2	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		4,56	341,31	341,31	1556	1556	0	254	1955
				м3 грунта		0	77,48	0	353		145	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	3	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		123,12	30		3694				3989
				т·км							295	
141	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		4,56	23,87	19,51	109	89	1	45	166
				м3 грунта		4,22	9,52	19	43		12	
			Итого по разделу: 1									7 387
			РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ (лист 2)									
142	5	Е11-110101-1402	Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования		16,2	5286,04	50,84	85634	824	72796	11547	104955
				м2 пола		741,61	16,66	12014	270		7774	
			Итого по разделу: 2									104 955
			РАЗДЕЛ 5.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм1-1шт. (лист 6,7)									
143	33	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,44	39652,69	1340,51	17447	590	13703	3111	22203
				м3		7168,04	602,28	3154	265		1645	
144	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00312	402525		1256		1256		1356
				т							100	
145	35	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01468	398962		5857		5857		6326
				т							469	
146	36	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0076	1012410,18	1877,18	7694	14	6783	823	9198
				т		118059	939,26	897	7		681	
147	37	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0036	1297380,18	1877,18	4671	6	3213	1323	6474
				т		403029	939,26	1451	3		480	
148	38	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0112	108313		1213		1213		1310
				т							97	
149	39	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,0084	7420		62		62		67
				т							5	
150	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,1296	1811,3	24,34	235	4	172	56	315

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 поверхности			462,24	4,43	60	1		23	
			Итого по разделу:5									47 249
			РАЗДЕЛ 6.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм2-1шт. (лист 6,7)									
151	41	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,44	39652,69	1340,51	17447	590	13703	3111	22203
				м3		7168,04	602,28	3154	265		1645	
152	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00312	402525		1256		1256		1356
				т							100	
153	43	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01468	398962		5857		5857		6326
				т							469	
154	44	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0076	1012410,18	1877,18	7694	14	6783	823	9198
				т		118059	939,26	897	7		681	
155	45	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,008	1297380,18	1877,18	10379	16	7140	2941	14385
				т		403029	939,26	3224	8		1066	
156	46	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0156	108313		1690		1690		1825
				т							135	
157	47	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,0122	7420		91		91		98
				т							7	
158	48	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,1296	1811,3	24,34	235	4	172	56	315
			м2 поверхности			462,24	4,43	60	1		23	
			Итого по разделу: 6									55 706
			РАЗДЕЛ 7.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм3-2шт. (лист 6,7)									
159	49	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,88	39652,69	1340,51	34894	1180	27407	6222	44406
				м3		7168,04	602,28	6308	530		3289	
160	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00624	402525		2512		2512		2713
				т							201	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	51	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02936	398962		11714		11714		12651
				т							937	
162	52	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0152	1012410,18	1877,18	15389	28	13566	1646	18398
				т		118059	939,26	1794	14		1363	
163	53	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0144	1297380,18	1877,18	18682	28	12852	5294	25894
				т		403029	939,26	5804	14		1918	
164	54	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0296	108313		3206		3206		3462
				т							256	
165	55	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,0222	7420		165		165		178
				т							13	
166	56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,2592	1811,3	24,34	469	6	343	112	628
				м2 поверхности		462,24	4,43	120	1		47	
			Итого по разделу: 7									108 330
			РАЗДЕЛ 8.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм4-1шт. (лист 6,7)									
167	57	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,44	39652,69	1340,51	17447	590	13703	3111	22203
				м3		7168,04	602,28	3154	265		1645	
168	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00312	402525		1256		1256		1356
				т							100	
169	59	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01468	398962		5857		5857		6326
				т							469	
170	60	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0076	1012410,18	1877,18	7694	14	6783	823	9198
				т		118059	939,26	897	7		681	
171	61	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0116	1297380,18	1877,18	15050	22	10353	4264	20859
				т		403029	939,26	4675	11		1545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	62	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0192	108313		2080		2080		2246
				т							166	
173	63	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,0149	7420		111		111		120
				т							9	
174	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,1296	1811,3	24,34	235	4	172	56	315
				м2 поверхности		462,24	4,43	60	1		23	
			Итого по разделу: 8									62 623
			РАЗДЕЛ 9.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм5-1шт. (лист 6,7)									
175	65	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,44	39652,69	1340,51	17447	590	13703	3111	22203
				м3		7168,04	602,28	3154	265		1645	
176	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00312	402525		1256		1256		1356
				т							100	
177	67	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01468	398962		5857		5857		6326
				т							469	
178	68	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0076	1012410,18	1877,18	7694	14	6783	823	9198
				т		118059	939,26	897	7		681	
179	69	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0116	1297380,18	1877,18	15050	22	10353	4264	20859
				т		403029	939,26	4675	11		1545	
180	70	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0192	108313		2080		2080		2246
				т							166	
181	71	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,0149	7420		111		111		120
				т							9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,1296	1811,3	24,34	235	4	172	56	315
				м2 поверхности		462,24	4,43	60	1		23	
			Итого по разделу: 9									62 623
			РАЗДЕЛ 10.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА Фм6-2шт. (лист 8)									
183	73	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,44	39652,69	1340,51	17447	590	13703	3111	22203
				м3		7168,04	602,28	3154	265		1645	
184	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00546	402525		2198		2198		2374
				т							176	
185	75	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02304	398962		9192		9192		9927
				т							735	
186	76	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,009	1012410,18	1877,18	9112	16	8032	975	10893
				т		118059	939,26	1063	8		807	
187	77	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,009	108313		975		975		1053
				т							78	
188	78	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,0078	7420		58		58		63
				т							5	
189	79	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,21	1811,3	24,34	380	5	278	91	509
				м2 поверхности		462,24	4,43	97	1		38	
			Итого по разделу: 10									47 022
			РАЗДЕЛ 12.Балка Б1 (лист 10)									
190	93	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,30184	79441,43	34939,95	23979	10547	1705	10142	36850
				т конструкций		38853,28	9842,1	11727	2971		2730	
191	94	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,30184	63973,07	11525,53	19310	3479	262	11632	33417
				т конструкций		51580,38	4269,38	15569	1289		2475	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	95	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П		0,2952	462940		136660		136660		147593
				т							10933	
193	96	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00664	576293		3827		3827		4133
				т							306	
194	97	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		0,30184	7420		2240		2240		2419
				т							179	
195	98	Е11-130601-0202	Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком		15,092	4581,79	2651,95	69148	40023	14297	22910	99423
				м2		982,51	1217,56	14828	18375		7365	
196	99	Е11-130601-0301	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином		15,092	199,12	1,47	3005	22	343	1828	5220
				м2		174,9	0,66	2640	10		387	
197	100	Е11-130301-1704 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03		7,546	65,41	8	494	60	0	308	866
				м2		57,41	1,77	433	13		64	
198	101	С прайс-лист ТОО "Отан 2030" цена в тенге на 2021г. с НДС	Краска органосиликатная ОС-12-03/серая/		5,2822	1320,54		6975		6975		7533
				кг							558	
			Итого по разделу: 12									337 454
			ИТОГО по смете 02-05-1:					666457	61840	494888	105162	833 349
								106039	25689	0	61728	
			Локальная смета: 04-01-1 Внеплощадочные сети.01-ЭС.									
			РАЗДЕЛ 3.Заземление									
199	31	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		15,2775	283,84	283,84	4336	4336	0	650	5385
				м3 грунта		0	59,07	0	902		399	
200	32	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		5,25	1366,8	0	7176	0	0	5167	13330
				м3 грунта		1366,8	0	7176	0		987	
201	33	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		10,5	41,66	41,66	437	437	0	144	628
				м3 грунта		0	19,08	0	200		47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	34	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,4725	2643,96	0	1249	0	0	899	2320
				м3 грунта		2643,96	0	1249	0		172	
203	35	Ц13-80208-104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		10	1985,17	219,13	19852	2191	2003	11839	34226
				шт.		1565,76	78,54	15658	785		2535	
204	36	Ц13-80208-203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		30	410,92	80,13	12328	2404	1200	6948	20818
				м		290,78	30,86	8724	926		1542	
			Итого по разделу: 3									76 707
			ИТОГО по смете 04-01-1:					45378	9368	3203	25647	76 707
								32807	2813	0	5682	
			Локальная смета: 04-02-1 Общестроительные работы.0-АС.									
			РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА Кэ1 см.л.2									
205	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1112,616	39,92	39,92	44416	44416	0	14644	63785
				м3 грунта		0	18,28	0	20339		4725	
206	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		139,4	39,92	39,92	5565	5565	0	1835	7992
				м3 грунта		0	18,28	0	2548		592	
			Итого по разделу: 2									71 777
			РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА Кэ2 см.л.2									
207	15	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		523,584	39,92	39,92	20901	20901	0	6891	30016
				м3 грунта		0	18,28	0	9571		2223	
			Итого по разделу: 3									30 016
			РАЗДЕЛ 5.КАБЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА Кэ4 см.л.2									
208	27	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		367,29792	357,05	357,05	131144	131143	0	21434	164784
				м3 грунта		0	81,05	0	29769		12206	
209	28	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		27,64608	2755,68	0	76184	0	0	54852	141519
				м3 грунта		2755,68	0	76184	0		10483	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	29	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		359,964	39,92	39,92	14370	14370	0	4738	20636
				м3 грунта		0	18,28	0	6580		1529	
211	30	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		34,98	341,31	341,31	11939	11939	0	1951	15002
				м3 грунта		0	77,48	0	2710		1111	
212	31	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		944,46	30		28334				30601
				т·км							2267	
213	32	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		34,98	23,87	19,51	835	682	5	346	1276
				м3 грунта		4,22	9,52	148	333		94	
			Итого по разделу: 5									373 818
			РАЗДЕЛ 7.КАБЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА Кэ9 см.л.2									
214	39	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		52,49664	357,05	357,05	18744	18744	0	3063	23552
				м3 грунта		0	81,05	0	4255		1745	
215	40	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,95136	2755,68	0	10889	0	0	7840	20227
				м3 грунта		2755,68	0	10889	0		1498	
216	41	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		52,528	39,92	39,92	2097	2097	0	691	3011
				м3 грунта		0	18,28	0	960		223	
217	42	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,92	341,31	341,31	1338	1338	0	219	1681
				м3 грунта		0	77,48	0	304		125	
218	43	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		105,84	30		3175				3429
				т·км							254	
219	44	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,92	23,87	19,51	94	76	1	39	143
				м3 грунта		4,22	9,52	17	37		11	
			Итого по разделу: 7									52 043
			РАЗДЕЛ 8.КАБЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА Кэ5 см.л.3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	45	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		244,0692	357,05	357,05	87145	87145	0	14243	109499
				м3 грунта		0	81,05	0	19782		8111	
221	46	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		18,3708	2755,68	0	50624	0	0	36449	94040
				м3 грунта		2755,68	0	50624	0		6966	
222	47	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		235,2375	39,92	39,92	9391	9391	0	3096	13486
				м3 грунта		0	18,28	0	4301		999	
223	48	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		27,2025	341,31	341,31	9284	9284	0	1517	11666
				м3 грунта		0	77,48	0	2108		864	
224	49	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		734,4675	30		22034				23797
				т·км							1763	
225	50	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		27,2025	23,87	19,51	650	530	4	269	992
				м3 грунта		4,22	9,52	115	259		74	
226	51	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		75,93264	357,05	357,05	27112	27112	0	4431	34067
				м3 грунта		0	81,05	0	6155		2524	
227	52	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,71536	2755,68	0	15750	0	0	11340	29258
				м3 грунта		2755,68	0	15750	0		2168	
228	53	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		73,998	39,92	39,92	2954	2954	0	974	4243
				м3 грунта		0	18,28	0	1353		314	
229	54	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		7,65	341,31	341,31	2611	2611	0	427	3281

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	77,48	0	593		243	
230	55	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		206,55	30		6197				6692
				т·км							496	
231	56	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		7,65	23,87	19,51	182	149	1	76	279
				м3 грунта		4,22	9,52	32	73		21	
232	57	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		318,19392	357,05	357,05	113612	113611	0	18569	142754
				м3 грунта		0	81,05	0	25790		10574	
233	58	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		23,95008	2755,68	0	65999	0	0	47519	122600
				м3 грунта		2755,68	0	65999	0		9082	
234	59	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		305,844	39,92	39,92	12209	12209	0	4025	17534
				м3 грунта		0	18,28	0	5591		1299	
235	60	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		36,3	341,31	341,31	12389	12389	0	2025	15568
				м3 грунта		0	77,48	0	2813		1154	
236	61	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		980,1	30		29403				31755
				т·км							2352	
237	62	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		36,3	23,87	19,51	866	709	5	359	1324
				м3 грунта		4,22	9,52	153	346		98	
238	63	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		76,3344	357,05	357,05	27255	27255	0	4454	34246
				м3 грунта		0	81,05	0	6187		2537	
239	64	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,7456	2755,68	0	15833	0	0	11400	29412
				м3 грунта		2755,68	0	15833	0		2179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	65	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		71,28	39,92	39,92	2846	2846	0	938	4087
				м3 грунта		0	18,28	0	1303		303	
241	66	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		10,8	341,31	341,31	3686	3686	0	602	4631
				м3 грунта		0	77,48	0	837		343	
242	67	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		291,6	30		8748				9448
				т·км							700	
243	68	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		10,8	23,87	19,51	258	211	2	107	394
				м3 грунта		4,22	9,52	46	103		29	
244	69	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		208,9152	357,05	357,05	74594	74594	0	12191	93728
				м3 грунта		0	81,05	0	16933		6943	
245	70	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		15,7248	2755,68	0	43333	0	0	31199	80495
				м3 грунта		2755,68	0	43333	0		5963	
246	71	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		194,94	39,92	39,92	7782	7782	0	2566	11176
				м3 грунта		0	18,28	0	3563		828	
247	72	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		29,7	341,31	341,31	10137	10137	0	1657	12737
				м3 грунта		0	77,48	0	2301		944	
248	73	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		801,9	30		24057				25982
				т·км							1925	
249	74	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		29,7	23,87	19,51	709	580	5	294	1083
				м3 грунта		4,22	9,52	125	283		80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	75	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		80,15112	357,05	357,05	28618	28619	0	4677	35958
				м3 грунта		0	81,05	0	6497		2663	
251	76	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,03288	2755,68	0	16625	0	0	11970	30882
				м3 грунта		2755,68	0	16625	0		2288	
252	77	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		69,384	39,92	39,92	2770	2770	0	914	3978
				м3 грунта		0	18,28	0	1268		295	
253	78	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		16,8	341,31	341,31	5734	5735	0	938	7205
				м3 грунта		0	77,48	0	1302		534	
254	79	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		453,6	30		13608				14697
				т·км							1089	
255	80	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		16,8	23,87	19,51	401	328	2	167	614
				м3 грунта		4,22	9,52	71	160		46	
256	81	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		177,17616	357,05	357,05	63261	63261	0	10340	79489
				м3 грунта		0	81,05	0	14360		5888	
257	82	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		13,33584	2755,68	0	36749	0	0	26459	68265
				м3 грунта		2755,68	0	36749	0		5057	
258	83	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		163,512	39,92	39,92	6527	6527	0	2152	9374
				м3 грунта		0	18,28	0	2989		695	
259	84	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		27	341,31	341,31	9215	9215	0	1506	11579

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	77,48	0	2092		858	
260	85	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		729	30		21870				23620
				т·км							1750	
261	86	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		27	23,87	19,51	644	527	4	267	984
				м3 грунта		4,22	9,52	114	257		73	
262	93	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		20,6111919	357,05	357,05	7359	7359	0	1203	9247
				м3 грунта		0	81,05	0	1670		685	
263	94	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,5513801	2755,68	0	4275	0	0	3078	7941
				м3 грунта		2755,68	0	4275	0		588	
264	95	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		21,262572	39,92	39,92	849	848	0	280	1219
				м3 грунта		0	18,28	0	389		90	
265	96	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		0,9	341,31	341,31	308	308	0	50	386
				м3 грунта		0	77,48	0	70		29	
266	97	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		24,3	30		729				788
				т·км							59	
267	98	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		0,9	23,87	19,51	22	17	0	9	33
				м3 грунта		4,22	9,52	4	8		2	
			Итого по разделу: 8									1 276 513
			РАЗДЕЛ 9.КАБЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА Кэ6 см.л.3									
268	99	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		200,34432	357,05	357,05	71533	71534	0	11691	89882
				м3 грунта		0	81,05	0	16238		6658	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
269	100	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		15,07968	2755,68	0	41555	0	0	29920	77192
				м3 грунта		2755,68	0	41555	0		5718	
270	101	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		196,344	39,92	39,92	7838	7838	0	2585	11257
				м3 грунта		0	18,28	0	3590		834	
271	102	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		19,08	341,31	341,31	6512	6512	0	1064	8183
				м3 грунта		0	77,48	0	1478		606	
272	103	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		515,16	30		15455				16691
				т·км							1237	
273	104	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		19,08	23,87	19,51	455	372	3	189	696
				м3 грунта		4,22	9,52	80	182		52	
			Итого по разделу: 9									203 901
			РАЗДЕЛ 10.КАБЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА Кэ8 см.л.3									
274	105	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		1168,6752	357,05	357,05	417275	417275	0	68199	524312
				м3 грунта		0	81,05	0	94721		38838	
275	106	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		87,9648	2755,68	0	242402	0	0	174530	450286
				м3 грунта		2755,68	0	242402	0		33355	
276	107	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1145,34	39,92	39,92	45722	45722	0	15075	65660
				м3 грунта		0	18,28	0	20937		4864	
277	108	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		111,3	341,31	341,31	37988	37988	0	6209	47733
				м3 грунта		0	77,48	0	8624		3536	
278	109	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		3005,1	30		90153				97365
				т·км							7212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
279	110	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		111,3	23,87	19,51	2657	2172	16	1101	4059
				м3 грунта		4,22	9,52	470	1060		301	
			Итого по разделу: 10									1 189 415
			РАЗДЕЛ 11.ПОМЕЩЕНИЕ ВВОДА ПВз см.л.6									
280	117	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		23,0814375	357,05	357,05	8241	8241	0	1347	10355
				м3 грунта		0	81,05	0	1871		767	
281	118	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,7373125	2755,68	0	4787	0	0	3447	8893
				м3 грунта		2755,68	0	4787	0		659	
282	119	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		15,11875	39,92	39,92	604	603	0	199	867
				м3 грунта		0	18,28	0	276		64	
283	120	Е11-010102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		9,7	341,31	341,31	3311	3311	0	541	4160
				м3 грунта		0	77,48	0	752		308	
284	121	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		261,9	30		7857				8486
				т·км							629	
285	122	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		9,7	23,87	19,51	232	189	1	96	354
				м3 грунта		4,22	9,52	41	92		26	
			Итого по разделу: 11									33 115
			РАЗДЕЛ 17.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ КЭ1- 1шт.									
286	149	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		24,65	245,15	104,93	6043	2586	0	3520	10328
				м3 уплотненного грунта		140,22	58,11	3456	1432		765	
287	150	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		98,6	2883,13	237,4	284277	23407	251206	19756	328356
				м2 покрытия или основания		98	87,52	9663	8629		24323	
288	151	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		98,6	577,01	14,34	56893	1414	55321	901	62417

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	159	675		4624	
289	152	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		68,085	39260,59	854,38	2673057	58170	2113225	480250	3405571
				м3		7368,17	383,13	501662	26085		252265	
290	153	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0612	402525		24635		24635		26606
				т							1971	
291	154	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,00666	395673		2635		2635		2846
				т							211	
292	155	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,435905	32891,26	1311,12	47229	1883	414	41591	95926
				т		31292,14	537,62	44933	772		7106	
293	156	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 12/		0,759645	398962		303069		303069		327315
				т							24246	
294	157	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /С 13/		0,64566	385992		249220		249220		269158
				т							19938	
295	158	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 13/		0,0306	398962		12208		12208		13185
				т							977	
296	159	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,46036	511985,47	1821,47	235698	838	124286	100916	363543
				т		240189	702,61	110573	323		26929	
297	160	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая 1азочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		392,445	1811,3	24,34	710837	9553	519880	170323	951653
			м2 поверхности			462,24	4,43	181405	1739		70493	
298	161	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5,52	245,15	104,93	1353	579	0	788	2313
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	774	321		171	
299	162	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		22,08	2883,13	237,4	63660	5241	56254	4424	73531
			м2 покрытия или основания			98	87,52	2164	1932		5447	
300	163	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		22,08	577,01	14,34	12740	316	12388	202	13977
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	36	151		1035	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	164	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		10,62	39260,59	854,38	416947	9074	329624	74910	531206
				м3		7368,17	383,13	78250	4069		39349	
302	165	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,006	402525		2415		2415		2608
				т							193	
303	166	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,009	395673		3561		3561		3846
				т							285	
304	167	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2508	32891,26	1311,12	8249	329	72	7264	16755
				т		31292,14	537,62	7848	135		1241	
305	168	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 1/		0,11676	398962		46583		46583		50310
				т							3727	
306	169	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /С 15/		0,12732	385992		49145		49145		53077
				т							3932	
307	170	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 15/		0,00684	398962		2729		2729		2947
				т							218	
308	171	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,14256	511985,47	1821,47	72989	260	38488	31251	112579
				т		240189	702,61	34241	100		8339	
309	172	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		45,09	1811,3	24,34	81672	1098	59732	19569	109341
				м2 поверхности		462,24	4,43	20843	200		8099	
			Итого по разделу: 17									6 829 394
			РАЗДЕЛ 18.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ КЭ2- 1шт.									
310	189	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		46,4	245,15	104,93	11375	4868	0	6626	19441
				м3 уплотненного грунта		140,22	58,11	6506	2696		1440	
311	190	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		92,8	2883,13	237,4	267555	22031	236429	18594	309041
				м2 покрытия или основания		98	87,52	9095	8122		22892	
312	191	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		92,8	577,01	14,34	53547	1331	52066	848	58746

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	149	636		4352	
313	192	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		42,72	39260,59	854,38	1677212	36499	1325945	301333	2136829
				м3		7368,17	383,13	314768	16367		158284	
314	193	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0384	402525		15457		15457		16694
				т							1237	
315	194	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,10656	395673		42163		42163		45536
				т							3373	
316	195	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,90096	32891,26	1311,12	29634	1181	259	26096	60189
				т		31292,14	537,62	28193	484		4458	
317	196	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 12/		0,47664	398962		190161		190161		205374
				т							15213	
318	197	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /С 13/		0,40512	385992		156373		156373		168883
				т							12510	
319	198	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 13/		0,0192	398962		7660		7660		8273
				т							613	
320	199	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,43328	511985,47	1821,47	221833	789	116975	94980	342158
				т		240189	702,61	104069	304		25345	
321	200	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		246,24	1811,3	24,34	446015	5994	326199	106869	597115
			м2 поверхности			462,24	4,43	113823	1091		44231	
			Итого по разделу: 18									3 968 279
			РАЗДЕЛ 19.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ КЭ3- 1шт.									
322	201	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5,075	245,15	104,93	1244	532	0	725	2126
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	712	295		158	
323	202	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		20,3	2883,13	237,4	58528	4820	51719	4068	67603
			м2 покрытия или основания			98	87,52	1989	1777		5008	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
324	203	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		20,3	577,01	14,34	11713	291	11390	186	12851
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	33	139		952	
325	204	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		9,345	39260,59	854,38	366890	7984	290051	65917	467432
				м3		7368,17	383,13	68856	3581		34625	
326	205	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0084	402525		3381		3381		3651
				т							270	
327	206	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,004662	395673		1845		1845		1992
				т							148	
328	207	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,197085	32891,26	1311,12	6483	258	57	5709	13166
				т		31292,14	537,62	6167	106		975	
329	208	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 12/		0,104265	398962		41598		41598		44925
				т							3328	
330	209	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /С 13/		0,08862	385992		34207		34207		36943
				т							2736	
331	210	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 13/		0,0042	398962		1676		1676		1810
				т							134	
332	211	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,09478	511985,47	1821,47	48526	172	25589	20777	74847
				т		240189	702,61	22765	67		5544	
333	212	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		53,865	1811,3	24,34	97566	1311	71356	23378	130619
			м2 поверхности			462,24	4,43	24899	239		9675	
334	213	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,288	245,15	104,93	316	135	0	184	540
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	181	75		40	
335	214	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		5,152	2883,13	237,4	14854	1223	13126	1033	17158
			м2 покрытия или основания			98	87,52	505	451		1271	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
336	215	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		5,152	577,01	14,34	2973	74	2890	47	3261
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	8	35		242	
337	216	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,478	39260,59	854,38	97287	2117	76913	17479	123948
				м3		7368,17	383,13	18258	949		9181	
338	217	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0014	402525		564		564		608
				т							45	
339	218	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0063	395673		2493		2493		2692
				т							200	
340	219	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,05852	32891,26	1311,12	1925	77	17	1695	3910
				т		31292,14	537,62	1831	32		290	
341	220	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 1/		0,027244	398962		10870		10870		11739
				т							869	
342	221	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /С 15/		0,02968	385992		11456		11456		12373
				т							916	
343	222	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 15/		0,001596	398962		637		637		688
				т							51	
344	223	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,033264	511985,47	1821,47	17031	60	8980	7292	26269
				т		240189	702,61	7990	23		1946	
345	224	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,521	1811,3	24,34	19057	256	13938	4566	25513
			м2 поверхности			462,24	4,43	4864	47		1890	
346	225	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,4	245,15	104,93	343	147	0	200	587
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	196	81		43	
347	226	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		5,6	2883,13	237,4	16146	1329	14267	1122	18649
			м2 покрытия или основания			98	87,52	549	490		1381	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
348	227	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		5,6	577,01	14,34	3231	81	3142	51	3545
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	9	39		263	
349	228	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,394	39260,59	854,38	93990	2045	74305	16887	119747
				м3		7368,17	383,13	17639	917		8870	
350	229	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,002688	402525		1082		1082		1169
				т							87	
351	230	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,004662	395673		1845		1845		1992
				т							148	
352	231	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,067312	32891,26	1311,12	2214	88	20	1950	4497
				т		31292,14	537,62	2106	36		333	
353	232	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06496	398962		25917		25917		27990
				т							2073	
354	233	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,002352	398962		939		939		1014
				т							75	
355	234	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,023128	511985,47	1821,47	11841	42	6244	5070	18264
				т		240189	702,61	5555	16		1353	
356	235	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		23,09664	1811,3	24,34	41835	562	30596	10024	56008
			м2 поверхности			462,24	4,43	10676	102		4149	
			Итого по разделу: 19									1 340 126
			РАЗДЕЛ 20.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ КЭ4- 1шт.									
357	236	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		31,9	245,15	104,93	7820	3348	0	4555	13365
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	4473	1854		990	
358	237	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		63,8	2883,13	237,4	183944	15146	162545	12783	212465
			м2 покрытия или основания			98	87,52	6253	5584		15738	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
359	238	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		63,8	577,01	14,34	36813	915	35796	583	40388
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	103	437		2992	
360	239	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		29,37	39260,59	854,38	1153083	25094	911587	207167	1469070
				м3		7368,17	383,13	216403	11253		108820	
361	240	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0264	402525		10627		10627		11477
				т							850	
362	241	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,07326	395673		28987		28987		31306
				т							2319	
363	242	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,61941	32891,26	1311,12	20373	812	178	17941	41379
				т		31292,14	537,62	19383	333		3065	
364	243	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 12/		0,32769	398962		130736		130736		141195
				т							10459	
365	244	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /С 13/		0,27852	385992		107506		107506		116107
				т							8601	
366	245	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 13/		0,0132	398962		5266		5266		5687
				т							421	
367	246	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,29788	511985,47	1821,47	152510	542	80420	65299	235233
				т		240189	702,61	71547	209		17425	
368	247	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		169,29	1811,3	24,34	306635	4121	224262	73473	410516
			м2 поверхности			462,24	4,43	78253	750		30409	
			Итого по разделу: 20									2 728 188
			РАЗДЕЛ 21.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ КЭ5- 1шт.									
369	248	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		24,84	245,15	104,93	6089	2607	0	3547	10407
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	3483	1444		771	
370	249	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		49,68	2883,13	237,4	143234	11794	126572	9954	165443

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 покрытия или основания			98	87,52	4869	4348		12255	
371	250	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		49,68	577,01	14,34	28666	713	27874	454	31449
			м2 покрытия или основания			1.61	6,85	80	341		2330	
372	251	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		23,895	39260,59	854,38	938132	20416	741654	168548	1195214
				м3		7368,17	383,13	176063	9155		88535	
373	252	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0135	402525		5434		5434		5869
				т							435	
374	253	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,06075	395673		24038		24038		25961
				т							1923	
375	254	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,5643	32891,26	1311,12	18560	740	163	16345	37697
				т		31292,14	537,62	17658	304		2792	
376	255	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 1/		0,26271	398962		104811		104811		113196
				т							8385	
377	256	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /С 15/		0,2862	385992		110471		110471		119309
				т							8838	
378	257	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 15/		0,01539	398962		6140		6140		6632
				т							491	
379	258	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,32076	511985,47	1821,47	164225	584	86597	70314	253301
				т		240189	702,61	77043	225		18763	
380	259	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		101,4525	1811,3	24,34	183761	2469	134396	44031	246016
			м2 поверхности			462,24	4,43	46896	449		18224	
381	260	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7,2	245,15	104,93	1765	755	0	1028	3017
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	1010	419		224	
382	261	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		14,4	2883,13	237,4	41517	3419	36687	2885	47954
			м2 покрытия или основания			98	87,52	1412	1260		3552	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
383	262	E11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		14,4	577,01	14,34	8309	207	8079	131	9116
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	23	99		675	
384	263	E11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 2	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		[illegible]	39260,29	354,38	254[illegible]	5[illegible]	201127	45708	324125
				м3		7368,17	383,13	47746	2483		24009	
385	264	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0045	402525		1811		1811		1956
				т							145	
386	265	C1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,014985	395673		5930		5930		6404
				т							474	
387	266	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,153405	32891,26	1311,12	5046	201	44	4444	10249
				т		31292,14	537,62	4800	83		759	
388	267	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,073305	398962		29246		29246		31586
				т							2340	
389	268	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,07632	385992		29459		29459		31816
				т							2357	
390	269	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00378	398962		1508		1508		1629
				т							121	
391	270	E11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,06093	511985,47	1821,47	31196	111	16450	13357	48116
				т		240189	702,61	14635	43		3564	
392	271	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		28,8675	1811,3	24,34	52288	703	38241	12529	70002
			м2 поверхности			462,24	4,43	13344	128		5186	
393	272	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		34,32	245,15	104,93	8414	3601	0	4901	14379
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	4812	1994		1065	
394	273	E11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		68,64	2883,13	237,4	197898	16295	174876	13753	228583
			м2 покрытия или основания			98	87,52	6727	6008		16932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
395	274	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		68,64	577,01	14,34	39606	984	38511	627	43452
			м2 покрытия или основания			1,61	0,851	110	47		3219	
396	275	Е11-060201-0104 Изм. и доп. [illegible]	Фундаменты под оборудование железобетонные объемом свыше 5 м3. Устройство		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				м3		7368,17	383,13	231600	12043		116462	
397	276	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0165	402525		6642		6642		7173
				т							531	
398	277	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,07425	395673		29379		29379		31730
				т							2351	
399	278	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,7282275	32891,26	1311,12	23952	955	210	21093	48649
				т		31292,14	537,62	22788	392		3604	
400	279	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3596175	398962		143474		143474		154952
				т							11478	
401	280	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,3498	385992		135020		135020		145822
				т							10802	
402	281	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01881	398962		7505		7505		8105
				т							600	
403	282	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,39204	511985,47	1821,47	200719	714	105841	85940	309591
				т		240189	702,61	94164	275		22933	
404	283	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		138,8475	1811,3	24,34	251495	3380	183934	60260	336695
			м2 поверхности			462,24	4,43	64181	615		24941	
405	284	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		9,975	245,15	104,93	2445	1047	0	1424	4179
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	1399	580		310	
406	285	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		19,95	2883,13	237,4	57518	4736	50828	3998	66437
			м2 покрытия или основания			98	87,52	1955	1746		4922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407	286	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710**		19,95	577,01	14,34	11511	286	11193	182	12629
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	32	137		935	
408	287	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**		9,225	36479,38	587,1	336522	5417	280595	47998	415281
				м3		5475,56	242	50512	2233		30761	
409	288	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,00705	402525		2838		2838		3065
				т							227	
410	289	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**		0,027	395673		10683		10683		11538
				т							855	
411	290	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,234585	32891,26	1311,12	7716	308	68	6795	15672
				т		31292,14	537,62	7341	126		1161	
412	291	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,234585	398962		93590		93590		101078
				т							7487	
413	292	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**		0,14886	511985,47	1821,47	76214	271	40189	32632	117554
				т		240189	702,61	35755	104		8708	
414	293	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		32,934	1811,3	24,34	59654	802	43628	14294	79863
			м2 поверхности			462,24	4,43	15224	146		5916	
415	294	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		27,36	245,15	104,93	6707	2871	0	3907	11463
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	3836	1590		849	
416	295	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии**		54,72	2883,13	237,4	157765	12990	139412	10964	182228
			м2 покрытия или основания			98	87,52	5363	4789		13499	
417	296	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710**		54,72	577,01	14,34	31574	785	30701	500	34640
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	88	375		2566	
418	297	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**		26,55	36479,38	587,1	968528	15588	807564	138140	1195200

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		5475,56	242	145376	6425		88533	
419	298	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,614925	32891,26	1311,12	20226	806	177	17811	41080
				т		31292,14	537,62	19242	331		3043	
420	299	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,614925	419679		258071		258071		278717
				т							20646	
421	300	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,02115	402525		8513		8513		9194
				т							681	
422	301	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**		0,081	395673		32050		32050		34614
				т							2564	
423	302	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**		0,44658	511985,47	1821,47	228643	813	120566	97895	352661
				т		240189	702,61	107264	314		26123	
424	303	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		91,8684	1811,3	24,34	166402	2237	121700	39872	222775
				м2 поверхности		462,24	4,43	42466	407		16502	
425	304	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		10,7625	245,15	104,93	2639	1130	0	1537	4509
				м3 уплотненного грунта		140,22	58,11	1509	626		334	
426	305	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии**		21,525	2883,13	237,4	62060	5111	54840	4313	71682
				м2 покрытия или основания		98	87,52	2110	1884		5310	
427	306	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710**		21,525	577,01	14,34	12420	309	12077	197	13626
				м2 покрытия или основания		1,61	6,85	35	148		1010	
428	307	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**		11,1	36479,38	587,1	404921	6517	337625	57753	499688
				м3		5475,56	242	60779	2687		37014	
429	308	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,00705	402525		2838		2838		3065
				т							227	
430	309	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**		0,027	395673		10683		10683		11538
				т							855	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431	310	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,257955	32891,26	1311,12	8485	338	74	7472	17233
				т		31292,14	537,62	8072	139		1277	
432	311	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,257955	398962		102914		102914		111148
				т							8234	
433	312	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,1917	511985,47	1821,47	98147	350	51755	42023	151384
				т		240189	702,61	46044	135		11214	
434	313	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		42,61305	1811,3	24,34	77185	1037	56450	18494	103334
				м2 поверхности		462,24	4,43	19697	189		7655	
435	314	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		25,215	245,15	104,93	6182	2646	0	3601	10565
				м3 уплотненного грунта		140,22	58,11	3536	1466		782	
436	315	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		50,43	2883,13	237,4	145397	11972	128482	10105	167942
				м2 покрытия или основания		98	87,52	4943	4414		12440	
437	316	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		50,43	577,01	14,34	29099	724	28295	461	31924
				м2 покрытия или основания		1,61	6,85	81	346		2365	
438	317	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство		25,41	36479,38	587,1	926942	14918	772889	132208	1143881
				м3		5475,56	242	139134	6149		84732	
439	318	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0141	402525		5675		5675		6129
				т							454	
440	319	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,07092	395673		28061		28061		30306
				т							2245	
441	320	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,59844	32891,26	1311,12	19684	785	173	17334	39980
				т		31292,14	537,62	18727	322		2962	
442	321	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,59844	398962		238755		238755		257855
				т							19100	
443	322	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,3834	511985,47	1821,47	196295	698	103508	84046	302768

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		240189	702,61	92089	269		22427	
444	323	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		121,218	1811,3	24,34	219563	2951	160580	52610	293946
			м2 поверхности			462,24	4,43	56032	537		21774	
445	324	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		30	245,15	104,93	7355	3148	0	4284	12569
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	4207	1743		931	
446	325	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		60	2883,13	237,4	172988	14244	152864	12022	199811
			м2 покрытия или основания			98	87,52	5880	5252		14801	
447	326	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		60	577,01	14,34	34621	860	33664	548	37982
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	97	411		2813	
448	327	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		25,65	39260,59	854,38	1007034	21915	796126	180927	1282998
				м3		7368,17	383,13	188993	9827		95037	
449	328	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0288	402525		11593		11593		12521
				т							928	
450	329	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0999	395673		39528		39528		42690
				т							3162	
451	330	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,7212	32891,26	1311,12	23721	946	208	20890	48179
				т		31292,14	537,62	22568	388		3569	
452	331	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,696	398962		277678		277678		299892
				т							22214	
453	332	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0252	398962		10054		10054		10858
				т							804	
454	333	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,2478	511985,47	1821,47	126870	452	66900	54320	195686
				т		240189	702,61	59519	174		14495	
455	334	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		247,464	1811,3	24,34	448232	6023	327821	107401	600084
			м2 поверхности			462,24	4,43	114389	1097		44451	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
456	335	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,48	245,15	104,93	118	50	0	68	201
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	68	28		15	
457	336	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		0,96	2883,13	237,4	2768	228	2446	192	3197
			м2 покрытия или основания			98	87,52	94	84		237	
458	337	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		0,96	577,01	14,34	554	14	539	9	608
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	2	7		45	
459	338	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,02	39260,59	854,38	40046	872	31659	7195	51020
				м3		7368,17	383,13	7516	391		3779	
460	339	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00288	402525		1160		1160		1253
				т							93	
461	340	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,00999	395673		3953		3953		4269
				т							317	
462	341	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,03192	32891,26	1311,12	1050	42	9	925	2133
				т		31292,14	537,62	999	17		158	
463	342	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03192	398962		12735		12735		13754
				т							1019	
464	343	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00675	1012410,18	1877,18	6834	12	6024	731	8171
				т		118059	939,26	797	6		605	
465	344	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,00675	108313		731		731		790
				т							59	
466	345	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,472	1811,3	24,34	9911	133	7249	2375	13270
			м2 поверхности			462,24	4,43	2530	24		983	
			Итого по разделу: 21									15 002 137
			РАЗДЕЛ 22.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ КЭ6- 1шт.									
467	346	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		17,4	245,15	104,93	4265	1826	0	2485	7290
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	2440	1011		540	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
468	347	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии**		34,8	2883,13	237,4	100333	8261	88661	6973	115890
			м2 покрытия или основания			98	87,52	3410	3046		8585	
469	348	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710**		34,8	577,01	14,34	20080	500	19525	318	22030
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	56	239		1632	
470	349	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**		16,02	39260,59	854,38	628955	13688	497230	113000	801311
				м3		7368,17	383,13	118038	6138		59357	
471	350	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0144	402525		5796		5796		6260
				т							464	
472	351	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**		0,03996	395673		15811		15811		17076
				т							1265	
473	352	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,33786	32891,26	1311,12	11113	443	98	9786	22571
				т		31292,14	537,62	10572	182		1672	
474	353	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 12/**		0,17874	398962		71311		71311		77015
				т							5705	
475	354	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /С 13/**		0,15192	385992		58640		58640		63332
				т							4691	
476	355	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 13/**		0,0072	398962		2873		2873		3102
				т							230	
477	356	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**		0,16248	511985,47	1821,47	83188	296	43865	35618	128310
				т		240189	702,61	39026	114		9505	
478	357	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		92,34	1811,3	24,34	167256	2247	122325	40076	223919
			м2 поверхности			462,24	4,43	42683	409		16586	
			Итого по разделу: 22									1 488 106
			РАЗДЕЛ 24.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ КЭ8- 1шт.									
479	370	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		101,5	245,15	104,93	24883	10650	0	14494	42527

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	14232	5898		3150	
480	371	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		203	2883,13	237,4	585276	48193	517189	40674	676026
			м2 покрытия или основания			98	87,52	19895	17767		50076	
481	372	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		203	577,01	14,34	117133	2911	113895	1855	128507
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	327	1391		9519	
482	373	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		93,45	39260,59	854,38	3668902	79841	2900505	659166	4674314
				м3		7368,17	383,13	688555	35803		346245	
483	374	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,084	402525		33812		33812		36517
				т							2705	
484	375	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,2331	395673		92231		92231		99610
				т							7379	
485	376	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,97085	32891,26	1311,12	64824	2584	568	57086	131663
				т		31292,14	537,62	61672	1060		9753	
486	377	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 12/		1,04265	398962		415978		415978		449256
				т							33278	
487	378	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /С 13/		0,8862	385992		342066		342066		369431
				т							27365	
488	379	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /С 13/		0,042	398962		16756		16756		18097
				т							1341	
489	380	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,9478	511985,47	1821,47	485260	1726	255882	207769	748471
				т		240189	702,61	227651	666		55442	
490	381	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		538,65	1811,3	24,34	975658	13111	713560	233777	1306190
			м2 поверхности			462,24	4,43	248987	2386		96755	
			Итого по разделу: 24									8 680 609
			РАЗДЕЛ 25.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ КЭ9- 1шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
491	394	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4	245,15	104,93	981	419	0	571	1676
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	561	232		124	
492	395	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		8	2883,13	237,4	23065	1899	20382	1603	26641
			м2 покрытия или основания			98	87,52	784	700		1973	
493	396	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		8	577,01	14,34	4616	115	4488	73	5064
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	13	55		375	
494	397	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		3,42	39260,59	854,38	134271	2922	106150	24124	171066
				м3		7368,17	383,13	25199	1310		12672	
495	398	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00384	402525		1546		1546		1670
				т							124	
496	399	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,01332	395673		5270		5270		5692
				т							422	
497	400	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,09616	32891,26	1311,12	3163	126	28	2785	6424
				т		31292,14	537,62	3009	52		476	
498	401	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0928	398962		37024		37024		39986
				т							2962	
499	402	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00336	398962		1341		1341		1448
				т							107	
500	403	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,03304	511985,47	1821,47	16916	60	8920	7243	26091
				т		240189	702,61	7936	23		1933	
501	404	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		32,9952	1811,3	24,34	59764	803	43709	14320	80011
			м2 поверхности			462,24	4,43	15252	146		5927	
502	405	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,485	245,15	104,93	364	156	0	212	622
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	208	86		46	
503	406	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		0,297	9230,9	1336,93	2742	398	2274	198	3176

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 материала основания в плотном теле			236,31	382,28	70	114		235	
504	407	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		0,76	14202,6	3614,76	10794	2747	2805	7484	19740
			м3 сборных конструкций			6896,93	1448,56	5242	1101		1462	
505	408	С1225-203-0103	Лотки ЛК 75.180.120-4 /Прим./		0,76	73635		55963		55963		60440
				м3							4477	
506	409	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,0522	94402,62	3218,04	4928	168	250	3140	8714
			т конструкций			86387,08	800,11	4509	42		645	
507	410	Е11-090501-0601	Настил стальной профилированный. Резка		3	689,54	9,98	2069	30	0	1407	3754
				м реза		679,56	0	2039	0		278	
508	411	С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		2,25	3263		7342		7342		7929
				м2							587	
509	412	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,3	80804,02	2755,58	24241	827	20274	3143	29575
				м3 кладки		10469,03	796,95	3141	239		2191	
510	413	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,216	1811,3	24,34	13070	176	9559	3132	17498
			м2 поверхности			462,24	4,43	3336	32		1296	
511	414	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,62	245,15	104,93	397	170	0	231	679
			м3 уплотненного грунта			140,22	58,11	227	94		50	
512	415	Е11-270602-0710 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии		3,24	2883,13	237,4	9341	770	8255	649	10789
			м2 покрытия или основания			98	87,52	318	284		799	
513	416	Е11-270602-0711 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710		3,24	577,01	14,34	1870	46	1818	30	2052
			м2 покрытия или основания			1,61	6,85	5	22		152	
514	417	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,24	39260,59	854,38	87944	1914	69525	15800	112044
				м3		7368,17	383,13	16505	858		8300	
515	418	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,06944	32891,26	1311,12	2284	91	20	2011	4639
				т		31292,14	537,62	2173	37		344	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
516	419	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06944	398962		27704		27704		29920
				т							2216	
517	420	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00672	402525		2705		2705		2921
				т							216	
518	421	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,2	1811,3	24,34	20287	273	14837	4861	27160
				м2 поверхности		462,24	4,43	5177	50		2012	
			Итого по разделу: 25									707 421
			ИТОГО по смете 04-02-1:					34368705	2095559	25507320	6348756	43 974 858
								6494226	647371		3257426	
			Локальная смета: 04-02-2 Конструкции металлические.0-КМ.									
			РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ КЭ1. (лист 1.2)									
519	1	Е11-090203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж		67,6676	140236,96	33794,76	9489498	2286810	1448603	4510007	15119465
				т конструкций		85034,57	11558,81	5754085	782157		1119960	
520	2	С1222-512-0501	Стойки фахверка		67,6676	828709		56076749		56076749		60562889
				т							4486140	
521	3	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		49,53312	7420		367536		367536		396939
				т							29403	
522	4	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С255		18,13448	13503		244870		244870		264459
				т							19590	
523	5	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной "Термобарьер"		1691,69	1333,94	135,03	2256612	228429	0	1469471	4024170
				м2		1198,91	59,99	2028184	101485		298087	
524	6	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска "Силмакс"		1691,69	50,95	2,28	86183	3857	8983	51120	148288
				м2		43,36	0,44	73343	744		10984	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
525	7	Сцена ООО "НПК Огнехимзащита " в Рос.руб. без НДС 2021г	Огнезащитная вспучивающаяся краска "Термобарьер" /расход 0,95кг/м2/		3214,211	2942,7		9458459		9458459		10215136
				кг							756677	
526	8	Сцена ООО "НПК Огнехимзащита " в Рос.руб. без НДС 2021г	Эмаль "Силмакс" /расход 0,41кг/м2/		1387,1858	3236,97		4490279		4490279		4849501
				кг							359223	
527	9	Е11-090203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж		145,15592	140236,96	33794,76	20356224	4905510	3107444	9674559	32433246
				т конструкций		85034,57	11558,81	12343271	1677830		2402463	
528	10	С1222-512-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей		145,15592	841275		122116047		122116047		131885331
				т							9769284	
529	11	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		145,15592	7420		1077057		1077057		1163222
				т							86164	
530	12	Сцена ООО "НПК Огнехимзащита " в Рос.руб. без НДС 2021г	Огнезащитная вспучивающаяся краска "Термобарьер" /расход 0,95кг/м2/		6894,9062	2942,7		20289641		20289641		21912812
				кг							1623171	
531	13	Сцена ООО "НПК Огнехимзащита " в Рос.руб. без НДС 2021г	Эмаль "Силмакс" /расход 0,41кг/м2/		2975,69636	3236,97		9632240		9632240		10402819
				кг							770579	
532	14	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м		12,012	81481,42	31472,35	978755	378046	65082	465467	1559760
				т конструкций		44591	11568,7	535627	138963		115538	
533	15	С1222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий		12,012	904090		10859929		10859929		11728723
				т							868795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
534	16	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		12,012	7420		89129		89129		96259
				т							7130	
535	17	Сцена ООО "НПК Огнехимзащита" в Рос.руб. без НДС 2021г	Огнезащитная вспучивающаяся краска "Термобарьер" /расход 0,95кг/м2/		570,57	2942,7		1679017		1679017		1813338
				кг							134322	
536	18	Сцена ООО "НПК Огнехимзащита" в Рос.руб. без НДС 2021г	Эмаль "Силмакс" /расход 0,41кг/м2/		246,246	3236,97		797091		797091		860858
				кг							63767	
537	19	Е11-090203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж		39,6032	140236,96	33794,76	5553832	1338380	847811	2639531	8848832
				т конструкций		85034,57	11558,81	3367641	457766		655469	
538	20	С1222-522-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны		39,6032	853479		33800500		33800500		36504539
				т							2704040	
539	21	СТЕХНИЧЕСКАЯ часть ССЦ РК 8.04-08-2020 подраздел 2225 тб.6	Надбавка на марку стали С245		39,6032	7420		293856		293856		317365
				т							23509	
540	22	Сцена ООО "НПК Огнехимзащита" в Рос.руб. без НДС 2021г	Огнезащитная вспучивающаяся краска "Термобарьер" /расход 0,95кг/м2/		1881,152	2942,7		5535666		5535666		5978519
				кг							442854	
541	23	Сцена ООО "НПК Огнехимзащита" в Рос.руб. без НДС 2021г	Эмаль "Силмакс" /расход 0,41кг/м2/		811,8656	3236,97		2627985		2627985		2838224
				кг							210239	
542	24	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		1696,8	243,46	1,24	413111	2104	0	284367	753276
				болт		242,22	0,66	411006	1120		55798	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
543	25	С1217-101-0101	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**		356,328	985		350983		350983		379061
				кг							28078	
			Итого по разделу: 1									365 057 031
			ИТОГО по смете 04-02-2:					**318921249**	**9143136**	**285264957**	**19094522**	**365 057 031**
								24513157	3160065	0	27041264	
			Итого по Акту:					**742133352**	**12219540**	**322310391**	**27702792**	**806 049 568**
			В том числе :					**788760810**	**4162702**	**373139280**	**31735777**	
			Стоимость оборудования, всего							**377 616 951**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего СМР по акту:							**428 432 617**		
			Временные здания и сооружения			**5,36 %**		**22 963 988,27**				
			Итого с временными									**829 013 556,27**
			Зимние удорожания			**0,8 %**		**3 611 172,84**				
			Итого с зимними удорожаниями									**832 624 729,11**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**9 100 155,56**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**841 724 884,67**
			НДС			**12 %**		**101 006 986,16**				
			Итого с НДС									**942 731 870,83**

Заказчик:
Култумиев А.А._____
Начальник Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____***Имашев Б.К.***
Начальник СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____***Атчибаев А.Б.***
Начальник СГЭ Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____***Саркеев А.К.***
Начальник САСУТП Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____***Бешимов Е.С.***
Начальник ГНПС "Узень" Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

_____***Муатов А.К.***
Ведущий инженер СКСиКР Мангистауского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"

Подрядчик:
_____ **Туркпенбаев Ж.Ж.**
Руководитель проекта ТОО "Amarium Group"

Независимый технический надзор
Тлеуов С.О. _____
Эксперт технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгазинжиниринг Лтд"

Разработчик проекта строительства
Мусиров Ж.Г._____
Главный специалист ПСБ г.Алматы Филиал ЦиКР АО "КазТрансОйл"